



REGIONE LOMBARDIA
PIANO SVILUPPO E COESIONE

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2021
(approvata dal Comitato di Sorveglianza il 17 maggio 2022 ai sensi art.4, lettera ii
delibera CIPESS 2/2021)

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	3
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	3
4. GENESI DEL PIANO.....	3
5. PSC – QUADRO D’INSIEME (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI).....	8
5.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO	8
5.2. OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO	10
5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA’ DEL PRIMO TRIENNIO	11
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	11
6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	12
6.2. AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	13
6.3. SEZIONE ORDINARIA.....	14
6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID	15
6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020).....	16
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL’EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	17
8. QUADRO DELLE ECONOMIE	17
9. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	17
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	17
11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE.....	17
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV	17
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI	18
14. VALUTAZIONE	18
15. SORVEGLIANZA	18
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	18
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	19
18. ASSISTENZA TECNICA.....	19
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	19
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	19
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	22
22. ALLEGATI.....	22

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

ID_CODICE PIANO	PSCLOMBARDIA
TITOLO DEL PIANO	PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELIBERA CIPESS	CIPESS N. 31 DEL 29 APRILE 2021
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	REGIONE LOMBARDIA

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con DGR n. XI/5719 del 15 dicembre 2021 ed è il **Dirigente protempore della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione**, incardinata presso l'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza. Per le funzioni e le competenze dell'Autorità si rimanda al Si.Ge.Co. del PSC, approvato con DDS n. 18975/2021.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'Organismo di Certificazione del PSC è il **Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari**, incardinata presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Per le funzioni e le competenze dell'Organismo si rimanda al Si.Ge.Co del PSC, approvato con DDS n. 18975/2021.

4. GENESI DEL PIANO

Il PSC di Regione Lombardia è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la **programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia (di seguito FSC) relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020** e contiene, altresì, le risorse individuate nell'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" siglato con il Governo il 16 luglio 2020 (di seguito Accordo) e approvato con delibera CIPESS n. 42 del 28 luglio 2020.

Il PSC è stato approvato in prima istanza dal CIPESS con propria Delibera n. 31 del 29 aprile 2021 in esito della ricognizione e valutazione delle risorse FSC condotta ai sensi dell'art 44 del DL 34/2019 dal DP Coe e dall'ACT di concerto con Regione, e a seguito della delibera del CIPESS n. 42/2020.

Successivamente, in data 29 dicembre 2021, il **Comitato di Sorveglianza ha approvato il PSC aggiornato** a seguito della validazione dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2021 e con l'introduzione dell'**Area Tematica "Capacità amministrativa"**, le cui risorse derivano dalle economie generate dalla chiusura di alcuni interventi del FSC 2000-2006 e 2007-2013.

Pertanto, il PSC approvato il 29 dicembre 2021 si articola in due sezioni:

- **una sezione ordinaria**, per un valore di **833,27 milioni di euro** composta da:
 - 814,51 milioni di euro di risorse ex art. 44, comma 7, lettera a);

- 18,76 milioni di euro di risorse ex art. 44, comma 7, lettera b);
- **due sezioni speciali**, per un valore complessivo di **362,00 milioni di euro** composte da:
 - 142,40 milioni di euro (Sezione speciale 1) di risorse FSC per contrasto effetti COVID;
 - 219,60 milioni di euro, (Sezione speciale 2) di risorse FSC per copertura di interventi ex Fondi strutturali 2014-2020.

Di seguito si riporta un prospetto che elenca gli Strumenti di programmazione, con i relativi importi assegnati e il numero dei progetti finanziati dal FSC della Sezione ordinaria.

Tabella 1 - Sezione ordinaria. Elenco degli strumenti attuati suddivisi per ciclo di programmazione

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE	LOMAL	40,40	203
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE - NAVIGLI	LOMAR	4,04	18
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTOINTEGRATIVO	LOMBE	2,54	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO	LOMDS	31,62	66
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITA' AEROPORTO DI MALPENSA	LOMMA	0,94	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - METADISTRETTI	LOMMD	5,83	10
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA	LOMRC	7,77	20
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	LOMRI	0,10	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA	LOMRS	8,38	5

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	LOMSI	3,62	9
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSK	5,00	8
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE	LOMSL	31,01	39
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - PRIMO ATTO INTEGRATIVO	LOMSM	31,56	81
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSN	2,18	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSO	8,41	3
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSX	6,69	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA	LOMSZ	10,00	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	LOMTF	66,13	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - ATTO INTEGRATIVO	LOMTG	44,62	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMTH	45,38	1
TOTALE INTESA 2000-2006				356,22	481
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA	2007LO002FA006 - P.A.R. FAS LOMBARDIA		284,33	20

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA		2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	190,99	63
VALORE DEL PSC PER INTERVENTI				831,54	564
	AREA TEMATICA CAPACITA' AMMINISTRATIVA	<i>Intervento da definire, non inserito in monitoraggio</i>		1,73	1
VALORE COMPLESSIVO DEL FSC				833,27	565

Con particolare riferimento ai trasferimenti delle risorse degli interventi confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC di Regione Lombardia, si segnala che sono stati complessivamente trasferiti dall'Amministrazione centrale a Regione Lombardia **670, 68 milioni di euro** così suddivisi tra i diversi cicli di programmazione: che:

- **per la programmazione 2000-2006** sono stati trasferiti **352,25 milioni di euro** rispetto ai 356,22 milioni di euro totali;
- **per la programmazione 2007-2013**, a fronte dell'importo rideterminato con Delibera CIPESS n. 31/2021 pari a 284,33 milioni di euro, sono stati trasferiti **285,60 milioni di euro** e sono in corso di definizione con il DPCoe le modalità con le quali si dovranno restituire le risorse trasferite in eccesso;
- **per la programmazione 2014-2020**, a fronte di un importo rideterminato di 190,99 milioni di euro sono stati trasferiti **32,83 milioni di euro** a titolo di anticipazione sui progetti monitorati in BDU. Le richieste di rimborso sono state presentate al DPCoe nelle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il dettaglio dei progetti confluiti nel PSC per ciascuno strumento di programmazione, lo stato di avanzamento al momento del passaggio nel PSC sono verificabili nell'Allegato A alla presente relazione. Nello stesso allegato sono riportate le Aree tematiche, i Settori di intervento, il costo pubblico complessivo, la quota FSC ammessa e lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2021. I progetti identificati come conclusi sono quelli confluiti nella Relazione finale di chiusura parziale approvata dal CdS il 29 dicembre 2021, mentre per quelli aperti è presente una specifica rispetto allo stato di attuazione procedurale risultante dai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda invece le Sezione speciale, si riportano, di seguito gli interventi confluiti nelle Sezioni Speciali 1 e 2 e le relative risorse assegnate.

Tabella 2 . Sezione speciale 1. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,4
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	10,00
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	3,75
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00
FSE	Politiche sociali	22,55
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	30,00
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00
TOTALE		142,40

Tabella 3 - Sezione speciale 2. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 e da riprogrammazione ex art. 44

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,4
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiante	20,00
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00
TOTALE		219,60

5. PSC – QUADRO D’INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1.PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

Di seguito si riporta il piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria - suddiviso in Aree tematiche e Settori di intervento: si registra che il 74,3% delle risorse corrispondono a interventi chiusi, confluiti nella Relazione di Chiusura Parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021.

Tabella 4 - Piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria

	Parte PSC attiva (MnI€)	Parte PSC chiusa (MnI€)	Totale PSC - sezione ordinaria (MnI€)
Area tematica Ricerca e innovazione			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	0,00	15,15	15,15
Settore di intervento Strutture di ricerca	81,49	8,38	89,87
Totale Area	81,49	23,53	105,02
Area tematica Digitalizzazione			
Settore di intervento Tecnologie e servizi digitali	0,00	17,67	17,67
Settore di intervento Connettività digitale	6,69	0,99	7,68
Totale Area	6,69	18,66	25,35
Area tematica Competitività imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	0,00	8,41	8,41
Totale Area	0,00	8,41	8,41
Area tematica Ambiente e risorse naturali			
Settore di intervento Rischi e adattamento climatico	14,56	61,15	75,71
Settore di intervento Risorse idriche	10,00	0,11	10,11
Settore di intervento Bonifiche	5,00	0,00	5,00
Totale Area	29,56	61,26	90,82
Area tematica Cultura			
Settore di intervento Patrimonio e paesaggio	0,00	6,52	6,52
Settore di intervento Attività culturali	0,00	2,50	2,50
Totale Area	0,00	9,02	9,02
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Trasporto stradale	73,36	57,23	130,59
Settore di intervento Trasporto ferroviario	19,67	384,38	404,05
Totale Area	93,03	441,61	534,64
Area tematica Riqualificazione urbana			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	1,86	45,91	47,77
Totale Area	1,86	45,91	47,77
Area tematica Istruzione e formazione			
Settore di intervento Strutture educative e formative	0,00	10,51	10,51
Totale Area	0,00	10,51	10,51
Area tematica Capacità amministrativa			
Settore di intervento Assistenza tecnica	1,73	0,00	1,73
Totale Area	1,73	0,00	1,73
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	214,36	618,91	833,27

Nelle seguenti Tabelle 5 e 6 sono riportate le iniziative della Sezione speciale 1 e 2 con le relative risorse riprogrammate a valere sull'Accordo.

Tabella 5 - Piano finanziario del PSC – Sezione speciale 1

	Parte PSC attiva (Mn€)	Parte PSC chiusa (Mn€)	Totale PSC - sezione speciale 1 (Mn€)
Area tematica Competitività delle imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	52,70	0,00	52,70
Totale Area	52,70	0,00	52,70
Area tematica Energia			
Settore di intervento Efficienza energetica	4,45	0,00	4,45
Settore di intervento Energia Rinnovabile	13,75	0,00	13,75
Totale Area	18,20	0,00	18,20
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Trasporto aereo	10,00	0,00	10,00
Totale Area	10,00	0,00	10,00
Area tematica Sociale e salute			
Settore di intervento Servizi socio assistenziali	31,50	0,00	31,50
Totale Area	31,50	0,00	31,50
Area tematica Istruzione e formazione			
Settore di intervento Educazione e formazione	30,00	0,00	10,51
Totale Area	30,00	0,00	10,51
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	142,40	0,00	142,40

Tabella 6 - Piano finanziario del PSC –Sezione speciale 2

	Parte PSC attiva (Mn€)	Parte PSC chiusa (Mn€)	Totale PSC - sezione speciale 2 (Mn€)
Area tematica Ricerca e innovazione			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	3,00	0,00	3,00
Totale Area	3,00	0,00	3,00
Area tematica Competitività imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	10,40	0,00	10,40
Settore di intervento Turismo e ospitalità'	17,00		17,00
Totale Area	27,40	0,00	27,40
Area tematica Energia			
Settore di intervento Efficienza energetica	18,40	0,00	18,40
Totale Area	18,40	0,00	18,40
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Mobilità Urbana	20,00	0,00	20,00
Totale Area	20,00	0,00	20,00
Area tematica Riqualificazione urbana			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	50,80	0,00	50,80
Totale Area	50,80	0,00	50,80
Area tematica Lavoro e Occupabilità			
Settore di intervento Sviluppo dell'occupazione	100,00	0,00	100,00
Totale Area	100,00	0,00	100,00
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	219,60	0,00	219,60

5.2.OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

I principali obiettivi strategici del PSC della propria Sezione ordinaria sono perseguiti principalmente attraverso la realizzazione di azioni strategiche sinergiche e integrate previste nell'ambito delle seguenti principali Aree tematiche:

- **Ricerca e innovazione:** Il finanziamento di quest'Area è destinato completamente all'attuazione del nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, intervento inserito all'interno del più ampio progetto per la valorizzazione e riqualificazione dell'ex sito Expo attraverso la realizzazione di MIND (Milano Innovation District).
- **Trasporti e mobilità:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità regionale, alla costruzione di nuovi tracciati in variante e alla riqualificazione strutturale di alcuni ponti stradali, nonché all'ammodernamento e al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria in concessione a Ferrovienord;
- **Ambiente e risorse naturali:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate, alla depurazione dei laghi prealpini, nonché alle opere di difesa del suolo dalle valanghe e frane a protezione degli abitati e della viabilità esistente.

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato in monitoraggio al 31 dicembre 2021.

Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore programmato	Valore realizzato
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione	Km	9	
Numero di azioni/progetti finanziati	n.	5	2
Popolazione beneficiaria di servizi /infrastrutture migliori (eccetto ICT)	n.	45.458	14.166
Estensione dell'intervento in lunghezza	metri	33.000	
Superficie oggetto di intervento	mq	392.465	202.200
Superficie coperta	mq	30.000	
Lunghezza totale strade riqualificate	Km	71	46
Numero intersezioni, nodi, ponti realizzati/riqualificati	n.	40	4

Indicatore di risultato
Popolazione esposta a rischio frane
Aree bonificate su totale delle aree
Riduzione dell'incidentalità
Diminuzione tempi di percorrenza nell'ora di punta
Percentuale addizionale di popolazione raggiunta dagli interventi di depurazione
Numero posti aule didattiche
Aumento numero binari
Aumento vita utile binari
Numero di opere realizzate per la messa in sicurezza della linea ferroviaria

5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

Nella seguente Tabella sono riportate le previsioni di spesa relativamente alla sola Sezione ordinaria, in quanto le risorse ricadenti in entrambe le Sezioni speciali, nelle more della definitiva allocazione sul POC o del rientro sui POR di provenienza, non saranno oggetto di richieste di rimborso a valere sulle risorse del PSC.

Tabella 7- Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2021(1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2022 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	670,92	50,05	59,61	46,04	6,65
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale PSC	670,92	50,05	59,61	46,04	6,65

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

In questo capitolo si descrive lo stato di attuazione del PSC esclusivamente per i progetti afferenti alla sua **parte attiva**, non confluiti nella **Relazione finale di chiusura parziale** approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021.

Nella parte attiva confluiscono i progetti per il quali al 30 giugno 2021 non si era completato l'iter procedurale, l'intero costo realizzato non era stato oggetto di richiesta di rimborso all'Amministrazione centrale e, infine, sono inclusi anche quei progetti completati a livello procedurale ma per i quali Regione Lombardia non aveva ricevuto tutti i trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale.

La seguente Tabella 8 riporta il dettaglio della parte attiva della Sezione ordinaria del PSC, il cui valore è pari a **214,36 milioni di euro** e rappresenta il 25,7% degli 833,27 milioni di euro di risorse complessive della Sezione ordinaria.

Per quanto riguarda invece gli interventi di entrambe le Sezioni speciali, si segnala che sono ancora tutti in corso di attuazione e si rimanda alla Tabella 2 e alla Tabella 3 per il dettaglio della classificazione delle risorse tra le diverse Aree tematiche.

Tabella 8 – Sezione ordinaria. Dettaglio delle risorse residue, parte attiva

ARIA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
02 – DIGITALIZZAZIONE	6,69

ARIA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	6,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	29,56
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	14,56
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00
05.04 - BONIFICHE	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	93,03
07.01 - TRASPORTO STRADALE	19,67
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	73,36
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1,86
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1,86
12- CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	1,73
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1,73
TOTALE RISORSE RESIDUE	214,36

6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Le procedure di attivazione dei progetti della Sezione ordinaria del PSC si differenziano a seconda del periodo di programmazione a cui facevano originariamente riferimento.

Gli interventi della programmazione 2000-2006 sono stati avviati tramite la sottoscrizione, il 3 marzo 1999, dell'**Intesa Istituzionale di Programma** tra Regione Lombardia e Governo nazionale e nell'ambito di quest'ultima quelli ancora attivi sono stati attuati tramite i seguenti **Accordi di Programma Quadro**:

- APQ "Difesa del suolo e di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico" del 18 febbraio 2003 per i progetti "I lotto opere idrauliche per area di laminazione" e "I lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)";
- APQ "Infrastrutture per lo sviluppo locale in aree depresse" del 31 luglio 2002 per i progetti "Asse dell'Oltrepo - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS.SS 413 "Romana" e 496 "Virgiliana", "I stralcio di connessione tra la SS.CC. "Cortesa e Palazzina", "Raccordo stradale tra la SS.42 del Tonale e della Mendola e l'ospedale Valle Camonica in Comune di Esine", "Strada di raccordo in Comune di Premana";
- APQ "Sviluppo locale - I Atto Integrativo" del 30 settembre 2004 per il progetto "Realizzazione centro servizi polivalente della Val Fondra in Isola di Fondra";
- APQ "Sicurezza" del 28 maggio 2004 per il progetto "Realizzazione caserma dei carabinieri a Cardano al Campo";
- APQ "Società dell'informazione - III Atto Integrativo" del 31 luglio 2008 per il progetto "Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia".

Relativamente alla Programmazione FSC 2014-2020, Regione Lombardia e Governo nazionale hanno sottoscritto il 25 novembre 2016 il **Patto per la Regione Lombardia- Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale (di seguito Patto)**. Il **Patto** individua le linee di sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione FSC 2014-2020, così come definite nell'ambito della Delibera CIPE n. 25/2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703,

lettere b) e c) della legge n. 190/2014.

Gli interventi del Patto sono stati attuati mediante le seguenti modalità:

- **titolarità regionale:** nel caso in cui Regione Lombardia sia beneficiario;
- **regia:** mediante procedura concertativa o negoziale.

Per entrambe le modalità la Giunta regionale, con specifiche delibere, ha assegnato le risorse FSC ai beneficiari/soggetti attuatori e le Direzioni Generali competenti per specifica materia hanno stipulato apposite Convenzioni con questi ultimi per disciplinare obblighi reciproci, modalità e tempi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse.

Per quanto riguarda, invece, le **Sezioni speciali**, gli interventi sono stati avviati e attuati secondo le procedure previste dai Programmi Operativi dei Fondi Comunitari di provenienza. In base alle tipologie di azioni previste nell'ambito di ciascun asse prioritario dei POR sono state effettuate le seguenti procedure:

- Delibere di approvazione degli interventi e delle risorse e successivi dispositivi attuativi (bandi/avvisi) rivolti a soggetti pubblici, imprese, enti del Terzo settore, ATS/ASST, operatori accreditati iscritti negli appositi albi di Regione Lombardia;
- Sottoscrizione di Protocolli di Intesa con Enti pubblici, Convenzioni con Enti Privati e Accordi di Programma;
- Appalti precommerciali e stipula di Convenzioni attuative.

6.2.AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nella seguente Tabella 9 viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei Settori di intervento della Sezione ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2021 e trasmessi in BDU nell'ambito del monitoraggio del VI bimestre del 2021.

I dati trasmessi evidenziano che su un totale di 72 interventi della parte attiva del PSC, **il 75% hanno superato la fase di progettazione** e si trovano in un avanzato stato di attuazione: per 32 interventi sono state attivate le procedure di affidamento e/o sono iniziati i lavori, mentre per 22 interventi i lavori sono già conclusi ed è stata avviata la fase di collaudo.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse **il 38% risulta allocato nell'Area tematica "Ricerca e Innovazione"**, e sono interamente dedicate alla realizzazione dell'intervento "Nuovo campus universitario nell'area Mind" per il quale è stata aggiudicata dall'Università degli Studi di Milano (beneficiaria dell'intervento) una gara di project financing, nell'ambito della quale è in corso la progettazione definitiva da parte del Concessionario, mentre **il 43% sono destinate, invece all'Area Tematica "Trasporti e Mobilità"** che vede il 65% dei propri interventi in corso di realizzazione o in fase di collaudo.

Dai dati di monitorati della Sezione ordinaria risultano ancora 2 interventi da avviare, per i quali si segnala che:

- per l'intervento "Variante alla S.P. ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco" a novembre 2021 la Provincia di Lecco ha incaricato ANAS per la redazione del progetto esecutivo. I dati di monitoraggio verranno aggiornati non appena Regione Lombardia stipulerà la Convenzione con la Provincia;

- per le risorse allocate nell'Area tematica "Capacità amministrativa", la loro riprogrammazione è stata approvata nell'ambito della seduta del CdS del 29 dicembre 2021 e saranno attivate nel corso del 2022 e destinate a supportare l'Amministrazione nella gestione, controllo, verifiche e valutazione del PSC.

Tabella 9 – Sezione ordinaria. Avanzamento procedurale degli interventi aperti (Numero di progetti)

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	DA AVVIARE		IN PROGETTAZIONE		CONTRATTO/ LAVORI		COLLAUDO		TOTALE	
	N.	Mnl €	N.	Mnl €	N.	Mnl €	N.	Mnl €	N.	Mnl €
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	-	-	1	81,49	-	-	-	-	1	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	-	-	1	81,49	-	-	-	-	1	81,49
02 - DIGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	-	-	1	6,69	1	6,69
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	-	-	-	-	-	-	1	6,69	1	6,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	-	-	1	0,33	11	24,08	12	5,15	24	29,56
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	-	-	1	0,33	3	12,48	3	1,74	7	14,55
05.02 - RISORSE IDRICHE	-	-	-	-	7	6,6	9	3,41	16	10,01
05.04- BONIFICHE	-	-	-	-	1	5			1	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	1	3,00	14	21,89	20	63,29	8	4,85	43	93,03
07.01 - TRASPORTO STRADALE	1	3	14	21,89	17	43,62	8	4,85	40	73,36
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-		-	-	3	19,67	-	-	3	19,67
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	-		-	-	1	0,43	1	1,43	2	1,86
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-		-	-	1	0,43	1	1,43	2	1,86
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1	1,73	-	-	-	-	-	-	1	1,73
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1	1,73	-	-	-	-	-	-	1	1,73
Totale	2	4,73	16	103,71	32	87,80	22	18,12	72	214,36

Riguardo allo stato di avanzamento di entrambe le Sezioni speciali, si evidenzia che tutti gli interventi che vi sono confluiti sono ancora in corso di attuazione.

6.3.SEZIONE ORDINARIA

La seguente Tabella 10 riporta l'avanzamento del PSC – Sezione ordinaria - in termini di impegni e di pagamenti, conformemente ai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2021, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2021.

Si evidenzia che sono state impegnate, a fronte dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, il 27% delle risorse complessivamente messe a disposizione per la realizzazione degli interventi, mentre il 95% delle risorse impegnate sono state liquidate ai beneficiari/soggetti attuatori.

Tabella 10 - Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2021

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	COSTO TOTALE (Mn€)	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI 31/12/2021 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI 31/12/2021 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2021 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2021 (Mn€)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	174,78	81,49	-	13,00	-	-
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	174,78	81,49	-	13,00	-	-
02 - DIGITALIZZAZIONE	27,99	6,69	6,69	6,69	-	-
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	27,99	6,69	6,69	6,69	-	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	32,01	29,55	18,77	17,04	0,13	0,84
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	17,01	14,55	12,60	13,14	-	0,38
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00	10,00	6,17	2,75	0,13	0,46
05.04 - BONIFICHE	5,00	5,00	-	1,16	-	-
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	126,18	93,05	31,06	17,17	3,51	2,48
07.01 - TRASPORTO STRADALE	97,29	73,38	12,82	13,23	3,51	1,48
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	28,89	19,67	18,24	3,93	-	1,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2,75	1,85	1,85	1,81	-	-
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2,75	1,85	1,85	1,81	-	-
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1,73	1,73	-	-	-	-
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1,73	1,73	-	-	-	-
TOTALE	365,44	214,36	58,37	55,71	3,64	3,32

6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 1, in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2021, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2021. Complessivamente risultano impegnati **102,03 milioni di euro**, di cui 97,73 milioni nel corso dell'annualità 2021. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti, sono stati liquidati complessivamente **64,01 milioni di euro**, di cui 63,31 nel 2021.

Tabella 11– Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2021

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI 31/12/2021 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI 31/12/2021 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2021 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2021 (Mn€)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	52,70	52,70	25,00	52,70	25,00
<i>03.04 - COMPETENZE</i>	52,70	52,70	25,00	52,70	25,00
04 - ENERGIA	18,15	4,29	2,04	0,00	1,35
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	4,40	4,29	2,04	0,00	1,35
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - TRASPORTI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	31,55	25,00	16,93	25,00	16,93
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	31,55	25,00	16,93	25,00	16,93
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	30,00	20,04	20,04	20,03	20,03
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	30,00	20,04	20,04	20,03	20,03
TOTALE	142,40	102,03	64,01	97,73	63,31

6.5.SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 DL 34/2020)

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 2 - in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2021, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2021. Complessivamente risultano impegnati 122,49 milioni di euro, di cui 26,15 milioni nel corso dell'annualità 2021. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti complessivamente sono stati liquidati 30 milioni di euro, di cui 19 nel 2021.

Tabella 12 - Sezione speciale 2. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2021

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI 31/12/2021 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI 31/12/2021 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2021 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2021 (Mn€)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	3,00	2,99	0,32	0,00	0,32
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	3,00	2,99	0,32	0,00	0,32
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	27,40	15,47	0,25	15,47	0,25
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00
<i>03.02 – TURISMO E OSPITALITA'</i>	17,00	5,07	0,25	5,07	0,25
04 - ENERGIA	18,40	18,40	2,76	0,00	0,00
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	18,40	18,40	2,76	0,00	0,00
07 - TRASPORTI	20,00	20,00	2,00	0,00	2,00
<i>07.05 - MOBILITÀ URBANA</i>	20,00	20,00	2,00	0,00	2,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	50,80	50,59	15,08	1,20	10,98
<i>08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI</i>	50,80	50,59	15,09	1,20	10,98
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	100,00	15,04	9,65	9,48	5,47
<i>09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE</i>	100,00	15,04	9,65	9,48	5,47
TOTALE	219,60	122,49	30,06	26,15	19,02

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso del 2021 non sono stati riscontrati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contenute nel piano finanziario approvato dal CdS in data 29 dicembre 2021 (cfr. Prospetto 4 del PSC).

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso del 2021 non sono maturate economie a valere sulle risorse del PSC approvato dal CdS il 29 dicembre 2021.

9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nel corso del 2021 non sono state accertate sanzioni a valere sugli interventi del PSC.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2021 non sono stati rilevati problemi significativi nell'attuazione degli interventi confluiti nel PSC.

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC tenutasi il 29 dicembre 2021 è stata approvata una modifica al PSC rispetto alla versione approvata in prima istanza dal CIPESS con Delibera n. 31/2021. In esito a tale modifica si è provveduto ad introdurre l'ulteriore **Area Tematica "Capacità amministrativa"**, nell'ambito del quale sono confluiti **1,73 milioni di euro**, dedicati a supportare l'Amministrazione regionale nella gestione, controllo, verifiche e valutazione del Piano stesso.

Tale dotazione deriva per 0,26 milioni di euro dalle economie generate in esito alla chiusura di alcuni interventi a valere sulla Programmazione FSC 2000-2006 e per 1,47 milioni di euro sulla programmazione FSC 2014-2020.

Le sopracitate economie si sono generate per 1,71 milioni di euro nell'Area Tematica "Trasporti e mobilità" e per 0,02 milioni di euro nell'Area Tematica "Ambiente".

La modifica proposta ha rappresentato lo 0,21% della dotazione della Sezione ordinaria del PSC di € 833,27 milioni di euro, mentre le economie generatesi nell'Area "Trasporti e mobilità" sono pari allo 0,32% e quelle nell'Area Ambiente lo 0,02%.

12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV

Per la parte attiva della Sezione ordinaria del PSC (72 interventi) sono state **assunte tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti** ad eccezione di **16 progetti** derivanti dalla programmazione 2014-2020, per un importo di risorse assegnate sul FSC pari a 24 milioni di euro. Per questi interventi, si segnala che:

- per **15 interventi**, che riguardano la messa in sicurezza delle strade di interesse regionale (per un importo complessivo di 22,2 milioni di euro a valere sulle risorse del PSC) e sono in fase di

- progettazione, si prevede l'assunzione delle relative OGV entro il **31 dicembre 2022**;
- per **1 intervento**, che riguarda le attività dedicate alla Capacità amministrativa, le risorse saranno attivate nel **corso del 2022**.

13.INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI

Nell'ambito delle sezioni speciali del PSC di Regione Lombardia non sono confluiti interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

14.VALUTAZIONE

Nel corso del 2021 non sono state effettuate attività inerenti la valutazione del PSC.

15.SORVEGLIANZA

Regione Lombardia ha istituito il **Comitato di Sorveglianza del PSC** con propria **Delibera di Giunta n. XI/5605 del 30 novembre 2021**.

Il Comitato di Sorveglianza si è riunito per la prima volta il 29 dicembre 2021 ed ha approvato il proprio Regolamento interno, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lombardia e la Relazione finale di chiusura parziale del PSC 2021 (dati al 30 giugno 2021).

Nell'ambito della seduta è stato presentato inoltre il **Si.Ge.Co. del PSC** quale aggiornamento del Si.Ge.Co. adottato nell'ambito della programmazione FSC 2014-2020. Tale Si.Ge.Co. è stato nello stesso giorno approvato dall'Autorità responsabile del PSC con DDS n. 18975/2021.

Il Si.Ge.Co. verrà applicato a tutti gli interventi della parte attiva del PSC, ossia ai quattro interventi del FSC 2000-2006 non ancora conclusi e per i quali deve essere erogata la quota a saldo e a tutti gli interventi FSC 2014-2020; non si applicherà invece alle Sezioni speciali del PSC in quanto queste ultime trovano solo momentaneamente copertura finanziaria nell'ambito delle risorse FSC, nelle more dell'approvazione definitiva del Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia o del rientro sui POR di provenienza.

16.ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

In attesa della prevista migrazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 di tutti i progetti del PSC, nel corso del 2021 sono proseguite, con cadenza bimestrale, **le trasmissioni dei dati con i sistemi già utilizzati da Regione Lombardia per i diversi cicli di programmazione**.

Nell'ambito della programmazione 2000-2006 le attività di monitoraggio degli interventi dell'Intesa sono state garantite attraverso la trasmissione dei dati con il **Sistema di Gestione Progetti (SGP)** nazionale, mentre per la programmazione 2014-2020 il monitoraggio dei singoli interventi avviene tramite il **Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio**, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che opera attraverso un Protocollo Unico di Colloquio che permette la ricezione da parte della BDU di tutti i dati relativi ai progetti inseriti e inviati dai Sistemi Informativi utilizzati da parte delle amministrazioni. Nello specifico per tutti gli interventi FSC 2014 – 2020 viene adottato il **"Tracciato Unico"** delineato nel Protocollo di Colloquio che consente l'alimentazione della

BDU gestita da IGRUE.

Riguardo le Sezioni speciali, è proseguito il monitoraggio degli interventi che già erano presenti in BDU all'interno dei Programmi dei Fondi comunitari d'origine; invece, i dati dei rimanenti interventi non sono stati inviati alla BDU, nelle more della definizione finale della fonte di finanziamento e quindi dello strumento di programmazione di riferimento.

17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per quanto riguarda le attività di controllo si segnala che le Direzioni competenti per materia effettuano **le verifiche amministrative sul 100%** della documentazione pervenuta dai Beneficiari in accompagnamento alle richieste di rimborso pervenute, sia a valere sulle risorse FSC, sia su quelle a valere dell' Accordo di "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 e confluite nelle Sezioni speciali.

Nel corso del 2021 **non sono stati effettuati controlli in loco** sugli interventi del PSC e non ci sono state revoche dei finanziamenti.

18. ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del 2021 non sono stati attivati incarichi di Assistenza tecnica sul PSC a valere sulle risorse del FSC

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'informazione e la pubblicizzazione del finanziamento degli interventi a valere sul FSC sono garantiti tramite **l'installazione di cartelli/targhe con la dicitura che evidenzia che l'intervento/servizio è stato cofinanziato con le risorse del FSC e con il logo istituzionale del FSC.**

In esito all'approvazione del PSC nel mese di dicembre 2021, sarà istituito un portale specifico per l'informazione e la pubblicità del Piano, dove tutti gli stakeholder potranno reperire maggiori informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del PSC.

Sul portale saranno inoltre visibili i provvedimenti assunti da Regione per l'attuazione e gestione del PSC, la descrizione delle Misure attivate nelle singole Aree tematiche e saranno ripotate le competenze di ciascuna Autorità e Organi coinvolti nell'attuazione e nella sorveglianza del PSC.

20. PROGETTI ESEMPLARI

Si illustrano di seguito nel dettaglio le informazioni relative a due interventi conclusi nel corso del 2018:

- S.P. n. 197 - Rifacimento ponte Roggia Biraga in Comune di Confienza (PV)
- Interventi di manutenzione straordinaria delle reti fermaneve installate nella zona di distacco dei siti valanghivi Valle Ruine e Valle Grande (Branzi)

	<p>Area tematica 07 - Trasporti e Mobilità</p> <p>Settore di intervento 07.01 – Trasporto stradale</p>	
<p>S.P. n. 197 - Rifacimento ponte Roggia Biraga in Comune di Confienza (PV)</p>		
<p>Regione: Lombardia Provincia: Pavia Comune: Confienza e Robbio</p>		
<p>CUP: C67H17000450005</p>		
<p>Costo complessivo: euro 199.504</p>		
<p>Risorse FSC: euro 199.504</p>		
<p>Data inizio lavori: 24/10/2017</p>		<p>Data fine lavori: 01/02/2018</p>
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto beneficiario: Comune di Confienza Soggetto attuatore: Comune di Confienza Soggetto realizzatore: VI.COS. Vigevano Costruzioni SRL</p>		
<p>DESCRIZIONE</p> <p>Si è trattato di un intervento di ristrutturazione del ponte che sovrappassa il corso d'acqua denominato Roggia Biraga, che presentava un cedimento del manto stradale dovuto al traffico pesante e all'infiltrazione della pioggia e non era più in grado di garantire i requisiti minimi, in termini di sicurezza, necessari al fine di affrontare i carichi d'esercizio che la struttura era chiamata a sopportare. Pertanto, si è proceduto alla messa in opera di un nuovo impalcato per supportare il carico stradale e a effettuare alcuni interventi di consolidamento conservativo del ponte esistente.</p> <p>L'intervento ha comportato un sopralzo della sede viaria di circa 0,50 m, rendendo necessaria la sistemazione della livelletta stradale, in ingresso e in uscita, per un tratto sufficientemente esteso al fine di rispettare i vincoli imposti dalla normativa vigente in termini di viabilità.</p>		
<p>BENEFICI</p> <p>Con il progetto proposto si è cercato di perseguire l'equilibrio tra la necessità di conservare la struttura esistente quale pregevole testimonianza storico-architettonica e l'esigenza di adeguare i punti strategici della stessa alle sopravvenute esigenze del traffico veicolare.</p>		
<div data-bbox="199 1458 762 1879" data-label="Image"> </div> <p>Situazione precedente all'intervento</p>		



Situazione attuale

	<p>Area tematica 05 - Ambiente e Risorse Naturali</p> <p>Settore di intervento 05.01 – Rischi e Adattamento Climatico</p>	
<p>Interventi di manutenzione straordinaria delle reti fermaneve installate nella zona di distacco dei siti valanghivi Valle Ruine e Valle Grande (Branzi)</p>		
<p>Regione: Lombardia Provincia: Bergamo Comune: Branzi</p>		
<p>CUP: H44H17000960002</p>		
<p>Costo complessivo: euro 379.151,16</p>		
<p>Risorse FSC: euro 379.151,16</p>		
<p>Data inizio lavori: 27/06/2018</p>	<p>Data fine lavori: 28/09/2018</p>	
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto beneficiario: Comune di Branzi Soggetto attuatore: Comune di Branzi Soggetto realizzatore: Geomont SRL</p>		
<p>DESCRIZIONE L'intervento ha riguardato la valanga denominata "Valle delle Ruine", identificata con il Numero 7 della C.L.P.V. (Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe) del Comune di Branzi (BG), in particolare la zona di distacco della valanga collocata lungo il versante nord-occidentale del Pizzo dell'Orto (2271.00 m s.l.m.) dove, a partire dalla fine degli anni '90, erano stati realizzati interventi di difesa. Le attività di monitoraggio e di indagine sulle opere di difesa attiva hanno riscontrato numerosi danneggiamenti agli elementi strutturali delle opere. L'intervento ha ripristinato l'efficacia funzionale delle reti fermaneve già installate ed ha evitato un ulteriore degrado delle opere nel breve/medio termine. Sono state realizzate in aggiunta anche lavorazioni di manutenzione diffusa sulle opere di difesa attiva per il sito valanghivo di Valle Grande, con modalità esecutive del tutto analoghe a quelle proposte nel sito di Valle delle Ruine.</p>		
<p>BENEFICI Con il progetto proposto da un lato è stata migliorata l'efficienza funzionale del sistema di opere di difesa attiva dalle valanghe presenti, con contestuale miglioramento delle condizioni di rischio per le aree di fondovalle, dall'altro è stato evitato un ulteriore degrado delle opere stesse nel breve periodo.</p>		



Figura 10 – Allestimento cantiere in zona Valle delle Ruine (Luglio 2018)

Situazione precedente all'intervento



Figura 11 – V. Ruine: rifacimento del plinto di fondazione del puntone tubolare delle reti da neve (sx) e potenziamento del plinto di fondazione della struttura frangivento (dx)



Figura 12 – V. Ruine: Fase di realizzazione delle palificate in legno finalizzate alla mitigazione dei fenomeni

Situazione attuale

21.INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.

22.ALLEGATI

Allegato A. Sezione ordinaria – Stato di avanzamento degli interventi al momento del passaggio sul PSC.

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMMD	LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI Microsystems - Area MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 492.266,65	492.267	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - Area MD Moda	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 654.299,91	654.300	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE Company Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 855.226,13	855.226	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI Industria Termoplastica Pavese - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 849.999,15	849.999	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.r.l.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 278.511,00	236.339	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL Pensotti Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 445.739,18	445.739	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI Gimap Snc - Area MD Design	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 418.729,76	418.730	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI Kemind - Area MD Nuovi materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 941.687,50	941.688	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI Optotec Spa-Area Md Biotecnologie	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 503.503,64	503.504	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMMD	LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 428.835,13	428.835	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp011	E83B05000020001	ICT per lo sviluppo e la promozione territoriale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 440.047,50	440.048	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -ruolo delle produzioni tipiche nella prevenzione delle malattie degenerative, infettive e cardiovascolari: approccio integrato e multidisciplinare attraverso attività di ricerca, trasferimento tecnologico e dimostrazione	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 447.000,00	447.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp010	E8105000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 288.604,77	288.605	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp012	E33B05000050001	Sviluppare la filiera dell'innovazione per la competitività delle PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 400.132,80	400.133	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : Progetto di sperimentazione della TV digitale terrestre (DVB - T) nell'ambito dell'informazione ospedaliera	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 295.571,08	295.571	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp014	E8505000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 469.765,84	469.766	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp015	E33B05000060001	TRIZ - Innovazione sistematica per le PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 429.170,41	429.170	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp016	E3505000020001	Sistema di monitoraggio e controllo stradale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 343.957,85	343.958	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp017	E93B05000010001	OLTRETIPO:Processi scientifici innovativi di caratterizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 293.537,21	293.537	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp018	E33B05000020001	sistemi di mappatura tridimensionale dei sottoservizi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 392.674,88	392.675	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp019	E33B05000040001	TECNOBIM Studio di nuove tecnologie per veicoli bimodali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 495.238,78	495.239	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp02	E7105000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 264.874,78	264.875	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp020	E93B05000000001	Sviluppo di Biotecnologie a supporto della certificazione di filiera per prodotti DOP: il caso del Salame di Varzi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.823,52	296.824	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp03	E33B05000030001	Sviluppo tecnologico di un biosensore optoelettronico per la stimolazione e l'analisi dell'attività elettrofisiologica e biosintetica di reti neuronali in vitro	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 500.000,00	500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp04	E3505000010001	I Neuroprostati A4/34 come possibili marker molecolari di gravi patologie neurodegenerative	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 499.995,00	499.995	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - Obiettivo Ricerca nella filiera Agroalimentare per la valorizzazione dei prodotti tipici locali: qualità e sicurezza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 432.003,67	432.004	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp06	E33B05000000001	INOPACK: Film polimerici innovativi con proprietà modulate funzionali al mantenimento della qualità dei prodotti alimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 498.884,50	498.885	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp07	E9105000030001	Metalaboratorio specializzato sulle tecniche di imballaggi "attivi" per il settore alimentare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.822,64	296.823	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp08	E3105000010001	Ricerca e analisi di tecnologie ecocompatibili nel settore automotive e loro trasferimento mediante rete di assistenza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 489.894,35	489.894	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRC	LOMRCp09	E83B05000000001	Progetto RADON: sviluppo dell'attività di ricerca sperimentale sulle radiazioni ionizzanti naturali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 186.628,24	186.628	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRS	LOMRSNAO/IFP/1	B16101000040008	Interfaccia fascio-paziente - strumentazione di diagnostica medica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 1.000.000,00	1.000.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRS	LOMRSNAO/IFP/3	B16101000060008	Interfaccia fascio-paziente - sistema di posizionamento del paziente e verifica del movimento	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.000.000,00	4.000.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRS	LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	Potenziamento del Centro di Ricerca e Prove sui Nuovi Materiali - Parte Immobiliare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 346.800,00	346.800	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRS	LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	Potenziamento Centro di Ricerca e Prova sui Nuovi Materiali - Attrezzature e assistenza tecnica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 237.071,35	233.200	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRS	LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	Centro di chirurgia sperimentale e didattica - Padiglione Mariani n.11 - Intervento infrastrutturale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.251.633,53	2.800.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSI	LOMSIS01/10	F13H05000030002	C.M. Valle Imagna (SISCOTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 572.254,57	404.496	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSI	LOMSIS01/21	D99C04000000002	A.C. Arconate-Allargamento (SISCOTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 136.674,52	21.760	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSI	LOMSIS02	F67B04000050002	Sistema informativo Territoriale Integrato per la gestione dei servizi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 3.584.307,76	2.199.417	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2°implementazione)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 900.000,00	450.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI02	G36107000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 1.121.524,53	560.762	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 219.196,38	99.944	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI04	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 6.657.884,62	1.000.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI05	E39C05000030003	SRBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 991.173,23	495.587	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 4.616.601,01	1.631.146	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMSK	LOMSKI2SI07	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 996.752,00	432.082	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSK	LOMSKI2SI08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZI DELLE COMUNITA' LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - Comune capofila Parabiago	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 463.644,99	328.841	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/1	G96C05000110005	Rete wireless Comunità Montana Valle Camonica	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 545.600,00	252.794	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/2	F87D05000030008	Rete wireless Comunità Montana Valle Imagna	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 266.297,20	128.404	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/3	E46C05000010002	Rete wireless Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 264.200,00	169.823	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/4	DD53224	Rete wireless Comunità Montana Alpi Lepontine	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 291.054,00	158.652	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/5	J83H04000000005	Rete wireless Comunità Montana Valle Sabbia	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 249.598,80	149.875	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSI	LMSISIO3/6	J38D05000070002	Rete wireless Comunità MontanaValganna e Valmarchirio	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 207.500,00	131.084	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSX	LOMSXSX-0	B84C09000080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 27.988.430,00	6.688.430	APERTO-COLLAUDO
LMSO	LMSOS001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 5.434.303,00	5.434.303	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSO	LMSOS002	E54D07000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 2.303.610,83	1.500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LMSO	LMSOS003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 1.474.598,95	1.474.599	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - consolidamento frana a S.Andrea, Vilminore, Manna in comune di Vilminore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.520.701,25	1.520.701	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V.Brembilla; S.P. 25 - V.Taleggio consolidamento versante e regimazione in comune di Brembilla	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.109,91	141.110	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - Bracca consolidamento smottamento in comune di Bracca	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.889,95	240.890	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. Pellegrino-Dossena cedimento campo sportivo in comune di Dossena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 439.854,91	439.855	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG005	DD51839	S.P.27 - Valle Serina, sistemazione muro in loc. Zambila in comune di Bracca Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.837,16	240.837	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 bis - regimazione Valletta in comune di Bracca Serina e in comune di Gromo Gandellino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 487.824,80	487.825	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG007	DD51841	ripristinati in loc. bivio Redivo Costa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.721,68	69.722	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG008	DD51842	sistemazione frana t. Dezzo presso cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.568,97	201.569	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG009	J37H02000140002	ripristino viabilità fraz. Ceresola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.043,32	128.043	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG010	DD51844	formazione difesa spondale F. Brembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 333.959,63	333.960	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG011	G14G03000010002	sistemazione frana loc. Caramondi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 510.694,14	510.694	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG012	DD51846	ripristino fognatura loc. Brembella	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.145.855,08	1.145.855	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG013	H98I01000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 161.120,88	161.121	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG014	DD51848	ripristino viabilità comunale e strada Riaga e sistemazione via de O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.841,68	156.842	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG015	D72E02000010003	regimazione Valle del Tuf	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 354.722,60	354.723	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG016	E95H00000000002	sistemazione frana strada per Serina loc. Tribullina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 743.039,66	723.040	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG017	E28I01000000001	sistemazione acquedotto quarta Baita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 88.316,13	88.316	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG018	DD51852	sistemazione frana Sentira-Valsalogna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 363.321,44	363.321	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG019	C81E00000000005	manutenzione straordinaria edificio ex segheria	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.937,07	154.937	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG020	B17I01000000001	sistemazione frana Valle Torcola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.454,77	77.455	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG021	DD51855	regimazione Valle Scura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.469	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG022	DD51856	ripristino collettore fognario tratto Roncobello-Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.754,82	230.755	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG023	DD51857	regimazione idraulica Valle Monica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 158.370,83	158.371	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG024	DD51858	sistemazione strada via Mazzucotelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 123.795,54	123.796	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG025	DD51859	ripristino strada fraz. Gerro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 138.410,45	138.410	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG026	DD51860	ripristino strada collegamento Caprile Superiori	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 162.167,47	162.167	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG027	DD51861	sistemazione frana loc. Gioparia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.575,08	129.575	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG028	DD51862	sistemazione strada Sottoc Chiesa-Pizzino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.934,29	39.934	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG029	DD51863	interventi urgenti ripristino strada fraz. Lizzola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.932,43	141.932	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG030	DD51864	sistemazione versanti strada in loc. Bortolotti e Ca Noa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.964,67	48.965	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG031	J82E02000010002	sistemazione versante su centro abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.389,61	124.390	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG032	DD51866	sistemazione frana loc. Closs	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.129,55	154.130	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBG033	DD51867	riparazione pile ponte vecchio e nuovo e briglia R. Traini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 105.919,74	105.920	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS001	DD51868	regimazione Rio Secco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.911,14	50.911	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS002	DD51869	consolidamento frana e sistemazione idraulica Ponte Sesa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.521.113,89	1.521.114	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS003	DD51870	ripristino muri di sostegno in loc. Astrio-Grom	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.164,64	72.165	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS004	DD51871	consolidamento versante in loc. Astrio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 101.555,86	101.556	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS005	DD51872	ripristino viabilità loc. Mezzarro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.933,70	154.934	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS006	DD51873	regimazione T. Re in loc. Pescarzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.469	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS007	DD51874	ricostruzione muri in loc. Piodari, Bleghen, sinaco, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 99.588,82	99.589	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS008	DD51875	ripristino strade: Cimbergo-Bernel, cimitero-loc.Figna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 167.292,93	167.293	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS009	DD51876	gabionate e muri di sostegno in loc. Volano e Cava	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.367,30	71.367	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS010	DD51877	ripristino viabilità e acquedotto in loc. Bondegno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.467,17	234.467	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS011	I84H03000000002	consolidamento versante loc. Ruc delle Lei	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 149.989,56	149.990	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALBS012	DD51879	ripristino viabilità loc. Sant'Antonio, ricostruzione muro S.Martino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.137,13	72.137	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMAL	LOMALB013	DD51880	consolidamento opere idrauliche	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.533,37	57.533	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB014	DD51881	ripristino viabilità loc. Vena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.577,07	74.577	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB015	DD51882	regimazione T. Corne Marce	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.180,56	50.181	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB016	DD51883	consolidamento versante instabile su strada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.389,03	230.389	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB017	DD51884	ripristino viabilità loc. Frai	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 113.620,52	113.621	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB018	DD51885	ripristino acquedotto e fognature Nazio Inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.282,73	57.283	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB019	DD51886	consolidamento versanti e difese idrauliche loc. Forno Allione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.291.043,24	1.291.043	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB020	DD51887	consolidamento versanti, regimazione acque superficiali loc. via Miravalle e versante a monte	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 998.334,05	998.334	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB021	DD51893	Consolidamento versanti loc. fraz. Miravalle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 671.315,18	671.315	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB022	DD51895	Consolidamento strada loc. Mostone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.068,27	82.068	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB023	DD51909	Ripristino acquedotti e fognatura loc. Grumello e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 367.641,64	367.642	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB024	DD51914	Messa in sicurezza strada loc. Plonet	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.864,98	71.865	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB025	DD51917	consolidamento strada Piancamuno - Vissona e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 81.086,72	81.087	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB026	H35H0000000002	ripristino palazzetto polifunzionale e abbassamento falda	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 235.678,27	219.494	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB027	B94G0500000002	ripristino argine T. Prestello e Valle delle Valli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 637.824,27	637.824	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB028	B99J0500003002	ripristino viabilità via Madonna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 218.974,01	218.974	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB029	DD51982	Consolidamento loc. Piazza e Arvenino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.417,47	49.417	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB030	DD51987	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.152,58	70.153	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB031	DD51990	consolidamenti e ripristino viabilità loc. Fontanacce ed altro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 221.736,70	221.737	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB032	DD51994	consolidamenti e ripristino viabilità strada per Malga	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.114,22	129.114	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB033	DD51985	Interventi urgenti per consolidamento versanti località Frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 695.360,65	695.361	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB034	DD51993	Sistemazione strade acquedotti fognature località Bollone Moerna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 180.282,37	180.282	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALB035	DD52003	Consolidamenti e sistemazioni attraversamenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.975	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC001	G61B02000010002	Ripristino muri di sostegno su S.P. 1 in comune di Montemezzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.089,60	155.090	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC002	DD51889	Risezionamento Torrente Civagno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.528,51	35.529	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC003	DD51890	Regimazione idraulica Valle Camogge	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.798,73	154.799	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC004	D85H05000010002	Sistemazione smottamento su strada per fraz. Brenzio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 316.404,97	316.405	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC005	DD51892	Regimazione Valle di Consiglio loc. Poncia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.121,85	120.122	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC006	DD52000	Interventi di somma urgenza su corpo frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.496,56	102.497	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC007	DD52004	stabilizzazione sede stradale e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.761,78	74.762	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC008	G45E00000000002	stabilizzazione corpo frana in loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 249.654,59	249.655	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC009	E35H00000000001	difese trasversali e sottomurazione spalle ponte loc. Raggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 192.086,29	192.086	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC010/A	DD52209	ripristino strada Ghidolda per frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,25	48.144	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC011	E35H00000030001	regimazione valle Granoisa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.410,84	66.411	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC012	E12E01000000002	consolidamento versante loc. Sora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.613,88	102.614	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC013	E35H00000010001	Ripristino difese valle Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 106.188,29	106.188	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC014/A	D47H02000130002	sistemazione parete e consolidamento strada loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.616,62	69.617	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC001	B87H01000080002	S.P.63-di Morterone. Consolidamento e regimazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.553,62	89.554	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC002	DD51896	S.P. 66 di Vendrogno. Regimazione acque	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.317,55	234.318	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC003	DD51899	Ripristino danni tubazioni e captazioni acquedotto - località Posallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.577,27	76.577	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC004	DD51903	Sistemazione smottamenti località Alpe Oro e Fontanon	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.197,84	52.198	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC005	DD51928	Interventi per ripristino acquedotto e viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.151,60	93.152	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC006	DD51948	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.645,69	51.646	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.161,15	93.161	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC008	H49J01000000002	Sistemazione versante in crollo località Giabbio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 343.566,96	335.697	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALC009	E22B00000000002	Ripristino edificio di proprietà comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 56.623,85	56.624	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALM01	DD51922	Ripristino argini e sistemazione spondale - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.378,68	69.379	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALM02	DD51926	Ripristino argini e sistemazioni spondali - Lura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.254,82	103.255	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN01	G97H02000140002	interventi su S.P.n. 33 a Bagnolo S.Vito	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.126,53	141.127	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN02	DD51901	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.975	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN03	DD51902	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.633,10	82.633	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN04	DD51908	Ripristino argine golendale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.975	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN05	DD51898	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 182.293,91	182.294	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN06	DD51904	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.868,20	87.868	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN07	DD51905	ripristino strade in sommità arginale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 295.623,77	295.624	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN08	DD51911	interventi sulla viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 438.686,04	438.686	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.377,00	56.810	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.703,55	148.704	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV002	DD51912	Interventi su SP 186 Brallo di Pergola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 589.435,20	589.435	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV003	DD51930	Interventi di ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.347,56	51.348	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMAL	LOMALPV004	J31H0200000009	Riparazione viabilità e pulizia fossi ad Albaredo e Campospino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.937,63	155.970	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV005	DD51942	Ripristino funzionalità edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.263,34	129.263	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV006	H57E01000030002	Ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 94.634,61	94.635	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV007	DD51946	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 225.610,37	225.610	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV008	E75H02000000006	Formazione difese e svaso Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.472,18	118.472	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV009	E75H02000010006	Sistemazione e consolidamento versante in Loc. Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 479.964,38	479.964	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV010	DD51956	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.421,76	128.422	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV011	DD51959	Ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 116.467,22	116.467	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV012	DD51964	Formazione muro di sostegno Loc. Collieri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.144,42	61.144	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV013	DD51966	Rifacimento ponticelli e sistemazione raccordi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 60.602,36	60.602	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV014	DD51972	Protezione da caduta massi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,11	48.144	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV015	DD51976	Consolidamento muro piazzetta via Roma	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.389,96	52.390	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV016	DD51984	ripristino opere di presa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.257,32	41.257	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV017	DD51986	sistemazione strada comunale del Groppo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 40.133,40	40.133	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV018	DD51988	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.701,35	37.701	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV019	DD51991	ripristino alla rete fognaria e acquedottistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.238,28	201.238	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV020	DD51995	ripristino opere di presa acquedotto S.Eusebio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.532,61	100.533	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV021	DD51996	ripristino viabilità fraz. Canova ed edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.958,96	203.959	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV022	DD51998	riparazione lesioni municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 219.578,93	219.579	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV023	DD51999	ripristino fognatura loc. Spagna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.351,45	126.351	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV024	DD52001	risanamento dissesto franoso loc. Moriano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 231.772,21	231.772	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV025	DD52005	riparazione cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.347,47	97.347	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV026	DD52008	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.052,94	103.053	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV027	G14B01000920002	riparazione danni cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 232.072,29	232.072	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV028	DD52013	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 121.331,46	121.331	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV029	DD52015	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.802,69	73.803	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV030	DD52016	consolidamento spondale T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 147.579,69	147.580	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV031	DD52017	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.490,89	155.491	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV032	DD52018	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 145.751,27	145.751	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV033	E85H02000000006	consolidamento sponde T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 146.096,56	146.097	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV034	C82I02000030002	ripristino cimitero fraz. Donelasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 122.306,59	122.307	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV035	DD52021	interventi di ripristino municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 127.864,76	127.865	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV036	C94G02000000001	consolidamento versante loc. Amista Rile	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 227.818,30	216.283	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV037	DD52023	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.351,45	50.351	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV038	DD52024	ripristino viabilità loc. Molino Cassano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.208,75	66.209	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV039	DD52025	sistemazione strada comunale Costa Mezzano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 83.062,50	83.063	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV040	E95H01000000006	ripristino difese e consolidamento briglie Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.484,45	148.484	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV041	DD52027	consolidamento versanti loc. Deگو	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 53.875,95	53.876	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV042	DD52028	ripristino fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 29.938,64	29.939	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV043	DD52029	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.850,91	120.851	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV044	DD52030	ripristino alveo Rio Piazolli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.997,58	46.998	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV045	E45H01000000006	formazione difese spondali Torrente Tidone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.220,55	25.221	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALPV046	DD52032	ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.812,39	37.812	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. n. 27 Valle Serina - Ricostruzione tombotto e consolidamento muri di sostegno spondali al km 27+650 in comune di Algua e consolidamento del corpo stradale al km 29+600 in comune di serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.286,01	166.286	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. n. 27 Intervento di riqualificazione del tratto stradale dal km 33+100 al km 34+200 in Comune di Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 390.618,44	390.618	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALRE03	E61C08000010001	Completamento interventi di riassetto idrogeologico nei comuni di Malonno e Sonico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.298,92	240.299	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALRE04	J69H08000130002	Completamento lavori di sistemazione e consolidamento versante in località Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.728,36	87.728	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALRE05	C29B08000080006	Sistemazione idrogeologica Valle Grande	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 23.245,86	23.246	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - Castione Andevenno - Triangia - Sondrio in Comune di Castione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 90.267,57	90.268	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO002	DD51906	S.P.63 Postalesio - Vendolo - Castione Andevenno in Comune di Postalesio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 410.686,30	410.686	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO003	DD51910	S.P.77 Marveggia - Spriana in Comune di Spriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 516.437,90	516.438	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO004	J94I02000000002	interventi urgenti su rete idrica locale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 372.000,00	361.520	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO005	DD51915	interventi urgenti per ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 12.560,33	12.560	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO006	DD51916	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 18.824,85	18.825	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO007	DD51918	ripristino viabilità in loc. varie, opere di drenaggio e canalizzazioni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.198,61	43.899	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO008	DD51919	interventi urgenti per regimazione idraulica Torrente Sovrana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 593.925,43	593.925	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO009	DD51920	regimazione idraulica Torrente Bavarone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.551,84	73.552	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO010	DD51921	consolidamento versante Fontanelle, Ravione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.227,26	258.227	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMAL	LOMALSO011	DD51923	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.949,64	165.950	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO012	DD51925	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 196.253,62	196.254	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO013	DD51927	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.752,03	41.305	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO014	DD51929	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 286.303,90	286.304	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO015/A	B12C02000010002	ripristino acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.600,24	14.600	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO016	G88B01000000001	regimazione idraulica e consolidamento Torrente Madrasco loc. Forni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.118,76	258.119	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO017	DD51936	consolidamento versante loc. Spiaz	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.068,37	126.068	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO018	DD51939	ripristino viabilità Valmadrera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.476,78	51.477	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO019	DD51941	Frane in Val Grosina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 537.598,85	516.438	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO020	DD51944	ripristino viabilità-strada Val Grosina, Mortirolo,Val Valeriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 365.325,47	353.294	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO021	DD51945	dissesto in loc.Pendeggio - Via Patrioti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 251.582,06	251.582	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO022	DD51947	smottamento in loc. Prada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.915,49	156.915	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO023	DD51955	frana loc. Era sponda destra torrente Roasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 252.064,51	252.065	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO024	DD51957	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.228,45	258.228	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO025	DD51961	esonazione e smottamenti Val Grande Rovinaccio e altri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.798,88	89.799	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO026	DD51963	ripristino viabilità loc. Selvegrandi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.559,46	57.559	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO027	DD51969	Valle di Campasc, Selva Piana e Caregno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 257.607,47	257.607	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO028	F45H03000000002	regimazione idraulica Torrenti Ronco,Valgellone, Colmagna e Valgel Gatto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.303.397,77	2.303.398	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO029	F45C03000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.550,74	87.551	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO030	F45H00000010002	vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 335.592,06	186.669	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO031	DD51977	regimazione idraulica Cagnoletti, Val Valdene	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 307.760,81	307.761	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO032	DD51978	ripristino viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 360.103,58	360.104	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO033	DD51979	ripristino viabilità in loc. varie e ripristino acquedotto in loc. Volta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.635,50	38.636	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO034	DD51980	ripristino strada Vervio Rogobello, viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.191,57	102.192	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALSO035	H97H02000120001	ripristino viabilità Trivigno Mortirolo in Comune di Mazzo in Valtellina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 246.662,80	246.663	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.325,05	76.325	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA02	DD51937	riparazione fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.913,62	35.914	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA03	C77H00000030002	Riparazione strada per S. Michele e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.896,70	43.434	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA04	DD51960	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.099,61	39.100	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA05	H34G00000010002	regimazione T. Valle del Drago	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.367,67	128.368	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA06	DD51931	Risanamento versante loc. Sartriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.575,43	77.575	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA07	DD51935	Ripristino edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.557,94	38.558	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA08	DD51940	Consolidamento sponde Torrente S. Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.653,34	93.653	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA09	DD51951	Consolidamento sponde Torrente Grantorella	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.557,28	77.469	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA10	H57B02000010002	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 54.397,72	54.398	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA11	DD51962	Riparazione danni edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.282,83	41.283	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA12	DD51967	riparazione edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 62.956,10	62.956	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA13	DD51970	interventi su fognature e acquedotti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.764,00	118.764	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA14	DD51971	consolidamento dissesto T. Riale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.740,41	68.740	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAL	LOMALVA15	E94B03000030001	Consolidamento sponda F. Ticino, loc. Mulini di Muzzi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 135.063,94	135.064	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franoso in località Bueggio in comune di Vilminore di Scalve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 178.888,60	178.889	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali- Sistemazione movimento franoso in località Corgnola in comune di Schilpario	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 299.947,63	299.948	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franoso in località Valnotte fraz. Teveno in comune di Vilminore di Scalve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 199.520,28	199.520	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali- Lavori di manutenzione delle opere di S.I.F. esistenti lungo l'alveo del F. Dezzo ed affluenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 669.899,99	669.900	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	istemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Opere di manutenzione arginature esistenti e svasamento alveo del F. Dezzo in comune di Angolo Terme	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.830,30	148.830	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG01	B12E02000620001	Sistemazione val Geru	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 499.920,35	499.920	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG03	G57H04000270002	Sistemazione frane varie e Val Lizzola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 826.268,57	809.046	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG04	DD52161	Ripristino fognatura e difesa spondale in loc. Ombrembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 31.027,68	31.028	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG05	DD52162	Sistemazione frana Pascoletto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.414,40	35.414	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG06	B22E03000030002	Sistemazione frana loc. Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.473,28	24.473	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSBG07	DD52163	Regimazione idraulica a monte dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 276.870,63	258.228	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB01	H93J04000020002	Regimazione idraulica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 472.426,87	472.427	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB02	B17E03000160002	Sistemazione frane bacino T. Barbarano e sponda in Comune di Salò	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.064.920,08	1.064.920	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB03	H44G04000030002	Stabilizzazione e protezione versanti a seguito di incendio boschivo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 250.000,00	250.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMDS	LOMDSB504	J52E03000000002	Sistemazione frana in loc. San Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 75.773,84	75.774	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB505	J52E03000010002	Sistemazione versante sovrastante la strada Angelo-Padone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.364,56	14.365	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB506	DD52167	Sistemazione versante loc. Piodari, Bleghen, Sinaco, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.265,10	100.265	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB507	F14G04000020002	drenaggi e consolidamento versante Diga Poja	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.250,95	41.251	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB508	D55H05000000002	Ripristino versante e regimazione frana loc. S.Sisto Pole	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.815,36	124.815	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB509	DD52172	Ripristino versante e regimazione frana in loc. Montevalelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.070,48	68.070	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB510	DD52173	Sistemazione corsi d'acqua l. Val Vedetta, Re di Gianico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.822,84	25.823	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB511	D14G03000000002	Ricostruzione muro di sostegno frana loc Ronco Inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.302,40	37.302	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB512	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.956,13	70.956	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB513	J32I04000010002	Briglie e consolidamenti loc poja presso malga Iencino tolle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 204.047,40	204.047	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB514	E92E03000000002	Regimazione idraulica T. RE e Zaza	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.699,41	72.699	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB515	E94G03000000002	sistemazione rio palada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 277.810,96	277.811	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSB516	B11H0400180002	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del F. Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.455.013,68	1.455.014	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS001	G56D04000020001	Difese passive da caduta massi in loc. Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 520.575,66	520.576	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS002	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive per crolli a difesa dell'abitato e della viabilità principale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 185.715,53	184.764	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS003	E25H03000000002	protezione spondale in loc Lami da Pida	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 36.140,95	36.141	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS004	E27J03000030002	sistemazione strada drenaggio muri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 16.518,80	16.519	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS005	F85N05000040002	Ripristino difese valle Piana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.144,09	51.144	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS006	DD52207	svaso alveo T. fraz. Bellera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 22.199,57	22.200	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS007	E35H00000020001	Ripristino difese valle dei Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 91.856,10	91.856	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS008	E25H05000050002	Completamento consolidamento della frana in località Caltascio - Garzeno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.042.849,50	498.409	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS001	C35H03000000002	Sistemazione frana Bedolessio, Torrenti Perlino e Inganna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.310.918,13	1.310.918	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS002	B27H03000240002	S.P. 66 di Vendrogno. Ulteriori interventi di regimazione.	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.874,68	97.875	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS003	DD52193	Interventi d. s. loc. Subiale- ingegneria naturalistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 32.303,18	32.303	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS004	H48B03000000002	Difesa spondale Valle Marcia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.619,08	68.619	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSM02	G65H04000000009	Sistemazione bacino T. Guisa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 750.000,00	750.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSM04	DD52199	Ripristino difese spondali T. Garbogera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 95.766,63	95.767	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSM05	DD52200	Ripristino argini e sistemazioni spondali - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.550,54	154.937	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSM06	B82E04000020002	I lotto opere idrauliche per area di laminazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 8.500.000,00	8.500.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
LOMDS	LOMDSM07-A	B39H10000020002	I lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 4.807.797,45	2.359.510	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
LOMDS	LOMDSMN01	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 a Sermide	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 582.465,36	582.465	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSMN02/A	B29G03000010001	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Minclò - Lavori di realizzazione e ripristino argini F. Po nei comuni di Quistello, Quintole e Pieve di Corsano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 647.562,45	647.562	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSMN02/B	B34B03000060002	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Minclò - Lavori per la realizzazione degli argini di salvaguardia dell'abitato di Portolo in Comune di San Benedetto Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.694.242,89	1.694.243	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV01	DD52201	Riparazione argini rogge Bovina e Caldera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 34.941,86	34.942	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV02	DD52202	Interventi di difesa del suolo fraz. Musanta (esondazione F. Po)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.459,24	52.459	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV03	D64G03000000001	Sistemazione T. Versa, frana in frazione Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 298.789,26	298.789	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV04	DD52204	Svaso Rio Paolone e Fontanelle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.911,96	24.912	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV05	E95H03000010006	Formazione difese e svaso T. Staffora loc. San Ponzò	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 157.705,49	157.705	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV06	DD52177	Interventi urgenti per ripristino viabilità comunale, pulizia fossi e spurgo tombinature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.332,61	63.333	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSPV07	B99G03000020001	Realizzazione ed adeguamento argini fiume Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.465.719,87	2.465.720	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSRE01	B83B08000040004	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del Fiume Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.548.675,76	563.676	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSRE02	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive da crolli a difesa dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.953,69	55.236	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSRE03	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 - Monitoraggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.500,29	37.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSRE10	E73B12000190005	Monitoraggio frana di Pal e sistemazione confluenza Torrente Val Rabbia e fiume Oglio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.234.882,23	1.234.882	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS001	H93C04000020002	Regimazione idraulica Rio Caspoggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 175.860,60	175.861	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS002	DD52179	Regimazione idraulica Valle dei Martinelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.000,00	35.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS003	DD52180	Regimazione idraulica Roggia del Paduel	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.000,00	70.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS004	DD52181	Interventi urgenti per pulizia alvei Fossi al piano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.000,00	100.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS005	E35H03000000002	Regimazione Valli Artegiun - Ruinal - Era - Luna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.903,42	126.903	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS006	F45H00000000002	Vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 197.845,95	197.846	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDS007	J98B00000000001	Ripristino opere di difesa del suolo - Le Prese	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.822,32	102.822	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMDS	LOMDSV01	E85H05000050001	Sistemazione frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 596.141,67	596.142	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMRI	LOMRIB044	C35C05000160009	Nuovo collettore fognario a servizio della zona Industriale di Casano Maderno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.202.680,91	108.345	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMBE	LOMBECS3	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 2.782.000,00	2.540.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMSL	LOMSL0001	G41B04000110003	Prolungamento della SP 47 di Rovigo in territorio mantovano da Correggioli ad Ostiglia in connessione con la SS 12 "Abetone - Brennero" e la SP 80 "Roncoferro-Ostiglia" di Mantova	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 5.009.631,92	3.506.742	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0002	G41B05000010003	Asse dell'Oltrepò - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS 55 413 "Romana" e 496 "Virgiliana", l'istriccio di connessione tra la SS.CC. "Cortese e Palazzina".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.773.684,15	338.343	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
LOMSL	LOMSL0003	G95C02000000007	Collettore fognario Castelseprio - Cairate Lotto 19 - Stralcio 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 928.303,92	315.542	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0004	G34E04000060005	Impianto di depurazione di Olgiate Olona - Terza linea - Primo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.876.222,77	1.438.111	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0005/a1	F34E03000030017	Unità fitodepurazione impianto S. Antonio Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.885.204,13	844.121	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0005/a2	F34E03000030007	Unità di abbattimento spinto colore e tensioattivi impianto di depurazione di S. Antonio Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.498.417,19	1.180.276	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0006	J57H01000060005	Consolidamento statico e strutturale del viadotto di Cairate sulla SP 12 Cairate - Cassano M. "di Manigunda" - 17 lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 765.052,58	382.526	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0010	G57H05000250001	Miglioramento Viabilità S.S. 340 Regina - Primo Lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.293.460,21	1.043.641	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0011	H61B02000050005	Pista ciclabile Gandellino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 309.874,40	123.950	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0012	D21B02000170005	Strada carrare Grobbia-Dudello-Valtorta in località Pigolotta-Dudello	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 384.772,51	269.332	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0013	F51B02000160005	Realizzazione nuova strada carrare Ornica	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 661.064,00	462.745	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0014	B77H02000180005	Percorsi rurali e ciclabili Viminore di Scalve	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 322.475,00	226.208	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0015	H21B02000140005	Nuova strada carrare Piazzolo Forcella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 634.107,76	443.876	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0016	E22C02000000001	Strada interprovinciale Foppolo Tartano - Studio di fattibilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 215.364,00	215.364	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0017	I11B04000040007	Collegamento SS.234-SS.10 stradella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 8.645.670,11	3.175.410	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0018	I88I02000000008	Potenziamento delle dorsali di adduzione e aumento dei volumi di compenso e riserva sulla rete idrica dell'acquedotto Valli Versa e Scuropasso	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 158.826,53	158.827	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0019	G61B02000030002	Raccordo stradale tra la SS.42 "del Tonale e della Mendola" e l'ospedale Valle Camonica in comune di Esine	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.633.399,41	1.265.320	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
LOMSL	LOMSL0020	G41B02000060002	Primo lotto funzionale collegamento SS.42-SS.39 in variante all'abitato di Edolo	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.201.745,25	1.539.894	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0021	G91B02000150002	Realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento tra la linea ferroviaria al km 73+800 e la SS 42 "del Tonale e della Mendola" al km 115+150 in comune i Sonico località "Ponte Dazza"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 914.450,95	604.577	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0022	H39C04000000002	Ammodernamento e adeguamento impianto funiviario Moggio- Piani di Artavaggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.341.000,00	1.515.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0023	J71B04000310005	Strada Morteruccio-Bonetto-Saltarino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.492.486,19	1.018.880	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0024	C17H04000140002	Lavori di ripristino e messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria della strada da Tremeno a Lavadee-Roccoli Loria	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 626.382,14	427.518	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0025	E23D05000010002	Lavori per la messa in sicurezza strada comunale per Noceno	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 435.301,78	297.473	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0026	I31B00000090006	Realizzazione percorsi ciclopedonali in Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 584.147,70	398.692	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0027	H49J05000000004	Adeguamento strada di accesso al PIP - loc. Giabbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 280.616,45	191.577	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0028	J61B99000000003	SP.12 "Inveruno-Lignano" - riqualifica ai fini della sicurezza del tronco stradale compreso tra Busto Garolfo e Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.140.609,09	567.880	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0029	B31B02000030005	Rotatoria SS 33 del Sempione e vie grandi e Filarete	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 321.898,30	176.978	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0030	E71B01000220006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra il corso Sempione e la via Lampugnani	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 156.374,49	85.971	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0033/a	E71B03000050006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (1° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 810.728,46	445.694	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0033/b	E71B03000060006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (2° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 493.236,02	271.154	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0034/a	G91B04000210006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 275.290,00	120.482	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0034/b	G96G05000000006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 241.170,00	163.448	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0035	G57H05000260001	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Secondo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.622.391,34	1.622.391	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0036/a	G51B05000060002	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Terzo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 570.451,89	570.452	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0037	C15C04000010001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale della Valle Brembana - depuratore e collettamento 2° lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.831.658,16	3.831.658	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0038	G11B04000250001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale Valle Brembana - acquedotto 2° lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 506.171,03	506.171	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0040	D27H06000040006	Messa in sicurezza della strada Valtorta-Piani di Ceresola-Bobbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 603.276,72	411.557	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	LOMSL0041	I94E06000140006	Lavori di completamento e potenziamento viabilità urbana nel Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 655.377,27	255.572	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSL	SL0046	H11B12000600006	Strada di raccordo in comune di Premana	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 900.000,00	630.000	APERTO-COLAUDO
LOMMA	LOMMAT177 A	DD51684	Malpensa Express - Opere connesse alla linea ferroviaria: nuova strada di collegamento Legnano-Rescaldina, tra la via Saronnese (SS527) e via Olona di Rescaldina (tratto terminale sud della Var. SP 19 di Varese)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 939.951,56	939.952	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMTF	LOMTFF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 108.303.364,00	66.130.826	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMTG	LOMTGTG	E40B06000010008	Atto Integrativo APQ Potenziamento Servizio Ferroviario Regionale	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 44.614.557,00	44.614.557	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMTH	LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 83.336.000,00	45.375.876	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAI A NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 576.990,75	495.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR002	I39H07000600001	Opere connesse alla mobilità sostenibile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 159.208,52	143.288	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMAR	LOMARAR003	D51B07000030006	Creazione del collegamento ciclabile tra il territorio del Comune di Robecchetto con Induno ed i Comuni vicini di Castano e Buscate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 192.638,53	134.847	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR004	D51B07000020006	Realizzazione piste ciclabili e adeguamento banchine delle strade comunali per il raggiungimento del Naviglio Grande in località Padregnana	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 295.696,73	266.127	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR005	B19D07000020007	Area per attività ricreative in fregio al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 520.631,08	353.636	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR006	J11D06000020001	I Navigli di Leonardo - trasporti e comunicazioni pulite	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 608.878,30	547.990	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR007	D96D07000060005	Riqualificazione alzaia Naviglio Grande - Tratto da Ponte Naviglio a Strada per Albairate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 165.119,82	148.608	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR008	E83J07000030001	Ristrutturazione complesso villa Annoni - Porticato aia per manifestazioni	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 499.794,61	449.815	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR009	D51B07000040006	Creazione di un ponte ciclopedonale in attraversamento al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 373.911,49	316.050	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR10	H41B07000000007	Ripristino e riqualificazione del sentiero ciclopedonale e dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.983,59	215.085	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR11	H41B07000010007	Sistemazione e riqualificazione urbana di area in zona Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 248.584,71	223.726	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR12	J67G07000000009	Intervento di riqualificazione delle sponde del Naviglio Garde - Fase 1 - Fase 2 - Opere di completamento	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 239.995,70	215.996	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR13	J68F07000000005	Recinzione a protezione del Parco di Palazzo Archinto lungo la sponda destra del Naviglio	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 29.603,68	26.643	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR15	B44J07000000002	Approdo Darsena - Approdo dello Scodellino - Comune di MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 52.446,98	36.900	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR16	E82J08000100001	Piano strategico per la valorizzazione dell'area dei Navigli Lombardi	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	250.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR17	E82J08000090001	Banca dati georeferenzata per la valorizzazione degli insediamenti di qualità	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 123.000,00	123.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR18	E81I07000040001	Azioni di sistema	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 27.774,98	27.775	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMAR	LOMARAR19	H46G09000070002	Opere di completamento relative ai lavori di ripristino, sistemazione e riqualificazione urbana dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda e del sentiero ciclopedonale lungo l'alzaia	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 72.793,40	65.514	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 194.000,00	63.426	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLEVE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGGIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 5.076.118,52	3.299.477	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 90.380,16	72.144	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 968.625,50	823.332	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 41.921,69	25.147	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 67.492,77	52.820	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 39.029,00	30.544	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 137.311,03	107.460	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 440.710,94	232.642	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 430.000,00	365.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 227.500,00	182.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM11	H92J05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.000,00	378.250	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 309.649,80	191.825	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.192.000,00	1.013.200	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 694.394,16	483.091	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.009.838,44	711.172	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM16	G22F05000020005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI POLIVALENTE DELLA VAL FONDRÀ IN ISOLA DI FONDRÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
LOMSM	LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.063,15	233.708	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.000,00	195.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 407.773,60	199.908	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 212.075,92	65.218	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMSM	LOMSMSM21	E32J0500020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.388,74	230.680	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 136.445,51	80.771	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 220.000,00	187.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPORTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 247.156,81	154.778	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO (EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.342.599,40	755.222	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 898.838,78	629.187	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 169.957,77	126.763	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.495,80	221.541	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.646,30	42.609	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.634,18	40.179	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 240.000,00	98.765	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONOIDI REAMOLI E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 485.798,67	412.388	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.318.307,85	1.028.712	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 484.956,47	387.965	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.000,00	127.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 180.760,20	89.920	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO FUNZIONALE - CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON CONNESSIONE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE IN LOCALITA' PONTE DEL FERRO E COLLEGAMENTO DA VILLA A SOMMAPRADA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 154.950,00	77.080	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 213.691,31	159.909	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLE SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 108.793,60	80.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 172.000,00	120.400	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.496,93	69.981	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	200.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.185,96	50.355	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.574,68	202.788	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 318.000,00	175.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDITIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 173.729,24	66.224	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.443,35	106.287	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 134.472,00	134.472	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA - MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.623,35	62.736	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM47	D64E03000030004	COSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 163.945,42	81.973	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.114,00	68.921	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 590.000,00	246.060	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 100.060,09	50.030	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM51	D65F01000000004	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.010.862,04	206.583	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.601.026,20	1.360.872	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 219.500,00	152.053	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM54	C86F05000020005	COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.549.200,00	1.084.440	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
LOMSM	LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.849.986,39	2.502.491	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.100.000,00	2.015.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 149.760,73	127.297	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM58	F28G03000000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 317.700,00	190.620	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.430.764,07	1.029.504	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.293,92	127.750	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.180,02	61.856	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.024.829,80	871.105	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 195.000,00	136.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 216.613,36	135.413	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 650.000,00	384.914	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 284.322,36	178.222	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM67	C32J04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.361,27	93.807	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.557,41	58.534	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.642,40	58.585	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.865.000,00	1.305.500	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.594.303,00	1.093.300	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM71	J89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.317,16	51.727	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRALICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 624.665,34	304.665	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.665.066,50	1.500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM75	B33J04000040007	"Formazione di nuova opera di presa e sistemazione di filtrazione e potabilizzazione" (Comune di Pezzaze)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 298.493,31	175.602	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSM	LOMSMSM76	F23D08000020002	"Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi" (Comune di Gravedona)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 343.337,99	210.535	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 228.756,96	102.897	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - v° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 281.500,00	182.975	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 114.972,11	87.801	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN04	D16F05000070000	COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.249.907,36	1.098.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.180.000,00	496.200	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSN	LOMSNSN06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 329.996,86	200.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSZ	LOMSZS201	B88J04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.250.000,00	1.428.000	APERTO-COLLAUDO
LOMSZ	LOMSZS202	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.838.750,29	1.428.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSZ	LOMSZS204	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.398.400,00	1.930.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSZ	LOMSZS205	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.350.000,00	1.930.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSZ	LOMSZS206	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.776.188,66	1.656.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
LOMSZ	LOMSZS207	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.100.000,00	1.628.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOLMBGEFO-00000000000030480644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 8.291.229,00	1.558.604	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOLMBGEFO-00000000000027130221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUCLEO 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 1.786.540,30	1.400.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 23.509.031,60	8.654.751	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 725.596,50	725.597	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 391.211,88	391.212	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 600.280,99	600.281	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037416929	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 224.672,02	224.672	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 423.148,45	423.148	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 449.062,30	449.062	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 729.615,12	729.615	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOUNO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 437.248,35	437.248	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.000.000,00	1.000.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.500.000,00	1.500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000025891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A' LOTTO - 2A' STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 45.928.656,30	25.911.586	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE AZ COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 55.108.035,60	2.500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000013469272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 217.040.000,00	217.040.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALEMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 45.300.000,00	10.280.385	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL' AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 7.439.697,00	6.398.091	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 776.982,60	608.533	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LOMBGFEF-00000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 3.500.703,30	3.500.000	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01485185	G48E18000200004	NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'AREA MIND	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 174.782.425,00	81.487.509	APERTO-PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0588822	H44H17000960002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 382.000,00	379.151	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0596398	C57B17000160002	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 585.000,00	574.201	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0601028	G84H17001080002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE OPERE DIFESA ATTIVA VALANGA DI TRABUCHELLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 785.000,00	785.000	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0603244	B94H16001180002	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.618.000,00	1.618.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0622771	F87B17000070002	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO STRADA PER GREVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 334.500,00	330.000	APERTO-PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01031826	G52E14000010009	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI RILANCO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 419.497,67	419.498	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0759947	G97B16000440009	COLLETTORE ANFO-PONTE CAFFARO AL DEPURATORE DI SABBIO CHIESE - DISMISSIONE DEPURATORE PONTE CAFFARO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.638.634,67	1.638.635	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0762359	I33H18000050007	REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO LOCALITA' PIAZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 76.726,48	76.726	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0773417	G35H16000000009	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 446.303,79	446.304	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0788740	I73H18000000007	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOCALITA' LENNO - COMPRESORIO AVEDO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 226.796,88	226.797	APERTO-COLLAUDO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789073	I53H18000030007	DISATTIVAZIONE TERMINALI FOGNARI IN AMBIENTE (FG01320501 E FG01320502) CON REALIZZAZIONE TRATTI FOGNATURA ACQUE CHIARE E NERE - LOC. SAN FEDELE INTELVI - ZONA 1 (VIA LORIA, S. LIBERATA E GAGGIONE - PIAZZA XXV APRILE - VIA PIGHINI) - ZONA 2 (VIA GAGGIONE - VIA LORIA) - ZONA 3 (ZONA PASSEGGERI - C.R.I. - VIA MONTE GENEROSO - CANTINONE) - ZONA 4 (VIA F.LLI FERRARI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 711.231,31	711.231	APERTO-ESECUZIONE LAVORI

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789244	I93H18000020007	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA VAL CAVARIGNA, VIA PER NAGGIO, VIA STATALE REGINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 223.793,11	223.793	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789425	I33H18000030007	CONDOTTE FOGNARIE NELLA FRAZIONE PIAZZA GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 614.187,70	614.188	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789573	I23H18000030007	OPERE FUNZIONALI ALLA DISMISSIONE DEL TERMINALE DI FOGNATURA N. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. SANTA MARIA E VESBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 278.702,22	278.702	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789754	I79E18000040007	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANO LUNGO LA VIA DIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 108.745,49	108.745	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797361	G85H16000000009	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 953.974,36	953.974	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797550	G95H16000000009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IN LOCALITA' MONTEGGIOLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.309.957,42	1.309.957	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797629	G66B17000010009	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.413.700,74	1.413.701	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO821623	I13H18000020007	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN VIA S. ELIA - MAESTRI CAMPIONESI - AQUILEIA - CAMNAGO VOLTA SUPERIORE - SILVA - REZIA (FG01307520 E FG01307526)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 149.824,71	149.825	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO822858	F49E17000030005	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO (COMUNI DI LAVENA PONTE TRESA, BRUSIMPIANO, PORTO CERESIO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.092.423,10	1.092.423	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO953479	I33H18000040007	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. LANZO D'INTELVI IN FRAZIONE SCARIA, IN VIA BATTISTI/GOLDONI, VIA SIGHIGNOLA, VIALE POLETTI, VIA PIZZARERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 335.500,35	335.500	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LOF5C48_1	H15C19000000001	EX SIN CERRO A LAMBRO (10 LOTTO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	€ 5.000.000,00	5.000.000	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1015924	G83D18000100002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	725.596	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1015987	I17H18000920002	TANGENZIALE CASTEGGIO-VOGHERA. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.470.000,00	1.470.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1018194	I97H18001000002	SP EX SS N. 596 DEI CAIROLI. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.116.000,00	1.116.000	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1027712	I27H18000710002	SP EX SS N. 412 "VAL TIDONE" E SP EX SS N. 461 "DEL PENICE". MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.217.018,17	1.217.018	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1049865	H42C18000220001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLA SP 40 "BINASCHINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 610.787,90	307.717	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1115552	G23D18000090002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE.	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.064.798,50	768.496	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1116585	G13D18000150002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 45BIS, SSPPCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	720.938	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1167377	F51B14000840001	VARIANTE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA IN COMUNE DI TRESORE BALNEARIO. PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.665.000,00	1.665.000	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1179947	H17H18000650003	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS N. 470 "DELLA VALLE BREMBANA" IN LOCALITÀ DENOMINATA PONTESECCO NEI COMUNI DI BERGAMO E PONTERANICA	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.400.000,00	3.400.000	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413687	I31B19000130002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA COLOMBO IN COMUNE DI MORNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413703	I31B19000140002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI PRATI IN COMUNE DI VERGIATE	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413751	J27H19000290001	POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI CRITICI LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE SP 1, SP 3, SP 36, SP 233, SP 20, SP 57	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	550.000	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1424055	J77H19000290001	INDAGINI STRUTTURALI SU ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO (PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA) E SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 1	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 900.000,00	900.000	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1506803	B87H19001780002	RIQUALIFICAZIONE DELLA SP EX SS N. 35 AL MILANO - MEDA (MONZA) - LAVORI DI RISANAMENTO DEI PONTI POSTI ALLE PK 136+818 E 137+580	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	1.000.000	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1569603	J87H19000420002	MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI DEI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NEI COMUNI DI CUVEGLIO (SS394/SP45), MERCALLO (SS629), BIANDRONNO (SP36/SP18), ANGERA À MONVALLE (SP69)	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 500.000,00	499.702	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1618654	J21B19000080001	RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE BOESIO IN COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (SP69)	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.900.000,00	1.900.000	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1799444	F97H19000000001	COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO STRADALE SULLA S.S. N. 36 IN LOCALITÀ PIONA - PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 200.000,00	200.000	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO763378	D34E15001060002	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE" DAL KM 33+000 AL KM 34+000 IN COMUNE DI ORIO LITTA	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.318.877,09	1.318.877	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO764600	J17H17000470005	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 980.000,00	980.000	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO765190	C37H16001370001	VARIANTE ALLA S.P. N. 2 TRIVULZIA IN COMUNE DI SAMOLACO TRA PONTE NAVE E PONTE SAN PIETRO	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 5.000.000,00	1.127.443	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO782302	C67H17000450005	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFENZA.	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 199.503,80	195.687	APERTO-COLLAUDO
2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789450	H61B18000060002	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI IN COMUNE DI VIADANA	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI

PSC di Regione Lombardia. Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021
 Allegato A. Sezione ordinaria - Stato di avanzamento degli interventi

Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2021
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO793096	H11B18000150002	RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 29.500.000,00	25.000.000	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO794494	B87H18001100002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 MONZESE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.500.000,00	2.500.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797075	B97H18001850002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 13 DIR "MONZA - MELZO"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.388.815,27	1.388.815	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO802618	H24E18000040009	SP N.2 "URAGO D'OGGIO - ORZINUOVI" ADEGUAMENTO CARREGGIATA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA SP BS N. 235 E L'INTERSEZIONE CON LA SP N. 72.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 7.000.000,00	5.647.906	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO802842	H61B18000070009	SP N. 45 BIS COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON SP VII - I LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.700.000,00	1.500.000	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO807581	G31B18000070002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVO CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA INTERNAZIONALE RFI MILANO-CHIASSO LUNGO LA SP N. 34 IN COMUNE DI CANT LOCALIT' ASNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.300.000,00	2.000.000	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810072	G47H17001330002	SP EX SS N. 62 "DELLA CISA" RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL PO IN ZONA GOLENALE IN COMUNE DI MOTTEGGIANA E BORGOFORTE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 294.504,07	294.504	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810382	G61B17000460006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP EX SS N. 10 "PADANA INFERIORE" E LA SP N. 1 "ASOLANA" NEL COMUNE DI CURTATONE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	750.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO820190	G61B18000080006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VEREMATE LUNGO LA SP EX SS N. 35 "DEI GIOVI".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	700.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO821531	G17H18000260005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - VIADOTTO DI MERONE COSP 41 "VALASSINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	470.148	APERTO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO845281	G61B17000280006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. N.482 NEL COMUNE DI MANTOVA (LOCALITA' FORMIGOSA).	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.450.000,00	700.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO848568	G47H17001340005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGGIO LUNGO LA SP N. 57 "MANTOVA SAN MATTEO VIADANA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	576.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO973556	H92C18000060001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' PER IL PONTE DELLA BECCA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 800.000,00	504.470	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO2294768	I31B11000530007	VARIANTE ALLA S.S. N. 42 IN COMUNE DI VERDELLO (BERGAMO) - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 10.530.000,00	5.000.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO3152013	B81B03000220004	VARIANTE ALLA SS N 639 NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E CALOLZIOCORTE. LOTTO SAN GEROLAMO - PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.431.250,00	3.000.000	APERTO-NON AVVIATO
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133489	E87J18000170002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-COMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 9.000.000,00	9.000.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133504	E97I17000080002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-VARESE - TRATTA SARONNO-MALNATE LOTTO 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 14.889.440,70	5.670.802	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133589	E37I18000070002	CONSOLIDAMENTO PONTE FERROVIARIO SUL FIUME TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 5.000.000,00	5.000.000	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 1.728.878,57	1.728.879	APERTO-DA ATTIVARE