



**REGIONE LOMBARDIA**  
**PIANO SVILUPPO E COESIONE**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**  
**(approvata dal Comitato di Sorveglianza il 3 ottobre 2024 ai sensi dell'art.4, lettera ii**  
**delibera CIPESS n. 2/2021)**

## INDICE

<b>PREMESSE</b> .....	<b>4</b>
<b>1. IDENTIFICAZIONE PIANO</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AUTORITÀ RESPONSABILE</b> .....	<b>4</b>
<b>3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>4. PSC - QUADRO D'INSIEME</b> .....	<b>5</b>
4.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO .....	9
4.2. RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO .....	11
4.3. PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE .....	14
<b>5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC</b> .....	<b>17</b>
5.1. SEZIONE ORDINARIA .....	17
5.1.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO (Impegni e pagamenti) 18	
5.1.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE .....	19
5.1.3. ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE .....	19
5.1.4. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI.....	20
5.2. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID .....	20
5.2.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO (Impegni e pagamenti) 20	
5.2.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE .....	21
5.2.3. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI.....	22
5.3. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020).....	22
5.3.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO (Impegni e pagamenti) 23	
5.3.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE .....	23
5.3.3. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI.....	24
<b>6. QUADRO DELLE ECONOMIE</b> .....	<b>24</b>
<b>7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI</b> .....	<b>25</b>
<b>8. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI</b> .....	<b>25</b>
<b>9. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE</b> .....	<b>25</b>
9.1. RIPROGRAMMAZIONI.....	26
9.2. DEFINANZIAMENTI .....	27
9.3. SITUAZIONI DI CONTESTO .....	27

<b>10. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)</b> .....	<b>28</b>
<b>11. VALUTAZIONE</b> .....	<b>28</b>
<b>12. SORVEGLIANZA</b> .....	<b>28</b>
<b>13. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO</b> .....	<b>28</b>
<b>14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b> .....	<b>29</b>
14.1. RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI .....	29
<b>15. ASSISTENZA TECNICA</b> .....	<b>29</b>
<b>16. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</b> .....	<b>30</b>
<b>17. PROGETTI ESEMPLARI</b> .....	<b>30</b>
<b>18. INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO</b> .....	<b>37</b>
<b>19. ALLEGATI</b> .....	<b>37</b>
19.1. Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale – SEZIONE ORDINARIA .....	37
19.2. Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate – SEZIONE ORDINARIA 37	
19.3. Allegato 3: Elenco interventi per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale – SEZIONI SPECIALI 1 E 2 .....	37

## PREMESSE

La presente Relazione finale di chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023 fornisce indicazioni in merito ai progetti conclusi con riferimento alla Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia, aggiornando la Relazione finale di chiusura parziale riferita al 30 giugno 2021 ed approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021, ed ai progetti conclusi con riferimento alla Sezione speciale 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione. A tal proposito si segnala che con delibera di Giunta regionale n. 3064 del 23 settembre scorso è stato adottato il Programma Operativo Complementare (POC) di Regione Lombardia. Nel POC sono confluiti tutti i progetti presenti al 31/12/2023 nella Sezione Speciale 2 del PSC (219,61 milioni di euro) e alcuni progetti presenti al 31/12/2023 nella Sezione Speciale 1 (32,66 milioni di euro).

### 1. IDENTIFICAZIONE PIANO

<b>ID_CODICE PIANO</b>	<b>PSCLOMBARDIA</b>
<b>TITOLO DEL PIANO</b>	<b>PIANO SVILUPPO E COESIONE</b>
<b>DELIBERA CIPESS</b>	<b>CIPESS N. 31 DEL 29 APRILE 2021</b>
<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE</b>	<b>REGIONE LOMBARDIA</b>

### 2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L’Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con DGR n. XII/2792 del 22 luglio 2024, ed è il Dirigente protempore della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione, incardinata presso l’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza. Per le funzioni e le competenze dell’Autorità si rimanda al SI.GE.CO. del PSC.

### 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’Organismo di Certificazione del PSC è stato nominato con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022, ed è il Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari, incardinata presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Per le funzioni e le competenze dell’Organismo si rimanda al SI.GE.CO. del PSC.

#### 4. PSC - QUADRO D'INSIEME

Il PSC è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) di Regione Lombardia relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, e contiene, altresì, le risorse individuate nell'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" siglato con il Governo il 16 luglio 2020 e approvato con delibera CIPESS n. 42 del 28 luglio 2020.

Il PSC di Regione Lombardia è stato approvato in prima istanza dal CIPESS con propria delibera n. 31 del 29 aprile 2021 che ha previsto una Sezione Ordinaria di 833,27 milioni di euro e una Sezione Speciale di 362 milioni di euro. Nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza del 2021 e del 2022 il PSC è stato oggetto complessivamente di tre proposte di riprogrammazione, mentre nel 2023 il DPCoe ha effettuato una ricognizione sull'effettivo conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi del DL n. 34/2019 che ha portato al defianziamento di tre progetti. Per le informazioni di dettaglio sulle riprogrammazioni e sulla citata ricognizione si rimanda all'apposito paragrafo 9.1

Al 31 dicembre 2023 il PSC, in esito alle modifiche sopra citate, ha la seguente articolazione:

- una sezione ordinaria, per un valore di 832,95 milioni di euro;
- due sezioni speciali, per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro composti per:
  - 142,40 milioni di euro (Sezione speciale 1) da risorse FSC per contrasto effetti COVID;
  - 219,60 milioni di euro, (Sezione speciale 2) da risorse FSC per copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020.

Come riportato anche nella Relazione di attuazione annuale al 31.12.2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 20 maggio 2024, di seguito si riportano la Tabella 1 riguardante al Sezione ordinaria, i relativi diversi strumenti di programmazione di Regione Lombardia, le relative risorse assegnate e il numero dei progetti ivi inclusi, e le Tabelle 2 e 3 che riportano le risorse assegnate alle Sezioni Speciali.

**Tabella 1: Sezione ordinaria. Elenco degli strumenti attuati suddivisi per ciclo di programmazione**

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE	LOMAL	40,40	203
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE - NAVIGLI	LOMAR	4,04	18

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTOINTEGRATIVO	LOMBE	2,54	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO	LOMDS	31,62	66
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITA' AEROPORTO DI MALPENSA	LOMMA	0,94	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - METADISTRETTI	LOMMD	5,83	10
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA	LOMRC	7,77	20
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATAB DELLE RISORSE IDRICHE	LOMRI	0,10	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA	LOMRS	8,38	5
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	LOMSI	3,62	9
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSK	5,00	8
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE	LOMSL	31,01	39
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - PRIMO ATTO INTEGRATIVO	LOMSM	31,56	81
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSN	2,18	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSO	8,41	3

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSX	6,69	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA	LOMSZ	10,00	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	LOMTF	66,13	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - ATTO INTEGRATIVO	LOMTG	44,62	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMTH	45,38	1
<b>TOTALE INTESA 2000-2006</b>				<b>356,22</b>	<b>481</b>
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA		2007LO002FA006 - P.A.R. FAS Lombardia	284,33	20
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA		2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	190,99	60
<b>VALORE DEL PSC PER INTERVENTI</b>				<b>831,54</b>	<b>561</b>
	AREA TEMATICA 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA			1,41	7
<b>VALORE COMPLESSIVO DEL FSC</b>				<b>832,95</b>	<b>568</b>

**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID**

La Sezione speciale 1 del PSC ricomprende gli interventi per il contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 (ex art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in cui sono confluite, in sede di prima approvazione, le risorse da assegnazioni pregresse a tal fine riprogrammate ovvero nuove assegnazioni.

**Tabella 2: Sezione speciale 1. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020**

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,40
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	11,47
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	2,28
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00
FSE	Politiche sociali	16,55
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	36,00
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00
<b>TOTALE</b>		<b>142,40</b>

**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014 -2020**

La Sezione speciale 2 del PSC ricomprende i progetti già nella programmazione di POR 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione ai sensi delle modifiche regolamentari cd. Coronavirus Response Investment Initiative - CRII e Coronavirus Response Investment Initiative Plus – CRII Plus, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19, ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020.

**Tabella 3: Sezione speciale 2. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 e da riprogrammazione ex art. 44**

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,40



POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbrate	20,00
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00
<b>TOTALE</b>		<b>219,60</b>

#### 4.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Di seguito si riporta il prospetto del PSC – Sezione ordinaria e Sezioni speciali - suddiviso in strumenti di programmazione, aree tematiche e settori di intervento.

**Tabella 4: Elenco delle aree tematiche del PSC associate a ciascuno strumento di programmazione**

Sezione ordinaria

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)
<b>INTESA LOMBARDIA</b>	<b>524,65</b>	<b>356,22</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>23,47</b>	<b>21,97</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,63	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	9,84	8,38
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>50,07</b>	<b>15,30</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	20,26	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	29,81	7,68
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>9,21</b>	<b>8,41</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	9,21	8,41
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>78,75</b>	<b>72,13</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	77,55	72,02

<b>STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)</b>	<b>RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)</b>
05.02 - RISORSE IDRICHE	1,20	0,11
<b>06 – CULTURA</b>	<b>2,78</b>	<b>2,54</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,78	2,54
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>292,47</b>	<b>188,10</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	55,28	31,04
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	237,19	157,06
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>67,90</b>	<b>47,77</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	67,90	47,77
<b>PAR FAS LOMBARDIA</b>	<b>415,17</b>	<b>284,33</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>8,29</b>	<b>1,56</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	8,29	1,56
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>25,30</b>	<b>10,05</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	25,30	10,05
<b>06 – CULTURA</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,50	2,50
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>363,38</b>	<b>255,73</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	101,04	28,41
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	262,34	227,32
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>11,72</b>	<b>10,51</b>
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	11,72	10,51
<b>PATTO LOMBARDIA</b>	<b>298,14</b>	<b>192,40</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>174,78</b>	<b>81,49</b>
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	174,78	81,49
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>18,36</b>	<b>18,68</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,50	3,68
05.02 - RISORSE IDRICHE	9,86	10,00
05.04 – BONIFICHE	5,00	5,00
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>103,44</b>	<b>90,82</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	74,55	71,15
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	28,89	19,67
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>1,56</b>	<b>1,41</b>
12.02 ASSISTENZA TECNICA	1,56	1,41
<b>TOTALE SEZIONE ORDINARIA</b>	<b>1237,96</b>	<b>832,95</b>

## Sezione speciale 1

INTERVENTI	COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>
<i>03.04 – COMPETENZE</i>	52,70	52,70
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,15</b>	<b>18,15</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	4,40	4,40
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	13,75	13,75
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	10,00	10,00
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>25,55</b>	<b>25,00</b>
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	25,55	25,55
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	36,00	36,00
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE 1</b>	<b>142,40</b>	<b>142,40</b>

## Sezione speciale 2

INTERVENTI	COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	3,00	3,00
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	10,40	10,40
<i>03.02 – TURISMO E OSPITALITA'</i>	17,00	17,00
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	18,40	18,40
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<i>07.05 - MOBILITÀ URBANA</i>	20,00	20,00
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>50,80</b>	<b>50,80</b>
<i>08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI</i>	50,80	50,80
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE</i>	100,00	100,00
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE 2</b>	<b>219,60</b>	<b>219,60</b>

#### 4.2. RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO

Si riportano di seguito i prospetti che elencano le risorse FSC effettivamente impiegate (costo realizzato

al 31 dicembre 2023 dei progetti conclusi delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013- 2014-2020) e dei progetti delle Sezioni speciali 1 e 2, rispetto alle risorse assegnate.

In riferimento alla Sezione ordinaria, si evidenzia che rispetto alle risorse FSC complessivamente assegnate pari a 832,95 milioni di euro sono state impiegate risorse per 639,76 milioni di euro, di cui 618,91 già inserite nella Relazione di chiusura parziale riferita al 30 giugno 2021, approvata da CdS nella seduta del 29 dicembre 2021 (di seguito Relazione di chiusura del 2021).

Si segnala che le risorse impiegate ricomprendono 6,6 milioni di euro relativi all'intervento "Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia" – Programmazione 2000-2006, il quale al 31.12.2023 risulta concluso dal punto di vista finanziario e procedurale, ma per il quale sono ancora in corso i controlli in loco come dettagliato al par.14.1.

**Tabella 5: Dettaglio delle risorse effettivamente impiegate, distinte per aree tematiche e strumento di programmazione in riferimento ai progetti conclusi**

**Sezione Ordinaria**

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
<b>INTESA LOMBARDIA</b>	<b>356,22</b>	<b>344,60</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>21,97</b>	<b>21,97</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,59	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	8,38	8,38
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7,62	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	7,68	7,68
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>8,41</b>	<b>8,41</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	8,41	8,41
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>72,13</b>	<b>61,27</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	72,02	61,16
05.02 - RISORSE IDRICHE	0,11	0,11
<b>06 – CULTURA</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,54	2,54
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>188,10</b>	<b>187,77</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	31,04	30,71
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	157,06	157,06
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>47,77</b>	<b>47,34</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47,77	47,34
<b>PAR FAS LOMBARDIA</b>	<b>284,33</b>	<b>284,33</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1,56	1,56
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	10,05	10,05
<b>06 – CULTURA</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,50	2,50
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>255,73</b>	<b>255,73</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	28,41	28,41
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	227,32	227,32
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>10,51</b>	<b>10,51</b>
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10,51	10,51
<b>PATTO LOMBARDIA</b>	<b>192,40</b>	<b>10,83</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>81,49</b>	-
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49	-
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>18,68</b>	<b>5,31</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,68	3,17
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00	2,14
05.04 – BONIFICHE	5,00	-
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>90,82</b>	<b>4,12</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	71,15	4,12
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67	-
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>1,41</b>	<b>1,4</b>
12.02 ASSISTENZA TECNICA	1,41	-
<b>TOTALE SEZIONE ORDINARIA</b>	<b>832,95</b>	<b>639,76</b>

Sezione speciale 1

	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>
03.04 - COMPETENZE	52,70	52,70
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,15</b>	<b>8,96</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4,40	2,77
04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	13,75	6,19
<b>07 - TRASPORTI</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
07.04 – TRASPORTO AEREO	10,00	10,00

<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>25,55</b>	<b>25,00</b>
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	<i>25,55</i>	<i>25,00</i>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE 1</b>	<b>142,40</b>	<b>132,66</b>

**Sezione speciale 2**

	<b>RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)</b>	<b>RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>3,00</b>	<b>1,97</b>
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	<i>3,00</i>	<i>1,97</i>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>27,40</b>	<b>15,55</b>
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	<i>10,40</i>	<i>3,83</i>
<i>03.02 – TURISMO E OSPITALITA'</i>	<i>17,00</i>	<i>11,72</i>
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,40</b>	<b>2,76</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>18,40</i>	<i>2,76</i>
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>20,00</b>	<b>4,01</b>
<i>07.05 - MOBILITÀ URBANA</i>	<i>20,00</i>	<i>4,01</i>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>50,80</b>	<b>30,07</b>
<i>08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI</i>	<i>50,80</i>	<i>30,07</i>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>100,00</b>	<b>83,49</b>
<i>09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE</i>	<i>100,00</i>	<i>83,49</i>
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE 2</b>	<b>219,60</b>	<b>137,85</b>

**4.3. PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE**

In riferimento alla Sezione ordinaria, si riporta di seguito il piano finanziario aggiornato con le risorse residue pari a 192,77 milioni di euro sia distinte per strumento di programmazione che dettagliate complessivamente. Le risorse sono relative agli interventi ancora in corso e non oggetto né della presente Relazione di chiusura parziale, né della Relazione di chiusura del 2021.

Tali risorse residue non comprendono le economie pari a 0,42 milioni di euro che al 31.12.2023 si sono rese disponibili a seguito della conclusione di 8 interventi del ciclo 2014-2020, come descritto al paragrafo 6.

Tabella 6: Dettaglio delle risorse residue, distinte per strumento di programmazione e aree tematiche  
Sezione ordinaria

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
<b>INTESA LOMBARDIA</b>	<b>11,62</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	-
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	-
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	-
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	-
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	-
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	-
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	-
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>10,86</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	10,86
05.02 - RISORSE IDRICHE	-
<b>06 – CULTURA</b>	-
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	-
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>0,34</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	0,34
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>0,42</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0,42
<b>PAR FAS LOMBARDIA</b>	<b>-</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	-
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	-
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	-
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-
<b>06 – CULTURA</b>	-
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	-
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	-
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	-
07.01 - TRASPORTO STRADALE	-
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	-
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	-
<b>PATTO LOMBARDIA</b>	<b>181,15</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>81,49</b>
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>13,05</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,33

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
05.02 - RISORSE IDRICHE	7,72
05.04 – BONIFICHE	5,00
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>86,61</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	66,94
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67
<b>TOTALE</b>	<b>192,77</b>

Tabella 7: Dettaglio complessivo delle risorse residue, distinte per aree tematiche

ARIA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>81,49</b>
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>23,91</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	11,19
05.02 - RISORSE IDRICHE	7,72
05.04 - BONIFICHE	5,00
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>86,95</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	67,28
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>0,42</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0,42
<b>TOTALE RISORSE RESIDUE</b>	<b>192,77</b>

Di seguito si riportano le risorse residue delle Sezioni Speciali

#### Sezione speciale 1

INTERVENTI	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>9,19</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	1,63
04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	7,56
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>0,55</b>
10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,55
<b>TOTALE RISORSE RESIDUE SEZIONE SPECIALE 1</b>	<b>9,74</b>



## Sezione speciale 2

INTERVENTI	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>1,03</b>
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	<i>1,03</i>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>11,85</b>
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	<i>6,57</i>
<i>03.02 – TURISMO E OSPITALITÀ</i>	<i>5,28</i>
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>15,64</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>15,64</i>
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>15,99</b>
<i>07.05 - MOBILITÀ URBANA</i>	<i>15,99</i>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>20,73</b>
<i>08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI</i>	<i>20,73</i>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>16,51</b>
<i>09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE</i>	<i>16,51</i>
<b>TOTALE RISORSE RESIDUE SEZIONE SPECIALE 2</b>	<b>81,75</b>

## 5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 5.1. SEZIONE ORDINARIA

Per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, dei 481 interventi finanziati con gli APQ a valere su risorse FSC, 477 (di cui 473 al 30.06.2021) sono conclusi, per un impiego di risorse FSC pari a 344,60 milioni di euro, mentre 4 sono ancora in corso per un importo residuo pari a 11,62 milioni di euro.

Per quanto riguarda la programmazione 2007-2013, tutti i 20 interventi, come già dato atto nella Relazione di chiusura del 2021 risultano conclusi per un importo realizzato a valere sulle risorse FSC pari a 284,33 milioni di euro.

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, su 67 interventi (conteggiando anche quelli dell'area tematica 12- Capacità amministrativa), 21 risultano conclusi per un impiego di risorse FSC pari a 10,83 milioni di euro, mentre ulteriori 46 sono ancora in corso per un importo residuo di 181,15 milioni di euro.

### 5.1.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (IMPEGNI E PAGAMENTI)

Si riporta lo stato di avanzamento finanziario della Sezione ordinaria del PSC relativamente agli impegni complessivamente assunti a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti e ai pagamenti (spese erogate ai beneficiari/attuatori) al 31.12.2023.

Risulta una percentuale del 86,23% di pagamenti sul FSC rispetto gli impegni assunti.

Rispetto i pagamenti segnalati nella Relazione di chiusura del 2021 pari a 673,07 milioni di euro, si segnalano ulteriori somme erogate ai beneficiari al 31.12.2023 di 45,16 milioni di euro.

Tabella 7: Avanzamento finanziaio del PSC – Sezione Ordinaria al 31.12.2023

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>INTESA LOMBARDIA</b>	<b>356,22</b>	<b>356,17</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>21,97</b>	<b>21,97</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,59	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	8,38	8,38
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>15,30</b>	<b>15,3</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7,62	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	7,68	7,68
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>8,41</b>	<b>8,41</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	8,41	8,41
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>72,13</b>	<b>72,13</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	72,02	72,02
05.02 - RISORSE IDRICHE	0,11	0,11
<b>06 – CULTURA</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,54	2,54
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>188,10</b>	<b>188,10</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	31,04	31,04
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	157,06	157,06
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>47,77</b>	<b>47,72</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47,77	47,72
<b>PAR FAS LOMBARDIA</b>	<b>284,33</b>	<b>284,33</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1,56	1,56
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	10,05	10,05
<b>06 – CULTURA</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,50	2,5
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>255,73</b>	<b>255,73</b>

<b>STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>
<i>07.01 - TRASPORTO STRADALE</i>	28,41	28,41
<i>07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	227,32	227,32
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>10,51</b>	<b>10,51</b>
<i>11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	10,51	10,51
<b>PATTO LOMBARDIA</b>	<b>192,40</b>	<b>77,73</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>81,49</b>	<b>13,00</b>
<i>01.02 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	81,49	13,00
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>18,68</b>	<b>9,54</b>
<i>05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	3,68	3,2
<i>05.02 - RISORSE IDRICHE</i>	10,00	5,18
<i>05.04 - BONIFICHE</i>	5,00	1,16
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>90,82</b>	<b>53,79</b>
<i>07.01 - TRASPORTO STRADALE</i>	71,15	44,92
<i>07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	19,67	8,87
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>1,41</b>	<b>1,40</b>
<i>12.02 ASSISTENZA TECNICA</i>	1,41	1,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>832,95</b>	<b>718,23</b>

### 5.1.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Per lo stato di attuazione procedurale dei singoli interventi, suddivisi per articolazione tematica si rimanda all'Allegato 1, rispetto al quale si segnala che gli interventi complessivamente finanziati a valere sui tre cicli di programmazione sono 568 di cui: 518 sono conclusi e inseriti nelle relazioni di chiusura parziale e 50 sono ancora aperti (28 in fase di collaudo e 22 in corso di attuazione).

### 5.1.3. ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Per l'elenco dei progetti conclusi suddivisi per articolazione tematica si rimanda all'Allegato 2 rispetto al quale si segnala che per la programmazione 2000-2006 si sono conclusi 477 progetti per un importo pari a 334,60 milioni di euro con un avanzamento del 96% delle risorse assegnate, la programmazione 2007-2013 risultava già conclusa nell'ambito della Relazione di chiusura del 2021 (20 progetti conclusi), mentre per la programmazione 2014 - 2020 si sono conclusi 21 progetti per un importo pari a 10,83 milioni di euro.

Rispetto lo stato di attuazione segnalato nella Relazione di chiusura parziale del 31.12.2021 (618,91 milioni di euro per 493 progetti chiusi), gli ulteriori interventi chiusi ad oggi e oggetto della presente Relazione sono 25 per un valore di 20,85 milioni di euro (4 interventi della programmazione 2000-2006 e 21 progetti della programmazione 2014-2020), che sommati agli interventi che erano confluiti nella

Relazione di chiusura del 2021 portano a 518 gli interventi del PSC complessivamente conclusi al 31.12.2023 per un valore di 639,76 milioni di euro.

#### 5.1.4. **RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI**

Per ogni intervento concluso, viene acquisito dal Beneficiario una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato, gli obiettivi raggiunti e la valorizzazione degli indicatori di realizzazione finali.

#### 5.2. **SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID**

Si riportano le risorse assegnate suddivise per area tematica relativamente alla Sezione speciale 1 del PSC.

**Tabella 8: Elenco delle aree tematiche del PSC – Sezione Speciale 1**

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>52,70</b>
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	<i>52,70</i>
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,15</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>4,40</i>
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	<i>13,75</i>
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>10,00</b>
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	<i>10,00</i>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>25,55</b>
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	<i>25,55</i>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36,00</b>
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>36,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>142,40</b>

#### 5.2.1. **AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (IMPEGNI E PAGAMENTI)**

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del **PSC – Sezione speciale 1**, in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2023. Complessivamente il livello di impegni resta stabile al 99% della quota FSC, mentre per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti, sono stati

liquidati complessivamente **132,66 milioni di euro**.

**Tabella 9 – Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2023**

<b>STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>
<i>03.04 – COMPETENZE</i>	<i>52,70</i>	<i>52,70</i>
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>17,28</b>	<b>8,96</b>
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>4,40</i>	<i>2,77</i>
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	<i>12,88</i>	<i>6,19</i>
<b>07 - TRASPORTI</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>140,98</b>	<b>132,66</b>

### **5.2.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE**

Per lo stato di attuazione procedurale dei singoli interventi, suddivisi per articolazione tematica si rimanda all'Allegato 3.

Si segnala che, a seguito dell'approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) (si veda quanto riportato in Premessa), alcuni dei progetti presenti al 31/12/2023 nella Sezione Speciale 1 del PSC sono confluiti nel POC. In dettaglio:

- ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19 (2,70 Mln€): progetto chiuso,
- Nidi gratis – bonus 2020-2021 (4 Mln€): progetto chiuso,
- Istruzione e formazione professionale (IEFP 2020-2021) (2,30 Mln€): progetto chiuso,
- Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - Anno 2021 (5 Mln€): progetto chiuso,
- Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati (4,4 Mln€): progetto non concluso,
- Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo (10 Mln€): progetto non concluso,
- Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (3,75 Mln€): progetto non concluso,

- Politiche sociali (0,55 Mln€): progetto non concluso.

Pertanto, i progetti chiusi che rimangono nella Sezione Speciale 1 del PSC sono:

- Credito adesso evolution - incentivi alle PMI per il capitale circolante (50 Mln €)
- Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T (10 Mln€),
- Politiche sociali - sostegno alla locazione pubblica (16 Mln €),
- Istruzione e formazione professionale (IEFP 2020-2021) (33,70 Mln€).

Con il monitoraggio del IV bimestre 2024 sono presenti i dati di tutti e 4 i progetti.

### 5.2.3. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Nelle more della definizione del POC, non sono state condotte valutazioni specifiche sugli interventi conclusi.

### 5.3. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (ART.242 D.L.34/2020)

Si riportano le risorse assegnate suddivise per area tematica relativamente alla Sezione speciale 2 del PSC.

Tabella 10: Elenco delle aree tematiche del PSC – Sezione Speciale 2

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>3,00</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	3,00
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>27,40</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	10,40
03.02 -TURISMO E OSPITALITÀ	17,00
<b>04 - ENERGIA</b>	<b>18,40</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	18,40
<b>07 - TRASPORTI</b>	<b>20,00</b>
07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,00
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>50,80</b>
08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI	50,80
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>100,00</b>

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>219,60</b>

### 5.3.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (IMPEGNI E PAGAMENTI)

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 2 - in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2023. Complessivamente risultano impegnati **205,83 milioni di euro**. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti complessivamente sono stati liquidati **137,85 milioni di euro**.

Tabella 11 - Sezione speciale 2. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2023

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>3,00</b>	<b>1,97</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	3,00	1,97
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>26,49</b>	<b>15,55</b>
03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI	10,40	3,83
03.02 – TURISMO E OSPITALITÀ	16,09	11,72
<b>04 – ENERGIA</b>	<b>18,40</b>	<b>2,76</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	18,40	2,76
<b>07 – TRASPORTI</b>	<b>20,00</b>	<b>4,01</b>
07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,00	4,01
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>50,48</b>	<b>30,07</b>
08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI	50,48	30,07
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>87,46</b>	<b>83,49</b>
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	87,46	83,49
<b>TOTALE</b>	<b>205,83</b>	<b>137,85</b>

### 5.3.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Per lo stato di attuazione procedurale dei singoli interventi, suddivisi per articolazione tematica si rimanda all'Allegato 3. Si segnala che, a seguito dell'approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) (si veda quanto riportato in Premessa), tutti i progetti presenti al 31/12/2023 nella Sezione speciale 2 sono confluiti nel POC.

### 5.3.3. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Nelle more della definizione del POC, non sono state condotte valutazioni specifiche sugli interventi conclusi che comunque sono interamente confluiti nel POC.

## 6. QUADRO DELLE ECONOMIE

Gli interventi conclusi a valere sulla programmazione 2014-2020 (21) e afferenti alla sezione ordinaria hanno generato economie per complessivi € 416.989,86 derivanti dai seguenti interventi.

Tabella 12: Elenco degli interventi generatori di economie

PROGRAMMAZIONE	INTERVENTO	AREA TEMATICA	SETTORE INTERVENTO	ECONOMIE GENERATE (Mln €)
FSC 2014-2020	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI RILANCIO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISORSE IDRICHE	€ 18.962,92
FSC 2014-2020	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.832,00
FSC 2014-2020	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 185.435,98
FSC 2014-2020	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISORSE IDRICHE	€ 18.190,54
FSC 2014-2020	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISORSE IDRICHE	€ 106.871,46



PROGRAMMAZIONE	INTERVENTO	AREA TEMATICA	SETTORE INTERVENTO	ECONOMIE GENERATE (Mln €)
	CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI			
FSC 2014-2020	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO STRADALE	€ 82.491,25
FSC 2014-2020	ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020	CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	ASSISTENZA TECNICA	€ 7,03
FSC 2014-2020	ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI COMPRESI NEL PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA - PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020	CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	ASSISTENZA TECNICA	€ 3.198,68

In coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto da Regione Lombardia il 7/12/2023, le economie generate da interventi conclusi verranno destinate prioritariamente alla copertura finanziaria del progetto "Collettamento e depurazione della bassa pianura occidentale" in capo all'ATO di Brescia del valore di 291.655,25.

## 7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nell'ambito delle programmazioni 2000-2006, 2014-2020, oggetto della presente Relazione di chiusura parziale, non sono state accertate sanzioni.

## 8. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Rispetto alla programmazione 2000-2006 e 2014-2020, oggetto della presente Relazione di chiusura parziale, non si segnalano problemi significativi rispetto all'attuazione.

## 9. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Regione Lombardia ha attuato le programmazioni 2000-2006 e 2014-2020, oggetto della presente Relazione di chiusura parziale, in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dai singoli strumenti

attuativi. Alcuni interventi relativi a riprogrammazioni e definanziamenti resisi necessari in esito ad adeguamenti rispetto alle disposizioni nazionali, sono illustrati nei paragrafi che seguono.

Con riferimento al progetto 6LO765190 – “Variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in Comune di Samolaco tra Ponte Nave e Ponte San Pietro” il finanziamento di € 1.127.442,91 viene garantito a valere sulle risorse FSC 21-27 (Accordo Sviluppo e coesione – Delibera CIPESS 23/2024).

## 9.1. RIPROGRAMMAZIONI

Per quanto riguarda le Riprogrammazioni che hanno interessato le programmazioni 2000-2006 queste sono illustrate nel dettaglio al par. 9 della Relazione di chiusura del 2021. Si illustrano invece di seguito le riprogrammazioni che hanno interessato la programmazione 2014-2020, approvate dal Comitato di Sorveglianza.

### **Programmazione 2014-2020**

Nel corso del 2022 il PSC di Regione Lombardia è stato oggetto di due proposte di riprogrammazione, la prima relativa alla Sezione Ordinaria del PSC ed, in particolare, dell’Area Tematica “Trasporto stradale”, mentre la seconda relativa alla Sezione Speciale 1 del PSC e nello specifico dell’Area Tematica “Sociale e salute” Entrambe le proposte sono state presentate ed approvate nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC del 20/12/2022.

La riprogrammazione della Sezione Ordinaria si è resa necessaria per sopperire alla mancata assunzione da parte dei seguenti 3 progetti: entro il termine del 31/12/2022, dell’obbligazione giuridicamente vincolante (proposta di aggiudicazione come previsto dalla delibera CIPESS n. 26/2018).

- SP n.2 Urigo d'Oglio – Orzinuovi - Adeguamento carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72, soggetto beneficiario Provincia di Brescia, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 5.647.906,42;
- Rifacimento del Ponte sul Torrente Boesio in Comune di Laveno Mombello (SP69), soggetto beneficiario Provincia di Varese, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 1.900.000,00;
- Variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in Comune di Samolaco tra Ponte Nave e Ponte San Pietro, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 1.127.442,91.

Le risorse revocate per gli interventi sopramenzionati per complessivi € 8.675.349,33 hanno incrementato la dotazione del FSC sui seguenti interventi in corso all’interno della medesima Area Tematica “Trasporti e mobilità” e nel Settore di intervento “Trasporto ferroviario”:

- Riqualficazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse interurbano di Bergamo, la cui dotazione FSC aumenterà da € 25.000.000,00 a € 29.500.000,00;
- Variante alla S.S. n. 42 in Comune di Verdello (Bergamo) - 1° Lotto, la cui dotazione FSC aumenterà

da € 5.000.000,00 a € 9.175.349,33.

La riprogrammazione proposta non ha alterato la dotazione dell'Area Tematica "Trasporti e mobilità", il cui importo è rimasto pari a € 534.652.154,88.

Per quanto riguarda invece la proposta di riprogrammazione della Sezione Speciale 1, successivamente all'approvazione in CdS è stata sottoposta alla Cabina di regia FSC (Nota Prot. A1.2023.0019596 del 11/01/2023) per la relativa approvazione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, punto 4 "Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano". Tale proposta di riprogrammazione è derivata dalla riduzione di risorse dell'Area Tematica "Sociale e salute" per un importo pari a 6,00 milioni di euro derivanti dalla mancata attuazione dell'intervento "Offerta formativa per la costituzione del catalogo regionale delle attività di sviluppo o di recupero degli apprendimenti" e dal conseguente aumento per un importo di pari risorse dell'Area Tematica "Istruzione e formazione", a favore del progetto "Istruzione e formazione professionale (IeFP) 2020-2021", che passa dagli originari 30,00 milioni di euro ai riprogrammati 36,00.

Alla luce di tale riprogrammazione, la dotazione iniziale dell'Area Tematica "Sociale e salute" è passata da 31,5 milioni di euro a 25,5 milioni di euro con una riduzione pari al 19%, mentre l'Area Tematica "Istruzione e formazione", ha conseguito un aumento del 20%.

## 9.2. **DEFINANZIAMENTI**

Relativamente ai definanziamenti sui singoli progetti, in aggiunta a quelli già descritti nella Relazione di chiusura del 2021 si segnalano di seguito gli ulteriori a valere sulla Programmazione 2014-2020.

- 6LO802618 – "SP n.2 Urago d'Oglio – Orzinuovi - Adeguamento carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72", soggetto beneficiario Provincia di Brescia. Definanziamento di € 5.647.906,42;
- 6LO1618654 - "Rifacimento del Ponte sul Torrente Boesio in Comune di Laveno Mombello (SP69)", soggetto beneficiario Provincia di Varese, Definanziamento di € 1.900.000,00;
- 6LO765190 – "Variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in Comune di Samolaco tra Ponte Nave e Ponte San Pietro". Definanziamento di € 1.127.442,91.

Tutti gli interventi sopraelencati sono stati definanziati per mancato rispetto del termine del 31/12/2022 per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (proposta di aggiudicazione come previsto dalla delibera CIPESS n. 26/2018).

## 9.3. **SITUAZIONI DI CONTESTO**

Non si sono ravvisate situazioni di contesto che hanno impattato l'attuazione degli interventi.

## **10.INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)**

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

## **11.VALUTAZIONE**

Non sono state effettuate ulteriori valutazioni rispetto a quelle descritte al par. 11 della Relazione di chiusura del 2021.

## **12. SORVEGLIANZA**

Regione Lombardia ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC con propria Delibera di Giunta n. XI/5605 del 30 novembre 2021.

Il Comitato di Sorveglianza si è insediato in seduta plenaria il 29 dicembre 2021, durante la quale sono stati approvati il Regolamento interno, il PSC e la Relazione di Chiusura parziale del 2021.

Nell'arco del 2022 il Comitato del PSC è stato convocato due volte: la prima con procedura scritta conclusasi in data 17 maggio 2022, nell'ambito della quale è stata approvata la Relazione di attuazione annuale per l'anno 2021 e la seconda, in seduta plenaria in data 20 dicembre 2022, nell'ambito della quale è stato illustrato ai membri presenti lo stato di avanzamento generale del PSC e sono state approvate all'unanimità le riprogrammazioni della Sezione Ordinaria e della Sezione Speciale 1, di cui al par.9.1.

Nel corso del 2023 invece il Comitato è stato convocato con procedura scritta conclusasi in data 18 maggio 2023, nell'ambito della quale è stata approvata la Relazione di attuazione annuale per l'anno 2022.

## **13. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Nelle more della migrazione di tutti progetti del PSC nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio le trasmissioni bimestrali dei dati di monitoraggio sono avvenute con i sistemi già utilizzati da Regione Lombardia per i diversi cicli di programmazione. Nello specifico per quanto riguarda i progetti della programmazione 2000-2006 oggetto di questa Relazione di Chiusura parziale le attività di monitoraggio sono state garantite attraverso il Sistema di Gestione Progetti (SGP) nazionale. Nel corso del 2023 si sono concluse le attività di migrazione dei dati dal sistema SGP e pertanto a partire da tale annualità, le attività di monitoraggio di tutti i progetti della parte aperta del PSC sono regolarmente svolte con cadenza bimestrale nell'ambito BDU nazionale 2014-2020.

## **14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Per quanto riguarda le attività di controllo si segnala che le Direzioni competenti per materia effettuano le verifiche amministrative sul 100% della documentazione pervenuta dai Beneficiari in accompagnamento alle richieste di rimborso pervenute.

Nell'ambito del III aggiornamento del SIGECO con Decreto n. 11314 del 27/07/2023 è stata adottata dall'Autorità Responsabile del PSC la "Metodologia di campionamento per i controlli in loco" (Allegato 7 al Sistema di Gestione e Controllo).

Riguardo i controlli di II livello, Regione non ha previsto una Autorità di Audit del Programma.

### **14.1. RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI**

Sulla base della metodologia di campionamento sopra citata è stato effettuato un campionamento che ha permesso di individuare gli interventi da sottoporre a controllo in loco nel corso del 2024.

Di seguito si riportano gli interventi campionati con il dettaglio sia del loro stato di attuazione sia del risultato dei controlli effettuati:

- Riqualficazione strutturale della sp n. 60 Monzese - Collaudo in corso - Controlli in loco in corso;
- Redazione del documento di fattibilità della SP 40 "Binaschina": Intervento completato - Controlli in loco completati senza rilievi;
- Realizzazione collettori fognari in via Val Cavargna, via per Naggio, via Statale Regina: Collaudo completato - Controlli in loco in corso;
- Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia: Intervento completato - Controlli in loco in corso.

Relativamente al progetto "Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia" inserito nella presente relazione di chiusura parziale, qualora i risultati dei controlli dovessero avere impatti sulle informazioni presenti, queste saranno oggetto di revisione nell'ambito della prossima Relazione di chiusura.

## **15. ASSISTENZA TECNICA**

L'attuazione della programmazione 2000-2006 non ha previsto il finanziamento per interventi di Assistenza tecnica.

Relativamente al PSC, come descritto al par. 6 della Relazione di chiusura del 2021 le economie generate da interventi conclusi al 30 giugno 2021 sono state riassegnate alla nuova Area tematica "Capacità amministrativa", che è stata introdotta nel PSC approvato dal CdS a dicembre 2021, al fine di finanziare gli interventi di assistenza tecnica per il supporto all'Autorità responsabile del PSC per la gestione, il

monitoraggio e la valutazione del Piano. Complessivamente sono stati finanziati a valere sul PSC 7 interventi di Assistenza Tecnica per un valore di 1,41 milioni di euro. Tutti gli interventi risultano conclusi entro il 31.12.2023 e pertanto sono oggetto della presente Relazione di chiusura parziale.

## 16. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nell’ambito della programmazione 2000-2006 Regione Lombardia non erano previste risorse a favore di Regione Lombardia per informazione e pubblicità. Le azioni di comunicazione sono state realizzate nell’ambito delle iniziative promosse dal MISE.

L’informazione e la pubblicizzazione del finanziamento degli interventi a valere sul FSC sono garantiti tramite l’installazione di cartelli/targhe con la dicitura che evidenzia che l’intervento/servizio è stato cofinanziato con le risorse del FSC e con il logo istituzionale del FSC.

In esito all’approvazione del PSC nel mese di dicembre 2021, è stato istituito un portale specifico per l’informazione e la pubblicità del Piano, reperibile al seguente link [Fondo per lo Sviluppo e la Coesione \(regione.lombardia.it\)](http://Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (regione.lombardia.it)) dove tutti gli stakeholder possono reperire informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del PSC.

Sul portale sono inoltre visibili i provvedimenti assunti da Regione per l’attuazione e gestione del PSC, la descrizione delle Misure attivate nelle singole Aree tematiche e le competenze di ciascuna Autorità e Organi coinvolti nell’attuazione e nella sorveglianza del PSC.

## 17. PROGETTI ESEMPLARI

Si illustrano di seguito nel dettaglio le informazioni relative ai progetti: “Riqualficazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse interurbano di Bergamo” e “Consolidamento ponte ferroviario sul fiume Ticino”.

	<b>Area tematica 07 – Trasporti e mobilità</b>	
	<b>Settore di intervento 07.01 – Trasporti stradali</b>	
<b>RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO</b>		
<i>Regione: Lombardia</i>		
<i>Provincia: Bergamo</i>		
<i>Comune: Bergamo</i>		
<b>CUP: H11B18000150002</b>		

<b>Costo complessivo: euro 29.500.000</b>	
<b>Risorse FSC: euro 29.500.000</b>	
<b>Data inizio lavori: 11/05/2022</b>	<i>L'apertura dell'infrastruttura è avvenuta il 26 marzo 2024, con diversi mesi di anticipo sul cronoprogramma stabilito che prevedeva la fine lavori a ottobre 2025.</i>
<p><b>Soggetto programmatore:</b> Regione Lombardia  <b>Soggetto beneficiario:</b> Regione Lombardia che si avvale della società in house ARIA s.p.a.  <b>Soggetto attuatore:</b> ARIA s.p.a.  <b>Soggetti realizzatori:</b> Raggruppamento Suardi S.p.A. - Impresa Bergamelli S.r.l.</p>	
<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>La rotatoria ubicata sull'asse interurbana di Bergamo, in corrispondenza dello svincolo autostradale A4 della città di Bergamo, è attraversata da un consistente flusso di traffico proveniente e diretto essenzialmente verso l'autostrada, rappresentando la porta di accesso all'aeroporto di Orio al Serio e il punto di intersezione tra i flussi est-ovest e quelli in entrata e uscita dalla città. È stato necessario intervenire con una riqualificazione complessiva del nodo stradale per ridurre le criticità derivanti dalla frequenza e vicinanza dei punti di conflitto, anche per la conformazione del nodo stesso su tre livelli.</p> <p>In particolare, nel nodo in oggetto confluiscono le seguenti direttrici viarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da sud, l'accesso all'autostrada A4 tramite il casello autostradale di Bergamo;</li> <li>▪ in attraversamento est-ovest, la SPexSS671 "Asse Interurbano";</li> <li>▪ da nord, via Autostrada, principale via di accesso al centro cittadino;</li> <li>▪ a nord-ovest, la Circonvallazione Paltriniano, che svolge anche la funzione di collegamento con la Val Seriana (SPexSS671) e la Val Brembana (SPexSS470).</li> </ul> <p>La campagna di indagine effettuata nel mese di marzo 2019 aveva permesso di rilevare un carico complessivo dei flussi di traffico in transito sul nodo pari a 13.750 veicoli nell'ora di punta del mattino e nell'ora di punta serale il carico veicolare risulta di 13.000 veicoli ora complessivi.</p> <p>In ragione dell'interesse regionale dell'intervento di riqualificazione dello svincolo autostradale, anche ai fini dell'accessibilità al sistema autostradale e aeroportuale, si è ritenuto di procedere con la stipula di specifica Convenzione il 6 aprile 2018 tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde S.p.A., Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, individuando in ILSpA (ora ARIA s.p.a.) la Stazione Appaltante della progettazione e realizzazione dell'intervento. La Provincia di Bergamo ha svolto il ruolo di autorità espropriante ed è gestore dell'infrastruttura.</p> <p>La superficie interessata dal progetto è di circa 60.000 mq e la lunghezza totale delle piste è di circa 5.500 metri. La suddivisione della piattaforma prevede 3 casistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rampa di svincolo monodirezionale a singola corsia di larghezza complessiva pari a 6,00 m.</li> <li>2. rampa di svincolo monodirezionale a due corsie di larghezza complessiva pari a 9,00 m.</li> <li>3. rampa di svincolo bidirezionale di larghezza delle corsie di 9,00 m.</li> </ol>	
<p><b>BENEFICI</b></p> <p>L'intervento porterà un innalzamento dei livelli di sicurezza nei trasporti e la diminuzione dell'incidentalità attraverso la riduzione dei punti di conflitto tra le traiettorie e il miglioramento geometrico delle intersezioni, una migliore funzionalità della viabilità e degli svincoli esistenti ad essa connessi e l'innalzamento dei livelli di servizio lungo tutte le direttrici e le rampe di svincolo.</p>	
<b>Situazione prima dell'intervento</b>	



Progetto





 <p>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</p>	<p><b>Area tematica 07 – Trasporti e mobilità</b></p>	 <p>Regione Lombardia</p>
	<p><b>Settore di intervento 07.02 – Trasporto ferroviario</b></p>	
<p><b>CONSOLIDAMENTO PONTE FERROVIARIO SUL FIUME TICINO</b></p>		
<p><i>Regione: Lombardia</i></p>		
<p><i>Province: Milano e Novara</i></p>		
<p><i>Comuni: Turbigo e Galliate</i></p>		
<p><b>CUP: E37J18000070002</b></p>		
<p><b>Costo complessivo: euro 5.000.000</b></p>		
<p><b>Risorse FSC: euro 5.000.000</b></p>		
<p><b>Data inizio lavori: 05/03/2020</b></p>	<p><i>I lavori sono conclusi a giugno 2023 e collaudati a luglio 2024. Rimangono da completare alcune opere complementari.</i></p>	

**Soggetto programmatore:** Regione Lombardia

**Soggetto beneficiario:** Regione Lombardia che si avvale della società concessionaria della rete ferroviaria regionale Ferrovienord spa

**Soggetto attuatore:** Ferrovienord spa

**Soggetti realizzatori:** ATI CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l., A.C.V. S.r.l., CARPENTERIA MAZZOLENI CARLO S.r.l.

#### **DESCRIZIONE**

Il ponte sul fiume Ticino è collocato al confine tra le Regioni Lombardia e Piemonte, tra i territori comunali di Turbigo (MI) e Galliate (NO).

E' costituito da una struttura superiore che accoglie la sede ferroviaria e da una struttura inferiore per la sede stradale. Da un punto di vista ferroviario, lo stesso si colloca sulla linea di Ferrovienord Novara-Seregno, da un punto di vista stradale è parte della S.S.341.

Il manufatto, realizzato nel 1952, sorge in sostituzione di un'opera analoga gravemente danneggiata durante gli eventi dell'ultima guerra mondiale.

Nel corso del 2017 e 2018, in collaborazione con ANAS (proprietaria della parte stradale) e con il Politecnico di Milano, sono state compiute indagini strutturali e geotecniche che hanno portato alla necessità di intervenire per il consolidamento strutturale sia alle pile di fondazione in alveo, sia alle spalle, sia alla struttura metallica del ponte e delle solette ferroviaria e stradale.

Al termine dei lavori il ponte potrà essere riqualificato in categoria D4 per il traffico ferroviario (per consentire il transito delle merci) e in I categoria per quello stradale (transito dei mezzi senza limitazione di carico). L'intervento è realizzato in coordinamento con ANAS, proprietaria della struttura.

Gli interventi di consolidamento del ponte sul Ticino ricadono nell'ambito del "Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A." sottoscritto tra Regione Lombardia e FERROVIENORD il 28/07/2016 e periodicamente aggiornato.

Il progetto si compone di quattro interventi principali, ovvero:

- ✓ bonifica da ordigni bellici;
- ✓ adeguamento strutturale del ponte;
- ✓ opere di difesa spondale e sistemazione ambientale e del fondale dell'alveo;
- ✓ monitoraggio strutturale e del traffico stradale.

A corredo degli interventi principali sono previsti altri interventi di minore entità e complessità, ma ugualmente importanti per dare finita l'opera in modo compiuto, ovvero:

- ✓ esecuzione di alcuni interventi di rinforzo sulla carpenteria metallica dell'impalcato inferiore del ponte, al fine di assorbire le sollecitazioni indotte dai carichi stradali e ferroviari fino a quando tutto l'intervento complessivo non sarà completato;
- ✓ lavorazioni di completamento per la bonifica da ordigni bellici, quali taglio piante e movimenti terra provvisori;
- ✓ sostituzione delle traverse in legno con altre in materiale più duraturo e atto a sopportare l'usura dovuta anche ai nuovi carichi ferroviari imposti dal trasporto delle merci e a limitare la rumorosità ambientale;
- ✓ installazione di un impianto semaforico per regolare la viabilità stradale, al fine di impedire la sovrapposizione delle sollecitazioni all'impalcato indotte sia dal traffico stradale, sia dal traffico ferroviario (solo per il passaggio dei treni merci e affini), che provocherebbero un danneggiamento all'impalcato stesso;
- ✓ adeguamento dell'impianto ferroviario di segnalamento a monte e a valle del ponte, al fine di permettere il corretto funzionamento dell'impianto semaforico stradale nel momento in cui avviene il passaggio di un treno merci.
- ✓ realizzazione di un percorso campestre che colleghi il Lido di Turbigo, posto in adiacenza al ponte, con il centro abitato.

#### **Collocazione dell'intervento**



*Situazione prima dell'intervento*





## **18.INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO**

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.

## **19.ALLEGATI**

- 19.1. **ALLEGATO 1: ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE – SEZIONE ORDINARIA**
- 19.2. **ALLEGATO 2: ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE – SEZIONE ORDINARIA**
- 19.3. **ALLEGATO 3: ELENCO INTERVENTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE – SEZIONI SPECIALI 1 E 2**

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI MICROSISTEMS - AREA MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 492.266,65	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - AREA MD MODA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 654.299,91	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE COMPANY SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 855.226,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 849.999,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.R.L.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 236.339,41	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL PENSOTTI SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.739,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI GIMAP SNC - AREA MD DESIGN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 418.729,76	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI KEMIND - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 941.687,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI OPTOTEC SPA-AREA MD BIOTECNOLOGIE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 503.503,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.835,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -RUOLO DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGENERATIVE, INFETTIVE E CARDIOVASCOLARI: APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 447.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp010	E81I05000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 288.604,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp011	E83B05000020001	ICT PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TERRITORIALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 440.047,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp012	E33B05000050001	SVILUPPARE LA FILIERA DELL'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.132,80	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DELLA TV DIGITALE TERRESTRE (DVB - T) NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE OSPEDALIERA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.571,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp014	E85I05000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 469.765,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp015	E33B05000060001	TRIZ- INNOVAZIONE SISTEMATICA PER LE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 429.170,41	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp016	E35I05000020001	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STRADALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 343.957,85	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp017	E93B05000010001	OLTRETIPICO:PROCESSI SCIENTIFICI INNOVATIVI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 293.537,21	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp018	E33B05000020001	SISTEMI DI MAPPATURA TRIDIMENSIONALE DEI SOTTOSERVIZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 392.674,88	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp019	E33B05000040001	TECNOBIM STUDIO DI NUOVE TECNOLOGIE PER VEICOLI BIMODALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.238,78	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp02	E71I05000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 264.874,78	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp020	E93B05000000001	SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE DI FILIERA PER PRODOTTI DOP: IL CASO DEL SALAME DI VARZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.823,52	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp03	E33B05000030001	SVILUPPO TECNOLOGICO DI UN BIOSENSORE OPTOELETTRONICO PER LA STIMOLAZIONE E L'ANALISI DELL'ATTIVITÀ ELETTROFISIOLOGICA E BIOSINTETICA DI RETI NEURONALI IN VITRO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp04	E35I05000010001	I NEUROPROSTANI A4/J4 COME POSSIBILI MARKER MOLECOLARI DI GRAVI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.995,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRcp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - OBIETTIVO RICERCA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI: QUALITÀ E SICUREZZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.003,67	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMRCp06	E33B05000000001	INOPACK: FILM POLIMERICI INNOVATIVI CON PROPRIETÀ MODULATE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.884,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRCp07	E91I05000030001	METALABORATORIO SPECIALIZZATO SULLE TECNICHE DI IMBALLAGGI "ATTIVI" PER IL SETTORE ALIMENTARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.822,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRCp08	E31I05000010001	RICERCA E ANALISI DI TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEL SETTORE AUTOMOTIVE E LORO TRASFERIMENTO MEDIANTE RETE DI ASSISTENZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 489.894,35	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRCp09	E83B05000000001	PROGETTO RADON: SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SPERIMENTALE SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.628,24	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRSCNAO/IFP/1	B16I01000040008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - STRUMENTAZIONE DI DIAGNOSTICA MEDICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRSCNAO/IFP/3	B16I01000060008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E VERIFICA DEL MOVIMENTO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 4.000.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E PROVE SUI NUOVI MATERIALI - PARTE IMMOBILIARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 346.800,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	POTENZIAMENTO CENTRO DI RICERCA E PROVA SUI NUOVI MATERIALI - ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.200,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	CENTRO DI CHIRURGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA - PADIGLIONE MARIANI N.11- INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.800.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI01/10	F13H05000030002	C.M. VALLE IMAGNA (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 404.495,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI01/21	D99C04000000002	A.C. ARCONATE-ALLARGAMENTO (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 21.759,79	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI02	F67B04000050002	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERIZI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.199.416,58	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/1	G96C05000110005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.793,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/2	F87D05000030008	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.403,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/3	E46C05000010002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 169.823,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/4	DD53224	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA ALPI LEPONTINE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.651,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/5	J83H04000000005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.874,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSISI03/6	J38D05000070002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANAVALGANNA E VALMARCHIROLO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 131.084,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2°IMPLEMENTAZIONE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 450.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI02	G36I07000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 560.762,26	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.943,63	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI04	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI05	E39C05000030003	SBBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.586,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.631.146,31	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSKI2SI07	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.081,69	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSXSX-0	B84C09000080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.688.430,00	COMPLETATO IN RCP 2023
LOMSKI2SI08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - COMUNE CAPOFILA PARABIAGO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 328.841,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSOSO001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.434.303,00	COMPLETATO IN RCP 2021

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSOSO002	E54D07000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSOSO003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.474.598,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - CONSOLIDAMENTO FRANA A S.ANDREA, VILMINORE, MANNA IN COMUNE DI VILMINORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.520.701,25	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V.BREMBILLA; S.P. 25 - V.TALEGGIO CONSOLIDAMENTO VERSANTE E REGIMAZIONE IN COMUNE DI BREMBILLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.109,91	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - BRACCA CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO IN COMUNE DI BRACCA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.889,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. PELLEGRINO-DOSSENA CEDIMENTO CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI DOSSENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 439.854,91	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG005	DD51839	S.P.27 - VALLE SERINA, SISTEMAZIONE MURO IN LOC. ZAMBLA IN COMUNE DI BRACCA SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.837,16	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 BIS - REGIMAZIONE VALLETTA IN COMUNE DI BRACCA SERINA E IN COMUNE DI GROMO GANDELLINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 487.824,80	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG007	DD51841	RIPRISTINI IN LOC. BIVIO REDIVO COSTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.721,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG008	DD51842	SISTEMAZIONE FRANA T. DEZZO PRESSO CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.568,97	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG009	I37H02000140002	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CERESOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.043,32	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG010	DD51844	FORMAZIONE DIFESA SPONDALE F. BREMBO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 333.959,63	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG011	G14G03000010002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CARAMONDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 510.694,14	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG012	DD51846	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. BREMBELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.145.855,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG013	H98I01000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 161.120,88	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG014	DD51848	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE E STRADA RIAGA E SISTEMAZIONE VIA DE O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.841,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG015	D72E02000010003	REGIMAZIONE VALLE DEL TUF	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 354.722,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG016	E95H00000000002	SISTEMAZIONE FRANA STRADA PER SERINA LOC. TRIBULLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 723.039,66	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG017	E28I01000000001	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO QUARTA BAITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 88.316,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG018	DD51852	SISTEMAZIONE FRANA SENTIRA-VALSALOGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 363.321,44	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG019	C81E00000000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SEGHERIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG020	B17J01000000001	SISTEMAZIONE FRANA VALLE TORCOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.454,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG021	DD51855	REGIMAZIONE VALLE SCURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG022	DD51856	RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO TRATTO RONCOBELLO-BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.754,82	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG023	DD51857	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE MONICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.370,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG024	DD51858	SISTEMAZIONE STRADA VIA MAZZUCOTELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.795,54	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG025	DD51859	RIPRISTINO STRADA FRAZ. GERRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 138.410,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG026	DD51860	RIPRISTINO STRADA COLLEGAMENTO CAPRILE SUPERIORI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 162.167,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG027	DD51861	SISTEMAZIONE FRANA LOC. GIOPARIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.575,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG028	DD51862	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOCHIESA-PIZZINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.934,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG029	DD51863	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADA FRAZ. LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.932,43	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG030	DD51864	SISTEMAZIONE VERSANTI STRADA IN LOC. BORTOLOTTI E CA NOA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.964,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG031	J82E02000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SU CENTRO ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.389,61	COMPLETATO IN RCP 2021



**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALBG032	DD51866	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CIOSS	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.129,55	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBG033	DD51867	RIPARAZIONE PILE PONTE VECCHIO E NUOVO E BRIGLIA R. TRAINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 105.919,74	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS001	DD51868	REGIMAZIONE RIO SECCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.911,14	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS002	DD51869	CONSOLIDAMENTO FRANA E SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE SESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.521.113,89	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS003	DD51870	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. ASTRIO-GROM	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.164,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS004	DD51871	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. ASTRIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 101.555,86	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS005	DD51872	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MEZZARRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.933,70	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS006	DD51873	REGIMAZIONE T. RE IN LOC. PESCARZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS007	DD51874	RICOSTRUZIONE MURI IN LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.588,82	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS008	DD51875	RIPRISTINO STRADE: CIMBERGO-BERNEL, CIMITERO-LOC.FIGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 167.292,93	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS009	DD51876	GABBIONATE E MURI DI SOSTEGNO IN LOC. VOLANO E CAVRA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.367,30	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS010	DD51877	RIPRISTINO VIABILITA E ACQUEDOTTO IN LOC. BONDEGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.467,17	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS011	I84H03000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. RUC DELLE LEI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.989,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS012	DD51879	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SANT'ANTONIO, RICOSTRUZIONE MURO S.MARTINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.137,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS013	DD51880	CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.533,37	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS014	DD51881	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.577,07	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS015	DD51882	REGIMAZIONE T. CORNE MARCE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.180,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS016	DD51883	CONSOLIDAMENTO VERSANTE INSTABILE SU STRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.389,03	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS017	DD51884	RIPRISTINO VIABILITA LOC. FRAI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 113.620,52	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS018	DD51885	RIPRISTINO ACQUEDOTTO E FOGNATURE NAZIO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.282,73	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS019	DD51886	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E DIFESE IDRAULICHE LOC. FORNO ALLIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.291.043,24	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS020	DD51887	CONSOLIDAMENTO VERSANTI, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LOC. VIA MIRAVALLE E VERSANTE A MONTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 998.334,05	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS021	DD51893	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. FRAZ. MIRAVALLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 671.315,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS022	DD51895	CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. MOSTONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.068,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS023	DD51909	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURA LOC. GRUMELLO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 367.641,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS024	DD51914	MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. PLONET	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.864,98	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS025	DD51917	CONSOLIDAMENTO STRADA PIANCAMUNO - VISSONE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.086,72	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS026	H35H00000000002	RIPRISTINO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E ABBASSAMENTO Falda	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.494,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS027	B94G05000000002	RIPRISTINO ARGINE T. PRESTELLO E VALLE DELLE VALLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 637.824,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS028	B99J05000030002	RIPRISTINO VIABILITA VIA MADONNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 218.974,01	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS029	DD51982	CONSOLIDAMENTO LOC. PIAZZA E ARVENINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 49.417,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS030	DD51987	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.152,58	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALBS031	DD51990	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA LOC. FONTANACCE ED ALTRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.736,70	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALB5032	DD51994	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PER MALGA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.114,22	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALB5033	DD51985	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOCALITA FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 695.360,65	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALB5034	DD51993	SISTEMAZIONE STRADE ACQUEDOTTI FOGNATURE LOCALITA BOLLONE MOERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 180.282,37	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALB5035	DD52003	CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONI ATTRAVERSAMENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO001	G61802000010002	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO SU S.P. 1 IN COMUNE DI MONTEMEZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.089,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO002	DD51889	RISERZIONAMENTO TORRENTE CIVAGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.528,51	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO003	DD51890	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE CAMOGGE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.798,73	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO004	D85H05000010002	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO SU STRADA PER FRAZ. BRENZIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.404,97	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO005	DD51892	REGIMAZIONE VALLE DI CONSIGLIO LOC. PONCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.121,85	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO006	DD52000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU CORPO FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.496,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO007	DD52004	STABILIZZAZIONE SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.761,78	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO008	G45E00000000002	STABILIZZAZIONE CORPO FRANA IN LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 249.654,59	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO009	E35H000000000001	DIFESE TRASVERSALI E SOTTOMURAZIONE SPALLE PONTE LOC. RAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 192.086,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO010/A	DD52209	RIPRISTINO STRADA GHIDOLDA PER FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,25	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO011	E35H000000030001	REGIMAZIONE VALLE GRANOSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.410,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO012	E12E01000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.613,88	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO013	E35H000000010001	RIPRISTINO DIFESE VALLE MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.188,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALCO014/A	D47H02000130002	SISTEMAZIONE PARETE E CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.616,62	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC001	B87H01000080002	S.P. 63-DI MORTERONE. CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.553,62	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC002	DD51896	S.P. 66 DI VENDROGNO. REGIMAZIONE ACQUE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.317,55	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC003	DD51899	RIPRISTINO DANNI TUBAZIONI E CAPTAZIONI ACQUEDOTTO - LOCALITA POSALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.577,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC004	DD51903	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI LOCALITA ALPE ORO E FONTANON	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.197,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC005	DD51928	INTERVENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO E VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.151,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC006	DD51948	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.645,69	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.161,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC008	H49J01000000002	SISTEMAZIONE VERSANTE IN CROLLO LOCALITA GIABBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 335.696,98	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALLC009	E22B00000000002	RIPRISTINO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.623,85	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMI01	DD51922	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDALE - T. SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.378,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMI02	DD51926	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - LURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.254,82	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN01	G97H02000140002	INTERVENTI SU S.P. 33 A BAGNOLO S.VITO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.126,53	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN02	DD51901	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN03	DD51902	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.633,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN04	DD51908	RIPRISTINO ARGINE GOLENALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN05	DD51898	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.293,91	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALMN06	DD51904	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.868,20	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN07	DD51905	RIPRISTINO STRADE IN SOMMITA ARGINALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.623,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN08	DD51911	INTERVENTI SULLA VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 438.686,04	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.810,26	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.703,55	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV002	DD51912	INTERVENTI SU SP 186 BRALLO DI PERGOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 589.435,20	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV003	DD51930	INTERVENTI DI RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.347,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV004	J31H02000000009	RIPARAZIONE VIABILITA E PULIZIA FOSSI AD ALBAREDO E CAMPOSPINOSO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.969,98	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV005	DD51942	RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.263,34	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV006	H57E01000030002	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 94.634,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV007	DD51946	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 225.610,37	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV008	E75H02000000006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.472,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV009	E75H02000010006	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 479.964,38	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV010	DD51956	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.421,76	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV011	DD51959	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 116.467,22	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV012	DD51964	FORMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LOC. COLLERI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.144,42	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV013	DD51966	RIFACIMENTO PONTICELLI E SISTEMAZIONE RACCORDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 60.602,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV014	DD51972	PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,11	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV015	DD51976	CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZETTA VIA ROMA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.389,96	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV016	DD51984	RIPRISTINO OPERE DI PRESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.257,32	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV017	DD51986	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL GROPPPO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.133,40	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV018	DD51988	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.701,35	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV019	DD51991	RIPRISTINI ALLA RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.238,28	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV020	DD51995	RIPRISTINO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO S.EUSEBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.532,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV021	DD51996	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CANOVA ED EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 203.958,96	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV022	DD51998	RIPARAZIONE LESIONI MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.578,93	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV023	DD51999	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. SPAGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.351,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV024	DD52001	RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO LOC. MORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 231.772,21	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV025	DD52005	RIPARAZIONE CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.347,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV026	DD52008	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.052,94	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV027	G14B01000920002	RIPARAZIONE DANNI CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.072,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV028	DD52013	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 121.331,46	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV029	DD52015	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.802,69	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV030	DD52016	CONSOLIDAMENTO SPONDALE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 147.579,69	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALPV031	DD52017	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.490,89	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV032	DD52018	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 145.751,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV033	E85H02000000006	CONSOLIDAMENTO SPONDE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 146.096,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV034	C82I02000030002	RIPRISTINO CIMITERO FRAZ. DONELASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 122.306,59	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV035	DD52021	INTERVENTI DI RIPRISTINO MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.864,76	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV036	C94G02000000001	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. AMISTA RILE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 216.283,49	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV037	DD52023	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.351,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV038	DD52024	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MOLINO CASSANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.208,75	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV039	DD52025	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COSTA MEZZANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 83.062,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV040	E95H01000000006	RIPRISTINO DIFESE E CONSOLIDAMENTO BRIGLIE TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.484,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV041	DD52027	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. DEGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 53.875,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV042	DD52028	RIPRISTINO FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 29.938,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV043	DD52029	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.850,91	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV044	DD52030	RIPRISTINO ALVEO RIO PIAZZOLLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 46.997,58	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV045	E45H01000000006	FORMAZIONE DIFESE SPONDALI TORRENTE TIDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.220,55	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALPV046	DD52032	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.812,39	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. N. 27 VALLE SERINA - RICOSTRUZIONE TOMBOTTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO SPONDALI AL KM 27+650 IN COMUNE DI ALGUA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+600 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 166.286,01	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. N. 27 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DAL KM 33+100 AL KM 34+200 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 390.618,44	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALRE03	E61C08000010001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO NEI COMUNI DI MALONNO E SONICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.298,92	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALRE04	J69H08000130002	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITÀ LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.728,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALRE05	C29B08000080006	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 23.245,86	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - CASTIONE ANDEVENNO - TRIANGIA - SONDRIO IN COMUNE DI CASTIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 90.267,57	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO002	DD51906	S.P.63 POSTALESIO - VENDOLO - CASTIONE ANDEVENNO IN COMUNE DI POSTALESIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 410.686,30	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO003	DD51910	S.P.77 MARVEGGIA - SPRIANA IN COMUNE DI SPRIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,90	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO004	J94I02000000002	INTERVENTI URGENTI SU RETE IDRICA LOCALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 361.519,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO005	DD51915	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 12.560,33	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO006	DD51916	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 18.824,85	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO007	DD51918	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE, OPERE DI DRENAGGIO E CANALIZZAZIONI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.898,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO008	DD51919	INTERVENTI URGENTI PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOVERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 593.925,43	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO009	DD51920	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BAVARONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.551,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO010	DD51921	CONSOLIDAMENTO VERSANTE FONTANELLE, RAVIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.227,26	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALSO011	DD51923	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 165.949,64	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO012	DD51925	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 196.253,62	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO013	DD51927	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.304,81	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO014	DD51929	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 286.303,90	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO015/A	B12C02000010002	RIPRISTINO ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.600,24	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO016	G88B01000000001	REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE MADRASCO LOC. FORNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.118,76	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO017	DD51936	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SPIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.068,37	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO018	DD51939	RIPRISTINO VIABILITA VALMADRERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.476,78	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO019	DD51941	FRANE IN VAL GROSINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,97	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO020	DD51944	RIPRISTINO VIABILITA-STRADA VAL GROSINA, MORTIROLO,VAL VALERIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.294,40	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO021	DD51945	DISSESTO IN LOC.PENDEGGIO - VIA PATRIOTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 251.582,06	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO022	DD51947	SMOTTAMENTO IN LOC. PRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.915,49	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO023	DD51955	FRANA LOC. ERA SPONDA DESTRA TORRENTE ROASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.064,51	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO024	DD51957	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO025	DD51961	ESONDAZIONE E SMOTTAMENTI VAL GRANDE ROVINACCIO E ALTRI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.798,88	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO026	DD51963	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SELVEGRANDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.559,46	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO027	DD51969	VALLE DI CAMPASC, SELVA PIANA E CAREGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 257.607,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO028	F45H03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI RONCO,VALGELLONE, COLMEGNA E VALGEL GATTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.303.397,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO029	F45C03000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.550,74	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO030	F45H00000010002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.668,53	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO031	DD51977	REGIMAZIONE IDRAULICA CAGNOLETTI, VAL VALDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.760,81	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO032	DD51978	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 360.103,58	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO033	DD51979	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE E RIPRISTINO ACQUEDOTTO IN LOC. VOLTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.635,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO034	DD51980	RIPRISTINO STRADA VERVIO ROGOBELLO, VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.191,57	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALSO035	H97H02000120001	RIPRISTINO VIABILITA TRIVIGNO MORTIROLO IN COMUNE DI MAZZO IN VALTELLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.662,80	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.325,05	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA02	DD51937	RIPARAZIONE FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.913,62	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA03	C77H00000030002	RIPARAZIONE STRADA PER S. MICHELE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.434,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA04	DD51960	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.099,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA05	H34G00000010002	REGIMAZIONE T. VALLE DEL DRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.367,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA06	DD51931	RISANAMENTO VERSANTE LOC. SARTIRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.575,43	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA07	DD51935	RIPRISTINO EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.557,94	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA08	DD51940	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE S.GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.653,34	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA09	DD51951	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE GRANTORELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALVA10	H57B02000010002	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 54.397,72	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA11	DD51962	RIPARAZIONE DANNI EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.282,83	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA12	DD51967	RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.956,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA13	DD51970	INTERVENTI SU FOGNATURE E ACQUEDOTTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.764,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA14	DD51971	CONSOLIDAMENTO DISSESTO T. RIALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.740,41	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMALVA15	E94B03000030001	CONSOLIDAMENTO SPONDA F. TICINO, LOC. MULINI DI MUZZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.063,94	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ BUEGGIO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.888,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CORGNOLA IN COMUNE DI SCHILPARIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 299.947,63	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ VALNOTTE FRAZ. TEVENO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.520,28	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI S.I.F. ESISTENTI LUNGO L'ALVEO DEL F. DEZZO ED AFFLUENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 669.899,99	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - OPERE DI MANUTENZIONE ARGINATURE ESISTENTI E SVASAMENTO ALVEO DEL F. DEZZO IN COMUNE DI ANGOLO TERME	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.830,30	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG01	B12E02000620001	SISTEMAZIONE VAL GERU	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.920,35	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG03	G57H04000270002	SISTEMAZIONE FRANE VARIE E VAL LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 809.046,43	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG04	DD52161	RIPRISTINO FOGNATURA E DIFESA SPONDALE IN LOC. ORBREMO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 31.027,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG05	DD52162	SISTEMAZIONE FRANA PASCOLETTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.414,40	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG06	B22E03000030002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.473,28	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBG07	DD52163	REGIMAZIONE IDRAULICA A MONTE DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB501	H93J04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 472.426,87	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB502	B17E03001160002	SISTEMAZIONE FRANE BACINO T. BARBARANO E SPONDA IN COMUNE DI SALO'	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.064.920,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB503	H44G04000030002	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE VERSANTI A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB504	J52E03000000002	SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. SAN GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 75.773,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB505	J52E03000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SOVRASTANTE LA STRADA ANGOLO-PADONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.364,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB506	DD52167	SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.265,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB507	F14G04000020002	DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DIGA POJA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.250,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB508	D55H05000000002	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA LOC. S.SISTO POLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.815,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB509	DD52172	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA IN LOC. MONTEVALZELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.070,48	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB510	DD52173	SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA T. VAL VEDETTA, RE DI GIANICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.822,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB511	D14G03000000002	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRANA LOC RONCO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.302,40	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSB512	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.956,13	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSBS13	J32104000010002	BRIGLIE E CONSOLIDAMENTI LOC POJA PRESSO MALGA LENCINO TOLLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 204.047,40	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBS14	E92E03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA T. RE E ZAZZA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.699,41	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBS15	E94G03000000002	SISTEMAZIONE RIO PALADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 277.810,96	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSBS16	B11H04000180002	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL F. OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.455.013,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS001	G56D04000020001	DIFESE PASSIVE DA CADUTA MASSI IN LOC. CROCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 520.575,66	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS002	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE PER CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO E DELLA VIABILITA PRINCIPALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 184.764,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS003	E25H03000000002	PROTEZIONE SPONDALE IN LOC LAMI DA PIDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.140,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS004	E27J03000030002	SISTEMAZIONE STRADA DRENAGGIO MURI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 16.518,80	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS005	F85N05000040002	RIPRISTINO DIFESE VALLE PIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.144,09	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS006	DD52207	SVASO ALVEO T. FRAZ. BELLERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 22.199,57	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS007	E35H00000020001	RIPRISTINO DIFESE VALLE DEI MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 91.856,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDS008	E25H05000050002	COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOCALITÀ CATASCO - GARZENO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.409,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSL01	C35H03000000002	SISTEMAZIONE FRANA BEDOLESSO, TORRENTI PERLINO E INGANNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.310.918,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 DI VENDROGNO. ULTERIORI INTERVENTI DI REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.874,68	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSL03	DD52193	INTERVENTI D.S. LOC. SUBIALE- INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 32.303,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSL04	H48B03000000002	DIFESA SPONDALE VALLE MARCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.619,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMI02	G65H04000000009	SISTEMAZIONE BACINO T. GUISA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 750.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMI06	B82E04000020002	I LOTTO OPERE IDRAULICHE PER AREA DI LAMINAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.500.000,00	LAVORI IN CORSO
LOMDSMI07-A	B39H10000020002	I LOTTO - VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE SUL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI NERVIANO (MI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.359.510,00	COLLAUDO IN CORSO
LOMDSMI04	DD52199	RIPRISTINO DIFESE SPONDALI T. GARBOGERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 95.766,63	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMI05	DD52200	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - T.SEVESE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMN01	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 A SERMIDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 582.465,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMN02/A	B29G03000010001	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIO2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI F. PO NEI COMUNI DI QUISTELLO, QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 647.562,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSMN02/B	B34B03000060002	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIO2 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI PORTOLO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.694.242,89	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV01	DD52201	RIPARAZIONE ARGINI ROGGE BOVINA E CALDERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 34.941,86	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV02	DD52202	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO FRAZ. MUSANTA (ESONDAZIONE F.PO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.459,24	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV03	D64G03000000001	SISTEMAZIONE T. VERSA, FRANA IN FRAZIONE CROCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 298.789,26	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV04	DD52204	SVASO RIO PAOLONE E FONTANELLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.911,96	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV05	E95H03000010006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO T. STAFFORA LOC. SAN PONZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 157.705,49	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV06	DD52177	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE, PULIZIA FOSSI E SPURGO TOMBINATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.332,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSPV07	B99G03000020001	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ARGINI FIUME PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.465.719,87	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSRE01	B83B08000040004	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 563.675,76	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSRE02	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE DA CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 55.235,87	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSRE03	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 - MONITORAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.500,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSRE10	E73B12000190005	MONITORAGGIO FRANA DI PAL E SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTE VAL RABBIA E FIUME OGLIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.234.882,23	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO01	H93C04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA RIO CASPOGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.860,60	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO02	DD52179	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE DEI MARTINELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO03	DD52180	REGIMAZIONE IDRAULICA ROGGIA DEL PADUEL	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO04	DD52181	INTERVENTI URGENTI PER PULIZIA ALVEI FOSSI AL PIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO05	E35H03000000002	REGIMAZIONE VALLI ARTEGIAN - RUINAL - ERA - LUNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.903,42	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO06	F45H00000000002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 197.845,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSSO07	J98B00000000001	RIPRISTINO OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - LE PRESE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.822,32	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMDSVA01	E85H05000050001	SISTEMAZIONE FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 596.141,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMRI044	C35C05000160009	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CESANO MADERNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 108.344,75	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMBEC53	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.540.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMMAT177 A	DD51684	MALPENSA EXPRESS - OPERE CONNESSE ALLA LINEA FERROVIARIA: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO LEGNANO-RESCALDINA, TRA LA VIA SARONNESE (SS527) E VIA OLONA DI RESCALDINA (TRATTO TERMINALE SUD DELLA VAR. SP 19 DI VARESE)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 939.951,56	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0001	G41B04000110003	PROLUNGAMENTO DELLA SP 47 DI ROVIGO IN TERRITORIO MANTOVANO DA CORREGGIOLI AD OSTIGLIA IN CONNESSIONE CON LA SS 12 "ABETONE - BRENNERO" E LA SP 80 "RONCOFERRARO-OSTIGLIA" DI MANTOVA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.506.742,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0002	G41B05000010003	ASSE DELL'OLTREPO - TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO DI COLLEGAMENTO TRA LE EX SS.55 413 "ROMANA" E 496 "VIRGILIANA", I STRALCIO DI CONNESSIONE TRA LA SS.CC. "CORTESE E PALAZZINA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 338.343,00	COLLAUDO IN CORSO
LOMSL0003	G95C02000000007	COLLETTORE FOGNARIO CASTELSEPRIO - CAIRATE LOTTO 19 - STRALCIO 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 315.541,90	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0004	G34E04000060005	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLGiate OLONA - TERZA LINEA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.438.111,39	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0005/a1	F34E03000030017	UNITA' FITODEPURAZIONE IMPIANTO S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 844.121,25	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0005/a2	F34E03000030007	UNITA' DI ABBATTIMENTO SPINTO COLORE E TENSIOATTIVI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.180.276,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0006	J57H01000060005	CONSOLIDAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI CAIRATE SULLA SP 12 CAIRATE - CASSANO M. "DI MANIGUNDA" - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 382.526,29	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0010	G57H050000250001	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S. 340 REGINA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.043.641,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0011	H61B02000050005	PISTA CICLABILE GANDELLINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.950,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0012	D21B02000170005	STRADA CARRALE GROBBIA-DUELLO-VALTORTA IN LOCALITÀ PIGOLOTTA-DUELLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 269.332,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0013	F51B02000160005	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CARRALE ORNICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 462.745,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0014	B77H02000180005	PERCORSI RURALI E CICLABILI VILMINORE DI SCALVE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 226.208,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0015	H21B02000140005	NUOVA STRADA CARRALE PIAZZOLO FORCELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 443.876,13	COMPLETATO IN RCP 2021



**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSL0016	E22C02000000001	STRADA INTERPROVINCIALE FOPPOLO TARTANO - STUDIO DI FATTIBILITA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.364,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0017	I11804000040007	COLLEGAMENTO SS.234-SS.10 STRADELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.175.410,35	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0018	I88102000000008	POTENZIAMENTO DELLE DORSALI DI ADDUZIONE E AUMENTO DEI VOLUMI DI COMPENSO E RISERVA SULLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO VALLI VERSA E SCUROPASSO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.826,53	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0019	G61802000030002	RACCORDO STRADALE TRA LA SS.42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" E L'OSPEDALE VALLE CAMONICA IN COMUNE DI ESINE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.265.320,00	COMPLETATO IN RCP 2023
LOMSL0020	G41802000060002	PRIMO LOTTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO SS.42-SS.39 IN VARIANTE ALL'ABITATO DI EDOLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.539.893,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0021	G91802000150002	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TRA LA LINEA FERROVIARIA AL KM 73+800 E LA SS 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" AL KM 115+150 IN COMUNE I SONICO LOCALITA "PONTE DAZZA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 604.576,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0022	H39C04000000002	AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNIVIARIO MOGGIO- PIANI DI ARTAVAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.515.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0023	J71804000310005	STRADA MORTERUCCIO-BONETTO-SALTARINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.018.880,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0024	C17H04000140002	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DA TREMENICO A LAVADEE-ROCCOLI LORLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 427.518,02	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0025	E23D05000010002	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER NOCENO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 297.472,74	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0026	I31800000090006	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 398.692,17	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0027	H49J05000000004	ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PIP - LOC. GIAB BIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.576,72	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0028	J618990000000003	SP.12 "INVERUNO-LEGNANO" - RIQUALIFICA AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA BUSTO GAROLFO E LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 567.880,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0029	B31802000030005	ROTATORIA SS 33 DEL SEMPIONE E VIE GRANDI E FILARETE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 176.977,79	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0030	E71801000220006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA IL CORSO SEMPIONE E LA VIA LAMPUGNANI	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 85.970,78	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0033/a	E71803000050006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (1° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.694,03	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0033/b	E71803000060006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (2° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 271.154,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0034/a	G91804000210006	ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.482,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0034/b	G96G05000000006	ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 163.448,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0035	G57H05000260001	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S.340 REGINA - SECONDO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.622.391,34	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0036/a	G51805000060002	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S.340 REGINA - TERZO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 570.451,89	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0037	C15C04000010001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE BREMBANA - DEPURATORE E COLLETTAMENTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.831.658,16	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0038	G11804000250001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - ACQUEDOTTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 506.171,03	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0040	D27H06000040006	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VALTORTA-PIANI DI CERESOLA-BOBBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 411.557,21	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSL0041	I94E06000140006	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA URBANA NEL COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 255.571,70	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMTFF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.130.826,00	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMTGTG	E40B0600010008	ATTO INTEGRATIVO APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 44.614.557,00	COMPLETATO IN RCP 2021
SL0046	H11B12000600006	STRADA DI RACCORDO IN COMUNE DI PREMANA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 630.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 45.375.876,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR002	I39H07000060001	OPERE CONNESSE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 143.287,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR003	D51B07000030006	CREAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO ED I COMUNI VICINI DI CASTANO E BUSCATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.846,95	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR004	D51B07000020006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ADEGUAMENTO BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NAVIGLIO GRANDE IN LOCALITÀ PADREGNANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 266.127,06	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR005	B19D07000020007	AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE IN FREGIO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.636,21	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR006	J11D06000020001	I NAVIGLI DI LEONARDO - TRASPORTI E COMUNICAZIONI PULITE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 547.990,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR007	D96D07000060005	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE - TRATTO DA PONTE NAVIGLIO A STRADA PER ALBAIRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.607,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR008	E83J07000030001	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VILLA ANNONI - PORTICATO AIA PER MANIFESTAZIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.815,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR009	D51B07000040006	CREAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.050,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR10	H41B07000000007	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE E DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.085,23	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR11	H41B07000010007	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREA IN ZONA SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 223.726,24	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR12	J67G07000000009	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO GARNDE - FASE 1 - FASE 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.996,13	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR13	J68F07000000005	RECINZIONE A PROTEZIONE DEL PARCO DI PALAZZO ARCHINTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL NAVIGLIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 26.643,31	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR15	B44J07000000002	APPRODO DARSENA - APPRODO DELLO SCODELLINO - COMUNE DI MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.900,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR16	E82J08000100001	PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEI NAVIGLI LOMBARDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR17	E82J08000090001	BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI QUALITÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR18	E81I07000040001	AZIONI DI SISTEMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 27.774,98	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMARAR19	H46G09000070002	OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA E DEL SENTIERO CICLOPEDONALE LUNGO L'ALZAIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.514,06	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.426,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGGIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.299.477,04	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.144,26	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 823.331,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.146,92	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.819,84	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 30.544,10	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 107.459,61	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.641,91	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 365.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRA, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 425.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM11	H92J05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 378.250,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.825,04	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.013.200,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 483.090,54	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 711.171,99	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM16	G22F05000020005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI POLIVALENTE DELLA VAL FONDRA IN ISOLA DI FONDRA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	Centro-Nord	€ 425.000,00	VARIANTE IN CORSO D'OPERA DA DEFINIRE
LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.708,37	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.907,82	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.218,23	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM21	E32I05000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.680,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.771,25	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 187.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPRONTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.777,69	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ( EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 755.222,32	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 629.187,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.762,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.540,57	COMPLETATO IN RCP 2021

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 42.609,19	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.178,67	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 98.765,43	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONOIDI REAMOL E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 412.387,50	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.028.712,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 387.965,18	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGuate ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.919,69	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGuate ED INQUINATE: 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.080,31	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 159.908,82	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.400,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.981,39	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.354,54	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 202.788,48	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDUTIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.223,51	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.286,94	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.472,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVAMALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.736,35	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM47	D64E03000030004	COSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.972,71	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.921,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.059,99	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.030,04	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM51	D65F01000000004	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 206.582,76	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.360.872,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 152.052,77	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM54	C86F05000020005	COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.084.440,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II' LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.502.491,15	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONEGGIA - I' LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.015.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.296,62	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM58	F28G03000000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I' LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 190.620,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.029.504,27	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.749,84	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2' TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.856,20	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 871.105,33	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 136.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.413,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 384.914,01	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.222,36	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM67	C32J04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.807,08	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.534,45	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.585,44	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.305.500,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.093.300,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM71	J89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.726,86	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 304.665,34	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM75	B33J04000040007	"FORMAZIONE DI NUOVA OPERA DI PRESA E SISTEMAZIONE DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE" (COMUNE DI PEZZAZE)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.601,59	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSMSM76	F23D08000020002	"ADEGUAMENTO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA, RIFACIMENTO COPERTURA E INFISSI" (COMUNE DI GRAVEDONA)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 210.534,86	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS01	B88J04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.897,47	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - V° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.975,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.800,75	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSNSN04	D16F05000070000	CONSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.098.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 496.200,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSNSN06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS02	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS04	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS05	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS06	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.656.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
LOMSZS07	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.628.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000030480644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.558.604,16	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000027130221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUC 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.400.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.654.751,10	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,50	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 391.211,88	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 600.280,99	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037416329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 224.672,02	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 423.148,45	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.062,30	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-0000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 729.615,12	COMPLETATO IN RCP 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
1LOLOMBGEFO-00000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 437.248,35	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000013469272	E40B060000000000	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 217.040.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000029891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A LOTTO - 2A STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.911.586,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE A2 COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALETTICO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 10.280.384,68	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL' AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.398.091,31	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 608.533,14	COMPLETATO IN RCP 2021
1LOLOMBGEFO-00000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.500.000,00	COMPLETATO IN RCP 2021
6LO1485185	G48E18000200004	NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'AREA MIND	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.487.508,87	PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO
6LO1031826	G52E14000010009	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI RILANCIO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.534,75	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO588822	H44H17000960002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 379.151,16	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO596398	C57B17000160002	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 572.368,75	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO601028	G84H17001080002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE OPERE DIFESA ATTIVA VALANGA DI TRABUCHELLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 785.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO603244	B94H16001180002	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.432.564,02	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO622771	F87B17000070002	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO STRADA PER GREVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 330.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO759947	G97B16000440009	COLLETTORE ANFO-PONTE CAFFARO AL DEPURATORE DI SABBIO CHIESE - DISMISSIONE DEPURATORE PONTE CAFFARO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.638.634,67	LAVORI IN CORSO
6LO762359	I33H18000050007	REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO LOCALITA' PIAZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.726,48	COLLAUDO CONCLUSO
6LO773417	G35H16000000009	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.113,25	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO788740	I73H18000000007	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOCALITA' LENNO - COMPRESORIO AVEDO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 226.796,88	COLLAUDO CONCLUSO
6LO789073	I53H18000030007	DISATTIVAZIONE TERMINALI FOGNARI IN AMBIENTE (FG01320501 E FG01320502) CON REALIZZAZIONE TRATTI FOGNATURA ACQUE CHIARE E NERE - LOC. SAN FEDELE INTELVI - ZONA 1 (VIA LORIA, S. LIBERATA E GAGGIONE - PIAZZA XXV APRILE - VIA PIGHINI) - ZONA 2 (VIA GAGGIONE - VIA LORIA) - ZONA 3 (ZONA PASSEGGIERI - C.R.I. - VIA MONTE GENEROSO - CANTINONE) - ZONA 4 (VIA F.LLI FERRARI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 711.231,31	COLLAUDO CONCLUSO
6LO789244	I93H18000020007	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA VAL CAVARGNA, VIA PER NAGGIO, VIA STATALE REGINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 223.793,11	COLLAUDO CONCLUSO
6LO789425	I33H18000030007	CONDOTTE FOGNARIE NELLA FRAZIONE PIAZZA GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 614.187,70	COLLAUDO CONCLUSO
6LO789573	I23H18000030007	OPERE FUNZIONALI ALLA DISMISSIONE DEL TERMINALE DI FOGNATURA N. 3 (ID PROVINCIA S) (FG01321103) E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. SANTA MARIA E VESBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 278.702,22	COLLAUDO CONCLUSO

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
6LO789754	I79E18000040007	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANO LUNGO LA VIA DIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 108.745,49	COLLAUDO CONCLUSO
6LO797361	G85H16000000009	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 953.974,36	COLLAUDO CONCLUSO
6LO797550	G95H16000000009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IN LOCALITA' MONTEGGIOLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.309.957,42	LAVORI CONCLUSI
6LO797629	G66B17000010009	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.306.829,28	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO821623	I13H18000020007	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN VIA S.ELIA - MAESTRI CAMPIONESI - AQUILEIA - CAMNAGO VOLTA SUPERIORE - SILVA - REZIA (FG01307520 E FG01307526)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.824,71	COLLAUDO CONCLUSO
6LO822858	F49E17000030005	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO (COMUNI DI LAVENNA PONTE TRESA, BRUSIMPIANO, PORTO CERESIO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.092.423,10	COLLAUDO IN CORSO
6LO953479	I33H18000040007	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. LANZO D'INTELLI IN FRAZIONE SCARIA, IN VIA BATTISTI/GOLDONI, VIA SIGHIGNOLA, VIALE POLETTI, VIA PIZZARERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 335.500,35	COLLAUDO CONCLUSO
6LOFSC48_1	H15C19000000001	EX SIN CERRO A LAMBRO (10 LOTTO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 - BONIFICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.000.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO1015924	G83D18000100002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,33	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO1015987	I17H18000920002	TANGENZIALE CASTEGGIO-VOGHERA. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.470.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO1018194	I97H18001000002	SP EX SS N. 596 DEI CAIROLI. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.116.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO1027712	I27H18000710002	SP EX SS N. 412 "VAL TIDONE" E SP EX SS N. 461 "DEL PENICE". MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.217.018,17	LAVORI IN CORSO
6LO1049865	H42C18000220001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLA SP 40 "BINASCHINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.716,88	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO1115552	G23D18000090002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 768.495,72	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO1116585	G13D18000150002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 45BIS, SSPPCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 720.938,01	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO1133489	E87I18000170002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-COMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 9.000.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO1133504	E97I17000080002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-VARESE - TRATTA SARONNO-MALNATE LOTTO 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.670.802,13	LAVORI IN CORSO
6LO1133589	E37I18000070002	CONSOLIDAMENTO PONTE FERROVIARIO SUL FIUME TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.000.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO1167377	F51B14000840001	VARIANTE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA IN COMUNE DI TRESORE BALNEARIO. PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.665.000,00	FORNITURA IN CORSO
6LO1179947	H17H18000650003	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS N. 470 "DELLA VALLE BREMBANA" IN LOCALITÀ DENOMINATA PONTESECCO NEI COMUNI DI BERGAMO E PONTERANICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.400.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO1413687	J31B19000130002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA COLOMBO IN COMUNE DI MORNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 350.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO1413703	J31B19000140002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI PRATI IN COMUNE DI VERGIATE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 350.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO1413751	J27H19000290001	POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI CRITICI LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE SP 1, SP 3, SP 36, SP 233, SP 20, SP 57	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 550.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO1424055	J77H19000290001	INDAGINI STRUTTURALI SU ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO (PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA) E SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 900.000,00	COLLAUDO IN CORSO
6LO1506803	B87H19001780002	RIQUALIFICAZIONE DELLA SP EX SS N. 35 A MILANO - MEDA (MONZA) - LAVORI DI RISANAMENTO DEI PONTI POSTI ALLE PK 136+818 E 137+580	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	LAVORI IN CORSO



PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
6LO1569603	J87H19000420002	MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI DEI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NEI COMUNI DI CUVEGLIO (SS394/SP45), MERCALLO (SS629), BIANDRONNO (SP36/SP18), ANGERA À MONVALLE (SP69)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.701,52	LAVORI IN CORSO
6LO1799444	F97H19000000001	COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO STRADALE SULLA S.S. N. 36 IN LOCALITA' PIONA - PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	FORNITURA IN CORSO
6LO2294768	I31B11000530007	VARIANTE ALLA S.S. N. 42 IN COMUNE DI VERDELLO (BERGAMO) - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 9.175.349,33	COLLAUDO IN CORSO
6LO3152013	B81B03000220004	VARIANTE ALLA SS N 639 NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E CALOLZIOCORTE. LOTTO SAN GEROLAMO - PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.000.000,00	FORNITURA IN CORSO
6LO763378	D34E15001060002	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE" DAL KM 33+000 AL KM 34+000 IN COMUNE DI ORIO LITTA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.318.877,09	COLLAUDO IN CORSO
6LO764600	I17H17000470005	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 897.508,75	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO782302	C67H17000450005	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFENZA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.686,63	COMPLETATO IN RCP 2023
6LO789450	H61B18000600002	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI IN COMUNE DI VIADANA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 350.000,00	COLLAUDO IN CORSO
6LO793096	H11B18000150002	RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 29.500.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO794494	B87H18001100002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 MONZESE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.500.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO797075	B97H18001850002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 13 DIR "MONZA - MELZO"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.388.815,27	COLLAUDO IN CORSO
6LO802842	H61B18000070009	SP N. 45 BIS COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON SP VII - I LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO807581	G31B18000070002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVO CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA INTERNAZIONALE RFI MILANO-CHIASSO LUNGO LA SP N. 34 IN COMUNE DI CANTU' LOCALITA' ASNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.000.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO810072	G47H17001330002	SP EX SS N. 62 "DELLA CISA" RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL PO IN ZONA GOLENALE IN COMUNE DI MOTTEGGIANA E BORGOFORTE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 294.504,07	LAVORI IN CORSO
6LO810382	G61B17000460006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP EX SS N. 10 "PADANA INFERIORE" E LA SP N. 1 "ASOLANA" NEL COMUNE DI CURTATONE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 750.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO820190	G61B18000080006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA SP EX SS N. 35 "DEI GIOVINI".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 700.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO821531	G17H18000260005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - VIADOTTO DI MERONE COSP 41 "VALASSINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 470.148,19	COLLAUDO CONCLUSO
6LO845281	G61B17000280006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. N.482 NEL COMUNE DI MANTOVA (LOCALITA' FORMIGOSA).	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 700.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
6LO848568	G47H17001340005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGGIO LUNGO LA SP N. 57 "MANTOVA SAN MATTEO VIADANA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 576.000,00	LAVORI IN CORSO
6LO973556	H92C18000060001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ PER IL PONTE DELLA BECCA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 504.470,41	COMPLETATO IN RCP 2023
4424755	G49B22000000002	Sviluppo e gestione Piattaforma Bandi online - 225B4	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 120.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
4424754	G49J21013550002	Evoluzione sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 215B8	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 260.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
4424748	E41C19000350003	Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo eCoesione (FSC) 2014-2020 - 19504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 90.000,00	COMPLETATO IN RCP 2023
4424745	E41C17018000003	Sviluppo Bandi PRS e FSC - 2017 - 17513	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 10.600,00	COMPLETATO IN RCP 2023

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA**  
**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023**

**Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezione ordinaria**

Nella colonna "STATO DI ATTUAZIONE", per "COMPLETATO IN RCP 2021" si intende il progetto già risultante chiuso nella prima Relazione di chiusura parziale al 31.12.2021 e per "COMPLETATO IN RCP 2023" si intende il progetto risultante chiuso nella presente Relazione di chiusura parziale al 31.12.2023

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
4424744	E41F18000140002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 156.233,97	COMPLETATO IN RCP 2023
4424743	E44C18000230002	Assistenza tecnica per gli interventi compresi nel patto per la Regione Lombardia - programmazione FSC 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 326.964,65	COMPLETATO IN RCP 2023
4424741	E41F18000150002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Gestione per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 444.674,24	COMPLETATO IN RCP 2023
ECONOMIE DA RIPROGRAMMARE									€ 416.989,86	

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI MICROSYSYSTEMS - AREA MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 492.266,65	COMPLETATO
LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - AREA MD MODA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 654.299,91	COMPLETATO
LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE COMPANY SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 855.226,13	COMPLETATO
LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 849.999,15	COMPLETATO
LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.R.L.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 236.339,41	COMPLETATO
LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL PENSOTTI SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.739,18	COMPLETATO
LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI GIMAP SNC - AREA MD DESIGN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 418.729,76	COMPLETATO
LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI KEMIND - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 941.687,50	COMPLETATO
LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI OPTOTEC SPA-AREA MD BIOTECNOLOGIE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 503.503,64	COMPLETATO
LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.835,13	COMPLETATO
LOMRCp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -RUOLO DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGENERATIVE, INFETTIVE E CARDIOVASCOLARI: APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 447.000,00	COMPLETATO
LOMRCp010	E81I05000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 288.604,77	COMPLETATO
LOMRCp011	E83B05000020001	ICT PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TERRITORIALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 440.047,50	COMPLETATO
LOMRCp012	E33B05000050001	SVILUPPARE LA FILIERA DELL'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.132,80	COMPLETATO
LOMRCp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DELLA TV DIGITALE TERRESTRE (DVB - T) NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE OSPEDALIERA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.571,08	COMPLETATO
LOMRCp014	E85I05000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 469.765,84	COMPLETATO
LOMRCp015	E33B05000060001	TRIZ- INNOVAZIONE SISTEMATICA PER LE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 429.170,41	COMPLETATO
LOMRCp016	E35I05000020001	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STRADALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 343.957,85	COMPLETATO
LOMRCp017	E93B05000010001	OLTRETIPO:PROCESSI SCIENTIFICI INNOVATIVI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 293.537,21	COMPLETATO
LOMRCp018	E33B05000020001	SISTEMI DI MAPPATURA TRIDIMENSIONALE DEI SOTTOSERVIZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 392.674,88	COMPLETATO
LOMRCp019	E33B05000040001	TECNOBIM STUDIO DI NUOVE TECNOLOGIE PER VEICOLI BIMODALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.238,78	COMPLETATO
LOMRCp02	E71I05000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 264.874,78	COMPLETATO
LOMRCp020	E93B05000000001	SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE DI FILIERA PER PRODOTTI DOP: IL CASO DEL SALAME DI VARZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.823,52	COMPLETATO
LOMRCp03	E33B05000030001	SVILUPPO TECNOLOGICO DI UN BIOSENSORE OPTOELETTRONICO PER LA STIMOLAZIONE E L'ANALISI DELL'ATTIVITÀ ELETTROFISIOLOGICA E BIOSINTETICA DI RETI NEURONALI IN VITRO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 500.000,00	COMPLETATO
LOMRCp04	E35I05000010001	I NEUROPROSTANI A4/J4 COME POSSIBILI MARKER MOLECOLARI DI GRAVI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.995,00	COMPLETATO
LOMRCp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - OBIETTIVO RICERCA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI: QUALITÀ E SICUREZZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.003,67	COMPLETATO
LOMRCp06	E33B05000000001	INOPACK: FILM POLIMERICI INNOVATIVI CON PROPRIETÀ MODULATE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.884,50	COMPLETATO
LOMRCp07	E91I05000030001	METALABORATORIO SPECIALIZZATO SULLE TECNICHE DI IMBALLAGGI "ATTIVI" PER IL SETTORE ALIMENTARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.822,64	COMPLETATO
LOMRCp08	E31I05000010001	RICERCA E ANALISI DI TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEL SETTORE AUTOMOTIVE E LORO TRASFERIMENTO MEDIANTE RETE DI ASSISTENZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 489.894,35	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMRCp09	E83B05000000001	PROGETTO RADON: SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SPERIMENTALE SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.628,24	COMPLETATO
LOMRSNAO/IFP/1	B16101000040008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - STRUMENTAZIONE DI DIAGNOSTICA MEDICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSNAO/IFP/3	B16101000060008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E VERIFICA DEL MOVIMENTO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 4.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E PROVE SUI NUOVI MATERIALI - PARTE IMMOBILIARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 346.800,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	POTENZIAMENTO CENTRO DI RICERCA E PROVA SUI NUOVI MATERIALI - ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.200,00	COMPLETATO
LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	CENTRO DI CHIRURGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA - PADIGLIONE MARIANI N.11- INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.800.000,00	COMPLETATO
LOMSIS01/10	F13H05000030002	C.M. VALLE IMAGNA (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 404.495,77	COMPLETATO
LOMSIS01/21	D99C04000000002	A.C. ARCONATE-ALLARGAMENTO (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 21.759,79	COMPLETATO
LOMSIS02	F67B04000050002	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERIZI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.199.416,58	COMPLETATO
LOMSIS03/1	G96C05000110005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.793,50	COMPLETATO
LOMSIS03/2	F87D05000030008	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.403,50	COMPLETATO
LOMSIS03/3	E46C05000010002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 169.823,00	COMPLETATO
LOMSIS03/4	DD53224	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA ALPI LEPONTINE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.651,50	COMPLETATO
LOMSIS03/5	J83H04000000005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.874,60	COMPLETATO
LOMSIS03/6	J38D05000070002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANAVALGANNA E VALMARCHIROLO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 131.084,00	COMPLETATO
LOMSKI2S101	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2ª IMPLEMENTAZIONE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 450.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2S102	G36I07000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 560.762,26	COMPLETATO
LOMSKI2S103	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.943,63	COMPLETATO
LOMSKI2S104	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2S105	E39C05000030003	SBBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.586,61	COMPLETATO
LOMSKI2S106	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.631.146,31	COMPLETATO
LOMSKI2S107	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.081,69	COMPLETATO
LOMSXSX-0	B84C09000080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - COMUNE CAPOFILA PARABIAGO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.688.430,00	COMPLETATO
LOMSKI2S108	B13H06000010002	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 328.841,36	COMPLETATO
LOMSOSO001	G53G07000070009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.434.303,00	COMPLETATO
LOMSOSO002	E54D07000000009	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSOSO003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.474.598,95	COMPLETATO
LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - CONSOLIDAMENTO FRANA A S.ANDREA, VILMINORE, MANNA IN COMUNE DI VILMINORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.520.701,25	COMPLETATO
LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V.BREMBILLA; S.P. 25 - V.TALEGGIO CONSOLIDAMENTO VERSANTE E REGIMAZIONE IN COMUNE DI BREMBILLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.109,91	COMPLETATO
LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - BRACCA CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO IN COMUNE DI BRACCA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.889,95	COMPLETATO
LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. PELLEGRINO-DOSSENA CEDIMENTO CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI DOSSENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 439.854,91	COMPLETATO
LOMALBG005	DD51839	S.P.27 - VALLE SERINA, SISTEMAZIONE MURO IN LOC. ZAMBLA IN COMUNE DI BRACCA SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.837,16	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 BIS - REGIMAZIONE VALLETTA IN COMUNE DI BRACCA SERINA E IN COMUNE DI GROMO GANDELLINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 487.824,80	COMPLETATO
LOMALBG007	DD51841	RIPRISTINI IN LOC. BIVIO REDIVO COSTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.721,68	COMPLETATO
LOMALBG008	DD51842	SISTEMAZIONE FRANA T. DEZZO PRESSO CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.568,97	COMPLETATO
LOMALBG009	J37H02000140002	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CERESOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.043,32	COMPLETATO
LOMALBG010	DD51844	FORMAZIONE DIFESA SPONDALE F. BREMBO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 333.959,63	COMPLETATO
LOMALBG011	G14G03000010002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CARAMONDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 510.694,14	COMPLETATO
LOMALBG012	DD51846	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. BREMBELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.145.855,08	COMPLETATO
LOMALBG013	H98I01000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 161.120,88	COMPLETATO
LOMALBG014	DD51848	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE E STRADA RIAGA E SISTEMAZIONE VIA DE O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.841,68	COMPLETATO
LOMALBG015	D72E02000010003	REGIMAZIONE VALLE DEL TUF	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 354.722,60	COMPLETATO
LOMALBG016	E95H00000000002	SISTEMAZIONE FRANA STRADA PER SERINA LOC. TRIBULLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 723.039,66	COMPLETATO
LOMALBG017	E28I01000000001	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO QUARTA BAITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 88.316,13	COMPLETATO
LOMALBG018	DD51852	SISTEMAZIONE FRANA SENTIRA-VALSALOGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 363.321,44	COMPLETATO
LOMALBG019	C81E00000000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SEGHERIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMALBG020	B17J01000000001	SISTEMAZIONE FRANA VALLE TORCOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.454,77	COMPLETATO
LOMALBG021	DD51855	REGIMAZIONE VALLE SCURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALBG022	DD51856	RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO TRATTO RONCOBELLO-BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.754,82	COMPLETATO
LOMALBG023	DD51857	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE MONICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.370,83	COMPLETATO
LOMALBG024	DD51858	SISTEMAZIONE STRADA VIA MAZZUCOTELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.795,54	COMPLETATO
LOMALBG025	DD51859	RIPRISTINO STRADA FRAZ. GERRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 138.410,45	COMPLETATO
LOMALBG026	DD51860	RIPRISTINO STRADA COLLEGAMENTO CAPRILE SUPERIORI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 162.167,47	COMPLETATO
LOMALBG027	DD51861	SISTEMAZIONE FRANA LOC. GIOPARIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.575,08	COMPLETATO
LOMALBG028	DD51862	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOCHIESA-PIZZINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.934,29	COMPLETATO
LOMALBG029	DD51863	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADA FRAZ. LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.932,43	COMPLETATO
LOMALBG030	DD51864	SISTEMAZIONE VERSANTI STRADA IN LOC. BORTOLOTTI E CA NOA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.964,67	COMPLETATO
LOMALBG031	J82E02000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SU CENTRO ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.389,61	COMPLETATO
LOMALBG032	DD51866	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CIOSS	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.129,55	COMPLETATO
LOMALBG033	DD51867	RIPARAZIONE PILE PONTE VECCHIO E NUOVO E BRIGLIA R. TRAINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 105.919,74	COMPLETATO
LOMALBS001	DD51868	REGIMAZIONE RIO SECCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.911,14	COMPLETATO
LOMALBS002	DD51869	CONSOLIDAMENTO FRANA E SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE SESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.521.113,89	COMPLETATO
LOMALBS003	DD51870	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. ASTRIO-GROM	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.164,64	COMPLETATO
LOMALBS004	DD51871	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. ASTRIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 101.555,86	COMPLETATO
LOMALBS005	DD51872	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MEZZARRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.933,70	COMPLETATO
LOMALBS006	DD51873	REGIMAZIONE T. RE IN LOC. PESCARZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALBS007	DD51874	RICOSTRUZIONE MURI IN LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.588,82	COMPLETATO
LOMALBS008	DD51875	RIPRISTINO STRADE: CIMBERGO-BERNEL, CIMITERO-LOC. FIGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 167.292,93	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALB009	DD51876	GABBIONATE E MURI DI SOSTEGNO IN LOC. VOLANO E CAVRA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.367,30	COMPLETATO
LOMALB010	DD51877	RIPRISTINO VIABILITA E ACQUEDOTTO IN LOC. BONDEGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.467,17	COMPLETATO
LOMALB011	I84H03000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. RUC DELLE LEI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.989,56	COMPLETATO
LOMALB012	DD51879	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SANT'ANTONIO, RICOSTRUZIONE MURO S.MARTINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.137,13	COMPLETATO
LOMALB013	DD51880	CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.533,37	COMPLETATO
LOMALB014	DD51881	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.577,07	COMPLETATO
LOMALB015	DD51882	REGIMAZIONE T. CORNE MARCE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.180,56	COMPLETATO
LOMALB016	DD51883	CONSOLIDAMENTO VERSANTE INSTABILE SU STRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.389,03	COMPLETATO
LOMALB017	DD51884	RIPRISTINO VIABILITA LOC. FRAI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 113.620,52	COMPLETATO
LOMALB018	DD51885	RIPRISTINO ACQUEDOTTO E FOGNATURE NAZIO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.282,73	COMPLETATO
LOMALB019	DD51886	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E DIFESE IDRAULICHE LOC. FORNO ALLIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.291.043,24	COMPLETATO
LOMALB020	DD51887	CONSOLIDAMENTO VERSANTI, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LOC. VIA MIRAVALLE E VERSANTE A MONTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 998.334,05	COMPLETATO
LOMALB021	DD51893	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. FRAZ. MIRAVALLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 671.315,18	COMPLETATO
LOMALB022	DD51895	CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. MOSTONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.068,27	COMPLETATO
LOMALB023	DD51909	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURA LOC. GRUMELLO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 367.641,64	COMPLETATO
LOMALB024	DD51914	MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. PLONET	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.864,98	COMPLETATO
LOMALB025	DD51917	CONSOLIDAMENTO STRADA PIANCAMUNO - VISSONE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.086,72	COMPLETATO
LOMALB026	H35H00000000002	RIPRISTINO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E ABBASSAMENTO FALDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.494,18	COMPLETATO
LOMALB027	B94G05000000002	RIPRISTINO ARGINE T. PRESTELLO E VALLE DELLE VALLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 637.824,27	COMPLETATO
LOMALB028	B99J0500030002	RIPRISTINO VIABILITA VIA MADONNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 218.974,01	COMPLETATO
LOMALB029	DD51982	CONSOLIDAMENTO LOC. PIAZZA E ARVENINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 49.417,47	COMPLETATO
LOMALB030	DD51987	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.152,58	COMPLETATO
LOMALB031	DD51990	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA LOC. FONTANACCE ED ALTRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.736,70	COMPLETATO
LOMALB032	DD51994	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PER MALGA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.114,22	COMPLETATO
LOMALB033	DD51985	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOCALITA FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 695.360,65	COMPLETATO
LOMALB034	DD51993	SISTEMAZIONE STRADE ACQUEDOTTI FOGNATURE LOCALITA BOLLONE MOERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 180.282,37	COMPLETATO
LOMALB035	DD52003	CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONI ATTRAVERSAMENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALC001	G61B02000100002	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO SU S.P. 1 IN COMUNE DI MONTEMEZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.089,60	COMPLETATO
LOMALC002	DD51889	RISERZIONAMENTO TORRENTE CIVAGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.528,51	COMPLETATO
LOMALC003	DD51890	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE CAMOGGE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.798,73	COMPLETATO
LOMALC004	D85H05000100002	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO SU STRADA PER FRAZ. BRENZIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.404,97	COMPLETATO
LOMALC005	DD51892	REGIMAZIONE VALLE DI CONSIGLIO LOC. PONCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.121,85	COMPLETATO
LOMALC006	DD52000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU CORPO FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.496,56	COMPLETATO
LOMALC007	DD52004	STABILIZZAZIONE SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.761,78	COMPLETATO
LOMALC008	G45E00000000002	STABILIZZAZIONE CORPO FRANA IN LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 249.654,59	COMPLETATO
LOMALC009	E35H00000000001	DIFESE TRASVERSALI E SOTTOMURAZIONE SPALLE PONTE LOC. RAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 192.086,29	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALCO010/A	DD52209	RIPRISTINO STRADA GHIDOLDA PER FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,25	COMPLETATO
LOMALCO011	E35H0000030001	REGIMAZIONE VALLE GRANOSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.410,84	COMPLETATO
LOMALCO012	E12E01000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.613,88	COMPLETATO
LOMALCO013	E35H0000010001	RIPRISTINO DIFESA VALLE MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.188,29	COMPLETATO
LOMALCO014/A	D47H02000130002	SISTEMAZIONE PARETE E CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.616,62	COMPLETATO
LOMALLC001	B87H01000080002	S.P.63-DI MORTERONE. CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.553,62	COMPLETATO
LOMALLC002	DD51896	S.P. 66 DI VENDROGNO. REGIMAZIONE ACQUE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.317,55	COMPLETATO
LOMALLC003	DD51899	RIPRISTINO DANNI TUBAZIONI E CAPTAZIONI ACQUEDOTTO - LOCALITA POSALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.577,27	COMPLETATO
LOMALLC004	DD51903	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI LOCALITA ALPE ORO E FONTANON	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.197,84	COMPLETATO
LOMALLC005	DD51928	INTERVENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO E VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.151,60	COMPLETATO
LOMALLC006	DD51948	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.645,69	COMPLETATO
LOMALLC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.161,15	COMPLETATO
LOMALLC008	H49J01000000002	SISTEMAZIONE VERSANTE IN CROLLO LOCALITA GIABBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 335.696,98	COMPLETATO
LOMALLC009	E22B00000000002	RIPRISTINO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.623,85	COMPLETATO
LOMALMI01	DD51922	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDALE - T. SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.378,68	COMPLETATO
LOMALMI02	DD51926	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - LURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.254,82	COMPLETATO
LOMALMN01	G97H02000140002	INTERVENTI SU S.P. 33 A BAGNOLO S.VITO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.126,53	COMPLETATO
LOMALMN02	DD51901	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN03	DD51902	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.633,10	COMPLETATO
LOMALMN04	DD51908	RIPRISTINO ARGINE GOLENALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN05	DD51898	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.293,91	COMPLETATO
LOMALMN06	DD51904	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.868,20	COMPLETATO
LOMALMN07	DD51905	RIPRISTINO STRADE IN SOMMITA ARGINALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.623,77	COMPLETATO
LOMALMN08	DD51911	INTERVENTI SULLA VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 438.686,04	COMPLETATO
LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.810,26	COMPLETATO
LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.703,55	COMPLETATO
LOMALPV002	DD51912	INTERVENTI SU SP 186 BRALLO DI PERGOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 589.435,20	COMPLETATO
LOMALPV003	DD51930	INTERVENTI DI RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.347,56	COMPLETATO
LOMALPV004	J31H02000000009	RIPARAZIONE VIABILITA E PULIZIA FOSSI AD ALBAREDO E CAMPOSPINOSO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.969,98	COMPLETATO
LOMALPV005	DD51942	RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.263,34	COMPLETATO
LOMALPV006	H57E01000030002	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 94.634,61	COMPLETATO
LOMALPV007	DD51946	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 225.610,37	COMPLETATO
LOMALPV008	E75H02000000006	FORMAZIONE DIFESA E SVASO TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.472,18	COMPLETATO
LOMALPV009	E75H02000010006	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 479.964,38	COMPLETATO
LOMALPV010	DD51956	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.421,76	COMPLETATO
LOMALPV011	DD51959	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 116.467,22	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALPV012	DD51964	FORMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LOC. COLLERI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.144,42	COMPLETATO
LOMALPV013	DD51966	RIFACIMENTO PONTICELLI E SISTEMAZIONE RACCORDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 60.602,36	COMPLETATO
LOMALPV014	DD51972	PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,11	COMPLETATO
LOMALPV015	DD51976	CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZETTA VIA ROMA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.389,96	COMPLETATO
LOMALPV016	DD51984	RIPRISTINO OPERE DI PRESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.257,32	COMPLETATO
LOMALPV017	DD51986	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL GROppo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.133,40	COMPLETATO
LOMALPV018	DD51988	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.701,35	COMPLETATO
LOMALPV019	DD51991	RIPRISTINI ALLA RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.238,28	COMPLETATO
LOMALPV020	DD51995	RIPRISTINO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO S.EUSEBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.532,61	COMPLETATO
LOMALPV021	DD51996	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CANOVA ED EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 203.958,96	COMPLETATO
LOMALPV022	DD51998	RIPARAZIONE LESIONI MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.578,93	COMPLETATO
LOMALPV023	DD51999	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. SPAGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.351,45	COMPLETATO
LOMALPV024	DD52001	RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO LOC. MORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 231.772,21	COMPLETATO
LOMALPV025	DD52005	RIPARAZIONE CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.347,47	COMPLETATO
LOMALPV026	DD52008	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.052,94	COMPLETATO
LOMALPV027	G14B01000920002	RIPARAZIONE DANNI CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.072,29	COMPLETATO
LOMALPV028	DD52013	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 121.331,46	COMPLETATO
LOMALPV029	DD52015	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.802,69	COMPLETATO
LOMALPV030	DD52016	CONSOLIDAMENTO SPONDALE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 147.579,69	COMPLETATO
LOMALPV031	DD52017	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.490,89	COMPLETATO
LOMALPV032	DD52018	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 145.751,27	COMPLETATO
LOMALPV033	E85H02000000006	CONSOLIDAMENTO SPONDE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 146.096,56	COMPLETATO
LOMALPV034	C82I02000030002	RIPRISTINO CIMITERO FRAZ. DONELASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 122.306,59	COMPLETATO
LOMALPV035	DD52021	INTERVENTI DI RIPRISTINO MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.864,76	COMPLETATO
LOMALPV036	C94G02000000001	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. AMISTA RILE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 216.283,49	COMPLETATO
LOMALPV037	DD52023	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.351,45	COMPLETATO
LOMALPV038	DD52024	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MOLINO CASSANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.208,75	COMPLETATO
LOMALPV039	DD52025	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COSTA MEZZANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 83.062,50	COMPLETATO
LOMALPV040	E95H01000000006	RIPRISTINO DIFESE E CONSOLIDAMENTO BRIGLIE TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.484,45	COMPLETATO
LOMALPV041	DD52027	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. DEGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 53.875,95	COMPLETATO
LOMALPV042	DD52028	RIPRISTINO FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 29.938,64	COMPLETATO
LOMALPV043	DD52029	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.850,91	COMPLETATO
LOMALPV044	DD52030	RIPRISTINO ALVEO RIO PIAZZOLLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 46.997,58	COMPLETATO
LOMALPV045	E45H01000000006	FORMAZIONE DIFESE SPONDALE TORRENTE TIDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.220,55	COMPLETATO
LOMALPV046	DD52032	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.812,39	COMPLETATO



CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. N. 27 VALLE SERINA - RICOSTRUZIONE TOMBOTTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO SPONDALI AL KM 27+650 IN COMUNE DI ALGUA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+600 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 166.286,01	COMPLETATO
LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. N. 27 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DAL KM 33+100 AL KM 34+200 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 390.618,44	COMPLETATO
LOMALRE03	E61C08000100001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NEI COMUNI DI MALONNO E SONICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.298,92	COMPLETATO
LOMALRE04	J69H08000130002	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITÀ LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.728,36	COMPLETATO
LOMALRE05	C29B08000080006	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 23.245,86	COMPLETATO
LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - CASTIONE ANDEVENNO - TRIANGIA - SONDRIO IN COMUNE DI CASTIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 90.267,57	COMPLETATO
LOMALSO002	DD51906	S.P.63 POSTALESIO - VENDOLO - CASTIONE ANDEVENNO IN COMUNE DI POSTALESIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 410.686,30	COMPLETATO
LOMALSO003	DD51910	S.P.77 MARVEGGIA - SPRIANA IN COMUNE DI SPRIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,90	COMPLETATO
LOMALSO004	J94I02000000002	INTERVENTI URGENTI SU RETE IDRICA LOCALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 361.519,83	COMPLETATO
LOMALSO005	DD51915	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 12.560,33	COMPLETATO
LOMALSO006	DD51916	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 18.824,85	COMPLETATO
LOMALSO007	DD51918	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE, OPERE DI DRENAGGIO E CANALIZZAZIONI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.898,84	COMPLETATO
LOMALSO008	DD51919	INTERVENTI URGENTI PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOVERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 593.925,43	COMPLETATO
LOMALSO009	DD51920	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BAVARONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.551,84	COMPLETATO
LOMALSO010	DD51921	CONSOLIDAMENTO VERSANTE FONTANELLE, RAVIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.227,26	COMPLETATO
LOMALSO011	DD51923	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 165.949,64	COMPLETATO
LOMALSO012	DD51925	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 196.253,62	COMPLETATO
LOMALSO013	DD51927	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.304,81	COMPLETATO
LOMALSO014	DD51929	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 286.303,90	COMPLETATO
LOMALSO015/A	B12C02000010002	RIPRISTINO ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.600,24	COMPLETATO
LOMALSO016	G88B01000000001	REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE MADRASCO LOC. FORNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.118,76	COMPLETATO
LOMALSO017	DD51936	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SPIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.068,37	COMPLETATO
LOMALSO018	DD51939	RIPRISTINO VIABILITA VALMADRERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.476,78	COMPLETATO
LOMALSO019	DD51941	FRANE IN VAL GROSINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,97	COMPLETATO
LOMALSO020	DD51944	RIPRISTINO VIABILITA-STRADA VAL GROSINA, MORTIROLO,VAL VALERIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.294,40	COMPLETATO
LOMALSO021	DD51945	DISSESTO IN LOC.PENDEGGIO - VIA PATRIOTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 251.582,06	COMPLETATO
LOMALSO022	DD51947	SMOTTAMENTO IN LOC. PRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.915,49	COMPLETATO
LOMALSO023	DD51955	FRANA LOC. ERA SPONDA DESTRA TORRENTE ROASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.064,51	COMPLETATO
LOMALSO024	DD51957	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMALSO025	DD51961	ESONDAZIONE E SMOTTAMENTI VAL GRANDE ROVINACCIO E ALTRI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.798,88	COMPLETATO
LOMALSO026	DD51963	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SELVEGRANDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.559,46	COMPLETATO
LOMALSO027	DD51969	VALLE DI CAMPASC, SELVA PIANA E CAREGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 257.607,47	COMPLETATO
LOMALSO028	F45H03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI RONCO,VALGELLONE, COLMEGNA E VALGEL GATTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.303.397,77	COMPLETATO
LOMALSO029	F45C03000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.550,74	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALSO030	F45H0000010002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.668,53	COMPLETATO
LOMALSO031	DD51977	REGIMAZIONE IDRAULICA CAGNOLETTI, VAL VALDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.760,81	COMPLETATO
LOMALSO032	DD51978	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 360.103,58	COMPLETATO
LOMALSO033	DD51979	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE E RIPRISTINO ACQUEDOTTO IN LOC. VOLTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.635,50	COMPLETATO
LOMALSO034	DD51980	RIPRISTINO STRADA VERVIO ROGOBELLO, VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.191,57	COMPLETATO
LOMALSO035	H97H02000120001	RIPRISTINO VIABILITA TRIVIGNO MORTIROLO IN COMUNE DI MAZZO IN VALTELLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.662,80	COMPLETATO
LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.325,05	COMPLETATO
LOMALVA02	DD51937	RIPARAZIONE FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.913,62	COMPLETATO
LOMALVA03	C77H00000030002	RIPARAZIONE STRADA PER S. MICHELE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.434,15	COMPLETATO
LOMALVA04	DD51960	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.099,61	COMPLETATO
LOMALVA05	H34G00000010002	REGIMAZIONE T. VALLE DEL DRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.367,67	COMPLETATO
LOMALVA06	DD51931	RISANAMENTO VERSANTE LOC. SARTIRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.575,43	COMPLETATO
LOMALVA07	DD51935	RIPRISTINO EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.557,94	COMPLETATO
LOMALVA08	DD51940	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE S.GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.653,34	COMPLETATO
LOMALVA09	DD51951	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE GRANTORELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALVA10	H57B02000010002	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 54.397,72	COMPLETATO
LOMALVA11	DD51962	RIPARAZIONE DANNI EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.282,83	COMPLETATO
LOMALVA12	DD51967	RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.956,10	COMPLETATO
LOMALVA13	DD51970	INTERVENTI SU FOGNATURE E ACQUEDOTTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.764,00	COMPLETATO
LOMALVA14	DD51971	CONSOLIDAMENTO DISSESTO T. RIALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.740,41	COMPLETATO
LOMALVA15	E94B03000030001	CONSOLIDAMENTO SPONDA F. TICINO, LOC. MULINI DI MUZZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.063,94	COMPLETATO
LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ BUEGGIO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.888,60	COMPLETATO
LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CORGNOLA IN COMUNE DI SCHILPARIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 299.947,63	COMPLETATO
LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ VALNOTTE FRAZ. TEVENO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.520,28	COMPLETATO
LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI S.I.F. ESISTENTI LUNGO L'ALVEO DEL F. DEZZO ED AFFLUENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 669.899,99	COMPLETATO
LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - OPERE DI MANUTENZIONE ARGINATURE ESISTENTI E SVASAMENTO ALVEO DEL F. DEZZO IN COMUNE DI ANGOLO TERME	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.830,30	COMPLETATO
LOMDSBG01	B12E02000620001	SISTEMAZIONE VAL GERU	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.920,35	COMPLETATO
LOMDSBG03	G57H04000270002	SISTEMAZIONE FRANE VARIE E VAL LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 809.046,43	COMPLETATO
LOMDSBG04	DD52161	RIPRISTINO FOGNATURA E DIFESA SPONDALE IN LOC. ORBREMMO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 31.027,68	COMPLETATO
LOMDSBG05	DD52162	SISTEMAZIONE FRANA PASCOLETTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.414,40	COMPLETATO
LOMDSBG06	B22E03000030002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.473,28	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSBG07	DD52163	REGIMAZIONE IDRAULICA A MONTE DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMDSBS01	H93J04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 472.426,87	COMPLETATO
LOMDSBS02	B17E03001160002	SISTEMAZIONE FRANE BACINO T. BARBARANO E SPONDA IN COMUNE DI SALO'	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.064.920,08	COMPLETATO
LOMDSBS03	H44G04000030002	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE VERSANTI A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMDSBS04	J52E03000000002	SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. SAN GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 75.773,84	COMPLETATO
LOMDSBS05	J52E03000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SOVRASTANTE LA STRADA ANGOLO-PADONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.364,56	COMPLETATO
LOMDSBS06	DD52167	SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.265,10	COMPLETATO
LOMDSBS07	F14G04000020002	DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DIGA POJA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.250,95	COMPLETATO
LOMDSBS08	D55H05000000002	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA LOC. S.SISTO POLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.815,36	COMPLETATO
LOMDSBS09	DD52172	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA IN LOC. MONTEVALZELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.070,48	COMPLETATO
LOMDSBS10	DD52173	SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA T. VAL VEDETTA, RE DI GIANICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.822,84	COMPLETATO
LOMDSBS11	D14G03000000002	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRANA LOC RONCO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.302,40	COMPLETATO
LOMDSBS12	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.956,13	COMPLETATO
LOMDSBS13	J32I04000010002	BRIGLIE E CONSOLIDAMENTI LOC POJA PRESSO MALGA LENCINO TOLLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 204.047,40	COMPLETATO
LOMDSBS14	E92E03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA T. RE E ZAZZA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.699,41	COMPLETATO
LOMDSBS15	E94G03000000002	SISTEMAZIONE RIO PALADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 277.810,96	COMPLETATO
LOMDSBS16	B11H04000180002	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALE) DEL F. OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.455.013,68	COMPLETATO
LOMDS001	G56D04000020001	DIFESE PASSIVE DA CADUTA MASSI IN LOC. CROCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 520.575,66	COMPLETATO
LOMDS002	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE PER CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO E DELLA VIABILITA' PRINCIPALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 184.764,13	COMPLETATO
LOMDS003	E25H03000000002	PROTEZIONE SPONDALE IN LOC LAMI DA PIDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.140,95	COMPLETATO
LOMDS004	E27J03000030002	SIATEMAZIONE STRADA DRENAGGIO MURI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 16.518,80	COMPLETATO
LOMDS005	F85N05000040002	RIPRISTINO DIFESE VALLE PIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.144,09	COMPLETATO
LOMDS006	DD52207	SVASO ALVEO T. FRAZ. BELLERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 22.199,57	COMPLETATO
LOMDS007	E35H00000020001	RIPRISTINO DIFESE VALLE DEI MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 91.856,10	COMPLETATO
LOMDS008	E25H05000050002	COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOCALITÀ CATASCO - GARZENO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.409,00	COMPLETATO
LOMDSL01	C35H03000000002	SISTEMAZIONE FRANA BEDOLESSO, TORRENTI PERLINO E INGANNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.310.918,13	COMPLETATO
LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 DI VENDROGNO. ULTERIORI INTERVENTI DI REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.874,68	COMPLETATO
LOMDSL03	DD52193	INTERVENTI D.S. LOC. SUBIALE- INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 32.303,18	COMPLETATO
LOMDSL04	H48B03000000002	DIFESA SPONDALE VALLE MARCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.619,08	COMPLETATO
LOMDSMI02	G65H04000000009	SISTEMAZIONE BACINO T. GUISA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 750.000,00	COMPLETATO
LOMDSMI04	DD52199	RIPRISTINO DIFESE SPONDALE T. GARBOGERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 95.766,63	COMPLETATO
LOMDSMI05	DD52200	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALE - T.SEVEVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMDSMN01	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 A SERMIDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 582.465,36	COMPLETATO
LOMDSMN02/A	B29G03000010001	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIO2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI F. PO NEI COMUNI DI QUISTELLO, QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 647.562,45	COMPLETATO

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSMN02/B	B34B03000060002	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIOZ - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI PORTELO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.694.242,89	COMPLETATO
LOMDSPV01	DD52201	RIPARAZIONE ARGINI ROGGE BOVINA E CALDERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 34.941,86	COMPLETATO
LOMDSPV02	DD52202	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO FRAZ. MUSANTA (ESONDAZIONE F.PO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.459,24	COMPLETATO
LOMDSPV03	D64G03000000001	SISTEMAZIONE T. VERSA, FRANA IN FRAZIONE CROCCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 298.789,26	COMPLETATO
LOMDSPV04	DD52204	SVASO RIO PAOLONE E FONTANELLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.911,96	COMPLETATO
LOMDSPV05	E95H03000010006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO T. STAFFORA LOC. SAN PONZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 157.705,49	COMPLETATO
LOMDSPV06	DD52177	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE, PULIZIA FOSSI E SPURGO TOMBINATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.332,61	COMPLETATO
LOMDSPV07	B99G03000020001	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ARGINI FIUME PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.465.719,87	COMPLETATO
LOMDSRE01	B83B08000040004	SISTEMAZIONE IDRALICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 563.675,76	COMPLETATO
LOMDSRE02	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE DA CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 55.235,87	COMPLETATO
LOMDSRE03	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 - MONITORAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.500,29	COMPLETATO
LOMDSRE10	E73B12000190005	MONITORAGGIO FRANA DI PAL E SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTE VAL RABBIA E FIUME OGLIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.234.882,23	COMPLETATO
LOMDSO01	H93C04000020002	REGIMAZIONE IDRALICA RIO CASPOGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.860,60	COMPLETATO
LOMDSO02	DD52179	REGIMAZIONE IDRALICA VALLE DEI MARTINELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.000,00	COMPLETATO
LOMDSO03	DD52180	REGIMAZIONE IDRALICA ROGGIA DEL PADUEL	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.000,00	COMPLETATO
LOMDSO04	DD52181	INTERVENTI URGENTI PER PULIZIA ALVEI FOSSI AL PIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.000,00	COMPLETATO
LOMDSO05	E35H03000000002	REGIMAZIONE VALLI ARTEGIAN - RUINAL - ERA - LUNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.903,42	COMPLETATO
LOMDSO06	F45H00000000002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 197.845,95	COMPLETATO
LOMDSO07	J98B00000000001	RIPRISTINO OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - LE PRESE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.822,32	COMPLETATO
LOMDSVA01	E85H05000050001	SISTEMAZIONE FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 596.141,67	COMPLETATO
LOMRIB044	C35C05000160009	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CESANO MADERNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 108.344,75	COMPLETATO
LOMBEC53	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.540.000,00	COMPLETATO
LOMMAT177 A	DD51684	MALPENSA EXPRESS - OPERE CONNESSE ALLA LINEA FERROVIARIA: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO LEGNANO-RESCALDINA, TRA LA VIA SARONNESE (SS527) E VIA OLONA DI RESCALDINA (TRATTO TERMINALE SUD DELLA VAR. SP 19 DI VARESE)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 939.951,56	COMPLETATO
LOMSL0001	G41B04000110003	PROLUNGAMENTO DELLA SP 47 DI ROVIGO IN TERRITORIO MANTOVANO DA CORREGGIOLI AD OSTIGLIA IN CONNESSIONE CON LA SS 12 "ABETONE - BRENNERO" E LA SP 80 "RONCOFERRARO-OSTIGLIA" DI MANTOVA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.506.742,00	COMPLETATO
LOMSL0003	G95C02000000007	COLLETTORE FOGNARIO CASTELSEPRIO - CAIRATE LOTTO 19 - STRALCIO 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 315.541,90	COMPLETATO
LOMSL0004	G34E04000060005	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLGiate OLONA - TERZA LINEA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.438.111,39	COMPLETATO
LOMSL0005/a1	F34E03000030017	UNITA' FITODEPURAZIONE IMPIANTO S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 844.121,25	COMPLETATO
LOMSL0005/a2	F34E03000030007	UNITA' DI ABBATTIMENTO SPINTO COLORE E TENSIOATTIVI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.180.276,47	COMPLETATO
LOMSL0006	J57H01000060005	CONSOLIDAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI CAIRATE SULLA SP 12 CAIRATE - CASSANO M. "DI MANIGUNDA" - 1? LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 382.526,29	COMPLETATO
LOMSL0010	G57H05000250001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' S.S. 340 REGINA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.043.641,00	COMPLETATO

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSL0011	H61B0200050005	PISTA CICLABILE GANDELLINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.950,00	COMPLETATO
LOMSL0012	D21B02000170005	STRADA CARRALE GROBBIA-DUEDELLO-VALTORTA IN LOCALITÀ PIGIOLTA-DUEDELLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 269.332,00	COMPLETATO
LOMSL0013	F51B02000160005	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CARRALE ORNICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 462.745,00	COMPLETATO
LOMSL0014	B77H02000180005	PERCORSI RURALI E CICLABILI VILMINORE DI SCALVE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 226.208,00	COMPLETATO
LOMSL0015	H21B02000140005	NUOVA STRADA CARRALE PIAZZOLO FORCELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 443.876,13	COMPLETATO
LOMSL0016	E22C02000000001	STRADA INTERPROVINCIALE FOPPOLO TARTANO - STUDIO DI FATTIBILITÀ	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.364,00	COMPLETATO
LOMSL0017	I11B04000040007	COLLEGAMENTO SS.234-SS.10 STRADELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.175.410,35	COMPLETATO
LOMSL0018	I88I02000000008	POTENZIAMENTO DELLE DORSALI DI ADDUZIONE E AUMENTO DEI VOLUMI DI COMPENSO E RISERVA SULLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO VALLI VERSA E SCUROPASSO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.826,53	COMPLETATO
LOMSL0019	G61B02000030002	RACCORDO STRADALE TRA LA SS.42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" E L'OSPEDALE VALLE CAMONICA IN COMUNE DI ESINE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.265.320,00	COMPLETATO
LOMSL0020	G41B02000060002	PRIMO LOTTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO SS.42-SS.39 IN VARIANTE ALL'ABITATO DI EDOLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.539.893,95	COMPLETATO
LOMSL0021	G91B02000150002	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TRA LA LINEA FERROVIARIA AL KM 73+800 E LA SS 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" AL KM 115+150 IN COMUNE I SONICO LOCALITÀ "PONTE DAZZA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 604.576,95	COMPLETATO
LOMSL0022	H39C04000000002	AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNIVIARIO MOGGIO- PIANI DI ARTAVAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.515.500,00	COMPLETATO
LOMSL0023	J71B04000310005	STRADA MORTERUCCIO-BONETTO-SALTARINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.018.880,00	COMPLETATO
LOMSL0024	C17H04000140002	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DA TREMENICO A LAVADEE-ROCCOLI LORLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 427.518,02	COMPLETATO
LOMSL0025	E23D05000010002	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER NOCENO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 297.472,74	COMPLETATO
LOMSL0026	I31B00000090006	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 398.692,17	COMPLETATO
LOMSL0027	H49J05000000004	ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PIP - LOC. GIABBO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.576,72	COMPLETATO
LOMSL0028	J61B99000000003	SP.12 "INVERUNO-LEGNANO" - RIQUALIFICA AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA BUSTO GAROLFO E LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 567.880,00	COMPLETATO
LOMSL0029	B31B02000030005	ROTORIA SS 33 DEL SEMPIONE E VIE GRANDI E FILARETE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 176.977,79	COMPLETATO
LOMSL0030	E71B01000220006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA IL CORSO SEMPIONE E LA VIA LAMPUGNANI	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 85.970,78	COMPLETATO
LOMSL0033/a	E71B03000050006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (1° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.694,03	COMPLETATO
LOMSL0033/b	E71B03000060006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (2° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 271.154,10	COMPLETATO
LOMSL0034/a	G91B04000210006	ROTORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.482,00	COMPLETATO
LOMSL0034/b	G96G05000000006	ROTORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 163.448,00	COMPLETATO
LOMSL0035	G57H05000260001	MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S.340 REGINA - SECONDO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.622.391,34	COMPLETATO
LOMSL0036/a	G51B05000060002	MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S.340 REGINA - TERZO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 570.451,89	COMPLETATO
LOMSL0037	C15C04000010001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE BREMBANA - DEPURATORE E COLLETTAMENTO 2? LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.831.658,16	COMPLETATO
LOMSL0038	G11B04000250001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - ACQUEDOTTO 2? LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 506.171,03	COMPLETATO
LOMSL0040	D27H06000040006	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VALTORTA-PIANI DI CERESOLA-BOBBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 411.557,21	COMPLETATO

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSL0041	I94E06000140006	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITÀ URBANA NEL COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 255.571,70	COMPLETATO
LOMTFF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.130.826,00	COMPLETATO
LOMTGTG	E40B06000010008	ATTO INTEGRATIVO APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 44.614.557,00	COMPLETATO
SL0046	H11B12000600006	STRADA DI RACCORDO IN COMUNE DI PREMANA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 630.000,00	COMPLETATO
LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 45.375.876,00	COMPLETATO
LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.000,00	COMPLETATO
LOMARAR002	I39H07000060001	OPERE CONNESSE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 143.287,67	COMPLETATO
LOMARAR003	D51B07000030006	CREAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO ED I COMUNI VICINI DI CASTANO E BUSCATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.846,95	COMPLETATO
LOMARAR004	D51B07000020006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ADEGUAMENTO BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NAVIGLIO GRANDE IN LOCALITÀ PADREGNANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 266.127,06	COMPLETATO
LOMARAR005	B19D07000020007	AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE IN FREGIO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.636,21	COMPLETATO
LOMARAR006	J11D06000020001	I NAVIGLI DI LEONARDO - TRASPORTI E COMUNICAZIONI PULITE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 547.990,47	COMPLETATO
LOMARAR007	D96D07000060005	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE - TRATTO DA PONTE NAVIGLIO A STRADA PER ALBAIRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.607,84	COMPLETATO
LOMARAR008	E83J07000030001	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VILLA ANNONI - PORTICATO AIA PER MANIFESTAZIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.815,15	COMPLETATO
LOMARAR009	D51B07000040006	CREAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.050,18	COMPLETATO
LOMARAR10	H41B07000000007	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE E DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.085,23	COMPLETATO
LOMARAR11	H41B07000010007	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREA IN ZONA SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 223.726,24	COMPLETATO
LOMARAR12	J67G07000000009	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO GARDE - FASE 1 - FASE 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.996,13	COMPLETATO
LOMARAR13	J68F07000000005	RECINZIONE A PROTEZIONE DEL PARCO DI PALAZZO ARCHINTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL NAVIGLIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 26.643,31	COMPLETATO
LOMARAR15	B44J07000000002	APPRODO DARSENA - APPRODO DELLO SCODELLINO - COMUNE DI MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.900,00	COMPLETATO
LOMARAR16	E82J08000100001	PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEI NAVIGLI LOMBARDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMARAR17	E82J08000090001	BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI QUALITÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.000,00	COMPLETATO
LOMARAR18	E81I07000040001	AZIONI DI SISTEMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 27.774,98	COMPLETATO
LOMARAR19	H46G09000070002	OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA E DEL SENTIERO CICLOPEDONALE LUNGO L'ALZAIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.514,06	COMPLETATO
LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.426,00	COMPLETATO
LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGLIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.299.477,04	COMPLETATO
LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.144,26	COMPLETATO
LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 823.331,67	COMPLETATO
LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.146,92	COMPLETATO
LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.819,84	COMPLETATO

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 30.544,10	COMPLETATO
LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 107.459,61	COMPLETATO
LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.641,91	COMPLETATO
LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 365.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 425.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM11	H92J05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 378.250,00	COMPLETATO
LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.825,04	COMPLETATO
LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.013.200,00	COMPLETATO
LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 483.090,54	COMPLETATO
LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 711.171,99	COMPLETATO
LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.708,37	COMPLETATO
LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.907,82	COMPLETATO
LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.218,23	COMPLETATO
LOMSMSM21	E32J05000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.680,45	COMPLETATO
LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.771,25	COMPLETATO
LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 187.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPONTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.777,69	COMPLETATO
LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ( EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 755.222,32	COMPLETATO
LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 629.187,15	COMPLETATO
LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.762,77	COMPLETATO
LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.540,57	COMPLETATO
LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 42.609,19	COMPLETATO
LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.178,67	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 98.765,43	COMPLETATO
LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONOIDI REAMOL E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 412.387,50	COMPLETATO
LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.028.712,36	COMPLETATO
LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 387.965,18	COMPLETATO
LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.919,69	COMPLETATO
LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.080,31	COMPLETATO
LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 159.908,82	COMPLETATO
LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.400,00	COMPLETATO
LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.981,39	COMPLETATO
LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.354,54	COMPLETATO
LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 202.788,48	COMPLETATO
LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDITIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.223,51	COMPLETATO
LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.286,94	COMPLETATO
LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.472,00	COMPLETATO
LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA-MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.736,35	COMPLETATO
LOMSMSM47	D64E03000030004	COSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.972,71	COMPLETATO
LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.921,00	COMPLETATO
LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.059,99	COMPLETATO
LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.030,04	COMPLETATO
LOMSMSM51	D65F01000000004	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 206.582,76	COMPLETATO
LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.360.872,27	COMPLETATO
LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 152.052,77	COMPLETATO
LOMSMSM54	C86F05000020005	COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.084.440,00	COMPLETATO
LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.502.491,15	COMPLETATO
LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONEGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.015.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.296,62	COMPLETATO



## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMS58	F28G0300000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 190.620,00	COMPLETATO
LOMSMS59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.029.504,27	COMPLETATO
LOMSMS60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.749,84	COMPLETATO
LOMSMS61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.856,20	COMPLETATO
LOMSMS62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 871.105,33	COMPLETATO
LOMSMS63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 136.500,00	COMPLETATO
LOMSMS64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.413,36	COMPLETATO
LOMSMS65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 384.914,01	COMPLETATO
LOMSMS66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.222,36	COMPLETATO
LOMSMS67	C32I04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.807,08	COMPLETATO
LOMSMS68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.534,45	COMPLETATO
LOMSMS68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.585,44	COMPLETATO
LOMSMS69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.305.500,00	COMPLETATO
LOMSMS70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.093.300,00	COMPLETATO
LOMSMS71	J89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.726,86	COMPLETATO
LOMSMS72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 304.665,34	COMPLETATO
LOMSMS73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSMS75	B33J04000040007	"FORMAZIONE DI NUOVA OPERA DI PRESA E SISTEMAZIONE DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE" (COMUNE DI PEZZAZE)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.601,59	COMPLETATO
LOMSMS76	F23D08000020002	"ADEGUAMENTO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA, RIFACIMENTO COPERTURA E INFISSI" (COMUNE DI GRAVEDONA)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 210.534,86	COMPLETATO
LOMSZS01	B88J04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COMPLETATO
LOMSNS01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.897,47	COMPLETATO
LOMSNS02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - V° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.975,00	COMPLETATO
LOMSNS03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.800,75	COMPLETATO
LOMSNS04	D16F05000070000	COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.098.000,00	COMPLETATO
LOMSNS05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 496.200,00	COMPLETATO
LOMSNS06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO

## PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

## RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

## Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSZS202	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COMPLETATO
LOMSZS204	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
LOMSZS205	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
LOMSZS206	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.656.000,00	COMPLETATO
LOMSZS207	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.628.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000030480644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.558.604,16	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000027130221	F32G10000300001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUE 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.400.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.654.751,10	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,50	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 391.211,88	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 600.280,99	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037416329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 224.672,02	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 423.148,45	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.062,30	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 729.615,12	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 437.248,35	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000013469272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 217.040.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000029891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A° LOTTO - 2A° STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.911.586,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE & COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.500.000,00	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 10.280.384,68	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.398.091,31	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 608.533,14	COMPLETATO
1LOMBGFE0-0000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.500.000,00	COMPLETATO
6LO1031826	G52E14000010009	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI RILANCIO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.534,75	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate - Sezione ordinaria

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
6LO588822	H44H17000960002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 379.151,16	COMPLETATO
6LO596398	C57B17000160002	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 572.368,75	COMPLETATO
6LO601028	G84H17001080002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE OPERE DIFESA ATTIVA VALANGA DI TRABUCHELLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 785.000,00	COMPLETATO
6LO603244	B94H16001180002	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.432.564,02	COMPLETATO
6LO773417	G35H16000000009	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.113,25	COMPLETATO
6LO797629	G66B17000010009	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.306.829,28	COMPLETATO
6LO1015924	G83D18000100002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,33	COMPLETATO
6LO1049865	H42C18000220001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLA SP 40 "BINASCHINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.716,88	COMPLETATO
6LO1115552	G23D18000090002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 768.495,72	COMPLETATO
6LO1116585	G13D18000150002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 45BIS, SSPPCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 720.938,01	COMPLETATO
6LO764600	J17H17000470005	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 897.508,75	COMPLETATO
6LO782302	C67H17000450005	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFENZA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PATTO REGIONE LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.686,63	COMPLETATO
6LO973556	H92C18000060001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' PER IL PONTE DELLA BECCA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 504.470,41	COMPLETATO
4424755	G49B22000000002	Sviluppo e gestione Piattaforma Bandi online - 225B4	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 120.000,00	COMPLETATO
4424754	G49J21013550002	Evoluzione sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 215B8	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 260.000,00	COMPLETATO
4424748	E41C19000350003	Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 19504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 90.000,00	COMPLETATO
4424745	E41C17018000003	Sviluppo Bandi PRS e FSC - 2017 - 17513	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 10.600,00	COMPLETATO
4424744	E41F18000140002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 156.233,97	COMPLETATO
4424743	E44C18000230002	Assistenza tecnica per gli interventi compresi nel patto per la Regione Lombardia - programmazione FSC 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 326.964,65	COMPLETATO
4424741	E41F18000150002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Gestione per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	ORD	PSC 14-20	CENTRO-NORD	€ 444.674,24	COMPLETATO

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

Allegato 3: Elenco interventi per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale - Sezioni speciali 1 e 2

SEZIONE DEL PSC	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
SEZIONE SPECIALE 1	CREDITO ADESSO EVOLUTION - INCENTIVI ALLE PMI PER IL CAPITALE CIRCOLANTE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2014 -2020	POR FESR 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 50.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	2014 -2020	POR FESR 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 4.400.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 1	MISURE A SOSTEGNO DEGLI AEROPORTI LOMBARDI DI INTERESSE NAZIONALE APPARTENENTI ALLE RETI TEN-T	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.04 - TRASPORTO AEREO	2014 -2020	POR FESR 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 10.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PUBBLICA	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 16.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	POLITICHE SOCIALI	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 550.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 1	NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 4.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ADULTI E MINORI) E DELLE LORO FAMIGLIE - ANNO 2021	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 5.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	ARCHÉ 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2014 -2020	POR FESR 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 2.700.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 1	INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE IMPRESE E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, CON EVENTUALI SISTEMI DI ACCUMULO, DA DESTINARE ALL'AUTOCOSUMO	04 - ENERGIA	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	2014 -2020	POR FESR 2014 -2024	CENTRO-NORD	€ 11.470.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 1	MISURA DI AGEVOLAZIONE PER IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI SUL TERRITORIO LOMBARDO	04 - ENERGIA	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	2014 -2020	POR FESR 2014 -2025	CENTRO-NORD	€ 2.280.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 1	ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP 2020-2021)	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 36.000.000,00	CHIUSO
SEZIONE SPECIALE 2	INTERVENTI ATTI A RIDURRE IL FABBISOGNO ENERGETICO IN ALCUNE STRUTTURE PENITENZIARIE DELLA LOMBARDIA	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	2014 -2020	POR FESR 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 4.200.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	INTERVENTI ATTI A RIDURRE IL FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	2014 -2020	Allegato 1 - Relazione chiu (2)	CENTRO-NORD	€ 14.200.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO:	09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	2014 -2020	POR FSE 2014 -2020	CENTRO-NORD	€ 100.000.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	APPALTO PUBBLICO PRECOMMERCIALE - PRE COMMERCIAL PROCUREMENT 4° GARA (PCP)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2014 -2020	POR FESR 2014 -2021	CENTRO-NORD	€ 3.000.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	ARCHÉ 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2014 -2020	POR FESR 2014 -2022	CENTRO-NORD	€ 10.400.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	2014 -2020	POR FESR 2014 -2023	CENTRO-NORD	€ 17.000.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	ACQUISTO E FORNITURA DEL MATERIALE ROTABILE PER LA METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2014 -2020	POR FESR 2014 -2026	CENTRO-NORD	€ 20.000.000,00	IN CORSO
SEZIONE SPECIALE 2	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NEL COMUNE DI MILANO - QUARTIERE LORENTTEGGIO:	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI	2014 -2020	POR FESR 2014 -2027	CENTRO-NORD	€ 50.800.000,00	IN CORSO