



**REGIONE LOMBARDIA**  
**PIANO SVILUPPO E COESIONE**

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2022**  
**(approvata dal Comitato di Sorveglianza il 18 maggio 2023 ai sensi art.4, lettera ii**  
**delibera CIPESS 2/2021)**

## INDICE

1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2. AUTORITÀ RESPONSABILE .....	3
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .....	3
4. GENESI DEL PIANO.....	3
5. PSC – QUADRO D’INSIEME (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI).....	8
5.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO .....	8
5.2. OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO .....	10
5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA’ DEL PRIMO TRIENNIO .....	11
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC .....	11
6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	12
6.2. AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO .....	13
6.3. SEZIONE ORDINARIA.....	16
6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID .....	17
6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020).....	18
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL’EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO .....	18
8. QUADRO DELLE ECONOMIE .....	18
9. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI .....	19
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....	19
11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE.....	19
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV .....	20
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI .....	21
14. VALUTAZIONE .....	21
15. COMITATO DI SORVEGLIANZA .....	21
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO .....	21
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	22
18. ASSISTENZA TECNICA.....	22
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	22
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	22
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO .....	26
22. ALLEGATI.....	26

## 1. IDENTIFICAZIONE PIANO

ID_CODICE PIANO	PSCLOMBARDIA
TITOLO DEL PIANO	PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELIBERA CIPESS	CIPESS N. 31 DEL 29 APRILE 2021
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	REGIONE LOMBARDIA

## 2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con DGR n. XI/5719 del 15 dicembre 2021 ed è il **Dirigente protempore della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione**, incardinata presso la Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza. Per le funzioni e le competenze dell'Autorità si rimanda al Si.Ge.Co. del PSC, approvato nella sua ultima versione con DDS n. 16521 del 17 novembre 2022.

## 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'Organismo di Certificazione del PSC è il **Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari**, incardinata presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Per le funzioni e le competenze dell'Organismo si rimanda al Si.Ge.Co del PSC, approvato con DDS n. 16521 del 17 novembre 2022.

## 4. GENESI DEL PIANO

Il PSC di Regione Lombardia è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la **programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia (di seguito FSC) relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020** e contiene, altresì, le risorse individuate nell'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" siglato con il Governo il 16 luglio 2020 e approvato con delibera CIPESS n. 42 del 28 luglio 2020.

**Il PSC è stato approvato in prima istanza dal CIPESS** con propria Delibera n. 31 del 29 aprile 2021 in esito della ricognizione e valutazione delle risorse FSC condotta ai sensi dell'art 44 del DL 34/2019 dal DPCoe e dall'ACT di concerto con Regione e a seguito della delibera del CIPESS n. 42/2020.

Successivamente, in data 29 dicembre 2021, il **Comitato di Sorveglianza ha approvato il PSC aggiornato** a seguito della validazione dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2021 e con l'introduzione dell'**Area Tematica "Capacità amministrativa"**, le cui risorse derivano dalle economie generate dalla chiusura di alcuni interventi del FSC 2000-2006 e 2007-2013.

In data 20 dicembre 2022 il **Comitato di Sorveglianza ha approvato una riprogrammazione del PSC** al fine

di garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 44, comma 7 b) del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2022) per gli interventi inclusi nella Sezione ordinaria. Pertanto, alcune risorse FSC (8,67 M€) sono state riprogrammate su interventi in grado di garantire il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022. La riprogrammazione ha, inoltre, interessato anche la Sezione speciale con lo spostamento di risorse FSC (6 M€) da una iniziativa a sostegno delle attività di sviluppo o di recupero degli apprendimenti scolastici, che non ha avuto seguiti e l'incremento della dotazione FSC a favore delle Istituzioni accreditate per i servizi di istruzione e formazione professionale.

Pertanto, il **PSC approvato il 20 dicembre 2022**, in continuità con quello approvato dal Comitato di Sorveglianza nel dicembre 2021, si articola nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione ordinaria**, per un valore di 833,27 milioni di euro;
- **Sezione speciale (1 e 2)**, per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro.

Di seguito si riporta un prospetto che elenca gli Strumenti di programmazione d'origine, con i relativi importi assegnati e il numero dei progetti finanziati dal FSC della Sezione ordinaria. I Progetti finanziati dal FSC della Sezione Ordinaria, **al 31 dicembre 2022, sono complessivamente pari a 570** in aumento rispetto ai 565 mappati al 31 dicembre 2021.

Rispetto al 31 dicembre 2021, si segnalano i seguenti scostamenti rispetto il numero dei progetti riportati nella Relazione al 31 dicembre 2021:

- per la programmazione 2014-2020 i progetti in essere, al netto di quelli relativi all'Area Tematica Capacità Amministrativa, sono 60 rispetto ai 63 del 31 dicembre 2021 in quanto per 3 progetti di messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari è emerso che i beneficiari non sono stati in grado di garantire il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (proposta di aggiudicazione come previsto dalla delibera CIPESS n. 26/2018), come illustrato al paragrafo. 11;
- per l'Area Tematica Capacità amministrativa, i progetti in essere sono 9 rispetto ad 1 progetto del 31 dicembre 2021.

**Tabella 1 - Sezione ordinaria. Elenco degli strumenti attuati suddivisi per ciclo di programmazione**

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D'ORIGINE		RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE - LOMAL	40,40	203
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE – NAVIGLI - LOMAR	4,04	18
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTOINTEGRATIVO - LOMBE	2,54	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO - LOMDS	31,62	66

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D'ORIGINE		RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITA' AEROPORTO DI MALPENSA - LOMMA	0,94	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – METADISTRETTI - LOMMD	5,83	10
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA - LOMRC	7,77	20
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - LOMRI	0,10	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA - LOMRS	8,38	5
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - LOMSI	3,62	9
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMSK	5,00	8
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - LOMSL	31,01	39
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - PRIMO ATTO INTEGRATIVO - LOMSM	31,56	81
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMSN	2,18	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO - LOMSO	8,41	3
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO - LOMSX	6,69	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA - LOMSZ	10,00	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - LOMTF	66,13	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - ATTO INTEGRATIVO - LOMTG	44,62	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMTH	45,38	1
<b>TOTALE INTESA 2000-2006</b>			<b>356,22</b>	<b>481</b>
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA		284,33	20
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA		190,99	60
<b>VALORE DEL PSC PER INTERVENTI</b>			<b>831,54</b>	<b>561</b>

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D'ORIGINE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
	AREA TEMATICA CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1,73	9
<b>VALORE COMPLESSIVO DEL FSC</b>		<b>833,27</b>	<b>570</b>

Con particolare riferimento ai **trasferimenti** delle risorse degli interventi confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC di Regione Lombardia, si segnala che alla data del 31 dicembre 2022 che sono stati complessivamente trasferiti dall'Amministrazione centrale a Regione Lombardia **669,41 milioni di euro** così suddivisi tra i diversi cicli di programmazione:

- **per la programmazione 2000-2006** sono stati trasferiti **352,25 milioni di euro** rispetto ai 356,22 milioni di euro totali;
- **per la programmazione 2007-2013** sono stati trasferiti **284,33 milioni di euro**, pari all'interno importo consolidato delle risorse FSC nell'ambito del Programma Attuativo Regionale;
- **per la programmazione 2014-2020** sono stati trasferiti **32,83 milioni di euro** a titolo di anticipazione sui progetti monitorati in BDU a fronte di un importo rideterminato per la Programmazione 2014-2020 di complessivi 190,99 milioni di euro.

Il dettaglio dei progetti confluiti nel PSC per ciascuno strumento di programmazione, lo stato di avanzamento al momento del passaggio nel PSC sono riportati nell'Allegato A alla presente relazione. Nello stesso allegato sono riportate le Aree tematiche, i Settori di intervento, il costo pubblico complessivo, la quota FSC ammessa e lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2022. I progetti identificati come conclusi sono quelli confluiti nella Relazione finale di chiusura parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021, mentre per quelli aperti è presente una specifica rispetto allo stato di attuazione procedurale risultante dai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda invece le Sezione speciale, si riportano, di seguito gli interventi e le relative risorse assegnate.

**Tabella 2 . Sezione speciale 1. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020**

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,40
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	11,47

<b>POR DI PROVENIENZA</b>	<b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>	<b>RISORSE EX POR (Mln €)</b>
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	2,28
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00
FSE	Politiche sociali	16,55
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	36,00
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00
<b>TOTALE</b>		<b>142,40</b>

**Tabella 3 - Sezione speciale 2. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 e da riprogrammazione ex art. 44**

<b>POR DI PROVENIENZA</b>	<b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>	<b>RISORSE EX POR (Mln €)</b>
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,40
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiate	20,00
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00
<b>TOTALE</b>		<b>219,60</b>

Importate sottolineare che, nell'ambito della Sezione Speciale 1 e 2 sono presenti interventi attivati con risorse provenienti dai POR FESR ed FSE 2014-2020 ed attuati in risposta all'emergenza COVID 19, in coerenza con le modifiche regolamentari introdotte.

## 5. PSC – QUADRO D’INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

### 5.1.PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

Di seguito si riporta il piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria - suddiviso in Aree tematiche e Settori di intervento.

Si evidenzia che il 74,3% delle risorse corrispondono a interventi chiusi, confluiti nella Relazione di Chiusura Parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021.

Tabella 4 - Piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria

	Parte PSC attiva (MnI€)	Parte PSC chiusa (MnI€)	Totale PSC - sezione ordinaria (MnI€)
<b>Area tematica Ricerca e innovazione</b>			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	0,00	15,15	15,15
Settore di intervento Strutture di ricerca	81,49	8,38	89,87
<b>Totale Area</b>	<b>81,49</b>	<b>23,53</b>	<b>105,02</b>
<b>Area tematica Digitalizzazione</b>			
Settore di intervento Tecnologie e servizi digitali	0,00	17,67	17,67
Settore di intervento Connettività digitale	6,69	0,99	7,68
<b>Totale Area</b>	<b>6,69</b>	<b>18,66</b>	<b>25,35</b>
<b>Area tematica Competitività imprese</b>			
Settore di intervento Industria e servizi	0,00	8,41	8,41
<b>Totale Area</b>	<b>0,00</b>	<b>8,41</b>	<b>8,41</b>
<b>Area tematica Ambiente e risorse naturali</b>			
Settore di intervento Rischi e adattamento climatico	14,56	61,15	75,71
Settore di intervento Risorse idriche	10,00	0,11	10,11
Settore di intervento Bonifiche	5,00	0,00	5,00
<b>Totale Area</b>	<b>29,56</b>	<b>61,26</b>	<b>90,82</b>
<b>Area tematica Cultura</b>			
Settore di intervento Patrimonio e paesaggio	0,00	6,52	6,52
Settore di intervento Attività culturali	0,00	2,50	2,50
<b>Totale Area</b>	<b>0,00</b>	<b>9,02</b>	<b>9,02</b>
<b>Area tematica Trasporti e mobilità</b>			
Settore di intervento Trasporto stradale	73,36	57,23	130,59
Settore di intervento Trasporto ferroviario	19,67	384,38	404,05
<b>Totale Area</b>	<b>93,03</b>	<b>441,61</b>	<b>534,64</b>
<b>Area tematica Riqualificazione urbana</b>			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	1,86	45,91	47,77
<b>Totale Area</b>	<b>1,86</b>	<b>45,91</b>	<b>47,77</b>
<b>Area tematica Istruzione e formazione</b>			
Settore di intervento Strutture educative e formative	0,00	10,51	10,51
<b>Totale Area</b>	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>	<b>10,51</b>
<b>Area tematica Capacità amministrativa</b>			
Settore di intervento Assistenza tecnica	1,73	0,00	1,73
<b>Totale Area</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Tutte le Aree tematiche rilevanti</b>			
<b>Totale</b>	<b>214,36</b>	<b>618,91</b>	<b>833,27</b>

Nelle seguenti Tabelle 5 e 6 sono riportate le iniziative della Sezione speciale 1 e 2 con le relative risorse riprogrammate a valle della sottoscrizione dell'Accordo.

**Tabella 5 - Piano finanziario del PSC – Sezione speciale 1**

	Parte PSC attiva (MnI€)	Parte PSC chiusa (MnI€)	Totale PSC - sezione speciale 1 (MnI€)
<b>Area tematica Competitività delle imprese</b>			
Settore di intervento Industria e servizi	52,70	0,00	52,70
<b>Totale Area</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>
<b>Area tematica Energia</b>			
Settore di intervento Efficienza energetica	4,45	0,00	4,45
Settore di intervento Energia Rinnovabile	13,75	0,00	13,75
<b>Totale Area</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>
<b>Area tematica Trasporti e mobilità</b>			
Settore di intervento Trasporto aereo	10,00	0,00	10,00
<b>Totale Area</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Area tematica Sociale e salute</b>			
Settore di intervento Servizi socio assistenziali	25,50	0,00	25,50
<b>Totale Area</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Area tematica Istruzione e formazione</b>			
Settore di intervento Educazione e formazione	36,00	0,00	36,00
<b>Totale Area</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Tutte le Aree tematiche rilevanti</b>			
<b>Totale</b>	<b>142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>142,40</b>

**Tabella 6 - Piano finanziario del PSC – Sezione speciale 2**

	Parte PSC attiva (MnI€)	Parte PSC chiusa (MnI€)	Totale PSC - sezione speciale 2 (MnI€)
<b>Area tematica Ricerca e innovazione</b>			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	3,00	0,00	3,00
<b>Totale Area</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Area tematica Competitività imprese</b>			
Settore di intervento Industria e servizi	10,40	0,00	10,40
Settore di intervento Turismo e ospitalità'	17,00		17,00
<b>Totale Area</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>
<b>Area tematica Energia</b>			
Settore di intervento Efficienza energetica	18,40	0,00	18,40
<b>Totale Area</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>
<b>Area tematica Trasporti e mobilità</b>			
Settore di intervento Mobilità Urbana	20,00	0,00	20,00
<b>Totale Area</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Area tematica Riqualificazione urbana</b>			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	50,80	0,00	50,80
<b>Totale Area</b>	<b>50,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,80</b>
<b>Area tematica Lavoro e Occupabilità</b>			
Settore di intervento Sviluppo dell'occupazione	100,00	0,00	100,00
<b>Totale Area</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tutte le Aree tematiche rilevanti</b>			
<b>Totale</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>

## 5.2.OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

I principali obiettivi strategici del PSC, con riferimento ai progetti aperti della Sezione ordinaria, sono perseguiti principalmente attraverso la realizzazione di azioni previste nell'ambito delle seguenti principali Aree tematiche:

- **Ricerca e innovazione:** nell'ambito di quest'Area è previsto un unico intervento relativo all'attuazione del nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, inserito all'interno del più ampio progetto per la valorizzazione e riqualificazione dell'ex sito Expo attraverso la realizzazione di MIND (Milano Innovation District).
- **Trasporti e mobilità:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità regionale, alla costruzione di nuovi tracciati in variante e alla riqualificazione strutturale di alcuni ponti stradali, nonché all'ammodernamento e al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria in concessione a Ferrovienord;
- **Ambiente e risorse naturali:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate, alla depurazione dei laghi prealpini, nonché alle opere di difesa del suolo dalle valanghe e frane a protezione degli abitati e della viabilità esistente.

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato in monitoraggio al 31 dicembre 2022.

Tabella 7 – Indicatori di realizzazione del PSC per Area Tematica – Sezione ordinaria aperta

Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore programmato	Valore realizzato
<b>Area tematica Ricerca e innovazione</b>			
Superficie coperta	mq	30.000	-
<b>Area tematica Ambiente e risorse naturali</b>			
Popolazione beneficiaria di servizi /infrastrutture migliori (eccetto ICT)	n.	45.458	25.607
Superficie oggetto di intervento	mq	392.465	202.200
<b>Area tematica Trasporti e mobilità</b>			
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione	Km	9	1,2
Numero di azioni/progetti finanziati	n.	5	2
Estensione dell'intervento in lunghezza	metri	33.000	-
Lunghezza totale strade riqualificate	Km	71	46
Numero intersezioni, nodi, ponti realizzati/riqualificati	n.	40	10
<b>Area tematica Capacità amministrativa</b>			
Numero di azioni/progetti finanziati	n.	9	6

**Tabella 8 – Indicatori di risultato del PSC per Area Tematica – Sezione ordinaria aperta**

Indicatore di risultato
<b>Area tematica Ricerca e innovazione</b>
Numero posti aule didattiche
<b>Area tematica Ambiente e risorse naturali</b>
Popolazione esposta a rischio frane
Aree bonificate su totale delle aree
Percentuale addizionale di popolazione raggiunta dagli interventi di depurazione
<b>Area tematica Trasporti e mobilità</b>
Riduzione dell'incidentalità
Diminuzione tempi di percorrenza nell'ora di punta
Aumento numero binari
Aumento vita utile binari
Numero di opere realizzate per la messa in sicurezza della linea ferroviaria
<b>Area tematica Capacità amministrativa</b>
Numero servizi di assistenza tecnica

### 5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

Nella seguente **Tabella 9** sono riportate le previsioni di spesa relativamente alla sola Sezione ordinaria nelle more della definitiva allocazione sul POC degli interventi previsti nelle Sezioni speciali.

**Tabella 9 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa**

	Risorse trasferite al 31 dicembre 2022 (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2025
	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>
<b>Totale</b>	669,41	32,80	87,37	43,69
	<b>Sezione speciale 1</b>	<b>Sezione speciale 1</b>	<b>Sezione speciale 1</b>	<b>Sezione speciale 1</b>
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sezione speciale 2</b>	<b>Sezione speciale 2</b>	<b>Sezione speciale 2</b>	<b>Sezione speciale 2</b>
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>
<b>Totale PSC</b>	<b>669,41</b>	<b>32,80</b>	<b>87,37</b>	<b>43,69</b>

(1) Sono riportate le risorse trasferite a Regione Lombardia al 31 dicembre 2022

## 6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

In questo capitolo si descrive lo stato di attuazione del PSC esclusivamente per gli interventi relativi alla sezione ordinaria, non ancora conclusi (parte attiva) e pertanto non confluiti nella **Relazione finale di chiusura parziale** approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021. Si tratta di interventi relativi al ciclo di programmazione 2000-2006 e 2014-2020. Tutti i progetti relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 risultano chiusi.

Nella parte attiva confluiscono i progetti per i quali al 30 giugno 2021 non si era completato l'iter procedurale, l'intero costo realizzato non era stato oggetto di richiesta di rimborso all'Amministrazione centrale e, infine, sono inclusi anche quei progetti completati a livello procedurale ma per i quali Regione

Lombardia non aveva ricevuto tutti i trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale.

La seguente Tabella 10 riporta il dettaglio della parte attiva della Sezione ordinaria del PSC, il cui valore è pari a **214,36 milioni di euro** e rappresenta il 25,7% degli 833,27 milioni di euro di risorse complessive della Sezione ordinaria.

Per quanto riguarda invece gli interventi di entrambe le Sezioni speciali, si rimanda alle Tabella 2 per il dettaglio dello stato di attuazione degli stessi.

**Tabella 10 – Sezione ordinaria. Dettaglio delle risorse residue, parte attiva**

<b>ARIA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)</b>
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>81,49</b>
<i>01.02 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	<i>81,49</i>
<b>02 – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>6,69</b>
<i>02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	<i>6,69</i>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>29,56</b>
<i>05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	<i>14,56</i>
<i>05.02 - RISORSE IDRICHE</i>	<i>10,00</i>
<i>05.04 – BONIFICHE</i>	<i>5,00</i>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>93,03</b>
<i>07.01 - TRASPORTO STRADALE</i>	<i>19,67</i>
<i>07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	<i>73,36</i>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>1,86</b>
<i>08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	<i>1,86</i>
<b>12- CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>1,73</b>
<i>12.02 - ASSISTENZA TECNICA</i>	<i>1,73</i>
<b>TOTALE RISORSE RESIDUE</b>	<b>214,36</b>

## **6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE**

Le procedure di attivazione dei progetti della **Sezione ordinaria** del PSC si differenziano a seconda del periodo di programmazione a cui facevano originariamente riferimento.

Gli interventi della programmazione 2000-2006 sono stati avviati tramite la sottoscrizione, il 3 marzo 1999, dell'**Intesa Istituzionale di Programma** tra Regione Lombardia e Governo nazionale e nell'ambito di quest'ultima quelli ancora attivi sono stati attuati tramite i seguenti **Accordi di Programma Quadro**:

- APQ "Difesa del suolo e di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico" del 18 febbraio 2003 che include i progetti "I lotto opere idrauliche per area di laminazione" e "I lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)";
- APQ "Infrastrutture per lo sviluppo locale in aree depresse" del 31 luglio 2002 che include i progetti "Asse dell'Oltrepo - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS.SS 413 "Romana" e 496 "Virgiliana", "I stralcio di connessione tra la SS.CC. "Cortesa e Palazzina", "Raccordo stradale tra la SS.42 del Tonale e della Mendola e l'ospedale Valle Camonica in Comune di Esine", "Strada di raccordo in Comune di Premana";

- APQ “Sviluppo locale – I Atto Integrativo” del 30 settembre 2004 che include il progetto “Realizzazione centro servizi polivalente della Val Fondra in Isola di Fondra”;
- APQ “Sicurezza” del 28 maggio 2004 che include il progetto “Realizzazione caserma dei carabinieri a Cardano al Campo”;
- APQ “Società dell’informazione – III Atto Integrativo” del 31 luglio 2008 che include il progetto “Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia”.

Relativamente alla Programmazione FSC 2014-2020, Regione Lombardia e Governo nazionale hanno sottoscritto il 25 novembre 2016 il **Patto per la Regione Lombardia- Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale** (di seguito Patto). Il Patto individua le linee di sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione FSC 2014-2020, così come definite nell’ambito della Delibera CIPE n. 25/2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014.

Gli interventi del Patto sono stati attuati mediante le seguenti modalità:

- **titolarità regionale:** nel caso in cui Regione Lombardia sia beneficiario;
- **regia:** mediante procedura concertativa o negoziale.

Per entrambe le modalità la Giunta regionale, con specifiche delibere, ha assegnato le risorse FSC ai beneficiari/soggetti attuatori e le Direzioni Generali competenti per specifica materia hanno stipulato apposite Convenzioni con questi ultimi per disciplinare obblighi reciproci, modalità e tempi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse.

Per quanto riguarda, invece, le **Sezioni speciali**, gli interventi sono stati avviati e attuati secondo le procedure previste dai Programmi Operativi dei Fondi Comunitari di provenienza. In base alle tipologie di azioni previste nell’ambito di ciascun asse prioritario dei POR sono state effettuate le seguenti procedure:

- Delibere di approvazione degli interventi e delle risorse e successivi dispositivi attuativi (bandi/avvisi) rivolti a soggetti pubblici, imprese, enti del Terzo settore, ATS/ASST, operatori accreditati iscritti negli appositi albi di Regione Lombardia;
- Sottoscrizione di Protocolli di Intesa con Enti pubblici, Convenzioni con Enti Privati e Accordi di Programma;
- Appalti precommerciali e stipula di Convenzioni attuative.

## **6.2.AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO**

Nella seguente **Tabella 11** viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei Settori di intervento della Sezione ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2022 e trasmessi in BDU nell’ambito del monitoraggio del VI bimestre del 2022.

Nel corso del 2022 si segnalano i seguenti principali avanzamenti:

- sono concluse le progettazioni esecutive e sono state assunte le OGV per 4 interventi di messa in sicurezza di tratti stradali in Provincia di Mantova, Varese, Bergamo e Brescia e per un intervento per la riduzione del rischio idrogeologico in Provincia di Brescia, sottoposto a commissariamento

governativo.

- sono iniziati i lavori per la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse Interurbano di Bergamo e per la messa in sicurezza di ulteriori 6 tratti viari in Provincia di Varese, di Pavia, di Lodi e di Monza Brianza,
- sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della SP 60 "Monzese" e di tratti nei Comuni di Vertemate, Curtatone, Merone,
- sono conclusi i collaudi su 2 opere per la messa in sicurezza di tratti stradali nei Comuni di Ponte Nossola e sulla tangenziale Casteggio-Voghera, e su 3 opere di riqualificazione di impianti della rete fognaria in Provincia di Como e Lecco.

I dati trasmessi evidenziano che i 77 interventi della parte attiva del PSC (8 per il ciclo 2000-2006, 60 per il ciclo 2014-2020 e 9 per l'Area Tematica Capacità amministrativa) hanno raggiunto al 31 dicembre 2022 il seguente stato di attuazione:

- per 39 interventi (28 interventi della programmazione 2014-2020, 5 interventi della programmazione 2000-2006 e 6 dell'Area tematica Capacità amministrativa) **i lavori e/o le forniture sono già conclusi ed è stata avviata o conclusa la fase di collaudo;**
- per 37 interventi (31 interventi della programmazione 2014-2020, 3 interventi della programmazione 2000-06 e 3 dell'Area tematica Capacità amministrativa) **sono stati affidati provvisoriamente i lavori, sono stati sottoscritti i contratti e/o sono iniziati i lavori/forniture;**
- per quanto riguarda l'intervento del "Nuovo campus universitario nell'area Mind", che presenta un valore finanziario superiore a 25 milioni di euro (all'interno dell'Area Tematica Ricerca e Innovazione) è stata aggiudicata a dicembre 2020, dall'Università degli Studi di Milano (beneficiaria dell'intervento) una gara di project financing e il concessionario **ha concluso la progettazione definitiva mentre la firma della concessione è prevista entro giugno 2023.**

Pertanto, **il 50,6% dei 77 interventi della parte attiva del PSC è in collaudo/chiusura fornitura**, mentre per il **48 % sono stati aggiudicati i lavori e sono in corso le opere/forniture.**

L'Allegato A riporta il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2022.

**Tabella 11 – Sezione ordinaria. Avanzamento procedurale degli interventi aperti**

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	IN PROGETTAZIONE		CONTRATTO/ LAVORI/ FORNITURA		COLLAUDO/ CHIUSURA FORNITURA		TOTALE	
	N.	Mn€	N.	Mn€	N.	Mn€	N.	Mn€
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>1</b>	<b>81,49</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>81,49</b>
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1	81,49	-	-	-	-	1	81,49
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>6,69</b>	<b>1</b>	<b>6,69</b>
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	-	-	-	-	1	6,69	1	6,69
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	-	-	<b>9</b>	<b>20,35</b>	<b>15</b>	<b>9,20</b>	<b>24</b>	<b>29,55</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	-	-	3	10,45	4	4,10	7	14,55

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	IN PROGETTAZIONE		CONTRATTO/ LAVORI/ FORNITURA		COLLAUDO/ CHIUSURA FORNITURA		TOTALE	
	N.	Mn€	N.	Mn€	N.	Mn€	N.	Mn€
05.02 - RISORSE IDRICHE	-	-	5	4,90	11	5,10	16	10,00
05.04- BONIFICHE	-	-	1	5,00	-	-	1	5,00
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	-	-	<b>24</b>	<b>81,86</b>	<b>16</b>	<b>11,18</b>	<b>40</b>	<b>93,04</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	-	-	21	62,19	16	11,18	37	73,37
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-	-	3	19,67	-	-	3	19,67
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	-	-	<b>1</b>	<b>0,43</b>	<b>1</b>	<b>1,43</b>	<b>2</b>	<b>1,86</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-	-	1	0,43	1	1,43	2	1,86
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	-	-	<b>3</b>	<b>0,93</b>	<b>6</b>	<b>0,80</b>	<b>9</b>	<b>1,73</b>
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	-	-	3	0,93	6	0,80	9	1,73
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>81,49</b>	<b>37</b>	<b>103,57</b>	<b>39</b>	<b>29,30</b>	<b>77</b>	<b>214,36</b>

Riguardo lo stato di avanzamento di entrambe le Sezioni speciali, si riportano di seguito lo stato di attuazione per ciascuna Misura attivata.

**Tabella 12 – Sezione Speciale 1. Stato di attuazione degli interventi**

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)	STATO DI ATTUAZIONE
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70	Chiuso
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00	In corso
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,40	In corso
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	11,47	In corso
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	2,28	In corso
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00	Chiuso
FSE	Politiche sociali - Sostegno alla locazione pubblica	16,55	Chiuso
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00	Chiuso
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	36,00	Chiuso
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00	In corso
<b>TOTALE</b>		<b>142,40</b>	

**Tabella 13 – Sezione Speciale 2. Stato di attuazione degli interventi**

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)	STATO DI ATTUAZIONE
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00	In corso
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,4	In corso
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00	In corso
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20	In corso
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20	In corso
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiate	20,00	In corso
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi ERP; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80	In corso
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00	In corso
<b>TOTALE</b>		<b>219,60</b>	

### 6.3. SEZIONE ORDINARIA

La seguente **Tabella 14** riporta l'avanzamento del PSC – Sezione ordinaria, parte attiva - in termini di impegni e di pagamenti, conformemente ai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2022, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2022.

Si evidenzia che sono state **impegnate**, a seguito dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, **il 99,8% delle risorse complessivamente messe a disposizione** per la realizzazione degli interventi, mentre **il 35% delle risorse impegnate sono state liquidate** ai beneficiari/soggetti attuatori.

**Tabella 14 - Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2022**

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	COSTO TOTALE (MnI€)	QUOTA FSC (MnI€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2022 (MnI€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2022 (MnI€)	IMPEGNI DEL 2022 (MnI€)	PAGAMENTI DEL 2022 (MnI€)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>174,78</b>	<b>81,49</b>	<b>81,49</b>	<b>13,00</b>	-	-
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	174,78	81,49	81,49	13,00	-	-
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>27,99</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	-	-
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	27,99	6,69	6,69	6,69	-	-

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	COSTO TOTALE (Mn€)	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2022 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2022 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2022 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2022 (Mn€)
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>32,01</b>	<b>29,55</b>	<b>29,22</b>	<b>17,78</b>	-	<b>0,74</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	17,01	14,55	14,22	13,84	-	0,70
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00	10,00	10,00	2,78	-	0,04
05.04 - BONIFICHE	5,00	5,00	5,00	1,16	-	-
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>126,18</b>	<b>93,04</b>	<b>93,04</b>	<b>34,07</b>	-	<b>16,90</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	97,29	73,37	73,37	28,59	-	15,36
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	28,89	19,67	19,67	5,48	-	1,55
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>2,75</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,81</b>	-	-
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2,75	1,86	1,86	1,81	-	-
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,37</b>	<b>0,12</b>	<b>0,52</b>
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1,73	1,73	1,73	1,37	0,12	0,52
<b>TOTALE</b>	<b>365,44</b>	<b>214,36</b>	<b>214,03</b>	<b>74,72</b>	<b>0,12</b>	<b>18,16</b>

#### 6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del **PSC – Sezione speciale 1**, in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2022, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2022. Complessivamente risultano impegnati **140,98 milioni di euro**, di cui 38,95 milioni di euro nel corso dell'annualità 2022. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti, sono stati liquidati complessivamente **114,02 milioni di euro**, di cui 50,01 milioni di euro nel 2022.

**Tabella 15– Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2022**

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2022 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2022 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2022 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2022 (Mn€)
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>	<b>40,70</b>	-	<b>15,70</b>
03.04 - COMPETENZE	52,70	52,70	40,70	-	15,70
<b>04 - ENERGIA</b>	<b>18,15</b>	<b>17,28</b>	<b>2,39</b>	<b>12,99</b>	<b>0,35</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4,40	4,40	2,05	0,11	-
04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	13,75	12,88	0,34	12,88	0,35
<b>07 - TRASPORTI</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
07.04 – TRASPORTO AEREO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>25,55</b>	<b>25,00</b>	<b>24,93</b>	-	<b>8,00</b>
10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25,55	25,00	24,93	-	8,00
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>15,96</b>	<b>15,96</b>
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	36,00	36,00	36,00	15,96	15,96
<b>TOTALE</b>	<b>142,40</b>	<b>140,98</b>	<b>114,02</b>	<b>38,95</b>	<b>50,01</b>

## 6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 DL 34/2020)

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 2 - in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2022, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2022. Complessivamente risultano impegnati 168,80 milioni di euro, di cui 46,44 milioni di euro nel corso dell'annualità 2022. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti complessivamente sono stati liquidati 82,42 milioni di euro, di cui 52,36 milioni di euro nel 2022.

**Tabella 16 - Sezione speciale 2. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2022**

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mn€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2022 (Mn€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2022 (Mn€)	IMPEGNI DEL 2022 (Mn€)	PAGAMENTI DEL 2022 (Mn€)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>	<b>1,12</b>	<b>0,01</b>	<b>0,80</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	3,00	2,99	1,12	0,01	0,80
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>27,40</b>	<b>26,49</b>	<b>7,54</b>	<b>11,02</b>	<b>7,29</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	10,40	10,40	3,26	-	3,26
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	17,00	16,09	4,28	11,02	4,03
<b>04 - ENERGIA</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>2,76</b>	-	-
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	18,40	18,40	2,76	-	-
<b>07 - TRASPORTI</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,01</b>	-	<b>2,01</b>
07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,00	20,00	4,01	-	2,01
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>50,80</b>	<b>50,47</b>	<b>20,33</b>	-	<b>5,25</b>
08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI	50,80	50,47	20,33	-	5,25
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ</b>	<b>100,00</b>	<b>50,45</b>	<b>46,66</b>	<b>35,41</b>	<b>37,01</b>
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	100,00	50,45	46,66	35,41	37,01
<b>TOTALE</b>	<b>219,60</b>	<b>168,80</b>	<b>82,42</b>	<b>46,44</b>	<b>52,36</b>

## 7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017, lettera D.1. Regione Lombardia ha comunicato con nota Protocollo A1.2022.0580204 del 21 luglio 2022 i fabbisogni finanziari per le annualità 2022-2025. Per il 2022 sono stati comunicati fabbisogni per un importo pari € 3.094.964,63. Con nota Protocollo A1.2022.1028050 del 22 dicembre 2022, l'Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia ha confermato al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di erogazione di suddetto importo non ancora trasferito, per la quale sono in corso gli opportuni approfondimenti.

## 8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso del 2022 non sono maturate economie a valere sulle risorse del PSC approvato dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021.

## **9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI**

Nel corso del 2022 non sono state accertate sanzioni a valere sugli interventi del PSC.

## **10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI**

Nel corso del 2022 non sono stati rilevati problemi significativi nell'attuazione degli interventi confluiti nel PSC.

## **11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE**

Nel corso del 2022 il PSC di Regione Lombardia è stato oggetto di due proposte di riprogrammazione, la prima relativa alla Sezione Ordinaria del PSC, in particolare, dell'Area Tematica "Trasporto stradale", mentre la seconda relativa alla Sezione Speciale 1 del PSC e nello specifico all'Area Tematica "Sociale e salute". Entrambe le proposte sono state presentate ed approvate nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC del 20 dicembre 2022.

Per quanto riguarda la riprogrammazione della Sezione Ordinaria, questa è nata dall'esigenza di sopperire alla mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (proposta di aggiudicazione come previsto dalla delibera CIPESS n. 26/2018) entro il termine del 31 dicembre 2022 relativamente ai seguenti 3 progetti,

- SP n.2 Urago d'Oglio – Orzinuovi - Adeguamento carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72, soggetto beneficiario Provincia di Brescia, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 5.647.906,42;
- Rifacimento del Ponte sul Torrente Boesio in Comune di Laveno Mombello (SP69), soggetto beneficiario Provincia di Varese, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 1.900.000,00;
- Variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in Comune di Samolaco tra Ponte Nave e Ponte San Pietro, al quale era stato assegnato l'importo FSC pari a € 1.127.442,91.

Le risorse FSC assegnate agli interventi sopramenzionati per complessivi € 8.675.349,33 sono state riprogrammate incrementando la dotazione del FSC sui seguenti interventi in corso di attuazione all'interno della medesima Area Tematica "Trasporti e mobilità" e nel Settore di intervento "Trasporto ferroviario":

- Riqualficazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse interurbano di Bergamo, la cui dotazione FSC aumenta da € 25.000.000,00 a € 29.500.000,00;
- Variante alla S.S. n. 42 in Comune di Verdello (Bergamo) - 1° Lotto, la cui dotazione FSC aumenta da € 5.000.000,00 a € 9.175.349,33.

La riprogrammazione proposta non ha modificato la dotazione dell'Area Tematica "Trasporti e mobilità", il cui importo rimane pari a € 534.652.154,88.

Per quanto riguarda invece la proposta di riprogrammazione della Sezione Speciale 1, successivamente all'approvazione in Comitato di Sorveglianza, è stata sottoposta alla Cabina di regia FSC (Nota Prot. A1.2023.0019596 del 11/01/2023) per la relativa approvazione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, punto 4 "Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano". Tale proposta di riprogrammazione deriva dalla riduzione di risorse dell'Area Tematica "Sociale e salute" per un importo pari a 6,00 milioni di euro

derivanti dalla mancata attuazione dell'intervento "Offerta formativa per la costituzione del catalogo regionale delle attività di sviluppo o di recupero degli apprendimenti" e dal conseguente aumento per un importo di pari risorse dell'Area Tematica "Istruzione e formazione", a favore del progetto "Istruzione e formazione professionale (IeFP) 2020-2021", che passa dagli originari 30,00 milioni di euro ai riprogrammati 36,00 milioni di euro.

Alla luce di tale riprogrammazione, la dotazione iniziale dell'Area Tematica "Sociale e salute" passa da 31,5 milioni di euro a 25,5 milioni di euro con una riduzione pari al 19%, mentre l'Area Tematica "Istruzione e formazione" consegue un aumento del 20%.

## **12.OBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV**

Come stabilito dall'art. 11 novies del DL n. 52 del 22 aprile 2021 convertito con Legge n. 87/2021, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione è fissato al 31 dicembre 2022. La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.3 stabilisce che l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Inoltre, l'art. 56 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha introdotto importanti novità in merito alla previgente disciplina delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, individuando, tra le altre, le seguenti clausole di salvaguardia per gli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione:

- interventi con valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine per l'assunzione dell'OGV è posticipato al 30 giugno 2023 e per i quali le obbligazioni giuridicamente vincolanti si assumono alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- interventi sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

Per quando riguarda i progetti della Sezione Ordinaria del PSC, rientrano nelle suddette casistiche di salvaguardia i seguenti interventi:

- il "Nuovo campus universitario nell'area Mind", come già descritto al paragrafo 6.2, per il quale l'Università degli Studi di Milano (beneficiaria dell'intervento) ha aggiudicato la gara di project financing a dicembre 2020, il concessionario ha concluso la progettazione definitiva e la firma della concessione è prevista entro giugno 2023.
- la messa in sicurezza e riduzione del rischio da crollo massi in Comune di Cedegolo, gestito dal Commissario straordinario, per il quale a dicembre 2022 è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori.

Con riferimento, invece, ai progetti ai quali si applica il termine per l'assunzione delle OGV del 31 dicembre 2022, si segnala che:

- 71 progetti risultano almeno con contratto di lavori/fornitura stipulato entro il 2022;
- per 4 progetti è stata assunta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Infine, per i seguenti progetti, non risulta assunta la proposta di aggiudicazione:

- SP n.2 Urago d'Oglio – Orzinuovi - Adeguamento carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72, soggetto beneficiario Provincia di Brescia, per un importo FSC pari a € 5.647.906,42;
- Rifacimento del Ponte sul Torrente Boesio in Comune di Laveno Mombello (SP69), soggetto beneficiario Provincia di Varese, per un importo FSC pari a € 1.900.000,00;

Si segnala che la situazione sopra descritta in merito alle OGV assunte potrà considerarsi consolidata solo a seguito degli esiti della verifica del DPCoe relativa al conseguimento delle OGV ex art.44 c.7, lettera b) DL34/19 e s.m.i.

### **13.INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI**

Nell'ambito delle sezioni speciali del PSC di Regione Lombardia non sono confluiti interventi oggetto di rendicontazione conclusa sui programmi comunitari.

### **14.VALUTAZIONE**

Nel corso del 2022 non sono state effettuate attività inerenti alla valutazione del PSC.

### **15.COMITATO DI SORVEGLIANZA**

Regione Lombardia ha istituito il **Comitato di Sorveglianza del PSC** con propria **Delibera di Giunta n. XI/5605 del 30 novembre 2021**.

Nell'arco del 2022 il Comitato del PSC è stato convocato due volte: la prima con procedura scritta conclusasi in data 17 maggio 2022, nell'ambito della quale è stata approvata la Relazione di attuazione annuale per l'anno 2021 e la seconda, in seduta plenaria in data 20 dicembre 2022, nell'ambito della quale è stato illustrato ai membri presenti lo stato di avanzamento generale del PSC e sono state approvate all'unanimità le riprogrammazioni della Sezione Ordinaria e della Sezione Speciale 1, descritte nel dettaglio al paragrafo 11.

### **16.ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Nel corso del 2022, oltre alle ordinarie attività di monitoraggio del Piano, si sono svolte, in stretta collaborazione con l'Agenzia di Coesione Territoriale, **le attività per la migrazione dei dati dai sistemi già utilizzati da Regione Lombardia per i cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio**.

Con la trasmissione dei dati aggiornati al V bimestre 2022, sono migrati in BDU tutti gli interventi della programmazione 2007-13, mentre, con la trasmissione dei dati aggiornati al VI bimestre 2022, è stato

possibile migrare e validare una parte degli interventi della programmazione 2000-2006. **La migrazione di tutti i dati relativi agli interventi del PSC si concluderà nel corso del 2023.**

Riguardo le Sezioni speciali, è proseguito il monitoraggio degli interventi che già erano presenti in BDU all'interno dei Programmi dei Fondi comunitari d'origine; invece, i dati dei rimanenti interventi non originariamente finanziati sui POR non sono ancora stati trasmessi in BDU, nelle more della migrazione degli stessi nel Programma Complementare.

## **17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Per quanto riguarda le attività di controllo si segnala che le Direzioni competenti per materia effettuano **le verifiche amministrative sul 100%** della documentazione pervenuta dai Beneficiari in accompagnamento alle richieste di rimborso pervenute, sia a valere sulle risorse FSC, sia su quelle a valere sull' Accordo di "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge n. 34/2020 e confluite nelle Sezioni speciali.

Nel corso del 2022 **non sono stati effettuati controlli in loco** sugli interventi del PSC e non ci sono state revoche dei finanziamenti.

## **18. ASSISTENZA TECNICA**

Nel corso del 2022 è stato attivato l'incarico per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale SIAGE per il monitoraggio degli interventi del PSC alla BDU.

## **19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'informazione e la pubblicizzazione del finanziamento degli interventi a valere sul FSC sono garantiti tramite **l'installazione di cartelli/targhe con la dicitura che evidenzia che l'intervento/servizio è stato cofinanziato con le risorse del FSC e con il logo istituzionale del FSC.**

In esito all'approvazione del PSC nel mese di dicembre 2021, è stato istituito un portale specifico per l'informazione e la pubblicità del Piano, reperibile al seguente link <https://www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC>, dove tutti gli stakeholder possono reperire informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del PSC.

Sul portale sono inoltre visibili i provvedimenti assunti da Regione per l'attuazione e gestione del PSC, la descrizione delle Misure attivate nelle singole Aree tematiche e le competenze di ciascuna Autorità e Organi coinvolti nell'attuazione e nella sorveglianza del PSC.

## **20. PROGETTI ESEMPLARI**

Si illustrano di seguito nel dettaglio le informazioni relative a due interventi conclusi nel corso del 2021:

1. Lavori di realizzazione della vasca di laminazione lungo il torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI);
2. Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a)


	<p><b>Area tematica 05 - Ambiente e Risorse Naturali</b></p> <p><b>Settore di intervento 05.01 - Rischi e Adattamento Climatico</b></p>	
<p><b>Lavori di realizzazione della vasca di laminazione lungo il torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI).</b></p>		
<p><b>Regione: Lombardia</b>  <b>Provincia: Milano</b>  <b>Comune: Nerviano</b></p>		
<p><b>CUP: B37B11000130002</b></p>		
<p><b>Costo complessivo: euro 10.980.255,85</b></p>		
<p><b>Risorse FSC: euro 2.359.510,00</b></p>		
<p><b>Data inizio lavori: 24/02/2016</b></p>		<p><b>Data fine lavori: 21/05/2021</b></p>
<p><b>Soggetto programmatore: Regione Lombardia</b>  <b>Soggetto beneficiario: Agenzia Interregionale per il fiume Po</b>  <b>Soggetto attuatore: Agenzia Interregionale per il fiume Po</b>  <b>Soggetto realizzatore: Colombo Severo e C. s.r.l.</b></p>		
<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>L'intervento ha riguardato l'area di laminazione lungo il torrente Bozzente in Comune di Nerviano, in una zona in parte agricola in località Villanova. L'area è stata scelta in base agli studi di bacino dell'Autorità di Bacino ed in collaborazione con il Comune di Nerviano. L'intervento è stato necessario per impedire le frequenti esondazioni del torrente Bozzente, in particolare nella frazione di Biringhello del Comune di Rho nonché in prossimità della confluenza con il fiume Olona, sempre in Comune di Rho, che provocavano danni notevoli ad aree industriali e ad abitazioni. La vasca ha una capacità di laminazione delle piene del torrente per un massimo di 500.000 m<sup>3</sup>, che permette la riduzione delle esondazioni a valle.</p> <p>Sono state effettuate, inoltre, opere per il ripristino ambientale dell'area di laminazione con il rivedimento dell'area ed il mantenimento del verde con il contributo di agricoltori della zona; è stata realizzata anche un'area alberata a bosco nella parte più alta della vasca in prossimità della frazione di Villanova.</p>		
<p><b>BENEFICI</b></p> <p>Con il progetto da un lato sono state ridotte in modo consistente le esondazioni del torrente Bozzente in aree abitate, con contestuale miglioramento delle condizioni di rischio per le aree a valle dell'area di laminazione, dall'altro è stata ripristinata a verde un'area in parte degradata in Comune di Nerviano.</p>		
		
<p><b>Situazione precedente all'intervento</b></p>		



**Situazione attuale dell'area di laminazione delle piene**

 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	<b>Area tematica 05 – Ambiente e risorse naturali</b>	 Regione Lombardia
	<b>Settore di intervento 05.02 – Risorse idriche</b>	
<b>Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - Lotto A)</b>		
<b>Regione: Lombardia</b> <b>Provincia: Lecco</b> <b>Comune: Valmadrera</b>		
<b>CUP: G66B17000010009</b>		
<b>Costo complessivo: euro 3.479.834,06</b>		
<b>Risorse FSC: euro 1.413.700,74</b>		
<b>Data inizio lavori: 09/12/2019</b>		<b>Data fine lavori: 23/12/2021</b>
<b>Soggetto programmatore: Regione Lombardia</b> <b>Soggetto beneficiario: LARIO RETI HOLDING S.P.A.</b> <b>Soggetto attuatore: LARIO RETI HOLDING S.P.A.</b> <b>Soggetto realizzatore: GECO srl</b> <b>Organismo Intermedio: Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco</b>		





## 21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.

## 22. ALLEGATI

Allegato A. Sezione ordinaria – Stato di avanzamento degli interventi.

REGIONE LOMBARDA. RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE AL 31/12/2022  
ALLEGATO A. SEZIONE ORDINARIA - STATO AVANZAMENTO INTERVENTI

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI Microsystems - Area MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 492.266,65	492.266,65 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - Area MD Moda	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 654.299,91	654.299,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE Company Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 855.226,13	855.226,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI Industria Termoplastica Pavese - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 849.999,15	849.999,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.r.l.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 278.511,00	278.511,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL Pensotti Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 445.739,18	445.739,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI Gimap Snc - Area MD Design	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 418.729,76	418.729,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI Kemind - Area MD Nuovi materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 941.687,50	941.687,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI Optotec Spa-Area Md Biotecnologie	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 503.503,64	503.503,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 428.835,13	428.835,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp011	E83805000020001	ICT per lo sviluppo e la promozione territoriale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 440.047,50	440.047,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp01	E83805000010001	FOOD FOR LIVE - ruolo delle produzioni tipiche nella prevenzione delle malattie degenerative, infettive e cardiovascolari: approccio integrato e multidisciplinare attraverso attività di ricerca, trasferimento tecnologico e dimostrazione	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 447.000,00	447.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp010	E81105000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 288.604,77	288.604,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp012	E33805000050001	Sviluppare la filiera dell'innovazione per la competitività delle PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 400.132,80	400.132,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp013	E33805000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : Progetto di sperimentazione della TV digitale terrestre (DVB-T) nell'ambito dell'informazione ospedaliera	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 295.571,08	295.571,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp014	E85105000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 469.765,84	469.765,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp015	E33805000060001	TRIZ- Innovazione sistematica per le PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 429.170,41	429.170,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp016	E35105000020001	Sistema di monitoraggio e controllo stradale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 343.957,85	343.957,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp017	E93805000010001	OLTRETIPICO:Processi scientifici innovativi di caratterizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 293.537,21	293.537,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp018	E33805000020001	sistemi di mappatura tridimensionale dei sottoservizi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 392.674,88	392.674,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp019	E33805000040001	TECNOBIM Studio di nuove tecnologie per veicoli bimodali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 495.238,78	495.238,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp02	E71105000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 264.874,78	264.874,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp020	E93805000000001	Sviluppo di Biotecnologie a supporto della certificazione di filiera per prodotti DOP: il caso del Salame di Vairi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.823,52	296.823,52 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp03	E33805000030001	Sviluppo tecnologico di un biosensore optoelettronico per la stimolazione e l'analisi dell'attività elettrofisiologica e biosintetica di reti neurali in vitro	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 500.000,00	500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp04	E35105000010001	I Neuroprostati A4/J4 come possibili marker molecolari di gravi patologie neurodegenerative	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 499.995,00	499.995,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp05	E33805000010001	O.R.A.SAFE - Obiettivo Ricerca nella filiera Agrolimentare per la valorizzazione dei prodotti tipici locali: qualità e sicurezza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 432.003,67	432.003,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp06	E33805000000001	INOPACK: Film polimerici innovativi con proprietà modulate funzionali al mantenimento della qualità dei prodotti alimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 498.884,50	498.884,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp07	E91105000030001	Metallaboratorio specializzato sulle tecniche di imballaggi "attivi" per il settore alimentare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.822,64	296.822,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp08	E31105000010001	Ricerca e analisi di tecnologie ecocompatibili nel settore automotive e loro trasferimento mediante rete di assistenza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 489.894,35	489.894,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp09	E83805000000001	Progetto RADON: sviluppo dell'attività di ricerca sperimentale sulle radiazioni ionizzanti naturali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 186.628,24	186.628,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNCAO/FPF/1	B16101000040008	Interfaccia fascio-paziente - strumentazione di diagnostica medica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNCAO/FPF/3	B16101000060008	Interfaccia fascio-paziente - sistema di posizionamento del paziente e verifica del movimento	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.000.000,00	4.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSLE/CRP1	I31080000040004	Potenziamento del Centro di Ricerca e Prove sui Nuovi Materiali - Parte immobiliare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 346.800,00	346.800,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSLE/CRP2	E31109000010002	Potenziamento Centro di Ricerca e Prova sui Nuovi Materiali - Attrezzature e assistenza tecnica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 237.071,35	237.071,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	Centro di chirurgia sperimentale e didattica - Padiglione Mariani n.11 - intervento infrastrutturale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.251.633,53	2.800.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS01/10	F13H05000030002	C.M. Valle Inagna (SISCoTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 572.254,57	404.495,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS01/21	D99C04000000002	A.C. Arconate-Allargamento (SISCoTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 136.674,52	21.759,79 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS02	F67B04000050002	Sistema informativo Territoriale Integrato per la gestione dei serzi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 3.584.307,76	2.199.416,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2°implementazione)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 900.000,00	450.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I02	G36107000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 1.121.524,53	560.762,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 219.196,38	99.943,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I04	I33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 6.657.884,62	1.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I05	E93C05000030003	SBBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECA DIGITALE CO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 991.173,23	495.586,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 4.616.601,01	1.631.146,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I07	DD53272	I-CAST - INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 996.752,00	432.081,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSK25I08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITA' LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTOLEMANESE - Comune capofila Parabiago	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 463.644,99	328.841,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/1	G96C05000110005	Rete wireless Comunità Montana Valle Camonica	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 545.600,00	252.793,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/2	F87D05000030008	Rete wireless Comunità Montana Valle Inagna	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 266.297,20	128.403,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/3	E46C05000010002	Rete wireless Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 264.200,00	169.823,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/4	DD53224	Rete wireless Comunità Montana Alpi Lepontine	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 291.054,00	158.651,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/5	I83H04000000005	Rete wireless Comunità Montana Valle Sabbia	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 249.598,80	149.874,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSIS03/6	I38D05000070002	Rete wireless Comunità MontanaValganna e Valmarchirolo	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 207.500,00	131.084,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMSX	LOMSXSX-0	B84C0900080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 27.988.430,00	6.688.430,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 5.434.303,00	5.434.303,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO002	E54007000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 2.303.610,83	1.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO003	E53007000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 1.474.598,95	1.474.598,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG001	E73001000000001	S.P. 61 - consolidamento frana a S.Andrea, Vilminore, Mannia in comune di Vilminore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.520.701,25	1.520.701,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - v.Brembilla; S.P. 25 - v.Taleggio consolidamento versante e regimazione in comune di Brembilla	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.109,91	141.109,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - Bracca consolidamento smottamento in comune di Bracca	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.889,95	240.889,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. Pellegrino-Dossena cedimento campo sportivo in comune di Dossena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 439.854,91	439.854,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG005	DD51839	S.P. 27 - Valle Serina, sistemazione muro in loc. Zambra in comune di Bracca Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.837,16	240.837,16 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 bis - regimazione Valletta in comune di Bracca Serina e in comune di Grono Gandellino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 487.824,80	487.824,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG007	DD51841	ripristinati in loc. bivio Redivo Costa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.721,68	69.721,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG008	DD51842	sistemazione frana T. Dezzo presso cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.568,97	201.568,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG009	J37H0200140002	ripristino viabilità fraz. Ceresola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.043,32	128.043,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG010	DD51844	formazione difesa sponde fraz. Brembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 333.959,63	333.959,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG011	G14G03000010002	sistemazione frana loc. Caramondi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 510.694,14	510.694,14 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG012	DD51846	ripristino fognatura loc. Brembilla	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.145.855,08	1.145.855,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG013	H98010000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 161.120,88	161.120,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG014	DD51848	ripristino viabilità comunale e strada Riaga e sistemazione via de O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.841,68	156.841,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG015	D72E02000010003	regimazione Valle del Tuf	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 354.722,60	354.722,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG016	E95H00000000002	sistemazione frana strada per Serina loc. Tribullina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 743.039,66	723.039,66 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG017	E28010000000001	sistemazione acquedotto quarta Baita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 88.316,13	88.316,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG018	DD51852	sistemazione frana Sentira-Valsalogna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 363.321,44	363.321,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG019	C81E00000000005	manutenzione straordinaria edificio ex segheria	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.937,07	154.937,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG020	B17010000000001	sistemazione frana Valle Torcola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.454,77	77.454,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG021	DD51855	regimazione Valle Scura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG022	DD51856	ripristino collettore fognario tratto Roncobello-Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.754,82	230.754,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG023	DD51857	regimazione idraulica Valle Monica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 158.370,83	158.370,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG024	DD51858	sistemazione strada via Mazzucotelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 123.795,54	123.795,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG025	DD51859	ripristino strada fraz. Gerro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 138.410,45	138.410,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG026	DD51860	ripristino strada collegamento Caprile Superiori	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 162.167,47	162.167,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG027	DD51861	sistemazione frana loc. Gioparia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.575,08	129.575,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG028	DD51862	sistemazione strada Sottocchia-Pizzino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.934,29	39.934,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG029	DD51863	interventi urgenti ripristino strada fraz. Lizzola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.932,43	141.932,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG030	DD51864	sistemazione versanti strada in loc. Bortolotti e Ca Noa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.964,67	48.964,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG031	J82E02000010002	sistemazione versante su centro abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.389,61	124.389,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG032	DD51866	sistemazione frana loc. Ciois	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.129,55	154.129,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG033	DD51867	riparazione pile ponte vecchio e nuovo e briglia R. Traini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 105.919,74	105.919,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS001	DD51868	regimazione Rio Secco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.911,14	50.911,14 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS002	DD51869	consolidamento frana e sistemazione idraulica Ponte Sesa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.521.113,89	1.521.113,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS003	DD51870	ripristino muri di sostegno in loc. Astrogrom	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.164,64	72.164,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS004	DD51871	consolidamento versante in loc. Astrio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 101.555,86	101.555,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS005	DD51872	ripristino viabilità loc. Mezzarro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.933,70	154.933,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS006	DD51873	regimazione T. Re in loc. Pescarzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS007	DD51874	ricostruzione muri in loc. Piodari, Blegghen, sinzo, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 99.588,82	99.588,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS008	DD51875	ripristino strade Cimbergo-Bernel, cimitero-loc.Figna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 167.292,93	167.292,93 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS009	DD51876	gabionate e muri di sostegno in loc. Volano e Cavra	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.367,30	71.367,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS010	DD51877	ripristino viabilità e acquedotto in loc. Bondegno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.467,17	234.467,17 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS011	I84H03000000002	consolidamento versante loc. Ruc delle Lei	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 149.989,56	149.989,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS012	DD51879	ripristino viabilità loc. Sant'Antonio, ricostruzione muro S.Martino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.137,13	72.137,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS013	DD51880	consolidamento opere idrauliche	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.533,37	57.533,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS014	DD51881	ripristino viabilità loc. Vena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.577,07	74.577,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS015	DD51882	regimazione T. Corne Marce	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.180,56	50.180,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS016	DD51883	consolidamento versante instabile su strada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.389,03	230.389,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS017	DD51884	ripristino viabilità loc. Frai	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 113.620,52	113.620,52 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS018	DD51885	ripristino acquedotto e fognature Nazio inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.282,73	57.282,73 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS019	DD51886	consolidamento versanti e difese idrauliche loc. Forno Allione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.291.043,24	1.291.043,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS020	DD51887	consolidamento versanti, regimazione acque superficiali loc. via Miravalle e versante a monte	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 998.334,05	998.334,05 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS021	DD51893	Consolidamento versanti loc. fraz. Miravalle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 671.315,18	671.315,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS022	DD51895	Consolidamento strada loc. Mostone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.068,27	82.068,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS023	DD51909	Ripristino acquedotti e fognatura loc. Grumello e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 367.641,64	367.641,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS024	DD51914	Messa in sicurezza strada loc. Pionet	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.864,98	71.864,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS025	DD51917	consolidamento strada Piancamuno - Visone e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 81.086,72	81.086,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS026	H35H00000000002	ripristino palizzate polifoniche e abbassamento falda	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 235.678,27	219.494,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS027	B94G05000000002	ripristino argine T. Prestello e Valle delle Valli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 637.824,27	637.824,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS028	B9905000030002	ripristino viabilità via Madonna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 218.974,01	218.974,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS029	DD51982	Consolidamento loc. Piazza e Arvenno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.417,47	49.417,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS030	DD51987	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.152,58	70.152,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS031	DD51990	consolidamenti e ripristino viabilità loc. Fontanacce ed altro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 221.736,70	221.736,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS032	DD51994	consolidamenti e ripristino viabilità strada per Malga	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.114,22	129.114,22 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMAL	LOMALB5033	DD51985	Interventi urgenti per consolidamento versanti localita Frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 695.360,65	695.360,65 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALB5034	DD51993	Sistemazione strade acquedotti fognature localita Bolzone Moerna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 180.282,37	180.282,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALB5035	DD52003	Consolidamenti e sistemazioni attraversamenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0001	G61802000010002	Ripristino muri di sostegno su S.P. 1 in comune di Montemezzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.089,60	155.089,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0002	DD51889	Riseonamento Torrente Civaogno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.528,51	35.528,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0003	DD51890	Regimazione idraulica Valle Camogge	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.798,73	154.798,73 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0004	DD8H05000010002	Sistemazione smottamento su strada per fraz. Brenzio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 316.404,97	316.404,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0005	DD51892	Regimazione Valle di Consiglio loc. Ponica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.121,85	120.121,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0006	DD52000	Interventi di somma urgenza su corpo frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.496,56	102.496,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0007	DD52004	stabilizzazione sede stradale e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.761,78	74.761,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0008	G45E00000000002	stabilizzazione corpo frana in loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 249.654,59	249.654,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0009	E35H00000000001	difese trasversali e sottomurazione spalle ponte loc. Raggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 192.086,29	192.086,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0010/A	DD52209	ripristino strada Ghidoldo per frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,25	48.144,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0011	E35H00000030001	regimazione valle Granosa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.410,84	66.410,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0012	E12E01000000002	consolidamento versante loc. Sora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.613,88	102.613,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0013	E35H00000010001	Ripristino difese valle Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 106.188,29	106.188,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC0014/A	D47H02000130002	sistemazione parete e consolidamento strada loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.616,62	69.616,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC001	B87H01000080002	S.P.63-di Mortorone. Consolidamento e regimazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.553,62	89.553,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC002	DD51896	S.P. 66 di Vendrogno. Regimazione acque	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.317,55	234.317,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC003	DD51899	Ripristino danni tubazioni e captazioni acquedotto - localita Posalo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.577,27	76.577,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC004	DD51903	Sistemazione smottamenti localita Alpe Oro e Fontanon	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.197,60	52.197,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC005	DD51928	Interventi per ripristino acquedotto e viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.151,60	93.151,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC006	DD51948	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.645,69	51.645,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.161,15	93.161,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC008	H49J01000000002	Sistemazione versante in crollo localita Giabbio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 343.566,96	335.696,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALC009	E22800000000002	Ripristino edificio di proprieta comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 56.623,85	56.623,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM01	DD51922	Ripristino argini e sistemazione sponde - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.378,68	69.378,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM02	DD51926	Ripristino argini e sistemazioni spondali - Lura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.254,82	103.254,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM01	G97H02000140002	Interventi su S.P.n. 33 a Bagnolo S. Vito	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.126,53	141.126,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM02	DD51901	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM03	DD51902	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.633,10	82.633,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM04	DD51908	Ripristino argine golendale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM05	DD51898	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 182.293,91	182.293,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM06	DD51904	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.868,20	87.868,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM07	DD51905	ripristino strade in sommita arginale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 295.623,77	295.623,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM08	DD51911	interventi sulla viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 438.686,04	438.686,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALM09	DD51924	RIPIRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 56.810,26	56.810,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.703,55	148.703,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV002	DD51912	Interventi su SP 186 Brallo di Pergola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 589.435,20	589.435,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV003	DD51930	Interventi di ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.347,56	51.347,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV004	J31H02000000009	Riparazione viabilità e pulizia fossi ad Albaredo e Campospinoso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.937,63	155.969,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV005	DD51942	Ripristino funzionalità edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.263,34	129.263,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV006	H57E01000030002	Ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 94.634,61	94.634,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV007	DD51946	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 225.610,37	225.610,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV008	E75H02000000006	Formazione difese e svasso Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.472,18	118.472,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV009	E75H02000010006	Sistemazione e consolidamento versante in Loc. Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 479.964,38	479.964,38 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV010	DD51956	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.421,76	128.421,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV011	DD51959	Ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 116.467,22	116.467,22 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV012	DD51964	Formazione muro di sostegno Loc. Colleri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.144,42	61.144,42 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV013	DD51966	Rifacimento ponticelli e sistemazione raccordi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 60.602,36	60.602,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV014	DD51972	Protezione da caduta massi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,11	48.144,11 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV015	DD51976	Consolidamento muro piazzetta via Roma	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.389,96	52.389,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV016	DD51984	ripristino opere di presa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.257,32	41.257,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV017	DD51986	sistemazione strada comunale del Gruppo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 40.133,40	40.133,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV018	DD51988	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.701,35	37.701,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV019	DD51991	ripristini alla rete fognaria e acquedottistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.238,28	201.238,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV020	DD51995	ripristino opere di presa acquedotto S. Eusebio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.532,61	100.532,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV021	DD51996	ripristino viabilità fraz. Canova ed edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.958,96	203.958,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV022	DD51998	riparazione lesioni municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 219.578,93	219.578,93 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV023	DD51999	ripristino fognatura loc. Spagna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.351,45	126.351,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV024	DD52001	risanamento dissesto franoso loc. Moriano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 231.772,21	231.772,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV025	DD52005	riparazione cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.347,47	97.347,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV026	DD52008	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.052,94	103.052,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV027	G14801000920002	riparazione danni cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 232.072,29	232.072,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV028	DD52013	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 121.331,46	121.331,46 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV029	DD52015	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.802,69	73.802,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV030	DD52016	consolidamento spondale T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 147.579,69	147.579,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV031	DD52017	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.490,89	155.490,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV032	DD52018	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 145.751,27	145.751,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV033	E85H02000000006	consolidamento sponde T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 146.096,56	146.096,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV034	C8202000030002	ripristino cimitero fraz. Donelasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 122.306,59	122.306,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMAL	LOMALPV035	DD52021	interventi di ripristino municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 127.864,76	127.864,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV036	C9402000000001	consolidamento versante loc. Amista Rile	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 227.818,30	216.283,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV037	DD52023	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.351,45	50.351,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV038	DD52024	ripristino viabilità loc. Molino Cassano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.208,75	66.208,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV039	DD52025	sistemazione strada comunale Costa Mezzano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 83.062,50	83.062,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV040	E95H01000000006	ripristino difese e consolidamento briglie Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.484,45	148.484,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV041	DD52027	consolidamento versanti loc. Degeo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 53.875,95	53.875,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV042	DD52028	ripristino fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 29.938,64	29.938,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV043	DD52029	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.850,91	120.850,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV044	DD52030	ripristino alveo Rio Piazzoli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.997,58	46.997,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV045	E45H01000000006	formazione difese spondali Torrente Tidone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.220,55	25.220,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV046	DD52032	ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.812,39	37.812,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. n. 27 Valle Serina - Ricostruzione tombato e consolidamento muri di sostegno spondali al km 27+650 in comune di Alga e consolidamento del corpo stradale al km 29+600 in comune di serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.286,01	166.286,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. n. 27 Intervento di riqualificazione del tratto stradale dal km 33+100 al km 34+200 in Comune di Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 390.618,44	390.618,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE03	E61C08000010001	Completamento interventi di riassetto idrogeologico nei comuni di Malonno e Somico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.298,92	240.298,92 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE04	J69H08000130002	Completamento lavori di sistemazione e consolidamento versante in località Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.728,36	87.728,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE05	C29B08000080006	Sistemazione idrogeologica Valle Grande	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 23.245,86	23.245,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO001	DD51900	S.P. 63 - Castione Andvenno - Triangia - Sondrio in Comune di Castione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 90.267,57	90.267,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO002	DD51906	S.P. 63 Postalesio - Vendolo - Castione Andvenno in Comune di Postalesio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 410.686,30	410.686,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO003	DD51910	S.P. 77 Marveggia - Sprina in Comune di Sprina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 516.437,90	516.437,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO004	J9402000000002	interventi urgenti su rete idrica locale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 372.000,00	361.519,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO005	DD51915	interventi urgenti per ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 12.560,33	12.560,33 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO006	DD51916	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 18.824,85	18.824,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO007	DD51918	ripristino viabilità in loc. varie, opere di drenaggio e canalizzazioni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.198,61	43.898,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO008	DD51919	interventi urgenti per regimazione idraulica Torrente Sovrana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 593.925,43	593.925,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO009	DD51920	regimazione idraulica Torrente Bavarone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.551,84	73.551,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO010	DD51921	consolidamento versante Fontanelle, Ravione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.227,26	258.227,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO011	DD51923	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.949,64	165.949,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO012	DD51925	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 196.253,62	196.253,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO013	DD51927	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.752,03	41.304,81 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO014	DD51929	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 286.303,90	286.303,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO015/A	B12C02000010002	ripristino acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.600,24	14.600,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO016	G88B01000000001	regimazione idraulica e consolidamento Torrente Madrasco loc. Forni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.118,76	258.118,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO017	DD51936	consolidamento versante loc. Spiaz	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.068,37	126.068,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO018	DD51939	ripristino viabilità Valmadrera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.476,78	51.476,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO019	DD51941	Frane in Val Grosina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 537.598,85	516.437,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO020	DD51944	ripristino viabilità-strada Val Grosina, Mortirolo, Val Valeriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 365.325,47	353.294,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO021	DD51945	dissesto in loc. Penedeggio - Via Patrioti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 251.582,06	251.582,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO022	DD51947	smottamento in loc. Prada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.915,49	156.915,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO023	DD51955	frane loc. Era sponda destra torrente Roasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 252.064,51	252.064,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO024	DD51957	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.228,45	258.228,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO025	DD51961	esonazione e smottamenti Val Grande Rovinaccio e altri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.798,88	89.798,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO026	DD51963	ripristino viabilità loc. Selvegrandi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.559,46	57.559,46 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO027	DD51969	Valle di Campasc, Selva Piana e Caregno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 257.607,47	257.607,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO028	F45H03000000002	regimazione idraulica Torrenti Ronco, Valgellone, Colmegna e Valgel Gatto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.303.397,77	2.303.397,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO029	F45C03000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.550,74	87.550,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO030	F45H00000010002	vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 335.592,06	186.668,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO031	DD51977	regimazione idraulica Cagnoletti, Val Valdone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 307.760,81	307.760,81 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO032	DD51978	ripristino viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 360.103,58	360.103,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO033	DD51979	ripristino viabilità in loc. varie e ripristino acquedotto in loc. Volta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.635,50	38.635,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO034	DD51980	ripristino strada Vervio Rogobello, viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.191,57	102.191,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO035	H97H02000120001	ripristino viabilità Trivigno Mortirolo in Comune di Mazzo in Valtellina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 246.662,80	246.662,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA01	DD51932	RIPIRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.325,05	76.325,05 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA02	DD51937	riparazione fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.913,62	35.913,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA03	C77H00000300002	Riparazione strada per S. Michele e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.896,70	43.434,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA04	DD51960	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.099,61	39.099,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA05	H34600000010002	regimazione T. Valle del Drago	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.367,67	128.367,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA06	DD51931	Risanamento versante loc. Sartirana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.575,43	77.575,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA07	DD51935	Ripristino edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.557,34	38.557,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA08	DD51940	Consolidamento sponde Torrente S. Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.653,34	93.653,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA09	DD51951	Consolidamento sponde Torrente Grantorella	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.557,28	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA10	H57B02000010002	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 54.397,72	54.397,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA11	DD51962	Riparazione danni edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.282,83	41.282,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA12	DD51967	riparazione edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 62.956,10	62.956,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA13	DD51970	interventi su fognature e acquedotti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.764,00	118.764,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA14	DD51971	consolidamento dissesto T. Riale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.740,41	68.740,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA15	E94B03000030001	Consolidamento sponda F. Ticino, loc. Mulini di Muzzi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 135.063,94	135.063,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	Sistemazione Val di Scelve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franso in località Bueggio in comune di Vilminorre di Scelve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 178.888,60	178.888,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	Sistemazione Val di Scelve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franso in località Corgola in comune di Schilpario	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 299.947,63	299.947,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	Sistemazione Val di Scelve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franso in località Valnotte fraz. Teveno in comune di Vilminorre di Scelve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 199.520,28	199.520,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	Sistemazione Val di Scelve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Lavori di manutenzione delle opere di S.I.F. esistenti lungo l'alveo del F. Dezzo ed affluenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 669.899,99	669.899,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	Sistemazione Val di Scelve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Opere di manutenzione arginature esistenti e svassoamento alveo del F. Dezzo in comune di Angolo Terme	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.830,30	148.830,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG01	B12E02000620001	Sistemazione val Geru	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 499.920,35	499.920,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG03	G57H04000270002	Sistemazione frane varie e Val Lizola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 826.268,57	809.046,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG04	DD52161	Ripristino fognatura e difesa spondale in loc. Ortembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 31.027,68	31.027,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG05	DD52162	Sistemazione frana Pascoletto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.414,40	35.414,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG06	B22E03000030002	Sistemazione frana loc. Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.473,28	24.473,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG07	DD52163	Regimazione idraulica a monte dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 276.870,63	258.228,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB01	H9304000020002	Regimazione idraulica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 472.426,87	472.426,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB02	B17E03001160002	Sistemazione frane bacino T. Barbarano e sponda in Comune di Salò	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.064.920,08	1.064.920,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB03	H44G04000030002	Stabilizzazione e protezione versanti a seguito di incendio boschivo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 250.000,00	250.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB04	J52E03000000002	Sistemazione frana in loc. San Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 75.773,84	75.773,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB05	J52E03000010002	Sistemazione versante sovrastante la strada Angolo-Padone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.364,56	14.364,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB06	DD52167	Sistemazione versante loc. Piodari, Blegghen, Sinaco, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.265,10	100.265,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB07	F14G04000020002	drenaggi e consolidamento versante Diga Poja	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.250,95	41.250,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB08	D55H05000000002	Ripristino versante e regimazione frana loc. S. Sisto Poja	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.815,36	124.815,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB09	DD52172	Ripristino versante e regimazione frana in loc. Montevalzelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.070,48	68.070,48 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB10	DD52173	Sistemazione corsi d'acqua T. Val Vedetta, Re di Gianico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.822,84	25.822,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB11	D14G03000000002	Ricostruzione muro di sostegno frana loc Ronco Inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.302,40	37.302,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB12	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.956,13	70.956,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB13	J3204000010002	Briglie e consolidamenti loc. poja presso malga Iencino tolle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 204.047,40	204.047,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB14	E92E03000000002	Regimazione idraulica T. RE e Zazza	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.699,41	72.699,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB15	E94G03000000002	sistemazione rio palada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 277.810,96	277.810,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB16	B11H04000180002	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del F. Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.455.013,68	1.455.013,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB17	DD52175	Difese passive da caduta massi in loc. Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 520.575,66	520.575,66 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB18	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive per crolli a difesa dell'abitato e della viabilità principale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 185.715,53	184.764,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB19	E25H03000000002	protezione spondale in loc. Lami da Pida	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 36.140,95	36.140,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB20	E27J03000030002	sistemazione strada drenaggio muri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 16.518,80	16.518,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB21	F85N05000040002	Ripristino difese valle Piana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.144,09	51.144,09 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB22	DD52207	svasso alveo T. fraz. Belfera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 22.199,57	22.199,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB23	E35H00000020001	Ripristino difese valle dei Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 91.856,10	91.856,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB24	E25H05000050002	Completamento consolidamento della frana in località Catasco - Garzeno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.042.849,50	498.409,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL01	C35H03000000002	Sistemazione frana Bedoleso, Torrenti Perino e Inganna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.310.918,13	1.310.918,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 di Vendrogno. Ulteriori interventi di regimazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.874,68	97.874,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL03	DD52193	Interventi di s. loc. Subiale- ingegneria naturalistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 32.303,18	32.303,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL04	H48B03000000002	Difesa spondale Valle Marica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.619,08	68.619,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM01	G65H04000000009	Sistemazione bacino T. Guisa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 750.000,00	750.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM02	DD52199	Ripristino difese spondali T. Garbogera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 95.766,63	95.766,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM03	DD52200	Ripristino argini e sistemazioni spondali - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.550,54	154.937,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM04	B82E04000200002	1 lotto opere idrauliche per area di laminazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 8.500.000,00	8.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2000-2006	LOMDS	LOMDSM05	B39H10000020002	1 lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 4.807.797,45	2.359.510,00 €	APERTO-LAVORI CONCLUSI
2000-2006	LOMDS	LOMDSM06	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 a Sermide	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 582.465,36	582.465,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM07	B29G03000010001	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Mincio - Lavori di realizzazione e ripristino argini F. Po nei comuni di Quistello, Quingentole e Pieve di Coriano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 647.562,45	647.562,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM08	B34B03000060002	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Mincio - Lavori per la realizzazione degli argini di salvaguardia dell'abitato di Portolo in Comune di San Benedetto Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.694.242,89	1.694.242,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM09	DD52201	Riparazione argini rogge Bovina e Caldera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 34.941,86	34.941,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM10	DD52202	Interventi di difesa del suolo fraz. Musanta (resondazione F. Po)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.459,24	52.459,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM11	D64G03000000001	Sistemazione T. Versa, frana in frazione Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 298.789,26	298.789,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM12	DD52204	Svaso Rio Paolone e Fontanelle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.911,96	24.911,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM13	E95H03000010006	Formazione difese e svasso T. Staffora loc. San Ponzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 157.705,49	157.705,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM14	DD52177	Interventi urgenti per ripristino viabilità comunale, pulizia fossi e spurgo tombature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.332,61	63.332,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSM15	B99G03000020001	Realizzazione ed adeguamento argini Fiume Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.465.719,87	2.465.719,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE01	B83B08000040004	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del Fiume Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.548.675,76	563.675,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE02	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive da crolli a difesa dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.953,69	55.235,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE03	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 - Monitoraggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.500,29	37.500,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE04	E73B12000190005	Monitoraggio frana di Pal e sistemazione confluenza Torrente Val Rabbia e Fiume Oglio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.234.882,23	1.234.882,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO01	H93C04000020002	Regimazione idraulica Rio Caspoggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 175.860,60	175.860,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO02	DD52179	Regimazione idraulica Valle dei Martelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.000,00	35.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMDS	LOMDS003	DD52180	Regimazione idraulica Roggia del Paduel	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.000,00	70.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS004	DD52181	Interventi urgenti per pulizia alvei Fosso al piano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.000,00	100.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS005	E35H0300000002	Regimazione Valli Artegiati - Ruinal - Era - Luna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.903,42	126.903,42 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS006	F45H0000000002	Vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 197.845,95	197.845,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS007	J98B0000000001	Ripristino opere di difesa del suolo - Le Prese	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.822,32	102.822,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS008	E85H05000050001	Sistemazione frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 596.141,67	596.141,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRI	LOMRIB044	C35C05000160009	Nuovo collettore fognario a servizio della zona industriale di Cesano Maderno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.202.680,91	108.344,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMBE	LOMBECS3	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 2.782.000,00	2.540.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL001	G41804000110003	Prolungamento della SP 47 di Rovigo in territorio mantovano da Correggioli ad Ostiglia in connessione con la SS 12 "Abbone - Brennero" e la SP 80 "Roncoferraro-Ostiglia" di Mantova	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 5.009.631,92	3.506.742,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL002	G41805000010003	Asse dell'Oltrepò - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS 55 413 "Romana" e 496 "Virgiliana", stralcio di connessione tra la SS.CC. "Cortese e Palazzina"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.773.684,15	338.343,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2000-2006	LOMSL	LOMSL003	G95C02000000007	Collettore fognario Castelseprio - Cairate Lotto 19 - Stralcio 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 928.303,92	315.541,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL004	G34E04000060005	Impianto di depurazione di Olgiate Olona - Terza linea - Primo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.876.222,77	1.438.111,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL005/a1	F34E03000030017	Unità fitodepurazione impianto S. Antonio Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.885.204,13	844.121,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL005/a2	F34E03000030007	Unità di abbattimento spirito colore e sensioattivi impianto di depurazione di S. Antonio Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.498.417,19	1.180.276,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL006	J57H01000060005	Consolidamento statico e strutturale del viadotto di Cairate sulla SP 12 Cairate - Cassano M. "di Maniguarda" - 17 lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 765.052,58	382.526,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL010	G57H05000250001	Miglioramento Viabilità S.S. 340 Regina - Primo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.293.460,21	1.043.641,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL011	H61802000050005	Pista ciclabile Gandellino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 309.874,40	123.950,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL012	D21802000170005	Strada carrare Giobbia-Dudello-Valtorta in località Pigolotta-Dudello	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 384.772,51	269.332,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL013	F51802000160005	Realizzazione nuova strada carrare Ornica	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 661.064,00	462.745,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL014	B77H02000180005	Percorsi rurali e ciclabili Vilminore di Scalve	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 322.475,00	226.208,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL015	H21802000140005	Nuova strada carrare Piazzolo Forcella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 634.107,76	443.876,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL016	E22C02000000001	Strada interprovinciale Foppolo Tartarano - Studio di fattibilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 215.364,00	215.364,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL017	I11804000040007	Collegamento SS.234-SS.10 stradella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 8.645.670,31	3.175.410,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL018	I88I02000000008	Potenziamento delle dorsali di adduzione e aumento dei volumi di compenso e riserva sulla rete idrica dell'acquedotto Valli Versa e Scurogasso	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 158.826,53	158.826,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL019	G61802000030002	Raccordo stradale tra la SS.42 "del Tonale e della Mendola" e l'ospedale Valle Camonica in comune di Esine	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.633.399,41	1.265.320,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSL	LOMSL020	G41802000060002	Primo lotto funzionale collegamento SS.42-SS.39 in variante all'abitato di Edolo	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.201.745,25	1.539.893,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL021	G91802000150002	Realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento tra la linea ferroviaria al km 73+800 e la SS 42 "del Tonale e della Mendola" al km 115+150 in comune i Sonico località "Ponte Dazza"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 914.450,95	604.576,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL022	H39C04000000002	Ammodernamento e adeguamento impianto funiviario Moggio- Piani di Artavaggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.341.000,00	1.515.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL023	J71804000310005	Strada Morteruccio-Bonetto-Saltirino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.492.486,19	1.018.880,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL024	C17H04000140002	Lavori di ripristino e messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria della strada da Tremeno a Lavadee-Roccoli Loria	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 626.382,14	427.518,02 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL025	E23D05000010002	Lavori per la messa in sicurezza strada comunale per Noceano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 435.301,78	297.472,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL026	I31800000090006	Realizzazione percorsi ciclopedonali in Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 584.147,70	398.692,17 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL027	H49I05000000004	Adeguamento strada di accesso al PIP - Loc. Giabbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 280.616,45	191.576,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL028	J618990000000003	SP.12 "Inveruno-Legnano" - riqualifica ai fini della sicurezza del tronco stradale compreso tra Busto Garolfo e Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.140.609,09	567.880,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL029	B31802000030005	Rotatoria SS 33 del Sempione e vie grandi e Filarete	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 321.898,30	176.977,79 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL030	E71801000220006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra il corso Sempione e la via Lampugnani	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 156.374,49	85.970,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL033/a	E718030000500006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (1° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 810.728,46	445.694,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL033/b	E718030000600006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (2° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 493.236,02	271.154,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL034/a	G91804000210006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 275.290,00	120.482,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL034/b	G96G05000000006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 241.170,00	163.448,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL035	G57H05000260001	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Secondo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.622.391,34	1.622.391,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL036/a	G51805000060002	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Terzo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 570.451,89	570.451,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL037	C15C04000010001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale della Valle Brembana - depuratore e collettamento 27 lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.831.658,16	3.831.658,16 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL038	G11804000250001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale Valle Brembana - acquedotto 27 lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 506.171,03	506.171,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL040	D27H06000040006	Messa in sicurezza della strada Valtorta-Piani di Ceresola-Bobbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 603.276,72	411.557,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL041	I94E06000140006	Lavori di completamento e potenziamento viabilità urbana nel Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 655.377,27	255.571,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	SIOD46	H118120006000006	Strada di raccordo in comune di Premana	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 900.000,00	630.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMMA	LOMMAT177 A	DD51684	Malpensa Express - Opere connesse alla linea ferroviaria: nuova strada di collegamento Legnano-Rescaldina, tra la via Saronnesse (SS527) e via Olona di Rescaldina (tratto terminale sud della Var. SP 19 di Varese)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 939.951,56	939.951,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTF	LOMTFF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 108.303.364,00	66.130.826,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTG	LOMTGTG	E40B06000010008	Atto Integrativo APQ Potenziamento Servizio Ferroviario Regionale	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 44.614.557,00	44.614.557,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTH	LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 83.336.000,00	45.375.876,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR001	I33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZATA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 576.990,75	495.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR002	I39H07000060001	Opere connesse alla mobilità sostenibile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 159.208,52	143.287,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMAR	LOMARAR03	D51807000030006	Creazione del collegamento ciclabile tra il territorio del Comune di Robecchetto con Induno ed i Comuni vicini di Castano e Buscate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 192.638,53	134.846,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR04	D51807000020006	Realizzazione piste ciclabili e adeguamento banchine delle strade comunali per il raggiungimento del Naviglio Grande in località Padreggiana	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 295.696,73	266.127,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR05	B19007000020007	Area per attività ricreative in fregio al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 520.631,08	353.636,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR06	I11006000020001	I Navigli di Leonardo - trasporti e comunicazioni pulite	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 608.878,30	547.990,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR07	D9607000060005	Riqualificazione alzaia Naviglio Grande - Tratto da Ponte Naviglio a Strada per Albizzate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 165.119,82	148.607,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR08	E83107000030001	Ristrutturazione complesso villa Annoni - Porticato aia per manifestazioni	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 499.794,61	449.815,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR09	D51807000040006	Creazione di un ponte ciclopedonale in attraversamento al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 373.911,49	316.050,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR10	H41807000000007	Ripristino e riqualificazione del sentiero ciclopedonale e dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.983,59	215.085,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR11	H41807000010007	Sistemazione e riqualificazione urbana di area in zona Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 248.584,71	223.726,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR12	J67007000000009	Intervento di riqualificazione delle sponde del Naviglio Garnde - Fase 1 - Fase 2 - Opere di completamento	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 239.995,70	215.996,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR13	J68F07000000005	Recinzione a protezione del Parco di Palazzo Archinto lungo la sponda destra del Naviglio	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 29.603,68	26.643,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR15	B44107000000002	Approdo Darsena - Approdo dello Scodelino - Comune di MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 52.446,98	36.900,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR16	E82108000100001	Piano strategico per la valorizzazione dell'area dei Navigli Lombardi	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	250.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR17	E82108000090001	Banca dati georeferenziate per la valorizzazione degli insediamenti di qualità	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 123.000,00	123.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR18	E81107000040001	Azioni di sistema	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 27.774,98	27.774,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR19	H46G09000070002	Opere di completamento relative ai lavori di ripristino, sistemazione e riqualificazione urbana dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda e del sentiero ciclopedonale lungo l'alzaia	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 72.793,40	65.514,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM01	I27803000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 194.000,00	63.426,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOLIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 5.076.118,52	3.299.477,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 90.380,16	72.144,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 968.625,50	823.331,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM05	I72104000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 41.921,69	25.146,92 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06a	I72804000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSÀ" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 67.492,77	52.819,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSÀ" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 39.029,00	30.544,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSÀ" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 137.311,03	107.459,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 440.710,94	232.641,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 430.000,00	365.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, POPPOLA E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 227.500,00	182.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM10	H98005000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM11	H92105000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.000,00	378.250,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM12	H98105000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 309.649,80	191.825,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.192.000,00	1.013.200,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 694.394,16	483.090,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM15	E29104000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.009.838,44	711.171,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM16	G22F05000020005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI POLIVALENTE DELLA VAL FONDRÀ IN ISOLA DI FONDRÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHIERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.063,15	233.708,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.000,00	195.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 407.773,60	199.907,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU' -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 212.075,92	65.218,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM21	E32105000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.388,74	230.680,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 136.445,51	80.771,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM23	F92105000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 220.000,00	187.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM24e	H38100000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPROPRIAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 247.156,81	154.777,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ( EX LOTTI 1-2-3-4)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.342.599,40	755.222,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 898.838,78	629.187,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	TITOLO PROGETTO	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 169.957,77	126.762,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.495,80	221.540,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.646,30	42.609,19 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.634,18	40.178,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 240.000,00	98.765,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONICIDI RESALMO E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 485.798,67	412.387,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.318.307,85	1.028.712,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 484.956,47	387.965,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.000,00	127.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPPRA- SUCCHIVIA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 180.760,20	89.919,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO FUNZIONALE - CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON CONNESSIONE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE IN LOCALITA' PONTE DEL FERRO E COLLEGAMENTO DA VILLA A SOMMAPPRA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 154.950,00	77.080,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 213.691,31	159.908,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 108.793,60	80.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 172.000,00	120.400,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.496,93	69.981,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	200.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.185,96	50.354,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.574,68	202.788,48 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 318.000,00	175.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDITTIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 173.729,24	66.223,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI ED IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.443,35	106.286,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 134.472,00	134.472,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA - MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.623,35	62.736,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM47	D64E03000030004	CONSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACCOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 163.945,42	81.972,71 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.114,00	68.921,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 590.000,00	246.059,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 100.060,09	50.030,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM51	D65F01000000004	CONSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.010.862,04	206.582,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.601.026,20	1.360.872,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORBORNI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 219.500,00	152.052,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM54	C86F05000020005	CONSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.549.200,00	1.084.440,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.849.986,39	2.502.491,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.100.000,00	2.015.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRAIELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 149.760,73	127.296,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM58	F28G03000000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - FLOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 317.700,00	190.620,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMEIO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.430.764,07	1.029.504,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.293,92	127.749,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.180,02	61.856,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.024.829,80	871.105,33 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 195.000,00	136.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 216.613,36	135.413,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 650.000,00	384.914,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM66	I130040000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 284.322,36	178.222,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM67	C32I04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.361,27	93.807,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.557,41	58.534,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.642,40	58.585,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM69	D71I05000050005	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.865.000,00	1.305.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.594.303,00	1.093.300,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM71	J89I04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.317,16	51.726,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 624.665,34	304.665,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM73	B71I05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SEREGNO - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.665.066,50	1.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM75	B33I04000040007	*Formazione di nuova opera di presa e sistemazione di filtrazione e potabilizzazione* (Comune di Pezzase)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 298.493,31	175.601,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM76	F23D08000020002	*Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi* (Comune di Gravellona)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 343.337,99	210.534,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 228.756,96	102.897,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - V' STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 281.500,00	182.975,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 114.972,11	87.800,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN04	D16F05000070000	CONSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.249.907,36	1.098.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.180.000,00	496.200,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN06	F89I06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 329.996,86	200.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS01	B88I04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.250.000,00	1.428.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS02	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.838.750,29	1.428.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS04	D78I04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.398.400,00	1.930.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS05	D78I04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.350.000,00	1.930.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS06	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.776.188,66	1.656.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZS07	D68I04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.100.000,00	1.628.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003048 0644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 8.291.229,00	1.558.604,16 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000002713 0221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUC 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 1.786.540,30	1.400.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003482 7239	E49C1000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 23.509.031,60	8.654.751,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003719 6326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 725.596,50	725.596,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003719 8321	D33I08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 391.211,88	391.211,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030740 8739	F718I10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITA' SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 600.280,99	600.280,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030741 6329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 224.672,02	224.672,02 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030741 7434	F73D10000200002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 423.148,45	423.148,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030741 8205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 449.062,30	449.062,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030741 8872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 729.615,12	729.615,12 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-0000000000030741 9757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 437.248,35	437.248,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000001529 1063	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOScenico - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000001534 3354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000002989 1163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A LOTTO - 2A STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 45.928.656,30	25.911.586,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003013 8096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE AL COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 55.108.035,60	2.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000001346 9272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 217.040.000,00	217.040.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000003014 0762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALEMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIEORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 45.300.000,00	10.280.384,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDBA	1LOMBGFEFO-000000000001532 7613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL'ACQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 7.439.697,00	6.398.091,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	TITOLO progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LO0MBGFE0-0000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 776.982,60	608.533,14 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007L0002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	11LO0MBGFE0-0000000000036692002	B23810000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 3.500.703,30	3.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01485185	G48E18000200004	NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'AREA MIND	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 174.782.425,00	81.487.508,87 €	APERTO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0588822	H44H17000960002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 382.000,00	379.151,16 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0596398	C57B17000160002	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 585.000,00	574.200,75 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0601028	G84H17001080002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE OPERE DIFESA ATTIVA VALANGA DI TRABUCHELLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 785.000,00	785.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0603244	B94H16001180002	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.618.000,00	1.618.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0622771	F87B17000070002	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO STRADA PER GREVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 334.500,00	330.000,00 €	APERTO-AGGIUDICAZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01031826	G52E14000010009	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI RILANCIO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 419.497,67	419.497,67 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0759947	G97B16000440009	COLLETTORE ANFO-PONTE CAFFARO AL DEPURATORE DI SABBIO CHIESE - DISMISSIONE DEPURATORE PONTE CAFFARO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.638.634,67	1.638.634,67 €	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0762359	I33H18000050007	REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO LOCALITA' PIAZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 76.726,48	76.726,48 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0773417	G35H16000000009	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 446.303,79	446.303,79 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0788740	I73H18000000007	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOCALITA' LENNO - COMPRESORIO AVEDO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 226.796,88	226.796,88 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789073	I53H18000030007	DISATTIVAZIONE TERMINALI FOGNARI IN AMBIENTE (FG01320503 E FG01320502) CON REALIZZAZIONE TRATTI FOGNATURA ACQUE CHIARE E NERE - LOC. SAN FEDELE INTELVI - ZONA 1 (VIA LORIA, S. LIBERATA E GAGGIONE - PIAZZA XXV APRILE - VIA PIGHINI) - ZONA 2 (VIA GAGGIONE - VIA LORIA) - ZONA 3 (ZONA PASSEGGIERI - C.R.I. - VIA MONTE GENEROSO - CANTINONE) - ZONA 4 (VIA F.LLI FERRARI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 711.231,31	711.231,31 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789244	I93H18000020007	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA VAL CAVARINA, VIA PER NAGGIO, VIA STATALE REGINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 223.793,11	223.793,11 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789425	I33H18000030007	CONDOTTE FOGNARIE NELLA FRAZIONE PIAZZA GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 614.187,70	614.187,70 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789573	I23H18000030007	OPERE FUNZIONALI ALLA DISMISSIONE DEL TERMINALE DI FOGNATURA N. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. SANTA MARIA E VESSIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 278.702,22	278.702,22 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0789754	I79E18000040007	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANO LUNGO LA VIA DIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 108.745,49	108.745,49 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0797361	G85H16000000009	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 953.974,36	953.974,36 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0797550	G95H16000000009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IN LOCALITA' MONTEGGIOLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.309.957,42	1.309.957,42 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0797629	G66B17000010009	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.413.700,74	1.413.700,74 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0821623	I13H18000020007	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN VIA S. ELIA - MAESTRI CAMPONESI - AQUILEA - CANNAGNO VOLTA SUPERIORE - SILVA - REZIA (FG01307520 E FG01307526)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 149.824,71	149.824,71 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0822858	F49E17000030005	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO (COMUNI DI LAVENA PONTE TRESA, BRUSIMPIANO, PORTO CERESIO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.092.423,10	1.092.423,10 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0953479	I33H18000040007	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. LANZO D'INTELI IN FRAZIONE SCARIA, IN VIA BATTISTI/GOLDONI, VIA SIGHIGNOLA, VIALE POLETTI, VIA PIZZARERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 335.500,35	335.500,35 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L0F5C48_1	H15C19000000001	EX SIN CERRO A LAMBRO (10 LOTTO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	€ 5.000.000,00	5.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01015924	G83D18000100002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPRCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	725.596,33 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01015987	I17H18000920002	TANGENZIALE CASTEGGIO-VOGHERA. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.470.000,00	1.470.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01018194	I97H18001000002	SP EX SS N. 596 DEI CAIROLI. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.116.000,00	1.116.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01027712	I27H18000710002	SP EX SS N. 412 "VAL TIDONE" E SP EX SS N. 451 "DEI PENICE". MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.217.018,17	1.217.018,17 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01049865	H42C18000220001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLA SP 40 "BINASCHINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 610.787,90	307.716,87 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01115552	G23D18000090002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPRCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.064.798,50	768.495,73 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01116585	G13D18000150002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPRCR EX SS N. 458B, SSPRCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	720.938,01 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01167377	F51B14000840001	VARIANTE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA IN COMUNE DI TRESOREO BALNEARIO. PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.665.000,00	1.665.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01179947	H17H18000650003	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS N. 470 "DELLA VALLE BREMBANA" IN LOCALITA' DENOMINATA PONTECCO NEI COMUNI DI BERGAMO E PONTERANICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.400.000,00	3.400.000,00 €	APERTO-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01413687	J31B19000130002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA COLOMBO IN COMUNE DI MORNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01413703	J31B19000140002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI PRATI IN COMUNE DI VERGIATE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01413751	J27H19000290001	POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI CRITICI LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE SP 1, SP 3, SP 36, SP 233, SP 20, SP 57	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	550.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6L01424055	J77H19000290001	INDAGINI STRUTTURALI SU ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO (PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA) E SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 900.000,00	900.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2022
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1506803	B87H19001780002	RIQUALIFICAZIONE DELLA SP EX SS N. 35 A MILANO - MEDA&L (MONZA) - LAVORI DI RISANAMENTO DEI PONTI POSTI ALLE PK 136+818 E 137+580	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1569603	J87H19000420002	MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI DEI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NEI COMUNI DI CUVIGLIO (SS394/SP45), MERCALLO (SS629), BIANDRONNO (SP36/SP18), ANGERA A. MONVALLE (SP69)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 500.000,00	499.701,52 €	APERTO-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1799444	F97H19000000001	COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO STRADALE SULLA S.S. N. 36 IN LOCALITA' PIONA - PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 200.000,00	200.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO763378	D34E15001060002	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE" DAL KM 33+000 AL KM 34+000 IN COMUNE DI ORIO LITTA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.318.877,09	1.318.877,09 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO764600	J17H17000470005	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 980.000,00	980.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO782302	C67H17000450005	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFENZA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 199.503,80	195.686,63 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789450	H61818000060002	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI IN COMUNE DI VIADANA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO793096	H11818000150002	RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 29.500.000,00	29.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO794494	B87H18001100002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 MONZESE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.500.000,00	2.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797075	B97H18001850002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 13 DIR "MONZA - MELZO"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.388.815,27	1.388.815,27 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO802842	H61818000070009	SP N. 45 BIS COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON SP VII - LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.700.000,00	1.500.000,00 €	APERTO-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO807581	G31818000070002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVO CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA INTERNAZIONALE RFI MILANO-CHIASSO LUNGO LA SP N. 34 IN COMUNE DI CANT LOCALITA' ASNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.300.000,00	2.000.000,00 €	APERTO-STIPULA CONTRATTO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810072	G47H17001330002	SP EX SS N. 62 "DELLA CISA" RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SULLO IN ZONA GOLENALE IN COMUNE DI MOTTEGGIANA E BORGOFORTE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 294.504,07	294.504,07 €	APERTO-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810382	G61817000460006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP EX SS N. 10 "PADANA INFERIORE" E LA SP N. 1 "ASOLANA" NEL COMUNE DI CURTATONE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	750.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO820190	G61818000080006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATO LUNGO LA SP EX SS N. 35 "DEI GIOVI".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	700.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO821531	G17H18000260005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - VIADOTTO DI MERIONE COSP 41 "VALASSINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	470.148,19 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO845281	G61817000280006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. N. 482 NEL COMUNE DI MANTOVA (LOCALITA' FORMIGOSA).	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.450.000,00	700.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO848568	G47H17001340005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGGIO LUNGO LA SP N. 57 "MANTOVA SAN MATTEO VIADANA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	576.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO973556	H92C18000060001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' PER IL PONTE DELLA BECCA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 800.000,00	504.470,41 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO2294768	I31811000530007	VARIANTE ALLA S.S. N. 42 IN COMUNE DI VERDELLO (BERGAMO) - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 10.530.000,00	9.175.349,33 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO3545463	B81803000220004	VARIANTE ALLA SS N. 639 NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E CALOZZICORTE. LOTTO SAN GEROLAMO - PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.431.250,00	3.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133489	E87H18000170002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-COMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 9.000.000,00	9.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133504	E97H17000080002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-VARESE - TRATTA SARONNO-MALNATE LOTTO 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 14.889.440,70	5.670.802,13 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133589	E37H18000070002	CONSOLIDAMENTO PONTE FERROVIARIO SUL FIUME TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 5.000.000,00	5.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424755	G49B22000000002	Sviluppo e gestione Piattaforma Bandi online - 225B4	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 120.000,00	120.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424754	G49J21013550002	Evoluzione sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 21588	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 260.000,00	260.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424751	E41C20000290003	Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 20504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 107.799,99	107.799,99 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424748	E41C19000350003	Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 19504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 90.000,00	90.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424746	E41C18000320003	Sviluppo Sistema Informativo del PAR Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020 - 18504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 119.999,99	119.999,99 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424745	E41C17018000003	Sviluppo Bandi PRS e FSC - 2017 - 17513	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 100.000,00	100.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424744	E41F18000140002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 139.777,79	139.777,79 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424743	E44C18000230002	Assistenza tecnica per gli interventi compresi nel patto per la Regione Lombardia - programmazione FSC 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 283.000,00	283.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424741	E41F18000150002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Gestione per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 508.300,80	508.300,80 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA