



REGIONE LOMBARDIA
PIANO SVILUPPO E COESIONE
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021
(approvata da CdS nella seduta del 29 dicembre 2021 i sensi art.4, lettera ii delibera
CIPESS 2/2021)

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE.....	4
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	4
4. PSC- QUADRO D'INSIEME.....	4
4.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	10
4.2. RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO	11
4.3. PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE.....	13
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	15
5.1. SEZIONE ORDINARIA.....	15
5.1.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti) 15	
5.1.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE	16
5.1.3. ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE	17
5.1.4. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI.....	17
5.2. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID	18
5.3. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020).....	18
6. QUADRO DELLE ECONOMIE	19
7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	20
8. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	20
9. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE.....	21
9.1. RIPROGRAMMAZIONI.....	21
9.2. DEFINANZIAMENTI	22
9.3. SITUAZIONI DI CONTESTO	23
10. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	23
11. VALUTAZIONE	23
12. SORVEGLIANZA	25
13. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	25
14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	26
14.1. RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O	

CONCLUSI	27
15. ASSISTENZA TECNICA.....	28
16. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	28
17. PROGETTI ESEMPLARI.....	29
18. INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	39
19. ALLEGATI.....	40
19.1. Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale	40
19.2. Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate.....	40

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

ID_CODICE PIANO	
TITOLO DEL PIANO	PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELIBERA CIPESS	CIPESS N. 31 DEL 29 APRILE 2021
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	REGIONE LOMBARDIA

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L’Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con DGR n. XX del XX dicembre 2021 ed è il Dirigente protempore della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione, incardinata presso l’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza. Per le funzioni e le competenze dell’Autorità si rimanda al SI.GE.CO. del PSC.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’Organismo di Certificazione del PSC è stato nominato con DGR n. XX del XX dicembre 2021, ed è il Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari, incardinata presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Per le funzioni e le competenze dell’Organismo si rimanda al SI.GE.CO. del PSC.

4. PSC- QUADRO D'INSIEME

Il PSC è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) di Regione Lombardia relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, come previsto dal DL n.34/2019. Il PSC approvato in prima istanza dalla Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 si compone di due sezioni:

- **una sezione ordinaria**, per un valore di **833,27 milioni di euro** composti per:
 - 814,51 milioni di euro da risorse ex art. 44, comma 7, lettera a);
 - 18,76 milioni di euro da risorse ex art. 44, comma 7, lettera b);
- **due sezioni speciali**, per un valore complessivo di **362,00 milioni di euro** composti per:
 - 142,40 milioni di euro (Sezione speciale 1) da risorse FSC per contrasto effetti COVID;
 - 219,60 milioni di euro, (Sezione speciale 2) da risorse FSC per copertura di interventi ex fondi

strutturali 2014-2020.

SEZIONE ORDINARIA

Programmazione 2000-2006

La programmazione FSC 2000-2006 è stata attuata attraverso l'**Intesa Istituzionale di Programma** (di seguito **Intesa**), sottoscritta il 3 marzo 1999 tra Regione Lombardia e Governo nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lett. b) della legge n. 662 del 13.12.1996.

Tramite l'Intesa si sono concordati gli obiettivi comuni e si è garantita una programmazione unitaria e funzionale allo sviluppo del territorio lombardo, attuata tramite singoli Accordi di Programma Quadro nei settori quali **Mobilità, Ciclodell'acqua, Difesa del suolo, Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell'informazione e Ricerca**.

Tra il 1999 e il 2008 sono stati sottoscritti con il Governo 20 APQ, che hanno permesso la realizzazione di 481 interventi e l'attivazione di oltre 356 milioni di euro a valere sulla programmazione FSC.

Programmazione 2007-2013

Il **Programma Attuativo Regionale del FSC 2007-2013 (di seguito PAR)** è il documento attraverso il quale Regione Lombardia ha esplicitato, sul piano realizzativo e delle modalità di attuazione, **i contenuti di programmazione strategica definiti nel Documento Unitario di Programmazione (DUP)** approvato con DGR del 19 maggio 2008, n. 7269, ai sensi della delibera CIPE del 21.12.2007, n. 166.

Il PAR di Regione Lombardia è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009 ed includeva interventi cofinanziati FSC per 846,6 milioni di euro. Successivamente è stato riprogrammato con Delibera n. X/4655 del 23 dicembre 2015 a seguito di tagli di risorse che hanno comportato una **riduzione dello stanziamento FSC a 285,60 milioni di euro**, mantenendo un valore complessivo di 714,01 milioni di euro.

L'importo FSC è stato ridotto ulteriormente in esito alla Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 all'importo di **284,3 milioni di euro** per il cofinanziamento di **20 progetti**. Gli interventi sono tutti conclusi e le relative risorse sono già state trasferite a Regione.

Programmazione 2014-2020

Per l'avvio della programmazione FSC 2014-2020, Regione Lombardia e Governo nazionale hanno firmato il 25 novembre 2016 il Patto per la Regione Lombardia (di seguito Patto). Per l'attuazione del Patto il **CIPE aveva assegnato a Regione Lombardia risorse FSC pari a 351,3 milioni di euro** con propria Delibera n. 56 del 1° dicembre 2016; successivamente, a seguito della partecipazione ai contributi straordinari di finanza pubblica disposti dal DL 66/2014 sulle annualità 2014 e 2016, sono stati effettuati

tagli al Fondo per complessivi 143,841 milioni di euro. Inoltre, in sede di istruttoria condotta ai sensi dell'art. 44 del DL 34/2019, sono state riprogrammate risorse pari a 15 milioni di euro che hanno trovato assegnazione nella Sezione speciale del PSC; pertanto, **la dotazione è stata ridotta a 192,46 milioni di euro.**

Di seguito si riportano i diversi strumenti di programmazione di Regione Lombardia, le relative risorse assegnate e il numero dei progetti ivi inclusi.

Tabella 1: Sezione ordinaria. Elenco degli strumenti attuati suddivisi per ciclo di programmazione

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE	LOMAL	40,40	203
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE - NAVIGLI	LOMAR	4,04	18
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTOINTEGRATIVO	LOMBE	2,54	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO	LOMDS	31,62	66
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITA' AEROPORTO DI MALPENSA	LOMMA	0,94	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - METADISTRETTI	LOMMD	5,83	10
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA	LOMRC	7,77	20
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	LOMRI	0,10	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA	LOMRS	8,38	5

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	LOMSI	3,62	9
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSK	5,00	8
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE	LOMSL	31,27	39
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - PRIMO ATTO INTEGRATIVO	LOMSM	31,56	81
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSN	2,18	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSO	8,41	3
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSX	6,69	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA	LOMSZ	10,00	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	LOMTF	66,13	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - ATTO INTEGRATIVO	LOMTG	44,62	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMTH	45,38	1
TOTALE INTESA 2000-2006				356,48	481
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA		2007LO002FA006 - P.A.R. FAS Lombardia	284,33	20

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	DENOMINAZIONE STRUMENTO ATTUATIVO	CODICE STRUMENTO ATTUATIVO NEL SNM	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA		2016PATTIOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	192,46	63
VALORE COMPLESSIVO DEL FSC				833,27	564

SEZIONE SPECIALE

La Sezione speciale ricomprende le risorse dei POR FESR ed FSE 2014-2020 di Regione Lombardia che sono state individuate per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, per un importo pari a 362 milioni di euro, in esito all'Accordo Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto da Regione Lombardia e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020.

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi degli interventi con il dettaglio dell'importo riprogrammato.

Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID

La Sezione speciale 1 del PSC ricomprende gli interventi per il contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 (ex art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in cui sono confluite, in sede di prima approvazione, le risorse da assegnazioni pregresse a tal fine riprogrammate ovvero nuove assegnazioni.

Tabella 2: Sezione speciale 1. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,4
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	10,00
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	3,75

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00
FSE	Politiche sociali	22,55
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	30,00
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00
TOTALE		142,40

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014 -2020

La Sezione speciale 2 del PSC ricomprende i progetti già nella programmazione di POR 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione ai sensi delle modifiche regolamentari cd. Coronavirus Response Investment Initiative - CRII e Coronavirus Response Investment Initiative Plus – CRII Plus, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19, ai sensi dell’art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tabella 3: Sezione speciale 2. Elenco interventi a valere sulle risorse rinvenienti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 e da riprogrammazione ex art. 44

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,4
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta	17,00
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiate	20,00
FESR	Accordo di programma per l’attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00
TOTALE		219,60

4.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Di seguito si riporta il prospetto del PSC – Sezione ordinaria - suddiviso in strumenti di programmazione, aree tematiche e settori di intervento.

Tabella 4: Elenco delle aree tematiche del PSC associate a ciascuno strumento di programmazione

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)
INTESA LOMBARDIA	524,73	356,48
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	23,47	21,97
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,63	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	9,84	8,38
02 - DIGITALIZZAZIONE	50,07	15,30
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	20,26	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	29,81	7,68
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	9,21	8,41
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	9,21	8,41
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	78,75	72,13
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	77,55	72,02
05.02 - RISORSE IDRICHE	1,20	0,11
06 - CULTURA	2,78	2,54
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,78	2,54
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	292,45	188,36
07.01 - TRASPORTO STRADALE	55,26	31,30
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	237,19	157,06
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	68,00	47,77
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	68,00	47,77
PAR FAS LOMBARDIA	415,17	284,33
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	8,29	1,56
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	8,29	1,56
02 - DIGITALIZZAZIONE	25,30	10,05
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	25,30	10,05
06 - CULTURA	6,48	6,48

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	COSTO PUBBLICO COMPLESSIVO (Mln €)	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,50	2,50
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	363,38	255,73
07.01 - TRASPORTO STRADALE	101,04	28,41
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	262,34	227,32
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11,72	10,51
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	11,72	10,51
PATTO LOMBARDIA	313,83	192,46
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	174,79	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	174,79	81,49
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	18,71	18,70
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,71	3,70
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00	10,00
05.04 - BONIFICHE	5,00	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	120,33	92,27
07.01 - TRASPORTO STRADALE	91,44	72,60
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	28,89	19,67
TOTALE	1.253,73	833,27

4.2. RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO

Si riporta di seguito il prospetto che elenca le risorse FSC effettivamente impiegate (costo realizzato al 30 giugno 2021 dei progetti conclusi delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013) rispetto alle risorse assegnate.

Si evidenzia che rispetto alle risorse FSC **complessivamente assegnate pari a 833,27 milioni di euro** sono state **impiegate risorse per 618,91 milioni di euro**.

Tabella 5: Dettaglio delle risorse effettivamente impiegate, distinte per aree tematiche e strumento di programmazione

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
INTESA LOMBARDIA	356,48	334,58
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	21,97	21,97
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,59	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	8,38	8,38

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
02 – DIGITALIZZAZIONE	15,30	8,61
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7,62	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	7,68	0,99
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	8,41	8,41
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	8,41	8,41
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	72,13	61,27
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	72,02	61,16
05.02 - RISORSE IDRICHE	0,11	0,11
06 - CULTURA	2,54	2,54
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,54	2,54
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	188,36	185,87
07.01 - TRASPORTO STRADALE	31,30	28,81
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	157,06	157,06
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	47,77	45,91
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47,77	45,91
PAR FAS LOMBARDIA	284,33	284,33
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1,56	1,56
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1,56	1,56
02 - DIGITALIZZAZIONE	10,05	10,05
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	10,05	10,05
06 - CULTURA	6,48	6,48
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,50	2,50
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	255,73	255,73
07.01 - TRASPORTO STRADALE	28,41	28,41
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	227,32	227,32
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10,51	10,51
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10,51	10,51
PATTO LOMBARDIA	192,46	0,00
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49	0,00
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49	0,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	18,70	0,00
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,70	0,00
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00	0,00
05.04 - BONIFICHE	5,00	0,00
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	92,27	0,00
07.01 - TRASPORTO STRADALE	72,60	0,00

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (Mln €)
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67	0,00
TOTALE	833,27	618,91

4.3. PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE

Si riporta di seguito il piano finanziario aggiornato con le risorse residue pari a 214,36 milioni di euro relativamente agli interventi ancora in corso e non oggetto della presente relazione di chiusura parziale, sia distinte per strumento di programmazione che dettagliate complessivamente.

Tabella 6: Dettaglio delle risorse residue, distinte per strumento di programmazione e aree tematiche

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
INTESA LOMBARDIA	21,90
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	-
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	-
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	-
02 – DIGITALIZZAZIONE	6,69
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	6,69
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	-
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	10,86
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	10,86
05.02 - RISORSE IDRICHE	-
06 - CULTURA	-
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	-
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2,49
07.01 - TRASPORTO STRADALE	2,49
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1,86
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1,86
PAR FAS LOMBARDIA	-
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	-
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	-
02 - DIGITALIZZAZIONE	-
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
06 - CULTURA	-
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	-
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	-
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	-
07.01 - TRASPORTO STRADALE	-
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	-
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	-
PATTO LOMBARDIA	192,46
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	18,70
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,70
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00
05.04 - BONIFICHE	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	92,27
07.01 - TRASPORTO STRADALE	72,60
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67
TOTALE RISORSE RESIDUE	214,36

Tabella 7: Dettaglio complessivo delle risorse residue, distinte per aree tematiche

ARIA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE RESIDUE (Mln €)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
02 - DIGITALIZZAZIONE	6,69
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	6,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	29,56
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	14,56
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00
05.04 - BONIFICHE	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	94,76
07.01 - TRASPORTO STRADALE	75,09
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1,86
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1,86
TOTALE RISORSE RESIDUE	214,36

5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1. SEZIONE ORDINARIA

Per quanto riguarda la **programmazione 2000-2006**, dei 481 interventi finanziati con gli APQ a valere su risorse FSC, 473 sono conclusi, per un impiego di risorse FSC pari a **334,58 milioni di euro**, mentre 8 sono ancora in corso per un importo pari a **21,63 milioni di euro**.

Per quanto riguarda la **programmazione 2007-2013**, tutti i 20 interventi risultano conclusi per un importo realizzato a valere sulle risorse FSC pari a **284,33 milioni di euro**.

Si segnala che l'intervento "Installazione del sistema di sicurezza sulla rete in concessione a Ferrovienord", risulta concluso dal punto di vista dell'operatività, in quanto il sistema di sicurezza finanziato dall'intervento è attivo e funzionante, anche se i collaudi tecnico-amministrativi risultano ancora in corso e il progetto non può definirsi concluso dal punto di vista del monitoraggio procedurale trasmesso in BDU. Si segnala inoltre, che il costo complessivo dell'intervento è pari a 45,3 milioni e la quota di 10,28 milioni di euro a valere sul FSC, è già stata trasferita completamente a Regione Lombardia ed erogata al concessionario Ferrovienord SPA nel 2014.

Per quanto riguarda la **programmazione 2014-2020**, su 63 interventi, 17 risultano con collaudo o fornitura conclusi.

5.1.1. AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (IMPEGNI E PAGAMENTI)

Si riporta lo stato di avanzamento finanziario della Sezione ordinaria del PSC relativamente agli impegni complessivamente assunti a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti e ai pagamenti (spese erogate ai beneficiari/attuatori).

Risulta una percentuale del 80,9% di pagamenti sul FSC rispetto gli impegni assunti.

Tabella 8: Avanzamento finanziaio del PSC – Sezione Ordinaria al 30.06.2021

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
INTESA LOMBARDIA	356,17	354,47
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	21,97	21,97
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13,59	13,59
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	8,38	8,38
02 – DIGITALIZZAZIONE	15,3	15,3
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7,62	7,62
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	7,68	7,68
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	8,41	8,41
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	8,41	8,41

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	72,13	72,13
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	72,02	72,02
05.02 - RISORSE IDRICHE	0,11	0,11
06 – CULTURA	2,54	2,54
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,54	2,54
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	188,1	186,4
07.01 - TRASPORTO STRADALE	31,04	29,34
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	157,06	157,06
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	47,72	47,72
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47,72	47,72
PAR FAS LOMBARDIA	284,33	284,33
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1,56	1,56
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1,56	1,56
02 – DIGITALIZZAZIONE	10,05	10,05
02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	10,05	10,05
06 – CULTURA	6,48	6,48
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,98	3,98
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2,5	2,5
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	255,73	255,73
07.01 - TRASPORTO STRADALE	28,41	28,41
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	227,32	227,32
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10,51	10,51
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10,51	10,51
PATTO LOMBARDIA	190,99	34,27
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49	13
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49	13
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	18,69	5,58
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3,69	1,93
05.02 - RISORSE IDRICHE	10	2,49
05.04 – BONIFICHE	5	1,16
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	90,81	15,69
07.01 - TRASPORTO STRADALE	71,14	11,76
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	19,67	3,93
TOTALE COMPLESSIVO	831,49	673,07

5.1.2. ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Per lo stato di attuazione procedurale dei singoli interventi, suddivisi per articolazione tematica si rimanda all'Allegato 1, rispetto al quale si segnala che gli interventi complessivamente finanziati a

valere sui tre cicli di programmazione sono 564 di cui: 493 sono conclusi, 43 sono in corso/in fase di collaudo, 26 sono in fase di progettazione e 2 sono da avviare.

5.1.3. ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Per l'elenco dei progetti conclusi suddivisi per articolazione tematica si rimanda **all'Allegato 2** rispetto al quale si segnala che per la programmazione 2000-2006 si sono conclusi 473 progetti per un importo pari a 334,58 milioni di euro con un avanzamento del 94% delle risorse assegnate, mentre per la programmazione 2007-2013 si sono conclusi 20 interventi con il completo utilizzo delle risorse assegnate pari a 284,33 milioni di euro. Pertanto, gli interventi del PSC oggetto della presente relazione di chiusura parziale ammontano a 618,91 milioni di euro. Si segnala che per i progetti conclusi Regione Lombardia ha ricevuto tutti i trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale.

5.1.4. RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Non sono state effettuate valutazioni rispetto ai risultati raggiunti dagli interventi conclusi.

5.2. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Si riportano le risorse assegnate suddivise per area tematica relativamente alla Sezione speciale 1 del PSC.

Tabella 9: Elenco delle aree tematiche del PSC – Sezione Speciale 1

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	52,70
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	<i>52,70</i>
04 - ENERGIA	18,20
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>4,45</i>
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	<i>13,75</i>
07 - TRASPORTI	10,00
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	<i>10,00</i>
10 - SOCIALE E SALUTE	31,50
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	<i>31,50</i>
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	30,00
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>30,00</i>
TOTALE	142,40

5.3. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (ART.242 D.L.34/2020)

Si riportano le risorse assegnate suddivise per area tematica relativamente alla Sezione speciale 2 del PSC.

Tabella 10: Elenco delle aree tematiche del PSC – Sezione Speciale 2

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	3,00
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	<i>3,00</i>
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	27,40
<i>03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	<i>10,40</i>
<i>03.02 -TURISMO E OSPITALITÀ</i>	<i>17,00</i>
04 - ENERGIA	18,40
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	<i>18,40</i>
07 - TRASPORTI	20,00
<i>07.05 - MOBILITÀ URBANA</i>	<i>20,00</i>
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	50,80
<i>08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI</i>	<i>50,80</i>

AREA TEMATICA	RISORSE ASSEGNATE (Mln €)
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	100,00
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	100,00
TOTALE	219,60

6. QUADRO DELLE ECONOMIE

Conseguentemente al sopra descritto stato di attuazione, gli interventi conclusi a valere sulla programmazione 2000-2006 e 2014-2020 hanno generato economie per complessivi **1,73 milioni di euro** derivanti dai seguenti interventi.

Tabella 11: Elenco degli interventi generatori di economie

PROGRAMMAZIONE	INTERVENTO	AREA TEMATICA	SETTORE INTERVENTO	ECONOMIE GENERATE (Mln €)
FSC 2000-2006	MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S.340 REGINA - TERZO LOTTO	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,26
FSC 2014-2020	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,27
FSC 2014-2020	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLA SP 40 "BINASCHINA"	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,30
FSC 2014-2020	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,30
FSC 2014-2020	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 45BIS, SSPPCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,28
FSC 2014-2020	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFENZA	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,01
FSC 2014-2020	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ PER IL PONTE DELLA BECCA	TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	0,29
FSC 2014-2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,01
FSC 2014-2020	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,01
TOTALE ECONOMIE				1,73

Le economie generate da interventi conclusi saranno riprogrammate nell'ambito nel PSC approvato dal CdS con l'assegnazione di tali risorse alla nuova Area tematica "Capacità amministrativa", che sarà contestualmente introdotta e finalizzata al supporto all'Autorità responsabile del PSC per la gestione, il monitoraggio e la valutazione del Piano.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nell'ambito delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013, oggetto della presente relazione di chiusura parziale non sono state accertate sanzioni.

8. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Rispetto alla programmazione 2000-2006 non si segnalano problemi significati rispetto all'attuazione dell'Intesa.

Per quanto riguarda invece la programmazione FSC 2007-2013, quest'ultima è stata oggetto nel corso della sua attuazione di **importanti tagli al PAR** per esigenze di finanza pubblica nazionale che hanno visto l'iniziale importo del Programma pari a 846,57 milioni di euro, ridursi prima a 714,018, poi a 285,60 e infine a 284,33 milioni di euro, in esito a diverse riprogrammazioni puntualmente descritte al par. 9.1. Nonostante i sopracitati tagli, Regione Lombardia ha fortemente voluto **mantenere tutti gli impegni giuridicamente vincolanti** assunti nei confronti dei soggetti realizzatori degli interventi, garantendo il completamento del PAR attraverso l'utilizzo di risorse autonome.

Per superare questo significativo problema di mancata copertura finanziaria degli interventi a valere sulle risorse FSC è stata effettuata una complessiva ricognizione di tutti gli interventi del PAR, confermando le progettualità già in corso e introducendo nuove iniziative che garantissero comunque l'assetto strategico del Programma vigente, il rispetto delle scadenze prefissate per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e per l'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari, la compatibilità con la natura e le regole di gestione del Fondo e che fossero, altresì, avviate a titolo di anticipazione con risorse autonome regionali.

Per effetto dei sopradescritti tagli con nota n. 2652 del 14 luglio 2017, il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) e l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) hanno richiesto a Regione Lombardia di ricondurre l'importo complessivo del FSC del PAR al valore effettivamente trasferito nel 2011 e nel 2012 pari a 285,60 milioni di euro e questo ha generato la necessità **di adeguare i dati di monitoraggio** a partire dalla seconda parte del 2017. Tali disposizioni hanno comportato un aggravio delle attività di gestione del FSC, perché è stato necessario intervenire su alcuni dati già presenti nel sistema informativo regionale (es. fonti finanziarie e pagamenti) per tutti i progetti del PAR. Nonostante ciò Regione Lombardia si è **prontamente attivata per individuare le fonti finanziarie degli interventi**, in

particolare per i progetti con doppia fonte di finanziamento, riportando la contribuzione FSC sull'intervento a quella già trasferita dall'amministrazione centrale.

Regione Lombardia ha comunque continuato a monitorare attraverso la BDU l'intero importo del PAR, applicando alle proprie risorse autonome regionali le medesime regole di monitoraggio, gestione e rendicontazione proprie del FSC.

9. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Regione Lombardia ha attuato le programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dai singoli strumenti attuativi. Alcuni interventi relativi a riprogrammazioni e definanziamenti resisi necessari in esito ad adeguamenti rispetto alle disposizioni nazionali, sono illustrati nei paragrafi che seguono.

9.1. RIPROGRAMMAZIONI

Si riportano di seguito i riferimenti delle riprogrammazioni che hanno interessato le programmazioni 2000-2006 e 2007-2013.

Programmazione 2000-2006

- **APQ LOMAR:** in forza dell'assenso del MISE, espresso con nulla osta del 17/10/2008, è stato inserito l'intervento LOMAR19 "Opere di completamento relative ai lavori di ripristino, sistemazione e riqualificazione urbana dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda e del sentiero ciclopedonale lungo l'alzaia", la cui copertura finanziaria deriva dalla riprogrammazione delle economie di interventi chiusi per € 83.188,54;
- **APQ LOMDS:** in forza dell'assenso del MISE, espresso con nota del 7/11/2012 prot.15508/2012, è stato inserito l'intervento LOMDSRE10 "Monitoraggio frana di Pal e sistemazione confluenza Torrente Val Rabbia e fiume Oglio", la cui copertura finanziaria deriva dalla riprogrammazione delle economie di interventi chiusi per € 1.003.238,35 relativo all'APQ LOMDS e per € 281.508,76 da economie dell'APQ LOMAL;
- **APQ LOMSL:** in forza dell'assenso del MISE, espresso con parere favorevole in data 20/08/2013 prot.10580, è stato inserito l'intervento SL0046 "Strada di raccordo in comune di Premana", la cui copertura finanziaria deriva dalla riprogrammazione delle economie di interventi chiusi: LOMSL 33/a € 321.657,32, LOMSL 33/b € 97.174,55 e LOMSL0004 € 211.168,13 (quota parte);
- **APQ LOMMD:** in forza dell'assenso del MISE, espresso con parere favorevole in data 25/06/2014 prot.6023, sono stati inseriti quattro ulteriori interventi finanziati col bando "MD2007", la cui

copertura finanziaria deriva dalla riprogrammazione delle economie di interventi chiusi per € 247.544,95.

- **APQ LOMSN:** in forza dell’assenso dell’ACT, espresso con parere favorevole in data 20/03/2017 prot. A1CT2838, è stato inserito l’intervento LOMSNSN04 - "Costruzione di un Auditorium" nel Comune di Fortunago · (PV), la cui copertura finanziaria deriva dalla riprogrammazione delle economie di interventi chiusi dell’APQ LOMMS, pari a €630.000.
- **APQ LOMRI:** si segnala la riprogrammazione di economie FSC, provenienti dall’intervento LOMRIB044 “Collettore fognario a servizio della zona industriale di Cesano Maderno”, per € 291.655,25 (DGR 6863/2017, e approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori tenutosi presso la sede dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19/06/2017), sul nuovo intervento LOMSBSA03 “Comune di Calcinato - Ampliamento dell’impianto di depurazione di Calcinato – Calcinatello”, inserito nell’APQ LOMS e rendicontato nella SEZIONE C del RAE (SEZIONE C – Programmazione 2007-2013: Piano Straordinario Tutela e Gestione Risorsa Idrica Regione Lombardia).

Programmazione 2007-2013

- Delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”: **riduzione dello stanziamento a 714,018 milioni di euro;**
- DGR n. 4655 del 23 dicembre 2015 “Riprogrammazione del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 ai sensi della delibera Cipe n. 41 del 23 marzo 2012 “fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”: **riduzione dello stanziamento a 285,60 milioni di euro.** In esito alle disposizioni contenute nelle Leggi di Stabilità del 2014 e del 2015, del D.L. n. 66/2014 e delle decisioni assunte in Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre 2014, è stato necessario riprogrammare il PAR dal punto di vista finanziario, ma è stato confermato nell’assetto strategico, nelle finalità e negli obiettivi già approvati dal CIPE con delibera n. 1/2009, accrescendo la significatività dei risultati con interventi più rilevanti negli ambiti di forte interesse per lo sviluppo sostenibile e rafforzando la sinergia tra le diverse fonti di finanziamento, comprese quelle riguardanti i Fondi comunitari.
- Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia: **riduzione dello stanziamento a 284,33 milioni di euro.**

9.2. DEFINANZIAMENTI

Relativamente ai definanziamenti sui singoli progetti, si segnala che questi si sono avuti unicamente nell’ambito della programmazione 2000-2006 relativamente a:

- **LOMSMSM74 -"Realizzazione centro sportivo polivalente in Comune di Rea"** ex delibera CIPE 20/2004 per € 216.911,90: **definanziamento** (nota del MISE-DPS prot. 0018282 del 04/09/2008);
- **LOMSISI01/21 – "A.C. Arconate-Allargamento (SISCoTEL e Centri di Servizio Territoriale)":** **definanziamento** per € **96.612,42**, ex delibera CIPE n. 17/2003. L'intervento è stato oggetto di un **cambio di copertura finanziaria** (importo a carico di fondi regionali) ed è stato compensato con una minore erogazione a carico della Delibera CIPE 20/2004 (nota del MISE-DPS prot. 0008333-U del 27/05/2009);
- **LOMARAR14 – "Realizzazione approdo San Cristoforo in Comune di Milano"**: ex delibera CIPE n. 35/2005 per € **134.989,20** : **definanziamento** UVER ex delibera CIPE n. 80/2011 (nota del MISE-DPS prot. 0000336-U del 09/01/2013).

9.3. SITUAZIONI DI CONTESTO

Relativamente alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 non si sono ravvisate situazioni di contesto che hanno impattato l'attuazione degli interventi.

10.INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

11.VALUTAZIONE

Il PAR FSC 2007 – 2013 è stato oggetto delle disposizioni in materia di **valutazione ambientale strategica (VAS)** ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato con D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008.

La valutazione ambientale strategica, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha avuto la finalità di garantire un **elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione del Piano** assicurando che fosse coerente e contribuisse alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

La definizione del PAR e la relativa procedura di VAS sono state avviate con D.G.R. n. VIII/7269 del 19.05.2008.

Inoltre, nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013, come stabilito dalla delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i., Regione Lombardia ha predisposto il **Piano Unitario di Valutazione** approvato con DGR. n. VIII/8472 del 19 novembre 2008, nel quale sono stati definiti i principi generali e l'assetto organizzativo del processo valutativo dell'intera politica regionale per il periodo 2007-2013. Nell'ambito

della valutazione della politica regionale unitaria (PRU), è stata prevista la realizzazione di tre tipologie di ricerche valutative:

- **analisi dello stato di attuazione della PRU**, finalizzata a fornire annualmente elementi di conoscenza circa lo stato d'avanzamento complessivo delle realizzazioni, fisiche e finanziarie, effettuate nell'ambito della strategia unitaria, nonché di fornire indicazioni sulle ragioni che determinano eventuali ritardi di implementazione su specifici interventi o gruppi di interventi.
- **valutazione dei processi di integrazione a sostegno della PRU**, volta a indagare i processi di integrazione interna che, a vari livelli, si stanno svolgendo nell'ambito della PRU attraverso l'attivazione di strutture e dispositivi organizzativi e gestionali e di altri strumenti a valenza integrativa, più o meno formalizzati, finalizzati a promuovere il coordinamento dell'attuazione della strategia unitaria.
- **valutazione degli interventi ascritti a singole politiche o ai diversi temi trasversali individuati nell'ambito della PRU**, avente il compito di analizzare il contributo degli interventi realizzati nell'ambito della PRU al raggiungimento degli obiettivi dell'azione regionale con riferimento a specifici problemi di interesse collettivo.

Negli anni successivi, in particolare nel 2010 e nel 2011, Regione ha continuato il suo lavoro di avvicinamento alla valutazione unitaria, avendo come punto di riferimento fisso il fatto che non si potesse parlare di "unitarietà" semplicemente sommando o giustapponendo i rapporti di valutazione delle singole AdG o inserendo in una tavola sinottica tutti gli indicatori riferiti a ciascun fondo. La strada scelta è stata quindi quella di "individuare" la Politica Regionale Unitaria a partire dal Documento principe della programmazione regionale, ovvero il **Programma Regionale di Sviluppo**, cui sono stati affiancati i documenti di programmazione settoriali, lavoro questo che si è svolto non soltanto con lo studio desk dei testi, ma anche attraverso interviste strutturate condotte con dirigenti e responsabili delle varie aree. **Da questo lavoro di rilettura sono emersi quattro "attrattori" della politica unitaria, quattro "temi chiave", ovvero Competitività, Capitale umano, Energia e Mobilità sostenibile.**

Il passo successivo è stato quello della definizione di un vero e proprio disegno di valutazione, che ha affrontato, sotto il profilo metodologico e operativo, i passaggi necessari per passare dai fabbisogni conoscitivi alla progettazione dei prodotti di valutazione. Il processo valutativo è stato suddiviso in diverse parti, per ciascuna delle quali è stato definito un preciso percorso:

- valutazione **dello stato di attuazione della politica regionale unitaria**;
- valutazione **dell'effettività della politica regionale unitaria** e del processo di integrazione;
- valutazione **degli interventi ascritti a singole politiche o ai diversi temi trasversali** individuati nell'ambito della PRU.

Nel 2014 sono stati presentati, inoltre gli esiti delle **attività di monitoraggio ambientale del PAR** rivolte in particolare:

- all'**acquisto del materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale**, le cui risorse attivate predominavano in modo consistente rispetto la dotazione complessiva del PAR; era un intervento sinergico e complementare a quello finanziato con le risorse della programmazione 2000-2006 e con i fondi comunitari volti alla riqualificazione e costruzione di nuove stazioni, al potenziamento dei nodi di interscambio e collocato all'interno del progetto complessivo per l'avvio di un nuovo servizio ferroviario regionale;
- al **completamento e all'implementazione delle attrezzature per la trasmissione radio per la gestione delle emergenze**, opere che insistono su Aree protette e che potrebbero quindi produrre potenziali effetti negativi in termini di inserimento paesistico-ambientale e, per questo, gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesistica;
- alla **realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'Idro**, attraverso lo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale e la promozione turistica del lago, in sinergia con le risorse previste dal POR Fesr 2007-2013.

12. SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza del PSC è stato istituito con DGR n. 5606 del 30/11/2021.

Non sono pertanto state svolte attività di sorveglianza del PSC nel periodo coperto dalla presente relazione di chiusura parziale.

13. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Nell'ambito della **programmazione 2000-2006** le attività di monitoraggio degli interventi finanziati dall'Intesa sono state garantite attraverso il **Sistema di Gestione Progetti (SGP) nazionale**.

Nell'ambito della **programmazione 2007-2013** le attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal PAR sono state invece garantite da Regione Lombardia tramite **l'adozione di un proprio Sistema informativo integrato GeFo (gestione finanziamenti on-line)**.

La piattaforma GeFO è costituita da una serie di **"moduli"**, ciascuno dei quali ha permesso la gestione di una particolare fase del processo amministrativo, consentendo inoltre la gestione dei singoli progetti, l'uniformità delle procedure amministrative, l'omogeneità dei servizi di controllo e la tracciabilità delle attività.

La sua implementazione ha risposto ad una duplice finalità:

- **supportare l'Amministrazione regionale nel monitoraggio, nella gestione e nel controllo del Programma e delle operazioni cofinanziate dal FSC;**

- **garantire il flusso dei dati di monitoraggio, delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento verso i sistemi di livello nazionale per il tramite dell' IGRUE e del MISE.**

Nel sistema informativo regionale è presente, inoltre, un **data warehouse** che ha garantito attraverso i moduli di monitoraggio, la **rilevazione, il trattamento e la restituzione periodica di informazioni inerenti lo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale della Programmazione**. Il Sistema ha garantito, l'acquisizione dei dati a livello di progetto e beneficiario/destinatario, nonché la possibilità di analizzare/sintetizzare/interrogare le informazioni raccolte in base a diverse classificazioni (asse/obiettivo specifico/tipologia di operazione, ecc.).

Attraverso un ulteriore modulo di **GeFo (Atti formali)** è stato possibile il **monitoraggio finanziario completo delle risorse impiegate, sia rispetto al governo delle risorse (spese/da spendere/da impegnare/vincolate/ecc.) da parte delle Autorità di Gestione, sia rispetto l'acquisizione dei dati di avanzamento della spesa, utili per la certificazione.**

Attraverso i moduli di monitoraggio è stata garantita **la rilevazione, il trattamento e la restituzione bimestrale alla Banca Dati centrale BDU dell'IGRUE, tramite il Protocollo Unico di Colloquio**, delle informazioni dettagliate inerenti lo stato di attuazione finanziaria del programma (monitoraggio finanziario), il livello di realizzazione fisica delle azioni programmate (monitoraggio fisico) e il monitoraggio procedurale.

14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Relativamente alla **programmazione 2000-2006** le **Direzioni responsabili dei singoli APQ** effettuano in autonomia le **verifiche amministrative su base documentale sul 100% delle richieste di liquidazione pervenute dai beneficiari/attuatori** e non sono previsti controlli in loco.

Relativamente alla **programmazione 2007-2013** le attività di controllo di I livello sono state svolte dai **Responsabili dell'attuazione di ciascuna linea di azione del PAR**, in relazione alle loro funzioni e competenze specifiche. Questi hanno accertato la conformità dei prodotti/servizi/opere infrastrutturali finanziati nell'ambito della linea d'azione di competenza e l'effettiva esecuzione delle spese. Le verifiche sono state disposte con le seguenti modalità:

- **verifiche amministrative su base documentale sul 100% delle richieste di liquidazione pervenute dai beneficiari/attuatori**, procedendo successivamente alla validazione delle spese sul sistema informativo locale GeFo, alla sottoscrizione delle Dichiarazioni di spesa al fine di attestare i controlli e la correttezza dei pagamenti inseriti a sistema e alla emissione dei conseguenti atti di pagamento.
- **verifiche in loco**: al fine di definire i contenuti essenziali da garantire in fase di controllo, omogeneizzarne le modalità e accrescere la condivisione e responsabilizzazione rispetto a procedure, funzioni e attività di verifica, si è proceduto a:

- fornite ai responsabili dell'attuazione le indicazioni e gli strumenti operativi standardizzati (check list, format di verbale, tabella irregolarità riscontrate da allegare al verbale) per l'effettuazione delle verifiche in loco di I livello;
- elaborare, con il supporto delle Direzioni responsabili delle Linee d'azione, delle piste di controllo relative ai diversi interventi;
- predisporre un modello di dichiarazione delle spese sostenute, ad uso dei Responsabili di Linea, in cui si attestano anche i controlli svolti;
- elaborare un cruscotto di sintesi su attività di controllo in loco svolte e relativi esiti;
- promuovere l'inserimento degli interventi FSC nel Piano dei controlli regionale in modo da agevolarne/garantirne lo svolgimento;
- sviluppare un'analisi dei rischi propedeutica alla costruzione della metodologia di campionamento per i controlli in loco, con l'estrazione di alcuni progetti da sottoporre a controllo in loco.

Riguardo i controlli di II livello, Regione non ha previsto una Autorità di Audit del Programma.

14.1. **RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI**

Si riporta di seguito l'elenco e gli esiti dei controlli in loco effettuate dalle Direzioni Generali, affiancate in alcuni casi da figure esterne all'Amministrazione con competenze specialistiche ad hoc, nell'ambito della Programmazione 2007-2013.

- **Acquisizione di materiale rotabile per il servizio ferroviario RL – TSR.** In questo caso i controlli sono stati effettuati dalla società LeNord Srl che ha effettuato i controlli documentali e in loco in base agli Stati di avanzamento lavori trimestrali e giustificativi di spesa presentati dai fornitori (AnsaldoBreda, Firema Trasporti e Keller);
- **Realizzazione del sistema di sicurezza e segnalamento sulla rete regionale in concessione a Ferrovienord S.P.A.** è stata istituita apposita Commissione di agibilità, Costituita dal Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Ferrovienord, al fine di accertare le condizioni di sicurezza e regolarità dell'installazione del sistema SCMT;
- **Integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul territorio regionale e della centrale interforze di protezione civile.** Il Politecnico di Milano, in seguito alla stipula dell'Accordo di Collaborazione con Regione, ha svolto le attività di Direzione Esecuzione Contratto e verifiche in corso d'opera e collaudo;
- **Start-up packages e programma di PHD.** I controlli sono stati effettuati dalla Direzione Generale competente che ha rilevato alcune spese non ammissibili e quindi decurtate dal finanziamento;

- **Oltre il Palcoscenico - next 2009.** I controlli sono stati effettuati dalla Direzione Generale competente che ha non rilevato difformità rispetto alle spese dichiarate;
- **Music Across 2009.** I controlli sono stati effettuati dalla Direzione Generale competente che ha non rilevato difformità rispetto alle spese dichiarate.

15.ASSISTENZA TECNICA

L'attuazione della **programmazione 2000-2006** non ha previsto il finanziamento per interventi di Assistenza tecnica.

Nell'ambito della **programmazione 2007-2013** il PAR prevedeva un asse specifico dedicato all'Assistenza tecnica (Asse 3), attraverso il quale è stato possibile finanziare interventi per la gestione e l'attuazione del PAR, ricerche, monitoraggio e valutazione ambientale.

Nello specifico gli interventi di Assistenza tecnica hanno riguardato:

- il supporto tecnico-specialistico al Responsabile dell'attuazione del PAR nella definizione degli strumenti attuativi per l'avvio delle Linee di azione del PAR, per la gestione e il monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi,
- lo sviluppo del sistema informativo GeFo per la trasmissione dei dati alla BDU dell'IGRUE;
- il supporto all'Organismo di Certificazione per le attività connesse all'attestazione della spesa sostenuta;
- il supporto all'Autorità ambientale per il monitoraggio ambientale volto a valutare gli effetti del Programma e il conseguimento degli obiettivi ambientali.

L'attuazione della **programmazione 2014-2020** non ha previsto il finanziamento per interventi di Assistenza tecnica a valere sul Patto per la Lombardia.

Relativamente al PSC, come descritto al par. 6 le economie generate da interventi conclusi saranno riassegnate alla nuova Area tematica "Capacità amministrativa", che sarà introdotta nel PSC approvato dal CdS, al fine di finanziare i futuri interventi di assistenza tecnica per il supporto all'Autorità responsabile del PSC per la gestione, il monitoraggio e la valutazione del Piano.

16. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nell'ambito della **programmazione 2000-2006** Regione Lombardia non ha disposto di **risorse da utilizzare "in autonomia"** per informazione e pubblicità di cui dare conto. Le azioni sono realizzate nell'ambito delle iniziative promosse dal MISE.

Nell'ambito della **programmazione 2007-2013**, in coerenza con quanto previsto dal QSN, **l'attuazione del programma è stata accompagnata da azioni di comunicazione rivolte essenzialmente all'opinione**

pubblica, al partenariato economico e sociale, ai destinatari e agli attuatori delle singole linee d'azione. Tali attività sono state mirate ad assicurare la **trasparenza** nella gestione delle risorse, la **visibilità del contributo FSC** e la diffusione dei risultati. La pubblicizzazione del finanziamento per la realizzazione degli interventi a valere sul PAR FSC è stata garantita attraverso **l'installazione di cartelli/targhe con apposita dicitura "Intervento/servizio cofinanziato con le risorse del PAR FSC 2007-2013" e il logo istituzionale del FSC.** Dal 2009 è inoltre fruibile sul sito istituzionale della Regione (www.ue2007-2013.regione.lombardia.it/wps/portal/site/ue2007-2013) un'area web – Programmazione europea – all'interno della quale è presente una Sezione dedicata al PAR FSC, dove tutti gli stakeholder possono reperire maggiori informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del Programma.

Anche nell'ambito della **programmazione 2014-2020 Regione Lombardia garantisce tramite i beneficiari l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione nei confronti dell'opinione pubblica e degli stakeholder** ponendo proprio in capo ai beneficiari l'obbligo di evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l'intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020 e di esporre, sia durante l'attuazione del progetto, sia dopo il suo completamento, una targa esplicativa permanente e visibile che riporti il logo del FSC e la dicitura "Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Patto. È stata predisposta, inoltre, un'apposita Sezione all'interno del sito della Programmazione comunitaria di Regione Lombardia, al seguente indirizzo internet <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>.





Non sono state svolte attività di informazione e pubblicità rispetto al PSC nel periodo coperto dalla presente relazione di chiusura parziale, in quanto alla data del 30.06.2021 non risulta ancora pubblicata la delibera di approvazione del Piano.

17.PROGETTI ESEMPLARI




Programmazione 2000-2006

Si illustrano nel dettaglio le informazioni relative ai seguenti progetti esemplari:



- **APQ LOMSI:** Sistema informativo Territoriale Integrato per la gestione dei servizi;
- **APQ LOMRS:** Interfaccia fascio-paziente;
- **APQ LOMRS:** Centro di chirurgia sperimentale e didattica a Niguarda;
- **APQ LOMSO:** Ampliamento istituto alberghiero a San Pellegrino Terme.

	<p>Intesa Lombardia APQ: LOMSI – Società dell’Informazione Linea di azione e azione:</p>	
<p>Titolo progetto: Sistema Informativo Territoriale integrato per la gestione dei servizi</p>		
<p>Regione: Lombardia</p>		
<p>Provincia: Sondrio</p>		
<p>Comune: Comunità Montana Valtellina di Tirano e Comunità Montana Valtellina di Sondrio</p>		
<p>CUP: F67B04000050002</p>		
<p>Importo Finanziario: € 3.590.840,58</p>		
<p>Fonte FAS</p>	<p>Importo € 2.199.416,58</p>	
<p>Fonte Regione</p>	<p>Importo € 769.745,00</p>	
<p>Fonte SAP</p>	<p>Importo € 425.442,00</p>	
<p>Fonte UE</p>	<p>Importo € 196.237,00</p>	
<p>Data inizio: 18/11/2002 Data fine: 31/12/2008</p>		
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia</p>		
<p>Soggetti attuatori: Comunità Montana Valtellina di Tirano e Comunità Montana Valtellina di Sondrio</p>		
<p>DESCRIZIONE: Gli obiettivi del Progetto sono riassumibili nel: – Attuare l'integrazione e l'interoperabilità dell'intero patrimonio informativo degli enti coinvolti; – Disporre di un sistema di banche dati territoriali aggiornate e congruenti tra loro; – Fornire un sistema di servizi integrato al riferimento territoriale e di consentire alle amministrazioni e ai cittadini di usufruire con facilità di tali informazioni e dei servizi collegati.</p>	 <p style="text-align: center;">IMMAGINE PRE INTERVENTO</p>	
<p>BENEFICI: Il Sistema Informativo Territoriale Integrato rappresenta un servizio innovativo e di qualità per amministrazioni, imprese e cittadini, grazie a: Un'infrastruttura tecnologica efficiente; – Un sistema di servizi integrato al riferimento territoriale; – Una banca dati territoriale aggiornata e completa; – Una razionalizzazione dei processi operativi; – Una totale interoperatività tra i sistemi e le banche dati.</p>	 <p style="text-align: center;">IMMAGINE POST INTERVENTO</p>	

	Intesa Lombardia		
	APQ: LOMRS - Potenziamento di Attività di ricerca in ambito sanitario e dell'edilizia sostenibile		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Interfaccia fascio-paziente			
Regione: Lombardia Provincia: Pavia Comune: Pavia			
CUP: B16I01000040008, B16I01000050007, B16I01000060008, B16I01000070007, B16I01000080007, B16I01000090007			
Importo Finanziario: € 15.214.771,32			
Fonte FAS	Importi € 5.000.000,00	Note (eventuali)	
Fonte Privato	Importi € 10.214.771,32		
Data inizio: 08/04/2008		Data fine: 30/06/2011	
Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto attuatore: Fondazione CNAO			
DESCRIZIONE: Il progetto Interfaccia Fascio Paziente si inserisce nel progetto generale di realizzazione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, affidato alla Fondazione CNAO dal Ministero della Salute con legge 388/2000 art. 92. Nel centro saranno impiegate tecnologie altamente innovative di radioterapia di precisione attraverso l'irraggiamento con fasci di particelle subatomiche dette "adroni" (protoni e ioni carbonio). L'obiettivo è quello di disporre di un sistema avanzato di diagnosi, pianificazione della cura e trattamento controllato e sicuro per i pazienti oncologici.			
BENEFICI: La caratteristica più interessante di questo tipo di cura risiede nella grande precisione con cui i fasci di adroni possono colpire l'area del tumore risparmiando i tessuti sani circostanti. In Italia sono quantificati in oltre 3.000 i potenziali pazienti, che potrebbero essere trattati efficacemente con l'adroterapia. Il Centro dispone di tre sale di trattamento, a regime tratterà circa 3.000 pazienti l'anno effettuando 20.000 sedute annue di adroterapia		Sala di trattamento con il solo basamento in granito  IMMAGINE PRE INTERVENTO	
		Sala di trattamento con sistema di posizionamento del paziente  IMMAGINE POST INTERVENTO	

	Intesa Lombardia		
	APQ: LOMRS - Potenziamento di Attività di ricerca in ambito sanitario e dell'edilizia sostenibile		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Centro di Chirurgia Sperimentale e Didattica			
Regione/Prov. aut.: Lombardia			
Provincia: Milano			
Comune: Milano			
CUP: C49H06000050006, C48G06000100007			
Importo Finanziario: € 11.603.541,03			
Fonte FAS	Importo € 2.800.000,00	Note (eventuali)	
Fonte Privato	Importo € 7.351.907,50	Fonte Altro pubblico € 1.451.633,53	
Data inizio: 11/11/2006		Data fine: 09/03/2012	
Soggetto programmatore: Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda			
Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda			
Soggetto realizzatore: associazione temporanea d'impresa Quintino Srl - Merlo Lino Impianti Srl - PSp impianti Tecnologici Srl			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: Fondazione MIAS Academy (soggetto privato a cui tramite bando sono stati affidati dal centro l'attrezzamento e la gestione operativa)			
DESCRIZIONE:			
<p>Si tratta di un centro innovativo di alta specializzazione in chirurgia videolaparoscopica e mininvasiva, in grado di rispondere ad esigenze avanzate di ricerca sulle nuove tecnologie chirurgiche e di formazione per i medici. È destinato ad assumere il ruolo di terzo polo di un network europeo, che comprende i centri di Strasburgo (FRA) e Guildford (UK).</p> <p>L'attività formativa sull'uso delle più innovative strumentazioni chirurgiche, guidata dai maggiori esperti internazionali, è rivolta inizialmente a 250 utenti/anno - fra specialisti in Chirurgia Generale, in Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva, Chirurgia Vascolare - oltre a 100 utenti/anno fra chirurghi specializzandi e 180 infermieri professionali di sala operatoria.</p>			
		<p>IMMAGINE PRE INTERVENTO</p>	

	Intesa Lombardia	
	APQ: LOMRS - Potenziamento di Attività di ricerca in ambito sanitario e dell'edilizia sostenibile	
	Linea di azione e azione:	
Titolo progetto: Centro di Chirurgia Sperimentale e Didattica		
BENEFICI: Le attività di ricerca e formazione del Centro di Chirurgia Sperimentale e Didattica consentiranno di elevare la qualità di cura del paziente , creando una sinergia unica tra i vari professionisti della salute: chirurghi, ricercatori, biologi, ingegneri e informatici. L'intento è quindi duplice: stimolare la diffusione e l'impiego dei saperi più innovativi nell'ambito della sanità, tanto sul territorio lombardo quanto a livello nazionale ed internazionale, e favorire, attraverso collaborazioni tra pubblico e privato, lo sviluppo di strutture multidisciplinari di altissimo livello , garantendo benefici straordinari in termini di know-how e accrescimento delle competenze dei dipartimenti ospedalieri.		
		IMMAGINE POST INTERVENTO




	Intesa Lombardia	
	APQ: LOMSO - Sviluppo Locale - III Atto integrativo - S. Pellegrino terme	
	Linea di azione e azione:	
Titolo progetto: Ampliamento Istituto Alberghiero		
Regione: Lombardia		
Provincia: Bergamo		
Comune: San Pellegrino Terme		
CUP: E53D0700060002		
Importo Finanziario: € 1.500.000,00		
Fonte FAS	Importo € 1.500.000,00	Note (eventuali)
Data inizio: 30/10/2006		Data fine effettiva: 21/09/2010
Soggetto programmatore: Regione Lombardia		
Soggetto attuatore: Provincia di Bergamo		
Soggetto realizzatore: Provincia di Bergamo		
Soggetto destinatario: Regione Lombardia		
Altri eventuali soggetti coinvolti: Provincia di Bergamo		
DESCRIZIONE: L'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di San Pellegrino Terme è ospitato in un edificio di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme costruito nel 1971 e dato in uso alla Provincia di Bergamo su di un'area posta tra il Viale della Vittoria e il Viale Papa Giovanni XXIII a breve distanza dal Casinò municipale.		




	<p>Intesa Lombardia APQ: LOMSO - Sviluppo Locale - III Atto integrativo - S. Pellegrino terme Linea di azione e azione:</p>	
<p>Titolo progetto: Ampliamento Istituto Alberghiero</p>		
<p>Gli interventi realizzati riguardano il completamento degli impianti elettrici, la messa a norma dell'edificio e l'ampliamento dello stesso.</p>	 <p style="text-align: center;">IMMAGINE PRE INTERVENTO</p>	
<p>BENEFICI: L'intervento favorisce il recupero di spazi da destinare alla didattica con l'ampliamento dell'edificio scolastico per una superficie complessiva massima di mq. 1.000. In questo modo viene migliorato il contesto nel quale viene realizzata l'attività di formazione dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero. Viene così fornita: Una risposta rapida ai bisogni di formazione nel settore turistico-alberghiero; Una chiave di accesso sicura per l'industria dell'ospitalità; Una buona formazione culturale di base; Una formazione professionale flessibile ed elastica rispetto alle nuove richieste del mercato.</p>	 <p style="text-align: center;">IMMAGINE POST INTERVENTO</p>	




Programmazione 2007-2013



Si illustrano nel dettaglio le informazioni relative ai seguenti progetti esemplari:

- ✓ Realizzazione di una residenza universitaria, di due scuole primarie e di una scuola materna nella Città di L'Aquila;
- ✓ Sperimentazione del Numero Unico Europeo dell'Emergenza NUE 112 attraverso la realizzazione del primo call center in Italia a Varese;
- ✓ Polo per la formazione ed il lavoro nel settore aeronautico, logistica e trasporti in comune di Somma Lombardo (VA).

	<p>Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane</p> <p>Linea di azione 2.4.1 Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera istruzione – formazione – lavoro, in attuazione delle riforme regionali (l.r. 19/07 e l.r. 22/06)</p>	
<p>Realizzazione di una residenza universitaria, di due scuole primarie e di una scuola materna nella Città di L’Aquila</p>		
<p>Regione: Abruzzo</p>		
<p>Provincia: L’Aquila</p>		
<p>Comune: L’Aquila</p>		
<p>CUP: H19D09000170004 (Residenza) H19D09000180002 (Scuole)</p>		
<p>Importo Finanziario: € 8.206.071 di cui € 7.429.089 per la residenza e € 776.982 per le scuole</p>		
<p>Fonti: FAS 2007-2013</p> <p>Donazioni</p>	<p>Importi: € 6.396.260 per la residenza € 608.533 per le scuole € 1.032.829 per la residenza € 168.449 per le scuole</p>	
<p>Data inizio: 4 agosto 2009 (residenza)</p>		
<p>16 novembre 2009 (scuole)</p>		
<p>Data fine: 2 novembre 2009 (residenza)</p>		
<p>17 marzo 2010 (scuole)</p>		
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia</p>		
<p>Soggetto attuatore: Infrastrutture Lombarde SpA in qualità di società in house di Regione Lombardia</p>		
<p>Soggetto realizzatore per la residenza: Rubner Objektbau Consorzio Stabile S.con RL - Bolzano</p>		
<p>Soggetto realizzatore per le scuole: Sapil SRL – Villanova sull’Arda</p>		
<p>DESCRIZIONE</p>		
<p>A seguito dell’evento calamitoso del 9 aprile 2009 in Regione Abruzzo che ha determinato anche il crollo della Casa dello studente, Regione ha manifestato la volontà di aiutare il Comune di L’Aquila nella ripresa dell’attività didattica accademica. È stato pertanto sottoscritto un Accordo di Programma Quadro Interregionale con il MISE e la Regione Abruzzo il 4 giugno 2009 per la ricostruzione della residenza universitaria e della scuola primaria.</p>		
<p>La residenza universitaria è stata realizzata in località Coppito, nel comune di L’Aquila; essa ha una superficie coperta di 2.500 mq su 2 livelli, in grado di accogliere 120 studenti, con aree ristoro, biblioteca, uffici, archivio, lavanderia, area sportiva, cappella, parcheggio e sosta per mezzi di trasporto pubblico.</p>		
<p>Le scuole primarie e dell’infanzia sono state realizzate in località Paganica e in località San Sisto.</p>		
<p>Tali strutture sono costituite da tre moduli prefabbricati che possono accogliere ognuno sino ad un massimo di 125 alunni, sono composte ciascuno da 5 aule da 50 Mq., un’aula polifunzionale da 75 mq. e servizi per alunni e personale docente</p>		
<p>Gli impianti tecnologici sono adeguati e assicurano le migliori condizioni di agibilità e abitabilità delle strutture.</p>		
<p>BENEFICI</p> <p>L’intervento dota L’Aquila di strutture inserite armonicamente nel contesto locale, costruite con grande attenzione alla sicurezza, alla prevenzione antincendio e al risparmio energetico.</p> <p>Si è reso necessario dare priorità ai lavori per la Residenza Universitaria in modo da agevolare la regolare apertura dell’anno accademico 2009/2010, riducendo il più possibile le conseguenze per l’economia locale dovute ai danni subiti dalle infrastrutture universitarie e da quelle per la ricettività degli studenti.</p>		
<p>IMMAGINE POST INTERVENTO</p>		

	<p>Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita</p> <p>Linea di azione 1.4.2 Sistema unico e integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della Protezione Civile, Polizia Locale e Antincendio Boschivo</p>	
<p>Sperimentazione del Numero Unico Europeo dell’Emergenza NUE 112</p>		
<p>Regione: Lombardia Provincia: Varese Comune: Varese</p>		
<p>CUP: F32G1000030001</p>		
<p>Importo Finanziario: euro 1.786.540</p>		
<p>Fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAS 2007-2013 • AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza 	<p>Importi:</p> <p>€ 1.400.000</p> <p>€ 386.540</p>	
<p>Data inizio: giugno 2010 Data fine: 31 dicembre 2010</p>		
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto attuatore: Regione Lombardia Soggetto realizzatore: AREU Soggetto destinatario: Regione Lombardia</p>		
<p>DESCRIZIONE</p> <p>Tenuto conto che l’attivazione del NUE 112 è obbligatoria per tutti gli Stati membri UE ai sensi della Direttiva CE n. 2002/22/CE e Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha provveduto ad avviare la sperimentazione nella provincia di Varese in ottemperanza a tale normativa comunitaria.</p> <p>Si tratta del primo call center in Italia finalizzato a ricevere le chiamate di tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118) e di smistarle alle specifiche centrali operative. L’integrazione tra tutte le forze garantisce maggior coordinamento nella fase operativa dei soccorsi.</p> <p>Il call center è stato realizzato presso la centrale 118 di Varese, individuata tra le altre centrali della Lombardia, in ragione delle sue caratteristiche dimensionali, organizzative e territoriali. E’ stato necessario intervenire sull’infrastruttura delle centrale di Varese per permettere di ospitare fino a 6 stazioni per ogni operatore aggiuntive e sfruttare anche le 8 postazioni dell’emergenza sanitaria già esistenti.</p> <p>Gli operatori della centrale sono stati debitamente formati sia all’uso dello strumento tecnico sia alle procedure operative definite e concordate con il Ministero dell’interno e la Prefettura di Varese.</p> <p>Il servizio interessa circa 200.000 abitanti della provincia di Milano e circa 700.000 abitanti delle province di Varese e Como (distretti telefonici 0331 e 0332) per complessivi 161 comuni.</p> <p>Il finanziamento è stato definito tramite un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI) sottoscritto il 19 maggio 2010 con Regione Emilia Romagna e Sicilia, il MISE e il Ministero della Salute.</p>	 <p>IMMAGINE POST INTERVENTO</p>	

	<p>Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita</p> <p>Linea di azione 1.4.2 Sistema unico e integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della Protezione Civile, Polizia Locale e Antincendio Boschivo</p>	
<p>Sperimentazione del Numero Unico Europeo dell’Emergenza NUE 112</p>		
<p>BENEFICI</p> <p>Il NUE 112 garantisce all’utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero unico di chiamata per una risposta coordinata e integrata tra le varie Forze alle chiamate di emergenza/soccorso effettuate da qualunque cittadino da telefono fisso o mobile; - la funzionalità di localizzazione e identificazione del chiamante sia da telefonia fissa che mobile; - la risposta in diverse lingue; - l’accesso ai diversamente abili. <p>Inoltre, per la prima volta in Italia, è possibile raccogliere dati, definire flussi di traffico per tipologia di chiamata e di distribuzione del carico alle singole forze chiamate.</p> <p>La sperimentazione lombarda è stata indicata formalmente alla Commissione Europea quale modello da adottare in Italia. Garantisce non solo la completa conformità normativa dell’Italia alle prescrizioni della UE, ma anche la possibilità di portare l’Italia al livello delle best practice internazionali, in quanto garantisce l’avvio del processo di graduale attuazione del NUE 112.</p>	 <p>IMMAGINE POST INTERVENTO</p>	

	<p>Priorità 1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane</p> <p>Linea di azione 2.4.1 Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera istruzione-formazione-lavoro, in attuazione delle riforme regionali (L.R. 19/07 e L.R. 22/06)</p>	
<p>POLO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO NEL SETTORE AERONAUTICO, LOGISTICA E TRASPORTI IN COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)</p>		
<p>Regione: Lombardia Provincia: Varese Comune: Somma Lombardo</p>		
<p>CUP: B23B10000360002</p>		
<p>Importo Finanziario: euro 3.800.000,00</p>		
<p>Fonti di Finanziamento: FSC 2007-2013 € 3.800.000,00</p>		
<p>Data inizio lavori: 16 luglio 2010</p>	<p>Data fine lavori: 5 marzo 2014</p>	
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto attuatore: Comune di Somma Lombardo Soggetto realizzatore: ATI Ing. Oreste e Figli S.r.l. di Gallarate con Impresa Sardella Impianti S.r.l. di Parabiago e Enrico Colombo S.p.A. di Sesto Calende Soggetto destinatario: Comune di Somma Lombardo</p>		
<p>DESCRIZIONE</p> <p>Oggetto dell'intervento è stato l'edificio scolastico esistente, in frazione di Case Nuove, già nella disponibilità del Comune di Somma Lombardo.</p> <p>La scuola esistente è stata ampliata realizzando un edificio scolastico completo di aule, laboratori di informatica, linguistici, tecnici, tecnologico meccanici, uffici e servizi idonei alle attività di formazione.</p> <p>E' stata utilizzata, attorno all'edificio scolastico originario, la parte di un'area libera pianeggiante, sui lati ovest e nord, per un totale di circa mq. 7.000. Il volume dell'edificio si sviluppa su due piani, mantenendo una superficie esterna destinata a verde e parcheggi.</p> <p>La localizzazione dell'area ai margini dell'aeroporto ha imposto una particolare attenzione all'isolamento acustico e alla dotazione impiantistica.</p> <p>Per il controllo delle luci e degli impianti tecnologici è stato impiegato previsto l'impiego di sistema domotico che, pur mantenendo caratteristiche di semplicità e affidabilità indispensabili per un edificio scolastico, ha consentito di ottimizzare la gestione ad orari e modalità differenziate delle varie parti dell'edificio e di controllare in modo razionale tutti i sistemi tecnologici e di sicurezza realizzati.</p>		
<p>BENEFICI</p> <p>L'edificio, di moderna concezione, viene gestito con bassi costi di funzionamento dal "Polo per la formazione ed il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti". È frequentato ad oggi da oltre 400 giovani fra i 15 e i 25 anni. Dall'entrata in funzione, diversi operatori del settore hanno utilizzato la struttura per percorsi didattici e formativi, anche attraverso il rilascio di certificazioni abilitanti alle professioni del settore.</p> <p>Fra queste spicca la Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale (ITS Lombardo Mobilità Sostenibile) che rilascia contestualmente diplomi di Tecnico Superiore e certificazione B.1.1 EASA Part 66 per l'ottenimento della LMA (Licenza Manutentore Aeronautico). Alla data del 2016 sono stati rilasciati 156 diplomi di</p>		

Tecnico Superiore riscontrando un esito occupazionale superiore al 90%.

Situazione precedente all'intervento



Edificio scolastico pre-esistente (ex scuola elementare)

Situazione attuale



Interno di un'aula didattica

18. INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.

19.ALLEGATI

- 19.1. ALLEGATO 1: ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE**
- 19.2. ALLEGATO 2: ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE**

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI MICROSYSTEMS - AREA MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 492.266,65	COMPLETATO
LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - AREA MD MODA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 654.299,91	COMPLETATO
LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE COMPANY SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 855.226,13	COMPLETATO
LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 849.999,15	COMPLETATO
LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.R.L.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 236.339,41	COMPLETATO
LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL PENSOTTI SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.739,18	COMPLETATO
LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI GIMAP SNC - AREA MD DESIGN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 418.729,76	COMPLETATO
LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI KEMIND - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 941.687,50	COMPLETATO
LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI OPTOTEC SPA-AREA MD BIOTECNOLOGIE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 503.503,64	COMPLETATO
LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.835,13	COMPLETATO
LOMRcp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -RUOLO DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGENERATIVE, INFETTIVE E CARDIOVASCOLARI: APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 447.000,00	COMPLETATO
LOMRcp010	E81I05000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 288.604,77	COMPLETATO
LOMRcp011	E83B05000020001	ICT PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TERRITORIALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 440.047,50	COMPLETATO
LOMRcp012	E33B05000050001	SVILUPPARE LA FILIERA DELL'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.132,80	COMPLETATO
LOMRcp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DELLA TV DIGITALE TERRESTRE (DVB - T) NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE OSPEDALIERA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.571,08	COMPLETATO
LOMRcp014	E85I05000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 469.765,84	COMPLETATO
LOMRcp015	E33B05000060001	TRIZ- INNOVAZIONE SISTEMATICA PER LE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 429.170,41	COMPLETATO
LOMRcp016	E35I05000020001	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STRADALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 343.957,85	COMPLETATO
LOMRcp017	E93B05000010001	OLTRETIPICO:PROCESSI SCIENTIFICI INNOVATIVI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 293.537,21	COMPLETATO
LOMRcp018	E33B05000020001	SISTEMI DI MAPPATURA TRIDIMENSIONALE DEI SOTTOSERVIZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 392.674,88	COMPLETATO
LOMRcp019	E33B05000040001	TECNOBIM STUDIO DI NUOVE TECNOLOGIE PER VEICOLI BIMODALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.238,78	COMPLETATO
LOMRcp02	E71I05000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 264.874,78	COMPLETATO
LOMRcp020	E93B05000000001	SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE DI FILIERA PER PRODOTTI DOP: IL CASO DEL SALAME DI VARZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.823,52	COMPLETATO
LOMRcp03	E33B05000030001	SVILUPPO TECNOLOGICO DI UN BIOSENSORE OPTOELETTRONICO PER LA STIMOLAZIONE E L'ANALISI DELL'ATTIVITÀ ELETTROFISIOLOGICA E BIOSINTETICA DI RETI NEURONALI IN VITRO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 500.000,00	COMPLETATO
LOMRcp04	E35I05000010001	I NEUROPROSTANI A4/J4 COME POSSIBILI MARKER MOLECOLARI DI GRAVI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.995,00	COMPLETATO
LOMRcp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - OBIETTIVO RICERCA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI: QUALITÀ E SICUREZZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.003,67	COMPLETATO
LOMRcp06	E33B05000000001	INOPACK: FILM POLIMERICI INNOVATIVI CON PROPRIETÀ MODULATE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.884,50	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMRCp07	E91I05000030001	METALABORATORIO SPECIALIZZATO SULLE TECNICHE DI IMBALLAGGI "ATTIVI" PER IL SETTORE ALIMENTARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.822,64	COMPLETATO
LOMRCp08	E31I05000010001	RICERCA E ANALISI DI TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEL SETTORE AUTOMOTIVE E LORO TRASFERIMENTO MEDIANTE RETE DI ASSISTENZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 489.894,35	COMPLETATO
LOMRCp09	E83B05000000001	PROGETTO RADON: SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SPERIMENTALE SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.628,24	COMPLETATO
LOMRSNAO/IFP/1	B16I01000040008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - STRUMENTAZIONE DI DIAGNOSTICA MEDICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSNAO/IFP/3	B16I01000060008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E VERIFICA DEL MOVIMENTO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 4.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E PROVE SUI NUOVI MATERIALI - PARTE IMMOBILIARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 346.800,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	POTENZIAMENTO CENTRO DI RICERCA E PROVA SUI NUOVI MATERIALI - ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.200,00	COMPLETATO
LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	CENTRO DI CHIRURGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA - PADIGLIONE MARIANI N.11- INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.800.000,00	COMPLETATO
LOMSISIO1/10	F13H05000030002	C.M. VALLE IMAGNA (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 404.495,77	COMPLETATO
LOMSISIO1/21	D99C04000000002	A.C. ARCONATE-ALLARGAMENTO (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 21.759,79	COMPLETATO
LOMSISIO2	F67B04000050002	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERIZI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.199.416,58	COMPLETATO
LOMSISIO3/1	G96C05000110005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.793,50	COMPLETATO
LOMSISIO3/2	F87D05000030008	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.403,50	COMPLETATO
LOMSISIO3/3	E46C05000010002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 169.823,00	COMPLETATO
LOMSISIO3/4	DD53224	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA ALPI LEPONTINE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.651,50	COMPLETATO
LOMSISIO3/5	J83H04000000005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.874,60	COMPLETATO
LOMSISIO3/6	J38D05000070002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANAVALGANNA E VALMARCHIROLO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 131.084,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2ª IMPLEMENTAZIONE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 450.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI02	G36I07000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 560.762,26	COMPLETATO
LOMSKI2SI03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.943,63	COMPLETATO
LOMSKI2SI04	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI05	E39C05000030003	SBBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.586,61	COMPLETATO
LOMSKI2SI06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.631.146,31	COMPLETATO
LOMSKI2SI07	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.081,69	COMPLETATO
LOMSXSX-0	B84C09000080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - COMUNE CAPOFILA PARABIAGO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.688.430,00	COLLAUDO CONCLUSO
LOMSKI2SI08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - COMUNE CAPOFILA PARABIAGO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 328.841,36	COMPLETATO
LOMSOSO001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.434.303,00	COMPLETATO
LOMSOSO002	E54D07000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSOSO003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.474.598,95	COMPLETATO
LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - CONSOLIDAMENTO FRANA A S.ANDREA, VILMINORE, MANNA IN COMUNE DI VILMINORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.520.701,25	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V. BREMBILLA; S.P. 25 - V. TALEGGIO CONSOLIDAMENTO VERSANTE E REGIMAZIONE IN COMUNE DI BREMBILLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.109,91	COMPLETATO
LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - BRACCA CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO IN COMUNE DI BRACCA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.889,95	COMPLETATO
LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. PELLEGRINO-DOSSENA CEDIMENTO CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI DOSSENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 439.854,91	COMPLETATO
LOMALBG005	DD51839	S.P. 27 - VALLE SERINA, SISTEMAZIONE MURO IN LOC. ZAMBLA IN COMUNE DI BRACCA SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.837,16	COMPLETATO
LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P. 49 BIS - REGIMAZIONE VALLETTA IN COMUNE DI BRACCA SERINA E IN COMUNE DI GROMO GANDELLINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 487.824,80	COMPLETATO
LOMALBG007	DD51841	RIPRISTINI IN LOC. BIVIO REDIVO COSTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.721,68	COMPLETATO
LOMALBG008	DD51842	SISTEMAZIONE FRANA T. DEZZO PRESSO CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.568,97	COMPLETATO
LOMALBG009	J37H02000140002	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CERESOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.043,32	COMPLETATO
LOMALBG010	DD51844	FORMAZIONE DIFESA SPONDALE F. BREMBO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 333.959,63	COMPLETATO
LOMALBG011	G14G03000010002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CARAMONDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 510.694,14	COMPLETATO
LOMALBG012	DD51846	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. BREMBELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.145.855,08	COMPLETATO
LOMALBG013	H98I01000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 161.120,88	COMPLETATO
LOMALBG014	DD51848	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE E STRADA RIAGA E SISTEMAZIONE VIA DE O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.841,68	COMPLETATO
LOMALBG015	D72E02000010003	REGIMAZIONE VALLE DEL TUF	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 354.722,60	COMPLETATO
LOMALBG016	E95H00000000002	SISTEMAZIONE FRANA STRADA PER SERINA LOC. TRIBULLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 723.039,66	COMPLETATO
LOMALBG017	E28I01000000001	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO QUARTA BAITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 88.316,13	COMPLETATO
LOMALBG018	DD51852	SISTEMAZIONE FRANA SENTIRA-VALSALOGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 363.321,44	COMPLETATO
LOMALBG019	C81E00000000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SEGHERIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMALBG020	B17J01000000001	SISTEMAZIONE FRANA VALLE TORCOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.454,77	COMPLETATO
LOMALBG021	DD51855	REGIMAZIONE VALLE SCURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALBG022	DD51856	RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO TRATTO RONCABELLO-BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.754,82	COMPLETATO
LOMALBG023	DD51857	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE MONICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.370,83	COMPLETATO
LOMALBG024	DD51858	SISTEMAZIONE STRADA VIA MAZZUCOTELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.795,54	COMPLETATO
LOMALBG025	DD51859	RIPRISTINO STRADA FRAZ. GERRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 138.410,45	COMPLETATO
LOMALBG026	DD51860	RIPRISTINO STRADA COLLEGAMENTO CAPRILE SUPERIORI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 162.167,47	COMPLETATO
LOMALBG027	DD51861	SISTEMAZIONE FRANA LOC. GIOPARIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.575,08	COMPLETATO
LOMALBG028	DD51862	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOCHIESA-PIZZINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.934,29	COMPLETATO
LOMALBG029	DD51863	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADA FRAZ. LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.932,43	COMPLETATO
LOMALBG030	DD51864	SISTEMAZIONE VERSANTI STRADA IN LOC. BORTOLOTTI E CA NOA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.964,67	COMPLETATO
LOMALBG031	J82E02000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SU CENTRO ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.389,61	COMPLETATO
LOMALBG032	DD51866	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CIOSS	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.129,55	COMPLETATO
LOMALBG033	DD51867	RIPARAZIONE PILE PONTE VECCHIO E NUOVO E BRIGLIA R. TRAINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 105.919,74	COMPLETATO
LOMALBS001	DD51868	REGIMAZIONE RIO SECCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.911,14	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALB5002	DD51869	CONSOLIDAMENTO FRANA E SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE SESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.521.113,89	COMPLETATO
LOMALB5003	DD51870	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. ASTRIO-GROM	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.164,64	COMPLETATO
LOMALB5004	DD51871	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. ASTRIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 101.555,86	COMPLETATO
LOMALB5005	DD51872	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MEZZARRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.933,70	COMPLETATO
LOMALB5006	DD51873	REGIMAZIONE T. RE IN LOC. PESCARZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALB5007	DD51874	RICOSTRUZIONE MURI IN LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.588,82	COMPLETATO
LOMALB5008	DD51875	RIPRISTINO STRADE: CIMBERGO-BERNEI, CIMITERO-LOC.FIGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 167.292,93	COMPLETATO
LOMALB5009	DD51876	GABBIONATE E MURI DI SOSTEGNO IN LOC. VOLANO E CAVRA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.367,30	COMPLETATO
LOMALB5010	DD51877	RIPRISTINO VIABILITA E ACQUEDOTTO IN LOC. BONDEGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.467,17	COMPLETATO
LOMALB5011	184H03000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. RUC DELLE LEI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.989,56	COMPLETATO
LOMALB5012	DD51879	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SANT'ANTONIO, RICOSTRUZIONE MURO S.MARTINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.137,13	COMPLETATO
LOMALB5013	DD51880	CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.533,37	COMPLETATO
LOMALB5014	DD51881	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.577,07	COMPLETATO
LOMALB5015	DD51882	REGIMAZIONE T. CORNE MARCE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.180,56	COMPLETATO
LOMALB5016	DD51883	CONSOLIDAMENTO VERSANTE INSTABILE SU STRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.389,03	COMPLETATO
LOMALB5017	DD51884	RIPRISTINO VIABILITA LOC. FRAI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 113.620,52	COMPLETATO
LOMALB5018	DD51885	RIPRISTINO ACQUEDOTTO E FOGNATURE NAZIO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.282,73	COMPLETATO
LOMALB5019	DD51886	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E DIFESE IDRAULICHE LOC. FORNO ALLIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.291.043,24	COMPLETATO
LOMALB5020	DD51887	CONSOLIDAMENTO VERSANTI, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LOC. VIA MIRAVALLE E VERSANTE A MONTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 998.334,05	COMPLETATO
LOMALB5021	DD51893	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. FRAZ. MIRAVALLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 671.315,18	COMPLETATO
LOMALB5022	DD51895	CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. MOSTONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.068,27	COMPLETATO
LOMALB5023	DD51909	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURA LOC. GRUMELLO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 367.641,64	COMPLETATO
LOMALB5024	DD51914	MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. PLONET	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.864,98	COMPLETATO
LOMALB5025	DD51917	CONSOLIDAMENTO STRADA PIANCAMUNO - VISSONE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.086,72	COMPLETATO
LOMALB5026	H35H00000000002	RIPRISTINO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E ABBASSAMENTO FALDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.494,18	COMPLETATO
LOMALB5027	B94G05000000002	RIPRISTINO ARGINE T. PRETELLO E VALLE DELLE VALLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 637.824,27	COMPLETATO
LOMALB5028	B99J05000030002	RIPRISTINO VIABILITA VIA MADONNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 218.974,01	COMPLETATO
LOMALB5029	DD51982	CONSOLIDAMENTO LOC. PIAZZA E ARVENINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 49.417,47	COMPLETATO
LOMALB5030	DD51987	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.152,58	COMPLETATO
LOMALB5031	DD51990	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA LOC. FONTANACCE ED ALTRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.736,70	COMPLETATO
LOMALB5032	DD51994	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PER MALGA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.114,22	COMPLETATO
LOMALB5033	DD51985	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOCALITA FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 695.360,65	COMPLETATO
LOMALB5034	DD51993	SISTEMAZIONE STRADE ACQUEDOTTI FOGNATURE LOCALITA BOLLONE MOERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 180.282,37	COMPLETATO
LOMALB5035	DD52003	CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONI ATTRAVERSAMENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021**

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALCO001	G61B02000010002	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO SU S.P. 1 IN COMUNE DI MONTEMEZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.089,60	COMPLETATO
LOMALCO002	DD51889	RISERZIONAMENTO TORRENTE CIVAGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.528,51	COMPLETATO
LOMALCO003	DD51890	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE CAMOGGE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.798,73	COMPLETATO
LOMALCO004	D85H05000010002	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO SU STRADA PER FRAZ. BRENZIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.404,97	COMPLETATO
LOMALCO005	DD51892	REGIMAZIONE VALLE DI CONSIGLIO LOC. PONCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.121,85	COMPLETATO
LOMALCO006	DD52000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU CORPO FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.496,56	COMPLETATO
LOMALCO007	DD52004	STABILIZZAZIONE SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.761,78	COMPLETATO
LOMALCO008	G45E00000000002	STABILIZZAZIONE CORPO FRANA IN LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 249.654,59	COMPLETATO
LOMALCO009	E35H00000000001	DIFESE TRASVERSALI E SOTTOMURAZIONE SPALLE PONTE LOC. RAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 192.086,29	COMPLETATO
LOMALCO010/A	DD52209	RIPRISTINO STRADA GHIDOLDA PER FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,25	COMPLETATO
LOMALCO011	E35H00000030001	REGIMAZIONE VALLE GRANOSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.410,84	COMPLETATO
LOMALCO012	E12E01000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.613,88	COMPLETATO
LOMALCO013	E35H00000010001	RIPRISTINO DIFESE VALLE MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.188,29	COMPLETATO
LOMALCO014/A	D47H02000130002	SISTEMAZIONE PARETE E CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.616,62	COMPLETATO
LOMALLC001	B87H01000080002	S.P.63-DI MORTERONE. CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.553,62	COMPLETATO
LOMALLC002	DD51896	S.P. 66 DI VENDROGNO. REGIMAZIONE ACQUE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.317,55	COMPLETATO
LOMALLC003	DD51899	RIPRISTINO DANNI TUBAZIONI E CAPTAZIONI ACQUEDOTTO - LOCALITA POSALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.577,27	COMPLETATO
LOMALLC004	DD51903	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI LOCALITA ALPE ORO E FONTANON	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.197,84	COMPLETATO
LOMALLC005	DD51928	INTERVENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO E VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.151,60	COMPLETATO
LOMALLC006	DD51948	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.645,69	COMPLETATO
LOMALLC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.161,15	COMPLETATO
LOMALLC008	H49J01000000002	SISTEMAZIONE VERSANTE IN CROLLO LOCALITA GIABBO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 335.696,98	COMPLETATO
LOMALLC009	E22B00000000002	RIPRISTINO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.623,85	COMPLETATO
LOMALMI01	DD51922	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDALE - T. SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.378,68	COMPLETATO
LOMALMI02	DD51926	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - LURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.254,82	COMPLETATO
LOMALMN01	G97H02000140002	INTERVENTI SU S.P.N. 33 A BAGNOLO S.VITO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.126,53	COMPLETATO
LOMALMN02	DD51901	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN03	DD51902	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.633,10	COMPLETATO
LOMALMN04	DD51908	RIPRISTINO ARGINE GOLENALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN05	DD51898	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.293,91	COMPLETATO
LOMALMN06	DD51904	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.868,20	COMPLETATO
LOMALMN07	DD51905	RIPRISTINO STRADE IN SOMMITA ARGINALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.623,77	COMPLETATO
LOMALMN08	DD51911	INTERVENTI SULLA VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 438.686,04	COMPLETATO
LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.810,26	COMPLETATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021**

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.703,55	COMPLETATO
LOMALPV002	DD51912	INTERVENTI SU SP 186 BRALLO DI PERGOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 589.435,20	COMPLETATO
LOMALPV003	DD51930	INTERVENTI DI RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.347,56	COMPLETATO
LOMALPV004	J31H0200000009	RIPARAZIONE VIABILITA E PULIZIA FOSSI AD ALBAREDO E CAMPOSPINOSO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.969,98	COMPLETATO
LOMALPV005	DD51942	RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.263,34	COMPLETATO
LOMALPV006	H57E01000030002	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 94.634,61	COMPLETATO
LOMALPV007	DD51946	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 225.610,37	COMPLETATO
LOMALPV008	E75H0200000006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.472,18	COMPLETATO
LOMALPV009	E75H02000010006	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 479.964,38	COMPLETATO
LOMALPV010	DD51956	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.421,76	COMPLETATO
LOMALPV011	DD51959	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 116.467,22	COMPLETATO
LOMALPV012	DD51964	FORMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LOC. COLLERI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.144,42	COMPLETATO
LOMALPV013	DD51966	RIFACIMENTO PONTICELLI E SISTEMAZIONE RACCORDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 60.602,36	COMPLETATO
LOMALPV014	DD51972	PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,11	COMPLETATO
LOMALPV015	DD51976	CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZETTA VIA ROMA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.389,96	COMPLETATO
LOMALPV016	DD51984	RIPRISTINO OPERE DI PRESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.257,32	COMPLETATO
LOMALPV017	DD51986	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL GROPPPO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.133,40	COMPLETATO
LOMALPV018	DD51988	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.701,35	COMPLETATO
LOMALPV019	DD51991	RIPRISTINI ALLA RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.238,28	COMPLETATO
LOMALPV020	DD51995	RIPRISTINO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO S.EUSEBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.532,61	COMPLETATO
LOMALPV021	DD51996	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CANOVA ED EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 203.958,96	COMPLETATO
LOMALPV022	DD51998	RIPARAZIONE LESIONI MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.578,93	COMPLETATO
LOMALPV023	DD51999	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. SPAGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.351,45	COMPLETATO
LOMALPV024	DD52001	RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO LOC. MORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 231.772,21	COMPLETATO
LOMALPV025	DD52005	RIPARAZIONE CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.347,47	COMPLETATO
LOMALPV026	DD52008	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.052,94	COMPLETATO
LOMALPV027	G14B01000920002	RIPARAZIONE DANNI CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.072,29	COMPLETATO
LOMALPV028	DD52013	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 121.331,46	COMPLETATO
LOMALPV029	DD52015	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.802,69	COMPLETATO
LOMALPV030	DD52016	CONSOLIDAMENTO SPONDALE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 147.579,69	COMPLETATO
LOMALPV031	DD52017	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.490,89	COMPLETATO
LOMALPV032	DD52018	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 145.751,27	COMPLETATO
LOMALPV033	E85H0200000006	CONSOLIDAMENTO SPONDE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 146.096,56	COMPLETATO
LOMALPV034	C82I02000030002	RIPRISTINO CIMITERO FRAZ. DONELASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 122.306,59	COMPLETATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021**

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALPV035	DD52021	INTERVENTI DI RIPRISTINO MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.864,76	COMPLETATO
LOMALPV036	C94G0200000001	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. AMISTA RILE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 216.283,49	COMPLETATO
LOMALPV037	DD52023	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.351,45	COMPLETATO
LOMALPV038	DD52024	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MOLINO CASSANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.208,75	COMPLETATO
LOMALPV039	DD52025	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COSTA MEZZANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 83.062,50	COMPLETATO
LOMALPV040	E95H01000000006	RIPRISTINO DIFESE E CONSOLIDAMENTO BRIGLIE TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.484,45	COMPLETATO
LOMALPV041	DD52027	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. DEGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 53.875,95	COMPLETATO
LOMALPV042	DD52028	RIPRISTINO FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 29.938,64	COMPLETATO
LOMALPV043	DD52029	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.850,91	COMPLETATO
LOMALPV044	DD52030	RIPRISTINO ALVEO RIO PIAZZOLLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 46.997,58	COMPLETATO
LOMALPV045	E45H01000000006	FORMAZIONE DIFESE SPONDALI TORRENTE TIDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.220,55	COMPLETATO
LOMALPV046	DD52032	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.812,39	COMPLETATO
LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. N. 27 VALLE SERINA - RICOSTRUZIONE TOMBOTTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO SPONDALI AL KM 27+650 IN COMUNE DI ALGUA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+600 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 166.286,01	COMPLETATO
LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. N. 27 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DAL KM 33+100 AL KM 34+200 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 390.618,44	COMPLETATO
LOMALRE03	E61C08000010001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NEI COMUNI DI MALONNO E SONICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.298,92	COMPLETATO
LOMALRE04	J69H08000130002	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITÀ LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.728,36	COMPLETATO
LOMALRE05	C29B08000080006	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 23.245,86	COMPLETATO
LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - CASTIONE ANDEVENNO - TRIANGIA - SONDRIO IN COMUNE DI CASTIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 90.267,57	COMPLETATO
LOMALSO002	DD51906	S.P.63 POSTALESIO - VENDOLO - CASTIONE ANDEVENNO IN COMUNE DI POSTALESIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 410.686,30	COMPLETATO
LOMALSO003	DD51910	S.P.77 MARVEGGIA - SPRIANA IN COMUNE DI SPRIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,90	COMPLETATO
LOMALSO004	J94I02000000002	INTERVENTI URGENTI SU RETE IDRICA LOCALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 361.519,83	COMPLETATO
LOMALSO005	DD51915	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 12.560,33	COMPLETATO
LOMALSO006	DD51916	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 18.824,85	COMPLETATO
LOMALSO007	DD51918	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE, OPERE DI DRENAGGIO E CANALIZZAZIONI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.898,84	COMPLETATO
LOMALSO008	DD51919	INTERVENTI URGENTI PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOVERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 593.925,43	COMPLETATO
LOMALSO009	DD51920	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BAVARONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.551,84	COMPLETATO
LOMALSO010	DD51921	CONSOLIDAMENTO VERSANTE FONTANELLE, RAVIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.227,26	COMPLETATO
LOMALSO011	DD51923	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 165.949,64	COMPLETATO
LOMALSO012	DD51925	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 196.253,62	COMPLETATO
LOMALSO013	DD51927	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.304,81	COMPLETATO
LOMALSO014	DD51929	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 286.303,90	COMPLETATO
LOMALSO015/A	B12C02000010002	RIPRISTINO ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.600,24	COMPLETATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021**

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALSO016	G88B0100000001	REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE MADRASCO LOC. FORNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.118,76	COMPLETATO
LOMALSO017	DD51936	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SPIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.068,37	COMPLETATO
LOMALSO018	DD51939	RIPRISTINO VIABILITA VALMADRERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.476,78	COMPLETATO
LOMALSO019	DD51941	FRANE IN VAL GROSINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,97	COMPLETATO
LOMALSO020	DD51944	RIPRISTINO VIABILITA-STRADA VAL GROSINA, MORTIROLO,VAL VALERIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.294,40	COMPLETATO
LOMALSO021	DD51945	DISSESTO IN LOC.PENDEGGIO - VIA PATRIOTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 251.582,06	COMPLETATO
LOMALSO022	DD51947	SMOTTAMENTO IN LOC. PRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.915,49	COMPLETATO
LOMALSO023	DD51955	FRANA LOC. ERA SPONDA DESTRA TORRENTE ROASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.064,51	COMPLETATO
LOMALSO024	DD51957	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMALSO025	DD51961	ESONDAZIONE E SMOTTAMENTI VAL GRANDE ROVINACCIO E ALTRI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.798,88	COMPLETATO
LOMALSO026	DD51963	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SELVEGRANDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.559,46	COMPLETATO
LOMALSO027	DD51969	VALLE DI CAMPASC, SELVA PIANA E CAREGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 257.607,47	COMPLETATO
LOMALSO028	F45H03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI RONCO,VALGELLONE, COLMEGNA E VALGEL GATTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.303.397,77	COMPLETATO
LOMALSO029	F45C03000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.550,74	COMPLETATO
LOMALSO030	F45H00000010002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.668,53	COMPLETATO
LOMALSO031	DD51977	REGIMAZIONE IDRAULICA CAGNOLETTI, VAL VALDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.760,81	COMPLETATO
LOMALSO032	DD51978	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 360.103,58	COMPLETATO
LOMALSO033	DD51979	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE E RIPRISTINO ACQUEDOTTO IN LOC. VOLTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.635,50	COMPLETATO
LOMALSO034	DD51980	RIPRISTINO STRADA VERVIO ROGOBELLO, VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.191,57	COMPLETATO
LOMALSO035	H97H02000120001	RIPRISTINO VIABILITA TRIVIGNO MORTIROLO IN COMUNE DI MAZZO IN VALTELLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.662,80	COMPLETATO
LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.325,05	COMPLETATO
LOMALVA02	DD51937	RIPARAZIONE FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.913,62	COMPLETATO
LOMALVA03	C77H00000030002	RIPARAZIONE STRADA PER S. MICHELE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.434,15	COMPLETATO
LOMALVA04	DD51960	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.099,61	COMPLETATO
LOMALVA05	H34G00000010002	REGIMAZIONE T. VALLE DEL DRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.367,67	COMPLETATO
LOMALVA06	DD51931	RISANAMENTO VERSANTE LOC. SARTIRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.575,43	COMPLETATO
LOMALVA07	DD51935	RIPRISTINO EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.557,94	COMPLETATO
LOMALVA08	DD51940	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE S.GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.653,34	COMPLETATO
LOMALVA09	DD51951	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE GRANTORELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALVA10	H57B02000010002	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 54.397,72	COMPLETATO
LOMALVA11	DD51962	RIPARAZIONE DANNI EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.282,83	COMPLETATO
LOMALVA12	DD51967	RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.956,10	COMPLETATO
LOMALVA13	DD51970	INTERVENTI SU FOGNATURE E ACQUEDOTTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.764,00	COMPLETATO
LOMALVA14	DD51971	CONSOLIDAMENTO DISSESTO T. RIALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.740,41	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALVA15	E9480300030001	CONSOLIDAMENTO SPONDA F. TICINO, LOC. MULINI DI MUZZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.063,94	COMPLETATO
LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ BUEGGIO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.888,60	COMPLETATO
LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CORGNOLA IN COMUNE DI SCHILPARIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 299.947,63	COMPLETATO
LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ VALNOTTE FRAZ. TEVENO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.520,28	COMPLETATO
LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI S.I.F. ESISTENTI LUNGO L'ALVEO DEL F. DEZZO ED AFFLUENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 669.899,99	COMPLETATO
LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - OPERE DI MANUTENZIONE ARGINATURE ESISTENTI E SVASAMENTO ALVEO DEL F. DEZZO IN COMUNE DI ANGOLO TERME	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.830,30	COMPLETATO
LOMDSBG01	B12E02000620001	SISTEMAZIONE VAL GERU	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.920,35	COMPLETATO
LOMDSBG03	G57H04000270002	SISTEMAZIONE FRANE VARIE E VAL LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 809.046,43	COMPLETATO
LOMDSBG04	DD52161	RIPRISTINO FOGNATURA E DIFESA SPONDALE IN LOC. ORBREMO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 31.027,68	COMPLETATO
LOMDSBG05	DD52162	SISTEMAZIONE FRANA PASCOLETTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.414,40	COMPLETATO
LOMDSBG06	B22E03000030002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.473,28	COMPLETATO
LOMDSBG07	DD52163	REGIMAZIONE IDRAULICA A MONTE DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMDSBS01	H93J04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 472.426,87	COMPLETATO
LOMDSBS02	B17E03001160002	SISTEMAZIONE FRANE BACINO T. BARBARANO E SPONDA IN COMUNE DI SALO'	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.064.920,08	COMPLETATO
LOMDSBS03	H44G04000030002	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE VERSANTI A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMDSBS04	J52E03000000002	SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. SAN GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 75.773,84	COMPLETATO
LOMDSBS05	J52E03000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SOVRASTANTE LA STRADA ANGOLO-PADONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.364,56	COMPLETATO
LOMDSBS06	DD52167	SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.265,10	COMPLETATO
LOMDSBS07	F14G04000020002	DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DIGA POJA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.250,95	COMPLETATO
LOMDSBS08	D55H05000000002	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA LOC. S. SISTO POLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.815,36	COMPLETATO
LOMDSBS09	DD52172	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA IN LOC. MONTEVALZELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.070,48	COMPLETATO
LOMDSBS10	DD52173	SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA T. VAL VEDETTA, RE DI GIANICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.822,84	COMPLETATO
LOMDSBS11	D14G03000000002	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRANA LOC RONCO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.302,40	COMPLETATO
LOMDSBS12	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.956,13	COMPLETATO
LOMDSBS13	J32I04000010002	BRIGLIE E CONSOLIDAMENTI LOC POJA PRESSO MALGA LENCINO TOLLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 204.047,40	COMPLETATO
LOMDSBS14	E92E03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA T. RE E ZAZZA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.699,41	COMPLETATO
LOMDSBS15	E94G03000000002	SISTEMAZIONE RIO PALADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 277.810,96	COMPLETATO
LOMDSBS16	B11H04000180002	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALE) DEL F. OGILIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.455.013,68	COMPLETATO
LOMDS001	G56D04000020001	DIFESE PASSIVE DA CADUTA MASSI IN LOC. CROCCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 520.575,66	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSO02	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE PER CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO E DELLA VIABILITA PRINCIPALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 184.764,13	COMPLETATO
LOMDSO03	E25H03000000002	PROTEZIONE SPONDALE IN LOC LAMI DA PIDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.140,95	COMPLETATO
LOMDSO04	E27J03000030002	SIATEMAZIONE STRADA DRENAGGIO MURI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 16.518,80	COMPLETATO
LOMDSO05	F85N05000040002	RIPRISTINO DIFESE VALLE PIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.144,09	COMPLETATO
LOMDSO06	DD52207	SVASO ALVEO T. FRAZ. BELLERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 22.199,57	COMPLETATO
LOMDSO07	E35H00000020001	RIPRISTINO DIFESE VALLE DEI MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 91.856,10	COMPLETATO
LOMDSO08	E25H05000050002	COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOCALITÀ CATASCO - GARZENO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.409,00	COMPLETATO
LOMDSL01	C35H03000000002	SISTEMAZIONE FRANA BEOLESSO, TORRENTI PERLINO E INGANNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.310.918,13	COMPLETATO
LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 DI VENDROGNO. ULTERIORI INTERVENTI DI REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.874,68	COMPLETATO
LOMDSL03	DD52193	INTERVENTI D.S. LOC. SUBIALE- INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 32.303,18	COMPLETATO
LOMDSL04	H48B03000000002	DIFESA SPONDALE VALLE MARCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.619,08	COMPLETATO
LOMDSMI02	G65H04000000009	SISTEMAZIONE BACINO T. GUISA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 750.000,00	COMPLETATO
LOMDSMI06	B82E04000020002	I LOTTO OPERE IDRAULICHE PER AREA DI LAMINAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.500.000,00	PROGETTAZIONE CONCLUSA
LOMDSMI07-A	B39H10000020002	I LOTTO - VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE SUL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI NERVIANO (MI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.359.510,00	COLLAUDO IN CORSO
LOMDSMI04	DD52199	RIPRISTINO DIFESE SPONDALI T. GARBOGERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 95.766,63	COMPLETATO
LOMDSMI05	DD52200	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - T.SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMDSMN01	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 A SERMIDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 582.465,36	COMPLETATO
LOMDSMN02/A	B29G03000010001	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIOLE - LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI F. PO NEI COMUNI DI QUISTELLO, QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 647.562,45	COMPLETATO
LOMDSMN02/B	B34B03000060002	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIOLE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI PORTOLO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.694.242,89	COMPLETATO
LOMDSPV01	DD52201	RIPARAZIONE ARGINI ROGGE BOVINA E CALDERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 34.941,86	COMPLETATO
LOMDSPV02	DD52202	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO FRAZ. MUSANTA (ESONDAZIONE F.PO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.459,24	COMPLETATO
LOMDSPV03	D64G03000000001	SISTEMAZIONE T. VERSA, FRANA IN FRAZIONE CROCCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 298.789,26	COMPLETATO
LOMDSPV04	DD52204	SVASO RIO PAOLONE E FONTANELLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.911,96	COMPLETATO
LOMDSPV05	E95H03000010006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO T. STAFFORA LOC. SAN PONZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 157.705,49	COMPLETATO
LOMDSPV06	DD52177	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE, PULIZIA FOSSI E SPURGO TOMBINATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.332,61	COMPLETATO
LOMDSPV07	B99G03000020001	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ARGINI FIUME PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.465.719,87	COMPLETATO
LOMDSRE01	B83B08000040004	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 563.675,76	COMPLETATO
LOMDSRE02	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE DA CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 55.235,87	COMPLETATO
LOMDSRE03	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 - MONITORAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.500,29	COMPLETATO
LOMDSRE10	E73B12000190005	MONITORAGGIO FRANA DI PAL E SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTE VAL RABBIA E FIUME OGLIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.234.882,23	COMPLETATO
LOMDSO01	H93C04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA RIO CASPOGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.860,60	COMPLETATO
LOMDSO02	DD52179	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE DEI MARTINELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.000,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSS003	DD52180	REGIMAZIONE IDRAULICA ROGGIA DEL PADUEL	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.000,00	COMPLETATO
LOMSS004	DD52181	INTERVENTI URGENTI PER PULIZIA ALVEI FOSSI AL PIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.000,00	COMPLETATO
LOMSS005	E35H03000000002	REGIMAZIONE VALLI ARTEGIAN - RUINAL - ERA - LUNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.903,42	COMPLETATO
LOMSS006	F45H00000000002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 197.845,95	COMPLETATO
LOMSS007	J98B00000000001	RIPRISTINO OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - LE PRESE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.822,32	COMPLETATO
LOMDSVA01	E85H05000050001	SISTEMAZIONE FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 596.141,67	COMPLETATO
LOMRIB044	C35C05000160009	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CESANO MADERNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 108.344,75	COMPLETATO
LOMBEC53	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.540.000,00	COMPLETATO
LOMMAT177 A	DD51684	MALPENSA EXPRESS - OPERE CONNESSE ALLA LINEA FERROVIARIA: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO LEGNANO-RESCALDINA, TRA LA VIA SARONNESE (SS527) E VIA OLONA DI RESCALDINA (TRATTO TERMINALE SUD DELLA VAR. SP 19 DI VARESE)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 939.951,56	COMPLETATO
LOMSL0001	G41B04000110003	PROLUNGAMENTO DELLA SP 47 DI ROVIGLIO IN TERRITORIO MANTOVANO DA CORREGGIOLI AD OSTIGLIA IN CONNESSIONE CON LA SS 12 "ABETONE - BRENNERO" E LA SP 80 "RONCOFERRARO-OSTIGLIA" DI MANTOVA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.506.742,00	COMPLETATO
LOMSL0002	G41B05000010003	ASSE DELL'OLTREPO - TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO DI COLLEGAMENTO TRA LE EX SS.55.413 "ROMANA" E 496 "VIRGILIANA", I STRALCIO DI CONNESSIONE TRA LA SS.CC. "CORTESA E PALAZZINA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 338.343,00	LAVORI IN CORSO
LOMSL0003	G95C02000000007	COLLETTORE FOGNARIO CASTELSEPRIO - CAIRATE LOTTO 19 - STRALCIO 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 315.541,90	COMPLETATO
LOMSL0004	G34E04000060005	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLGiate OLONA - TERZA LINEA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.438.111,39	COMPLETATO
LOMSL0005/a1	F34E03000030017	UNITA' FITODEPURAZIONE IMPIANTO S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 844.121,25	COMPLETATO
LOMSL0005/a2	F34E03000030007	UNITA' DI ABBATTIMENTO SPINTO COLORE E TENSIOATTIVI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.180.276,47	COMPLETATO
LOMSL0006	J57H01000060005	CONSOLIDAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI CAIRATE SULLA SP 12 CAIRATE - CASSANO M. "DI MANIGUNDA" - 1? LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 382.526,29	COMPLETATO
LOMSL0010	G57H05000250001	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S. 340 REGINA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.043.641,00	COMPLETATO
LOMSL0011	H61B02000050005	PISTA CICLABILE GANDELLINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.950,00	COMPLETATO
LOMSL0012	D21B02000170005	STRADA CARRALE GROBBIA-DUDELLO-VALTORTA IN LOCALITÀ PIGOLOTTA-DUDELLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 269.332,00	COMPLETATO
LOMSL0013	F51B02000160005	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CARRALE ORNICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 462.745,00	COMPLETATO
LOMSL0014	B77H02000180005	PERCORSI RURALI E CICLABILI VILMINORE DI SCALVE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 226.208,00	COMPLETATO
LOMSL0015	H21B02000140005	NUOVA STRADA CARRALE PIAZZOLO FORCELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 443.876,13	COMPLETATO
LOMSL0016	E22C02000000001	STRADA INTERPROVINCIALE FOPPOLO TARTANO - STUDIO DI FATTIBILITA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.364,00	COMPLETATO
LOMSL0017	I11B04000040007	COLLEGAMENTO SS.234-SS.10 STRADELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.175.410,35	COMPLETATO
LOMSL0018	I88I02000000008	POTENZIAMENTO DELLE DORSALI DI ADDUZIONE E AUMENTO DEI VOLUMI DI COMPENSO E RISERVA SULLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO VALLI VERSA E SCUROPASSO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.826,53	COMPLETATO
LOMSL0019	G61B02000030002	RACCORDO STRADALE TRA LA SS.42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" E L'OSPEDALE VALLE CAMONICA IN COMUNE DI ESINE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.265.320,00	COLLAUDO IN CORSO
LOMSL0020	G41B02000060002	PRIMO LOTTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO SS.42-SS.39 IN VARIANTE ALL'ABITATO DI EDOLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.539.893,95	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSL0021	G91B02000150002	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TRA LA LINEA FERROVIARIA AL KM 73+800 E LA SS 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" AL KM 115+150 IN COMUNE I SONICO LOCALITA "PONTE DAZZA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 604.576,95	COMPLETATO
LOMSL0022	H39C04000000002	AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNIVIARIO MOGGIO- PIANI DI ARTAVAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.515.500,00	COMPLETATO
LOMSL0023	J71B04000310005	STRADA MORTERUCCIO-BONETTO-SALTARINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.018.880,00	COMPLETATO
LOMSL0024	C17H04000140002	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DA TREMENICO A LAVADEE-ROCCOLI LORLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 427.518,02	COMPLETATO
LOMSL0025	E23D05000010002	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER NOCENO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 297.472,74	COMPLETATO
LOMSL0026	I31B00000090006	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 398.692,17	COMPLETATO
LOMSL0027	H49J05000000004	ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PIP - LOC. GIABBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.576,72	COMPLETATO
LOMSL0028	J61B99000000003	SP.12 "INVERUNO-LEGNANO" - RIQUALIFICA AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA BUSTO GAROLFO E LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 567.880,00	COMPLETATO
LOMSL0029	B31B02000030005	ROTATORIA SS 33 DEL SEMPIONE E VIE GRANDI E FILARETE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 176.977,79	COMPLETATO
LOMSL0030	E71B01000220006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA IL CORSO SEMPIONE E LA VIA LAMPUGNANI	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 85.970,78	COMPLETATO
LOMSL0033/a	E71B03000050006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (1° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.694,03	COMPLETATO
LOMSL0033/b	E71B03000060006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (2° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 271.154,10	COMPLETATO
LOMSL0034/a	G91B04000210006	ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.482,00	COMPLETATO
LOMSL0034/b	G96G05000000006	ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 163.448,00	COMPLETATO
LOMSL0035	G57H05000260001	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S.340 REGINA - SECONDO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.622.391,34	COMPLETATO
LOMSL0036/a	G51B05000060002	MIGLIORAMENTO VIABILITA S.S.340 REGINA - TERZO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 829.999,99	COMPLETATO
LOMSL0037	C15C04000010001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE BREMBANA - DEPURATORE E COLLETTAMENTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.831.658,16	COMPLETATO
LOMSL0038	G11B040000250001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - ACQUEDOTTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 506.171,03	COMPLETATO
LOMSL0040	D27H06000040006	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VALTORTA-PIANI DI CERESOLA-BOBBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 411.557,21	COMPLETATO
LOMSL0041	I94E06000140006	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITÀ URBANA NEL COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 255.571,70	COMPLETATO
LOMTFTF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.130.826,00	COMPLETATO
LOMTGTG	E40B06000010008	ATTO INTEGRATIVO APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 44.614.557,00	COMPLETATO
SL0046	H11B12000600006	STRADA DI RACCORDO IN COMUNE DI PREMANA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 630.000,00	COLLAUDO IN CORSO
LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 45.375.876,00	COMPLETATO
LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.000,00	COMPLETATO
LOMARAR002	I39H07000060001	OPERE CONNESSE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 143.287,67	COMPLETATO
LOMARAR003	D51B07000030006	CREAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO ED I COMUNI VICINI DI CASTANO E BUSCATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.846,95	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMARAR004	D51B07000020006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ADEGUAMENTO BANCHE DELLE STRADE COMUNALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NAVIGLIO GRANDE IN LOCALITÀ PADREGNANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 266.127,06	COMPLETATO
LOMARAR005	B19D07000020007	AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE IN FREGIO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.636,21	COMPLETATO
LOMARAR006	J11D06000020001	I NAVIGLI DI LEONARDO - TRASPORTI E COMUNICAZIONI PULITE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 547.990,47	COMPLETATO
LOMARAR007	D96D07000060005	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE - TRATTO DA PONTE NAVIGLIO A STRADA PER ALBAIRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.607,84	COMPLETATO
LOMARAR008	E83J07000030001	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VILLA ANNONI - PORTICATO AIA PER MANIFESTAZIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.815,15	COMPLETATO
LOMARAR009	D51B07000040006	CREAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.050,18	COMPLETATO
LOMARAR10	H41B07000000007	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE E DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.085,23	COMPLETATO
LOMARAR11	H41B07000010007	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREA IN ZONA SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 223.726,24	COMPLETATO
LOMARAR12	J67G07000000009	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO GARDE - FASE 1 - FASE 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.996,13	COMPLETATO
LOMARAR13	J68F07000000005	RECINZIONE A PROTEZIONE DEL PARCO DI PALAZZO ARCHINTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL NAVIGLIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 26.643,31	COMPLETATO
LOMARAR15	B44J07000000002	APPRODO DARSENA - APPRODO DELLO SCOPELLINO - COMUNE DI MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.900,00	COMPLETATO
LOMARAR16	E82J08000100001	PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEI NAVIGLI LOMBARDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMARAR17	E82J08000090001	BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI QUALITÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.000,00	COMPLETATO
LOMARAR18	E81I07000040001	AZIONI DI SISTEMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 27.774,98	COMPLETATO
LOMARAR19	H46G09000070002	OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA E DEL SENTIERO CICLOPEDONALE LUNGO L'ALZAIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.514,06	COMPLETATO
LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.426,00	COMPLETATO
LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGLIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.299.477,04	COMPLETATO
LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ 'GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.144,26	COMPLETATO
LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 823.331,67	COMPLETATO
LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.146,92	COMPLETATO
LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.819,84	COMPLETATO
LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 30.544,10	COMPLETATO
LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 107.459,61	COMPLETATO
LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.641,91	COMPLETATO
LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 365.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.000,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIALMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 425.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM11	H92J05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIALMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 378.250,00	COMPLETATO
LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.825,04	COMPLETATO
LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.013.200,00	COMPLETATO
LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 483.090,54	COMPLETATO
LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 711.171,99	COMPLETATO
LOMSMSM16	G22F05000020005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI POLIVALENTE DELLA VAL FONDRA IN ISOLA DI FONDRA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	Centro-Nord	€ 425.000,00	VARIANTE IN CORSO D'OPERA DA DEFINIRE
LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.708,37	COMPLETATO
LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTE COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.907,82	COMPLETATO
LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.218,23	COMPLETATO
LOMSMSM21	E32J05000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.680,45	COMPLETATO
LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.771,25	COMPLETATO
LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 187.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPONTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.777,69	COMPLETATO
LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO (EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 755.222,32	COMPLETATO
LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 629.187,15	COMPLETATO
LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.762,77	COMPLETATO
LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.540,57	COMPLETATO
LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 42.609,19	COMPLETATO
LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.178,67	COMPLETATO
LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 98.765,43	COMPLETATO
LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONOIDI REAMOL E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 412.387,50	COMPLETATO
LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.028.712,36	COMPLETATO
LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 387.965,18	COMPLETATO
LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.500,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.919,69	COMPLETATO
LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO FUNZIONALE - AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.080,31	COMPLETATO
LOMSMSM35	D12J05000010006	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM36	I38C05000000004	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.400,00	COMPLETATO
LOMSMSM37	I32G05000010002	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.981,39	COMPLETATO
LOMSMSM38	G62C04000000004	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.354,54	COMPLETATO
LOMSMSM40	C45C04000050001	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 202.788,48	COMPLETATO
LOMSMSM41	B22D05000030002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM42	H35F04000000006	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDITIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.223,51	COMPLETATO
LOMSMSM43	G71B99000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.286,94	COMPLETATO
LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.472,00	COMPLETATO
LOMSMSM45	E68I04000020002	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA - MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.736,35	COMPLETATO
LOMSMSM46	D11J050000120006	CONSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.972,71	COMPLETATO
LOMSMSM47	D64E03000030004	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.921,00	COMPLETATO
LOMSMSM48	D48G04000020001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.059,99	COMPLETATO
LOMSMSM49	D45C04000080001	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.030,04	COMPLETATO
LOMSMSM50	D63D00000000004	CONSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 206.582,76	COMPLETATO
LOMSMSM51	D65F01000000004	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.360.872,27	COMPLETATO
LOMSMSM52	D62D04000010001	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 152.052,77	COMPLETATO
LOMSMSM53	C57F04000010002	CONSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.084.440,00	COMPLETATO
LOMSMSM54	C86F05000020005	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.502.491,15	COMPLETATO
LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONEGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.015.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM56	H55C04000070004	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.296,62	COMPLETATO
LOMSMSM57	D34C05000000002	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 190.620,00	COMPLETATO
LOMSMSM58	F28G03000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.029.504,27	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.749,84	COMPLETATO
LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.856,20	COMPLETATO
LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 871.105,33	COMPLETATO
LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 136.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.413,36	COMPLETATO
LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 384.914,01	COMPLETATO
LOMSMSM66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.222,36	COMPLETATO
LOMSMSM67	C32J04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.807,08	COMPLETATO
LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.534,45	COMPLETATO
LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.585,44	COMPLETATO
LOMSMSM69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.305.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.093.300,00	COMPLETATO
LOMSMSM71	I89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.726,86	COMPLETATO
LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 304.665,34	COMPLETATO
LOMSMSM73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM75	B33J04000040007	"FORMAZIONE DI NUOVA OPERA DI PRESA E SISTEMAZIONE DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE" (COMUNE DI PEZZAZE)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.601,59	COMPLETATO
LOMSMSM76	F23D08000020002	"ADEGUAMENTO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA, RIFACIMENTO COPERTURA E INFISSI" (COMUNE DI GRAVEDONA)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 210.534,86	COMPLETATO
LOMSZS201	B88J04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COLLAUDO CONCLUSO
LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.897,47	COMPLETATO
LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - V° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.975,00	COMPLETATO
LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.800,75	COMPLETATO
LOMSNSN04	D16F05000070000	COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.098.000,00	COMPLETATO
LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 496.200,00	COMPLETATO
LOMSNSN06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	COMPLETATO
LOMSZS202	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 1: Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	STATO DI ATTUAZIONE
L0MSZS204	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIEIRI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
L0MSZS205	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIEIRI RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
L0MSZS206	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIEIRI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.656.000,00	COMPLETATO
L0MSZS207	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIEIRI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.628.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000030480644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.558.604,16	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000027130221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUE 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.400.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.654.751,10	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,50	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 391.211,88	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 600.280,99	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037416329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 224.672,02	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 423.148,45	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.062,30	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 729.615,12	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 437.248,35	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000013469272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 217.040.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000029891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A° LOTTO - 2A° STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.911.586,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE À COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.500.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 10.280.384,68	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL' AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.398.091,31	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 608.533,14	COMPLETATO
1LOLOMBGEFO-00000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.500.000,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI MICROSYSTEMS - AREA MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 492.266,65	€ 492.266,65	COMPLETATO
LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - AREA MD MODA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 654.299,91	€ 654.299,91	COMPLETATO
LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE COMPANY SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 855.226,13	€ 855.226,13	COMPLETATO
LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 849.999,15	€ 849.999,15	COMPLETATO
LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.R.L.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 236.339,41	€ 236.339,41	COMPLETATO
LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL PENSOTTI SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.739,18	€ 445.739,18	COMPLETATO
LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI GIMAP SNC - AREA MD DESIGN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 418.729,76	€ 418.729,76	COMPLETATO
LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI KEMIND - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 941.687,50	€ 941.687,50	COMPLETATO
LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI OPTOTEC SPA-AREA MD BIOTECNOLOGIE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 503.503,64	€ 503.503,64	COMPLETATO
LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR SRL - AREA MD NUOVI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 428.835,13	€ 428.835,13	COMPLETATO
LOMRCp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -RUOLO DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGENERATIVE, INFETTIVE E CARDIOVASCOLARI: APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 447.000,00	€ 447.000,00	COMPLETATO
LOMRCp010	E81I05000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 288.604,77	€ 288.604,77	COMPLETATO
LOMRCp011	E83B05000020001	ICT PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TERRITORIALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 440.047,50	€ 440.047,50	COMPLETATO
LOMRCp012	E33B05000050001	SVILUPPARE LA FILIERA DELL'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 400.132,80	€ 400.132,80	COMPLETATO
LOMRCp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL - PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DELLA TV DIGITALE TERRESTRE (DVB - T) NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE OSPEDALIERA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.571,08	€ 295.571,08	COMPLETATO
LOMRCp014	E85I05000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 469.765,84	€ 469.765,84	COMPLETATO
LOMRCp015	E33B05000060001	TRIZ - INNOVAZIONE SISTEMATICA PER LE PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 429.170,41	€ 429.170,41	COMPLETATO
LOMRCp016	E35I05000020001	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STRADALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 343.957,85	€ 343.957,85	COMPLETATO
LOMRCp017	E93B05000010001	OLTRETIPOICO:PROCESSI SCIENTIFICI INNOVATIVI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 293.537,21	€ 293.537,21	COMPLETATO
LOMRCp018	E33B05000020001	SISTEMI DI MAPPATURA TRIDIMENSIONALE DEI SOTTOSERVIZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 392.674,88	€ 392.674,88	COMPLETATO
LOMRCp019	E33B05000040001	TECNOBIM STUDIO DI NUOVE TECNOLOGIE PER VEICOLI BIMODALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.238,78	€ 495.238,78	COMPLETATO
LOMRCp02	E71I05000010001	HI SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 264.874,78	€ 264.874,78	COMPLETATO
LOMRCp020	E93B05000000001	SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE DI FILIERA PER PRODOTTI DOP: IL CASO DEL SALAME DI VARZI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.823,52	€ 296.823,52	COMPLETATO
LOMRCp03	E33B05000030001	SVILUPPO TECNOLOGICO DI UN BIOSENSORE OPTOELETTRONICO PER LA STIMOLAZIONE E L'ANALISI DELL'ATTIVITÀ ELETTROFISIOLOGICA E BIOSINTETICA DI RETI NEURONALI IN VITRO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 500.000,00	€ 500.000,00	COMPLETATO
LOMRCp04	E35I05000010001	I NEUROPROSTANI A4/J4 COME POSSIBILI MARKER MOLECOLARI DI GRAVI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.995,00	€ 499.995,00	COMPLETATO
LOMRCp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - OBIETTIVO RICERCA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI: QUALITÀ E SICUREZZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.003,67	€ 432.003,67	COMPLETATO
LOMRCp06	E33B05000000001	INOPACK: FILM POLIMERICI INNOVATIVI CON PROPRIETÀ MODULATE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.884,50	€ 498.884,50	COMPLETATO
LOMRCp07	E91I05000030001	METALABORATORIO SPECIALIZZATO SULLE TECNICHE DI IMBALLAGGI "ATTIVI" PER IL SETTORE ALIMENTARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 296.822,64	€ 296.822,64	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMRCp08	E3105000010001	RICERCA E ANALISI DI TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEL SETTORE AUTOMOTIVE E LORO TRASFERIMENTO MEDIANTE RETE DI ASSISTENZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 489.894,35	€ 489.894,35	COMPLETATO
LOMRCp09	E83B05000000001	PROGETTO RADON: SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SPERIMENTALE SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.628,24	€ 186.628,24	COMPLETATO
LOMRSCNAO/IFP/1	B16101000040008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - STRUMENTAZIONE DI DIAGNOSTICA MEDICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSCNAO/IFP/3	B16101000060008	INTERFACCIA FASCIO-PAZIENTE - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E VERIFICA DEL MOVIMENTO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E PROVE SUI NUOVI MATERIALI - PARTE IMMOBILIARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 346.800,00	€ 346.800,00	COMPLETATO
LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	POTENZIAMENTO CENTRO DI RICERCA E PROVA SUI NUOVI MATERIALI - ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.200,00	€ 233.200,00	COMPLETATO
LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	CENTRO DI CHIRURGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA - PADIGLIONE MARIANI N.11- INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	COMPLETATO
LOMSIS01/10	F13H05000030002	C.M. VALLE IMAGNA (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 404.495,77	€ 404.495,77	COMPLETATO
LOMSIS01/21	D99C04000000002	A.C. ARCONATE-ALLARGAMENTO (SISCOTEL E CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 21.759,79	€ 21.759,79	COMPLETATO
LOMSIS02	F67B04000050002	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.199.416,58	€ 2.199.416,58	COMPLETATO
LOMSIS03/1	G96C05000110005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 252.793,50	€ 252.793,50	COMPLETATO
LOMSIS03/2	F87D05000030008	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.403,50	€ 128.403,50	COMPLETATO
LOMSIS03/3	E46C05000010002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 169.823,00	€ 169.823,00	COMPLETATO
LOMSIS03/4	DD53224	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA ALPI LEPONTINE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.651,50	€ 158.651,50	COMPLETATO
LOMSIS03/5	J83H04000000005	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.874,60	€ 149.874,60	COMPLETATO
LOMSIS03/6	J38D05000070002	RETE WIRELESS COMUNITÀ MONTANAVALGAMNA E VALMARCHIROLO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 131.084,00	€ 131.084,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2°IMPLEMENTAZIONE)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 450.000,00	€ 450.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI02	G36I07000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 560.762,26	€ 560.762,26	COMPLETATO
LOMSKI2SI03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.943,63	€ 99.943,63	COMPLETATO
LOMSKI2SI04	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
LOMSKI2SI05	E39C05000030003	SBBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.586,61	€ 495.586,61	COMPLETATO
LOMSKI2SI06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.631.146,31	€ 1.631.146,31	COMPLETATO
LOMSKI2SI07	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 432.081,69	€ 432.081,69	COMPLETATO
LOMSKI2SI08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - COMUNE CAPOFILA PARABIAGIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 328.841,36	€ 328.841,36	COMPLETATO
LOMSOSO001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 5.434.303,00	€ 5.434.303,00	COMPLETATO
LOMSOSO002	E54D07000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSOSO003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.474.598,95	€ 1.474.598,95	COMPLETATO
LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - CONSOLIDAMENTO FRANA A S.ANDREA, VILMINORE, MANNA IN COMUNE DI VILMINORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.520.701,25	€ 1.520.701,25	COMPLETATO
LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V.BREMBILLA; S.P. 25 - V.TALEGGIO CONSOLIDAMENTO VERSANTE E REGIMAZIONE IN COMUNE DI BREMBILLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.109,91	€ 141.109,91	COMPLETATO
LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - BRACCA CONSOLIDAMENTO SOTTAMENTO IN COMUNE DI BRACCA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.889,95	€ 240.889,95	COMPLETATO
LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. PELLEGRINO-DOSSENA CEDIMENTO CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI DOSSENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 439.854,91	€ 439.854,91	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALBG005	DD51839	S.P.27 - VALLE SERINA, SISTEMAZIONE MURO IN LOC. ZAMBLA IN COMUNE DI BRACCA SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 240.837,16	€ 240.837,16	COMPLETATO
LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 BIS - REGIMAZIONE VALLETTA IN COMUNE DI BRACCA SERINA E IN COMUNE DI GROMO GANDELLINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 487.824,80	€ 487.824,80	COMPLETATO
LOMALBG007	DD51841	RIPRISTINI IN LOC. BIVIO REDIVO COSTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.721,68	€ 69.721,68	COMPLETATO
LOMALBG008	DD51842	SISTEMAZIONE FRANA T. DEZZO PRESSO CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.568,97	€ 201.568,97	COMPLETATO
LOMALBG009	J37H02000140002	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CERESOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.043,32	€ 128.043,32	COMPLETATO
LOMALBG010	DD51844	FORMAZIONE DIFESA SPONDALE F. BREMBO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 333.959,63	€ 333.959,63	COMPLETATO
LOMALBG011	G14G03000010002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CARAMONDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 510.694,14	€ 510.694,14	COMPLETATO
LOMALBG012	DD51846	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. BREMBELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.145.855,08	€ 1.145.855,08	COMPLETATO
LOMALBG013	H98I01000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 161.120,88	€ 161.120,88	COMPLETATO
LOMALBG014	DD51848	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE E STRADA RIAGA E SISTEMAZIONE VIA DE O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 156.841,68	€ 156.841,68	COMPLETATO
LOMALBG015	D72E02000010003	REGIMAZIONE VALLE DEL TUF	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 354.722,60	€ 354.722,60	COMPLETATO
LOMALBG016	E95H00000000002	SISTEMAZIONE FRANA STRADA PER SERINA LOC. TRIBULLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 723.039,66	€ 723.039,66	COMPLETATO
LOMALBG017	E28I01000000001	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO QUARTA BAITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 88.316,13	€ 88.316,13	COMPLETATO
LOMALBG018	DD51852	SISTEMAZIONE FRANA SENTIRA-VALSALOGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 363.321,44	€ 363.321,44	COMPLETATO
LOMALBG019	C81E00000000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SEGHERIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMALBG020	B17J01000000001	SISTEMAZIONE FRANA VALLE TORCOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.454,77	€ 77.454,77	COMPLETATO
LOMALBG021	DD51855	REGIMAZIONE VALLE SCURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALBG022	DD51856	RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO TRATTO RONCOBELLO-BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.754,82	€ 230.754,82	COMPLETATO
LOMALBG023	DD51857	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE MONICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.370,83	€ 158.370,83	COMPLETATO
LOMALBG024	DD51858	SISTEMAZIONE STRADA VIA MAZZUCOTELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.795,54	€ 123.795,54	COMPLETATO
LOMALBG025	DD51859	RIPRISTINO STRADA FRAZ. GERRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 138.410,45	€ 138.410,45	COMPLETATO
LOMALBG026	DD51860	RIPRISTINO STRADA COLLEGAMENTO CAPRILE SUPERIORI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 162.167,47	€ 162.167,47	COMPLETATO
LOMALBG027	DD51861	SISTEMAZIONE FRANA LOC. GIOPARIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.575,08	€ 129.575,08	COMPLETATO
LOMALBG028	DD51862	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOCHIESA-PIZZINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.934,29	€ 39.934,29	COMPLETATO
LOMALBG029	DD51863	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADA FRAZ. LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.932,43	€ 141.932,43	COMPLETATO
LOMALBG030	DD51864	SISTEMAZIONE VERSANTI STRADA IN LOC. BORTOLOTTI E CA NOA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.964,67	€ 48.964,67	COMPLETATO
LOMALBG031	J82E02000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SU CENTRO ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.389,61	€ 124.389,61	COMPLETATO
LOMALBG032	DD51866	SISTEMAZIONE FRANA LOC. CIOSS	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.129,55	€ 154.129,55	COMPLETATO
LOMALBG033	DD51867	RIPARAZIONE PILE PONTE VECCHIO E NUOVO E BRIGLIA R. TRAINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 105.919,74	€ 105.919,74	COMPLETATO
LOMALBS001	DD51868	REGIMAZIONE RIO SECCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.911,14	€ 50.911,14	COMPLETATO
LOMALBS002	DD51869	CONSOLIDAMENTO FRANA E SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE SESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.521.113,89	€ 1.521.113,89	COMPLETATO
LOMALBS003	DD51870	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. ASTRIO-GROM	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.164,64	€ 72.164,64	COMPLETATO
LOMALBS004	DD51871	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. ASTRIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 101.555,86	€ 101.555,86	COMPLETATO
LOMALBS005	DD51872	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MEZZARRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.933,70	€ 154.933,70	COMPLETATO
LOMALBS006	DD51873	REGIMAZIONE T. RE IN LOC. PESCARZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALBS007	DD51874	RICOSTRUZIONE MURI IN LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 99.588,82	€ 99.588,82	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALBS008	DD51875	RIPRISTINO STRADE: CIMBERGO-BERNEL, CIMITERO-LOC.FIGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 167.292,93	€ 167.292,93	COMPLETATO
LOMALBS009	DD51876	GABBIONATE E MURI DI SOSTEGNO IN LOC. VOLANO E CAVRA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.367,30	€ 71.367,30	COMPLETATO
LOMALBS010	DD51877	RIPRISTINO VIABILITA E ACQUEDOTTO IN LOC. BONDEGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.467,17	€ 234.467,17	COMPLETATO
LOMALBS011	I84H0300000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. RUC DELLE LEI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 149.989,56	€ 149.989,56	COMPLETATO
LOMALBS012	DD51879	RIPRISTINO VIABILITA LOC. SANT'ANTONIO, RICOSTRUZIONE MURO S.MARTINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.137,13	€ 72.137,13	COMPLETATO
LOMALBS013	DD51880	CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.533,37	€ 57.533,37	COMPLETATO
LOMALBS014	DD51881	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VENA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.577,07	€ 74.577,07	COMPLETATO
LOMALBS015	DD51882	REGIMAZIONE T. CORNE MARCE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.180,56	€ 50.180,56	COMPLETATO
LOMALBS016	DD51883	CONSOLIDAMENTO VERSANTE INSTABILE SU STRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.389,03	€ 230.389,03	COMPLETATO
LOMALBS017	DD51884	RIPRISTINO VIABILITA LOC. FRAI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 113.620,52	€ 113.620,52	COMPLETATO
LOMALBS018	DD51885	RIPRISTINO ACQUEDOTTO E FOGNATURE NAZIO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 57.282,73	€ 57.282,73	COMPLETATO
LOMALBS019	DD51886	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E DIFESE IDRAULICHE LOC. FORNO ALLIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.291.043,24	€ 1.291.043,24	COMPLETATO
LOMALBS020	DD51887	CONSOLIDAMENTO VERSANTI, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LOC. VIA MIRAVALLE E VERSANTE A MONTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 998.334,05	€ 998.334,05	COMPLETATO
LOMALBS021	DD51893	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. FRAZ. MIRAVALLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 671.315,18	€ 671.315,18	COMPLETATO
LOMALBS022	DD51895	CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. MOSTONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.068,27	€ 82.068,27	COMPLETATO
LOMALBS023	DD51909	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURA LOC. GRUMELLO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 367.641,64	€ 367.641,64	COMPLETATO
LOMALBS024	DD51914	MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. PLONET	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 71.864,98	€ 71.864,98	COMPLETATO
LOMALBS025	DD51917	CONSOLIDAMENTO STRADA PIANCAMUNO - VISSONE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.086,72	€ 81.086,72	COMPLETATO
LOMALBS026	H35H0000000002	RIPRISTINO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E ABBASSAMENTO FALDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.494,18	€ 219.494,18	COMPLETATO
LOMALBS027	B94G0500000002	RIPRISTINO ARGINE T. PRESTELLO E VALLE DELLE VALLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 637.824,27	€ 637.824,27	COMPLETATO
LOMALBS028	B99J05000030002	RIPRISTINO VIABILITA VIA MADONNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 218.974,01	€ 218.974,01	COMPLETATO
LOMALBS029	DD51982	CONSOLIDAMENTO LOC. PIAZZA E ARVENINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 49.417,47	€ 49.417,47	COMPLETATO
LOMALBS030	DD51987	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.152,58	€ 70.152,58	COMPLETATO
LOMALBS031	DD51990	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA LOC. FONTANACCE ED ALTRO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.736,70	€ 221.736,70	COMPLETATO
LOMALBS032	DD51994	CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PER MALGA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.114,22	€ 129.114,22	COMPLETATO
LOMALBS033	DD51985	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOCALITA FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 695.360,65	€ 695.360,65	COMPLETATO
LOMALBS034	DD51993	SISTEMAZIONE STRADE ACQUEDOTTI FOGNATURE LOCALITA BOLLONE MOERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 180.282,37	€ 180.282,37	COMPLETATO
LOMALBS035	DD52003	CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONI ATTRAVERSAMENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALCO001	G61802000010002	RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO SU S.P. 1 IN COMUNE DI MONTEMEZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.089,60	€ 155.089,60	COMPLETATO
LOMALCO002	DD51889	RISEZIONAMENTO TORRENTE CIVAGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.528,51	€ 35.528,51	COMPLETATO
LOMALCO003	DD51890	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE CAMOGGE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.798,73	€ 154.798,73	COMPLETATO
LOMALCO004	D85H05000010002	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO SU STRADA PER FRAZ. BRENZIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.404,97	€ 316.404,97	COMPLETATO
LOMALCO005	DD51892	REGIMAZIONE VALLE DI CONSIGLIO LOC. PONCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.121,85	€ 120.121,85	COMPLETATO
LOMALCO006	DD52000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU CORPO FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.496,56	€ 102.496,56	COMPLETATO
LOMALCO007	DD52004	STABILIZZAZIONE SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 74.761,78	€ 74.761,78	COMPLETATO
LOMALCO008	G45E0000000002	STABILIZZAZIONE CORPO FRANA IN LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 249.654,59	€ 249.654,59	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALCO009	E35H00000000001	DIFESE TRASVERSALI E SOTTOMURAZIONE SPALLE PONTE LOC. RAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 192.086,29	€ 192.086,29	COMPLETATO
LOMALCO010/A	DD52209	RIPRISTINO STRADA GHIDOLDA PER FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,25	€ 48.144,25	COMPLETATO
LOMALCO011	E35H00000030001	REGIMAZIONE VALLE GRANOSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.410,84	€ 66.410,84	COMPLETATO
LOMALCO012	E12E01000000002	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.613,88	€ 102.613,88	COMPLETATO
LOMALCO013	E35H00000010001	RIPRISTINO DIFESE VALLE MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.188,29	€ 106.188,29	COMPLETATO
LOMALCO014/A	D47H02000130002	SISTEMAZIONE PARETE E CONSOLIDAMENTO STRADA LOC. BUGIALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.616,62	€ 69.616,62	COMPLETATO
LOMALLC001	B87H01000080002	S.P.63-DI MORTERONE. CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.553,62	€ 89.553,62	COMPLETATO
LOMALLC002	DD51896	S.P. 66 DI VENDROGNO. REGIMAZIONE ACQUE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 234.317,55	€ 234.317,55	COMPLETATO
LOMALLC003	DD51899	RIPRISTINO DANNI TUBAZIONI E CAPTAZIONI ACQUEDOTTO - LOCALITA POSALLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.577,27	€ 76.577,27	COMPLETATO
LOMALLC004	DD51903	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI LOCALITA ALPE ORO E FONTANON	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.197,84	€ 52.197,84	COMPLETATO
LOMALLC005	DD51928	INTERVENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO E VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.151,60	€ 93.151,60	COMPLETATO
LOMALLC006	DD51948	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.645,69	€ 51.645,69	COMPLETATO
LOMALLC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.161,15	€ 93.161,15	COMPLETATO
LOMALLC008	H49J01000000002	SISTEMAZIONE VERSANTE IN CROLLO LOCALITA GIABBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 335.696,98	€ 335.696,98	COMPLETATO
LOMALLC009	E22B00000000002	RIPRISTINO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.623,85	€ 56.623,85	COMPLETATO
LOMALMI01	DD51922	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDALE - T. SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.378,68	€ 69.378,68	COMPLETATO
LOMALMI02	DD51926	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - LURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.254,82	€ 103.254,82	COMPLETATO
LOMALMN01	G97H02000140002	INTERVENTI SU S.P. 33 A BAGNOLO S.VITO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 141.126,53	€ 141.126,53	COMPLETATO
LOMALMN02	DD51901	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN03	DD51902	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 82.633,10	€ 82.633,10	COMPLETATO
LOMALMN04	DD51908	RIPRISTINO ARGINE GOLENALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.974,83	€ 61.974,83	COMPLETATO
LOMALMN05	DD51898	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.293,91	€ 182.293,91	COMPLETATO
LOMALMN06	DD51904	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.868,20	€ 87.868,20	COMPLETATO
LOMALMN07	DD51905	RIPRISTINO STRADE IN SOMMITA ARGINALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 295.623,77	€ 295.623,77	COMPLETATO
LOMALMN08	DD51911	INTERVENTI SULLA VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 438.686,04	€ 438.686,04	COMPLETATO
LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 56.810,26	€ 56.810,26	COMPLETATO
LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.703,55	€ 148.703,55	COMPLETATO
LOMALPV002	DD51912	INTERVENTI SU SP 186 BRALLO DI PERGOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 589.435,20	€ 589.435,20	COMPLETATO
LOMALPV003	DD51930	INTERVENTI DI RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.347,56	€ 51.347,56	COMPLETATO
LOMALPV004	J31H02000000009	RIPARAZIONE VIABILITA E PULIZIA FOSSI AD ALBAREDO E CAMPOSPINOSO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.969,98	€ 155.969,98	COMPLETATO
LOMALPV005	DD51942	RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 129.263,34	€ 129.263,34	COMPLETATO
LOMALPV006	H57E01000030002	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 94.634,61	€ 94.634,61	COMPLETATO
LOMALPV007	DD51946	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 225.610,37	€ 225.610,37	COMPLETATO
LOMALPV008	E75H02000000006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.472,18	€ 118.472,18	COMPLETATO
LOMALPV009	E75H02000010006	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOC. LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 479.964,38	€ 479.964,38	COMPLETATO
LOMALPV010	DD51956	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.421,76	€ 128.421,76	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALPV011	DD51959	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 116.467,22	€ 116.467,22	COMPLETATO
LOMALPV012	DD51964	FORMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LOC. COLLERI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.144,42	€ 61.144,42	COMPLETATO
LOMALPV013	DD51966	RIFACIMENTO PONTICELLI E SISTEMAZIONE RACCORDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 60.602,36	€ 60.602,36	COMPLETATO
LOMALPV014	DD51972	PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 48.144,11	€ 48.144,11	COMPLETATO
LOMALPV015	DD51976	CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZETTA VIA ROMA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.389,96	€ 52.389,96	COMPLETATO
LOMALPV016	DD51984	RIPRISTINO OPERE DI PRESA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.257,32	€ 41.257,32	COMPLETATO
LOMALPV017	DD51986	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL GROPPPO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.133,40	€ 40.133,40	COMPLETATO
LOMALPV018	DD51988	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.701,35	€ 37.701,35	COMPLETATO
LOMALPV019	DD51991	RIPRISTINI ALLA RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 201.238,28	€ 201.238,28	COMPLETATO
LOMALPV020	DD51995	RIPRISTINO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO S.EUSEBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.532,61	€ 100.532,61	COMPLETATO
LOMALPV021	DD51996	RIPRISTINO VIABILITA FRAZ. CANOVA ED EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 203.958,96	€ 203.958,96	COMPLETATO
LOMALPV022	DD51998	RIPARAZIONE LESIONI MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 219.578,93	€ 219.578,93	COMPLETATO
LOMALPV023	DD51999	RIPRISTINO FOGNATURA LOC. SPAGNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.351,45	€ 126.351,45	COMPLETATO
LOMALPV024	DD52001	RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO LOC. MORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 231.772,21	€ 231.772,21	COMPLETATO
LOMALPV025	DD52005	RIPARAZIONE CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.347,47	€ 97.347,47	COMPLETATO
LOMALPV026	DD52008	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 103.052,94	€ 103.052,94	COMPLETATO
LOMALPV027	G14801000920002	RIPARAZIONE DANNI CIMITERO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.072,29	€ 232.072,29	COMPLETATO
LOMALPV028	DD52013	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 121.331,46	€ 121.331,46	COMPLETATO
LOMALPV029	DD52015	RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 73.802,69	€ 73.802,69	COMPLETATO
LOMALPV030	DD52016	CONSOLIDAMENTO SPONDALE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 147.579,69	€ 147.579,69	COMPLETATO
LOMALPV031	DD52017	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 155.490,89	€ 155.490,89	COMPLETATO
LOMALPV032	DD52018	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 145.751,27	€ 145.751,27	COMPLETATO
LOMALPV033	E85H02000000006	CONSOLIDAMENTO SPONDE T. VERSA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 146.096,56	€ 146.096,56	COMPLETATO
LOMALPV034	C82I02000030002	RIPRISTINO CIMITERO FRAZ. DONELASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 122.306,59	€ 122.306,59	COMPLETATO
LOMALPV035	DD52021	INTERVENTI DI RIPRISTINO MUNICIPIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.864,76	€ 127.864,76	COMPLETATO
LOMALPV036	C94G02000000001	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. AMISTA RILE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 216.283,49	€ 216.283,49	COMPLETATO
LOMALPV037	DD52023	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.351,45	€ 50.351,45	COMPLETATO
LOMALPV038	DD52024	RIPRISTINO VIABILITA LOC. MOLINO CASSANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.208,75	€ 66.208,75	COMPLETATO
LOMALPV039	DD52025	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COSTA MEZZANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 83.062,50	€ 83.062,50	COMPLETATO
LOMALPV040	E95H01000000006	RIPRISTINO DIFESE E CONSOLIDAMENTO BRIGLIE TORRENTE STAFFORA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.484,45	€ 148.484,45	COMPLETATO
LOMALPV041	DD52027	CONSOLIDAMENTO VERSANTI LOC. DEGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 53.875,95	€ 53.875,95	COMPLETATO
LOMALPV042	DD52028	RIPRISTINO FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 29.938,64	€ 29.938,64	COMPLETATO
LOMALPV043	DD52029	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.850,91	€ 120.850,91	COMPLETATO
LOMALPV044	DD52030	RIPRISTINO ALVEO RIO PIAZZOLLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 46.997,58	€ 46.997,58	COMPLETATO
LOMALPV045	E45H01000000006	FORMAZIONE DIFESE SPONDALE TORRENTE TIDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.220,55	€ 25.220,55	COMPLETATO
LOMALPV046	DD52032	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.812,39	€ 37.812,39	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDBIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. N. 27 VALLE SERINA - RICOSTRUZIONE TOMBOTTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO SPONDALI AL KM 27+650 IN COMUNE DI ALGUA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+600 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 166.286,01	€ 166.286,01	COMPLETATO
LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. N. 27 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DAL KM 33+100 AL KM 34+200 IN COMUNE DI SERINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 390.618,44	€ 390.618,44	COMPLETATO
LOMALRE03	E61C08000010001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NEI COMUNI DI MALONNO E SONICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 240.298,92	€ 240.298,92	COMPLETATO
LOMALRE04	J69H08000130002	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITÀ LIVELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 87.728,36	€ 87.728,36	COMPLETATO
LOMALRE05	C29B08000080006	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 23.245,86	€ 23.245,86	COMPLETATO
LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - CASTIONE ANDEVENNO - TRIANGIA - SONDRIO IN COMUNE DI CASTIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 90.267,57	€ 90.267,57	COMPLETATO
LOMALSO002	DD51906	S.P.63 POSTALESIO - VENDOLO - CASTIONE ANDEVENNO IN COMUNE DI POSTALESIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 410.686,30	€ 410.686,30	COMPLETATO
LOMALSO003	DD51910	S.P.77 MARVEGGIA - SPRIANA IN COMUNE DI SPRIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,90	€ 516.437,90	COMPLETATO
LOMALSO004	J94I02000000002	INTERVENTI URGENTI SU RETE IDRICA LOCALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 361.519,83	€ 361.519,83	COMPLETATO
LOMALSO005	DD51915	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 12.560,33	€ 12.560,33	COMPLETATO
LOMALSO006	DD51916	RIPRISTINO VIABILITÀ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 18.824,85	€ 18.824,85	COMPLETATO
LOMALSO007	DD51918	RIPRISTINO VIABILITÀ IN LOC. VARIE, OPERE DI DRENAGGIO E CANALIZZAZIONI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 43.898,84	€ 43.898,84	COMPLETATO
LOMALSO008	DD51919	INTERVENTI URGENTI PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOVERNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 593.925,43	€ 593.925,43	COMPLETATO
LOMALSO009	DD51920	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BAVARONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 73.551,84	€ 73.551,84	COMPLETATO
LOMALSO010	DD51921	CONSOLIDAMENTO VERSANTE FONTANELLE, RAVIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 258.227,26	€ 258.227,26	COMPLETATO
LOMALSO011	DD51923	RIPRISTINO VIABILITÀ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 165.949,64	€ 165.949,64	COMPLETATO
LOMALSO012	DD51925	RIPRISTINO VIABILITÀ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 196.253,62	€ 196.253,62	COMPLETATO
LOMALSO013	DD51927	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 41.304,81	€ 41.304,81	COMPLETATO
LOMALSO014	DD51929	RIPRISTINO VIABILITÀ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 286.303,90	€ 286.303,90	COMPLETATO
LOMALSO015/A	B12C02000010002	RIPRISTINO ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 14.600,24	€ 14.600,24	COMPLETATO
LOMALSO016	G88B01000000001	REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE MADRASCO LOC. FORNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 258.118,76	€ 258.118,76	COMPLETATO
LOMALSO017	DD51936	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. SPIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 126.068,37	€ 126.068,37	COMPLETATO
LOMALSO018	DD51939	RIPRISTINO VIABILITÀ VALMADRERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 51.476,78	€ 51.476,78	COMPLETATO
LOMALSO019	DD51941	FRANE IN VAL GROSINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 516.437,97	€ 516.437,97	COMPLETATO
LOMALSO020	DD51944	RIPRISTINO VIABILITÀ-STRADA VAL GROSINA, MORTIROLO, VAL VALERIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 353.294,40	€ 353.294,40	COMPLETATO
LOMALSO021	DD51945	DISSESTO IN LOC.PENDEGGIO - VIA PATRIOTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 251.582,06	€ 251.582,06	COMPLETATO
LOMALSO022	DD51947	SMOTTAMENTO IN LOC. PRADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 156.915,49	€ 156.915,49	COMPLETATO
LOMALSO023	DD51955	FRANA LOC. ERA SPONDA DESTRA TORRENTE ROASCO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 252.064,51	€ 252.064,51	COMPLETATO
LOMALSO024	DD51957	RIPRISTINO VIABILITÀ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMALSO025	DD51961	ESONDAZIONE E SMOTTAMENTI VAL GRANDE ROVINACCIO E ALTRI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 89.798,88	€ 89.798,88	COMPLETATO
LOMALSO026	DD51963	RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. SELVEGRANDI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 57.559,46	€ 57.559,46	COMPLETATO
LOMALSO027	DD51969	VALLE DI CAMPASC, SELVA PIANA E CAREGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 257.607,47	€ 257.607,47	COMPLETATO
LOMALSO028	F45H03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI RONCO, VALGELLONE, COLMEGNA E VALGEL GATTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 2.303.397,77	€ 2.303.397,77	COMPLETATO
LOMALSO029	F45C03000000002	RIPRISTINO ACQUEDOTTI E FOGNATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDBIA	CENTRO-NORD	€ 87.550,74	€ 87.550,74	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMALSO030	F45H0000010002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 186.668,53	€ 186.668,53	COMPLETATO
LOMALSO031	DD51977	REGIMAZIONE IDRAULICA CAGNOLETTI, VAL VALDONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 307.760,81	€ 307.760,81	COMPLETATO
LOMALSO032	DD51978	RIPRISTINO VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 360.103,58	€ 360.103,58	COMPLETATO
LOMALSO033	DD51979	RIPRISTINO VIABILITA IN LOC. VARIE E RIPRISTINO ACQUEDOTTO IN LOC. VOLTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.635,50	€ 38.635,50	COMPLETATO
LOMALSO034	DD51980	RIPRISTINO STRADA VERVIO ROGOBELLO, VIABILITA LOC. VARIE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.191,57	€ 102.191,57	COMPLETATO
LOMALSO035	H97H02000120001	RIPRISTINO VIABILITA TRIVIGNO MORTIROLO IN COMUNE DI MAZZO IN VALTELLINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.662,80	€ 246.662,80	COMPLETATO
LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 76.325,05	€ 76.325,05	COMPLETATO
LOMALVA02	DD51937	RIPARAZIONE FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.913,62	€ 35.913,62	COMPLETATO
LOMALVA03	C77H0000030002	RIPARAZIONE STRADA PER S. MICHELE E ACQUEDOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 43.434,15	€ 43.434,15	COMPLETATO
LOMALVA04	DD51960	RIPRISTINO VIABILITA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 39.099,61	€ 39.099,61	COMPLETATO
LOMALVA05	H34G0000010002	REGIMAZIONE T. VALLE DEL DRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 128.367,67	€ 128.367,67	COMPLETATO
LOMALVA06	DD51931	RISANAMENTO VERSANTE LOC. SARTIRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.575,43	€ 77.575,43	COMPLETATO
LOMALVA07	DD51935	RIPRISTINO EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 38.557,94	€ 38.557,94	COMPLETATO
LOMALVA08	DD51940	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE S.GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.653,34	€ 93.653,34	COMPLETATO
LOMALVA09	DD51951	CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE GRANTORELLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.468,53	€ 77.468,53	COMPLETATO
LOMALVA10	H57B02000010002	RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 54.397,72	€ 54.397,72	COMPLETATO
LOMALVA11	DD51962	RIPARAZIONE DANNI EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.282,83	€ 41.282,83	COMPLETATO
LOMALVA12	DD51967	RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.956,10	€ 62.956,10	COMPLETATO
LOMALVA13	DD51970	INTERVENTI SU FOGNATURE E ACQUEDOTTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 118.764,00	€ 118.764,00	COMPLETATO
LOMALVA14	DD51971	CONSOLIDAMENTO DISSESTO T. RIALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.740,41	€ 68.740,41	COMPLETATO
LOMALVA15	E94B03000030001	CONSOLIDAMENTO SPONDA F. TICINO, LOC. MULINI DI MUZZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.063,94	€ 135.063,94	COMPLETATO
LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ BUEGGIO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.888,60	€ 178.888,60	COMPLETATO
LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CORGNOLA IN COMUNE DI SCHILPARIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 299.947,63	€ 299.947,63	COMPLETATO
LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ VALNOTTE FRAZ. TEVENO IN COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.520,28	€ 199.520,28	COMPLETATO
LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI S.I.F. ESISTENTI LUNGO L'ALVEO DEL F. DEZZO ED AFFLUENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 669.899,99	€ 669.899,99	COMPLETATO
LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	SISTEMAZIONE VAL DI SCALVE E T. DEZZO E FRANE SUI BACINI LATERALI - OPERE DI MANUTENZIONE ARGINATURE ESISTENTI E SVASAMENTO ALVEO DEL F. DEZZO IN COMUNE DI ANGOLO TERME	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.830,30	€ 148.830,30	COMPLETATO
LOMDSBG01	B12E02000620001	SISTEMAZIONE VAL GERU	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 499.920,35	€ 499.920,35	COMPLETATO
LOMDSBG03	G57H04000270002	SISTEMAZIONE FRANE VARIE E VAL LIZZOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 809.046,43	€ 809.046,43	COMPLETATO
LOMDSBG04	DD52161	RIPRISTINO FOGNATURA E DIFESA SPONDALE IN LOC. ORBREMO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 31.027,68	€ 31.027,68	COMPLETATO
LOMDSBG05	DD52162	SISTEMAZIONE FRANA PASCOLETTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.414,40	€ 35.414,40	COMPLETATO
LOMDSBG06	B22E03000030002	SISTEMAZIONE FRANA LOC. BARESI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.473,28	€ 24.473,28	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSBG07	DD52163	REGIMAZIONE IDRAULICA A MONTE DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 258.228,45	€ 258.228,45	COMPLETATO
LOMDSBS01	H93J0400020002	REGIMAZIONE IDRAULICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 472.426,87	€ 472.426,87	COMPLETATO
LOMDSBS02	B17E03001160002	SISTEMAZIONE FRANE BACINO T. BARBARANO E SPONDA IN COMUNE DI SALO'	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.064.920,08	€ 1.064.920,08	COMPLETATO
LOMDSBS03	H44G04000030002	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE VERSANTI A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMDSBS04	J52E03000000002	SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. SAN GIOVANNI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 75.773,84	€ 75.773,84	COMPLETATO
LOMDSBS05	J52E03000010002	SISTEMAZIONE VERSANTE SOVRASTANTE LA STRADA ANGOLO-PADONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 14.364,56	€ 14.364,56	COMPLETATO
LOMDSBS06	DD52167	SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. PIODARI, BLEGHEN, SINACO, MORANDINO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.265,10	€ 100.265,10	COMPLETATO
LOMDSBS07	F14G04000020002	DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DIGA POJA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 41.250,95	€ 41.250,95	COMPLETATO
LOMDSBS08	D55H05000000002	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA LOC. S.SISTO POLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 124.815,36	€ 124.815,36	COMPLETATO
LOMDSBS09	DD52172	RIPRISTINO VERSANTE E REGIMAZIONE FRANA IN LOC. MONTEVALZELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.070,48	€ 68.070,48	COMPLETATO
LOMDSBS10	DD52173	SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA T. VAL VEDETTA, RE DI GIANICO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.822,84	€ 25.822,84	COMPLETATO
LOMDSBS11	D14G03000000002	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRANA LOC RONCO INFERIORE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.302,40	€ 37.302,40	COMPLETATO
LOMDSBS12	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.956,13	€ 70.956,13	COMPLETATO
LOMDSBS13	J32I04000010002	BRIGLIE E CONSOLIDAMENTI LOC POJA PRESSO MALGA LENCINO TOLLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 204.047,40	€ 204.047,40	COMPLETATO
LOMDSBS14	E92E03000000002	REGIMAZIONE IDRAULICA T. RE E ZAZZA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.699,41	€ 72.699,41	COMPLETATO
LOMDSBS15	E94G03000000002	SISTEMAZIONE RIO PALADA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 277.810,96	€ 277.810,96	COMPLETATO
LOMDSBS16	B11H04000180002	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL F. OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.455.013,68	€ 1.455.013,68	COMPLETATO
LOMDS001	G56D04000020001	DIFESE PASSIVE DA CADUTA MASSI IN LOC. CROCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 520.575,66	€ 520.575,66	COMPLETATO
LOMDS002	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE PER CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO E DELLA VIABILITA' PRINCIPALE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 184.764,13	€ 184.764,13	COMPLETATO
LOMDS003	E25H03000000002	PROTEZIONE SPONDALE IN LOC LAMI DA PIDA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.140,95	€ 36.140,95	COMPLETATO
LOMDS004	E27J03000030002	SIASMAZIONE STRADA DRENAGGIO MURI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 16.518,80	€ 16.518,80	COMPLETATO
LOMDS005	F85N05000040002	RIPRISTINO DIFESE VALLE PIANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.144,09	€ 51.144,09	COMPLETATO
LOMDS006	DD52207	SVASO ALVEO T. FRAZ. BELLERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 22.199,57	€ 22.199,57	COMPLETATO
LOMDS007	E35H00000020001	RIPRISTINO DIFESE VALLE DEI MULINI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 91.856,10	€ 91.856,10	COMPLETATO
LOMDS008	E25H05000050002	COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOCALITÀ CATASCO - GARZENO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 498.409,00	€ 498.409,00	COMPLETATO
LOMDSL01	C35H03000000002	SISTEMAZIONE FRANA BEDOLESSO, TORRENTI PERLINO E JINGANNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.310.918,13	€ 1.310.918,13	COMPLETATO
LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 DI VENDROGNO. ULTERIORI INTERVENTI DI REGIMAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 97.874,68	€ 97.874,68	COMPLETATO
LOMDSL03	DD52193	INTERVENTI D.S. LOC. SUBIALE - INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 32.303,18	€ 32.303,18	COMPLETATO
LOMDSL04	H48B03000000002	DIFESA SPONDALE VALLE MARCIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.619,08	€ 68.619,08	COMPLETATO
LOMDSMI02	G65H04000000009	SISTEMAZIONE BACINO T. GUISA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 750.000,00	€ 750.000,00	COMPLETATO
LOMDSMI04	DD52199	RIPRISTINO DIFESE SPONDALI T. GARBOGERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 95.766,63	€ 95.766,63	COMPLETATO
LOMDSMI05	DD52200	RIPRISTINO ARGINI E SISTEMAZIONI SPONDALI - T. SEVESO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.937,07	€ 154.937,07	COMPLETATO
LOMDSMN01	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 A SERMIDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 582.465,36	€ 582.465,36	COMPLETATO
LOMDSMN02/A	B29G03000010001	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FUMI PO E MINCIOŁ - LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI F. PO NEI COMUNI DI QUISTELLO, QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 647.562,45	€ 647.562,45	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMDSMN02/B	B34803000060002	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO ARGINI FIUMI PO E MINCIO2 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI PORTOLO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.694.242,89	€ 1.694.242,89	COMPLETATO
LOMDSPV01	DD52201	RIPARAZIONE ARGINI ROGGE BOVINA E CALDERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 34.941,86	€ 34.941,86	COMPLETATO
LOMDSPV02	DD52202	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO FRAZ. MUSANTA (ESONDAZIONE F.PO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.459,24	€ 52.459,24	COMPLETATO
LOMDSPV03	D64G03000000001	SISTEMAZIONE T. VERSA, FRANA IN FRAZIONE CROCCETTA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 298.789,26	€ 298.789,26	COMPLETATO
LOMDSPV04	DD52204	SVASO RIO PAOLONE E FONTANELLE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 24.911,96	€ 24.911,96	COMPLETATO
LOMDSPV05	E95H03000010006	FORMAZIONE DIFESE E SVASO T. STAFFORA LOC. SAN PONZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 157.705,49	€ 157.705,49	COMPLETATO
LOMDSPV06	DD52177	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE, PULIZIA FOSSI E SPURGO TOMBINATURE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.332,61	€ 63.332,61	COMPLETATO
LOMDSPV07	B99G03000020001	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ARGINI FIUME PO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.465.719,87	€ 2.465.719,87	COMPLETATO
LOMDSRE01	B83B08000040004	SISTEMAZIONE IDRAULICA (AREE DI DEPOSITO MATERIALE E LAMINAZIONE, DIFESE SPONDALI) DEL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DEGLI ABITATI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 563.675,76	€ 563.675,76	COMPLETATO
LOMDSRE02	J48H03000010002	REALIZZAZIONE DI DIFESE PASSIVE DA CROLLI A DIFESA DELL'ABITATO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 55.235,87	€ 55.235,87	COMPLETATO
LOMDSRE03	G97H04000160003	RIPARAZIONE PILE PONTE SU S.P. 34 - MONITORAGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 37.500,29	€ 37.500,29	COMPLETATO
LOMDSRE10	E73B12000190005	MONITORAGGIO FRANA DI PAL E SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTE VAL RABBIA E FIUME OGLIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.234.882,23	€ 1.234.882,23	COMPLETATO
LOMDSO01	H93C04000020002	REGIMAZIONE IDRAULICA RIO CASPOGGIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.860,60	€ 175.860,60	COMPLETATO
LOMDSO02	DD52179	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE DEI MARTINELLI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 35.000,00	€ 35.000,00	COMPLETATO
LOMDSO03	DD52180	REGIMAZIONE IDRAULICA ROGGIA DEL PADUEL	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 70.000,00	€ 70.000,00	COMPLETATO
LOMDSO04	DD52181	INTERVENTI URGENTI PER PULIZIA ALVEI FOSSI AL PIANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 100.000,00	€ 100.000,00	COMPLETATO
LOMDSO05	E35H03000000002	REGIMAZIONE VALLI ARTEGIAN - RUINAL - ERA - LUNA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.903,42	€ 126.903,42	COMPLETATO
LOMDSO06	F45H00000000002	VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 197.845,95	€ 197.845,95	COMPLETATO
LOMDSO07	J98B00000000001	RIPRISTINO OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - LE PRESE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.822,32	€ 102.822,32	COMPLETATO
LOMDSVA01	E85H05000050001	SISTEMAZIONE FRANA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 596.141,67	€ 596.141,67	COMPLETATO
LOMRIB044	C35C05000160009	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CESANO MADERNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 108.344,75	€ 108.344,75	COMPLETATO
LOMBEC53	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.540.000,00	€ 2.540.000,00	COMPLETATO
LOMMAT177 A	DD51684	MALPENSA EXPRESS - OPERE CONNESSE ALLA LINEA FERROVIARIA: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO LEGNANO-RESCALDINA, TRA LA VIA SARONNESE (SS527) E VIA OLONA DI RESCALDINA (TRATTO TERMINALE SUD DELLA VAR. SP 19 DI VARESE)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 939.951,56	€ 939.951,56	COMPLETATO
LOMSL0001	G41B04000110003	PROLUNGAMENTO DELLA SP 47 DI ROVIGO IN TERRITORIO MANTOVANO DA CORREGGIOLI AD OSTIGLIA IN CONNESSIONE CON LA SS 12 "ABETONE - BRENNERO" E LA SP 80 "RONCOFERRARO-OSTIGLIA" DI MANTOVA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.506.742,00	€ 3.506.742,00	COMPLETATO
LOMSL0003	G95C02000000007	COLLETTORE FOGNARIO CASTELSEPRIO - CAIRATE LOTTO 19 - STRALCIO 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 315.541,90	€ 315.541,90	COMPLETATO
LOMSL0004	G34E04000060005	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLGiate OLONA - TERZA LINEA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.438.111,39	€ 1.438.111,39	COMPLETATO
LOMSL0005/a1	F34E03000030017	UNITA' FITODEPURAZIONE IMPIANTO S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 844.121,25	€ 844.121,25	COMPLETATO
LOMSL0005/a2	F34E03000030007	UNITA' DI ABBATTIMENTO SPINTO COLORE E TENSIOATTIVI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S.ANTONINO TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.180.276,47	€ 1.180.276,47	COMPLETATO
LOMSL0006	J57H01000060005	CONSOLIDAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI CAIRATE SULLA SP 12 CAIRATE - CASSANO M. "DI MANIGUNDA" - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 382.526,29	€ 382.526,29	COMPLETATO
LOMSL0010	G57H050000250001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' S.S. 340 REGINA - PRIMO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.043.641,00	€ 1.043.641,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSL0011	H6180200050005	PISTA CICLABILE GANDELLINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.950,00	€ 123.950,00	COMPLETATO
LOMSL0012	D21802000170005	STRADA CARRALE GROBBIA-DUEDELLO-VALTORTA IN LOCALITÀ PIGOLLOTTA-DUEDELLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 269.332,00	€ 269.332,00	COMPLETATO
LOMSL0013	F51802000160005	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CARRALE ORNICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 462.745,00	€ 462.745,00	COMPLETATO
LOMSL0014	B77H02000180005	PERCORSI RURALI E CICLABILI VILMINORE DI SCALVE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 226.208,00	€ 226.208,00	COMPLETATO
LOMSL0015	H21802000140005	NUOVA STRADA CARRALE PIAZZOLO FORCELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 443.876,13	€ 443.876,13	COMPLETATO
LOMSL0016	E22C020000000001	STRADA INTERPROVINCIALE FOPPOLO TARTANO - STUDIO DI FATTIBILITÀ	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.364,00	€ 215.364,00	COMPLETATO
LOMSL0017	I1180400040007	COLLEGAMENTO SS.234-SS.10 STRADELLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.175.410,35	€ 3.175.410,35	COMPLETATO
LOMSL0018	I88I02000000008	POTENZIAMENTO DELLE DORSALI DI ADDUZIONE E AUMENTO DEI VOLUMI DI COMPENSO E RISERVA SULLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO VALLI VERSA E SCUROPASSO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 158.826,53	€ 158.826,53	COMPLETATO
LOMSL0020	G4180200060002	PRIMO LOTTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO SS.42-SS.39 IN VARIANTE ALL'ABITATO DI EDOLO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.539.893,95	€ 1.539.893,95	COMPLETATO
LOMSL0021	G91802000150002	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TRA LA LINEA FERROVIARIA AL KM 73+800 E LA SS 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" AL KM 115+150 IN COMUNE I SONICO LOCALITÀ "PONTE DAZZA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 604.576,95	€ 604.576,95	COMPLETATO
LOMSL0022	H39C04000000002	AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNIVIARIO MOGGIO- PIANI DI ARTAVAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.515.500,00	€ 1.515.500,00	COMPLETATO
LOMSL0023	J71804000310005	STRADA MORTERUCCIO-BONETTO-SALTARINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.018.880,00	€ 1.018.880,00	COMPLETATO
LOMSL0024	C17H04000140002	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DA TREMENICO A LAVADEE-ROCCOLI LORLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 427.518,02	€ 427.518,02	COMPLETATO
LOMSL0025	E23D05000010002	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER NOCENO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 297.472,74	€ 297.472,74	COMPLETATO
LOMSL0026	I31800000900006	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 398.692,17	€ 398.692,17	COMPLETATO
LOMSL0027	H49J05000000004	ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PIP - LOC. GIABBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.576,72	€ 191.576,72	COMPLETATO
LOMSL0028	J618990000000003	SP.12 "INVERUNO-LEGNANO" - RIQUALIFICA AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA BUSTO GAROLFO E LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 567.880,00	€ 567.880,00	COMPLETATO
LOMSL0029	B31802000030005	ROTORIA SS 33 DEL SEMPIONE E VIE GRANDI E FILARETE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 176.977,79	€ 176.977,79	COMPLETATO
LOMSL0030	E71801000220006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA IL CORSO SEMPIONE E LA VIA LAMPUGNANI	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 85.970,78	€ 85.970,78	COMPLETATO
LOMSL0033/a	E71803000050006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (1° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 445.694,03	€ 445.694,03	COMPLETATO
LOMSL0033/b	E71803000060006	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI VIABILISTICI ALL'INCROCIO TRA C.SO SEMPIONE E V.LE TOSELLI (2° LOTTO) - COMUNE DI LEGNANO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 271.154,10	€ 271.154,10	COMPLETATO
LOMSL0034/a	G91804000210006	ROTORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.482,00	€ 120.482,00	COMPLETATO
LOMSL0034/b	G96G05000000006	ROTORIA ALL'INCROCIO DELLA SS.33 E VIA I MAGGIO - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 163.448,00	€ 163.448,00	COMPLETATO
LOMSL0035	G57H05000260001	MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S.340 REGINA - SECONDO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.622.391,34	€ 1.622.391,34	COMPLETATO
LOMSL0036/a	G51805000060002	MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S.340 REGINA - TERZO LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 829.999,99	€ 570.451,89	COMPLETATO
LOMSL0037	C15C04000010001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE BREMBANA - DEPURATORE E COLLETTAMENTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.831.658,16	€ 3.831.658,16	COMPLETATO
LOMSL0038	G11804000250001	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE ADERENTI AL PATTO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - ACQUEDOTTO 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 506.171,03	€ 506.171,03	COMPLETATO
LOMSL0040	D27H06000040006	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VALTORTA-PIANI DI CERESOLA-BOBBIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 411.557,21	€ 411.557,21	COMPLETATO
LOMSL0041	I94E06000140006	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITÀ URBANA NEL COMUNE DI COLICO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 255.571,70	€ 255.571,70	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMTFF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.130.826,00	€ 66.130.826,00	COMPLETATO
LOMTGTG	E40B06000010008	ATTO INTEGRATIVO APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 44.614.557,00	€ 44.614.557,00	COMPLETATO
LOMTHH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 45.375.876,00	€ 45.375.876,00	COMPLETATO
LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 495.000,00	€ 495.000,00	COMPLETATO
LOMARAR002	I39H07000600001	OPERE CONNESSE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 143.287,67	€ 143.287,67	COMPLETATO
LOMARAR003	D51B07000030006	CREAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUONO ED I COMUNI VICINI DI CASTANO E BUSCATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.846,95	€ 134.846,95	COMPLETATO
LOMARAR004	D51B07000020006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ADEGUAMENTO BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NAVIGLIO GRANDE IN LOCALITÀ PADREGNANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 266.127,06	€ 266.127,06	COMPLETATO
LOMARAR005	B19D07000020007	AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE IN FREGIO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 353.636,21	€ 353.636,21	COMPLETATO
LOMARAR006	J11D06000020001	I NAVIGLI DI LEONARDO - TRASPORTI E COMUNICAZIONI PULITE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 547.990,47	€ 547.990,47	COMPLETATO
LOMARAR007	D96D07000600005	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE - TRATTO DA PONTE NAVIGLIO A STRADA PER ALBAIRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 148.607,84	€ 148.607,84	COMPLETATO
LOMARAR008	E83J07000030001	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VILLA ANNONI - PORTICATO AIA PER MANIFESTAZIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.815,15	€ 449.815,15	COMPLETATO
LOMARAR009	D51B07000040006	CREAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO AL NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 316.050,18	€ 316.050,18	COMPLETATO
LOMARAR10	H41B07000000007	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE E DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.085,23	€ 215.085,23	COMPLETATO
LOMARAR11	H41B07000010007	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREA IN ZONA SANTA MARIA IN BINDA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 223.726,24	€ 223.726,24	COMPLETATO
LOMARAR12	J67G07000000009	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO GARNDE - FASE 1 - FASE 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 215.996,13	€ 215.996,13	COMPLETATO
LOMARAR13	J68F07000000005	RECINZIONE A PROTEZIONE DEL PARCO DI PALAZZO ARCHINTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL NAVIGLIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 26.643,31	€ 26.643,31	COMPLETATO
LOMARAR15	B44J07000000002	APPRODO DARSENA - APPRODO DELLO SCODELLINO - COMUNE DI MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 36.900,00	€ 36.900,00	COMPLETATO
LOMARAR16	E82J08000100001	PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEI NAVIGLI LOMBARDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 250.000,00	€ 250.000,00	COMPLETATO
LOMARAR17	E82J08000090001	BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI QUALITÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 123.000,00	€ 123.000,00	COMPLETATO
LOMARAR18	E81I07000040001	AZIONI DI SISTEMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 27.774,98	€ 27.774,98	COMPLETATO
LOMARAR19	H46G09000070002	OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ATTORNO ALLA CHIESETTA DI SANTA MARIA IN BINDA E DEL SENTIERO CICLOPEDONALE LUNGO L'ALZAIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.514,06	€ 65.514,06	COMPLETATO
LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 63.426,00	€ 63.426,00	COMPLETATO
LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGGIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.299.477,04	€ 3.299.477,04	COMPLETATO
LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 72.144,26	€ 72.144,26	COMPLETATO
LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 823.331,67	€ 823.331,67	COMPLETATO
LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.146,92	€ 25.146,92	COMPLETATO
LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 52.819,84	€ 52.819,84	COMPLETATO
LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 30.544,10	€ 30.544,10	COMPLETATO
LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 107.459,61	€ 107.459,61	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 232.641,91	€ 232.641,91	COMPLETATO
LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 365.500,00	€ 365.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.000,00	€ 182.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 425.000,00	€ 425.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM11	H92J05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 378.250,00	€ 378.250,00	COMPLETATO
LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 191.825,04	€ 191.825,04	COMPLETATO
LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.013.200,00	€ 1.013.200,00	COMPLETATO
LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 483.090,54	€ 483.090,54	COMPLETATO
LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 711.171,99	€ 711.171,99	COMPLETATO
LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 233.708,37	€ 233.708,37	COMPLETATO
LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 195.000,00	€ 195.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 199.907,82	€ 199.907,82	COMPLETATO
LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 65.218,23	€ 65.218,23	COMPLETATO
LOMSMSM21	E32J05000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 230.680,45	€ 230.680,45	COMPLETATO
LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.771,25	€ 80.771,25	COMPLETATO
LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 187.000,00	€ 187.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPONTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 154.777,69	€ 154.777,69	COMPLETATO
LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO (EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 755.222,32	€ 755.222,32	COMPLETATO
LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 629.187,15	€ 629.187,15	COMPLETATO
LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 126.762,77	€ 126.762,77	COMPLETATO
LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 221.540,57	€ 221.540,57	COMPLETATO
LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 42.609,19	€ 42.609,19	COMPLETATO
LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 40.178,67	€ 40.178,67	COMPLETATO
LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 98.765,43	€ 98.765,43	COMPLETATO
LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONOIDI REAMOL E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 412.387,50	€ 412.387,50	COMPLETATO
LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.028.712,36	€ 1.028.712,36	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM32	F19G0000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 387.965,18	€ 387.965,18	COMPLETATO
LOMSMSM33	I89G0300020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.500,00	€ 127.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 89.919,69	€ 89.919,69	COMPLETATO
LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 77.080,31	€ 77.080,31	COMPLETATO
LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 159.908,82	€ 159.908,82	COMPLETATO
LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 80.000,00	€ 80.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 120.400,00	€ 120.400,00	COMPLETATO
LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 69.981,39	€ 69.981,39	COMPLETATO
LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	€ 200.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.354,54	€ 50.354,54	COMPLETATO
LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 202.788,48	€ 202.788,48	COMPLETATO
LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.500,00	€ 175.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDUTIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 66.223,51	€ 66.223,51	COMPLETATO
LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI ED IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 106.286,94	€ 106.286,94	COMPLETATO
LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 134.472,00	€ 134.472,00	COMPLETATO
LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA-MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 62.736,35	€ 62.736,35	COMPLETATO
LOMSMSM47	D64E03000030004	COSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 81.972,71	€ 81.972,71	COMPLETATO
LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 68.921,00	€ 68.921,00	COMPLETATO
LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 246.059,99	€ 246.059,99	COMPLETATO
LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 50.030,04	€ 50.030,04	COMPLETATO
LOMSMSM51	D65F01000000004	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 206.582,76	€ 206.582,76	COMPLETATO
LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.360.872,27	€ 1.360.872,27	COMPLETATO
LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 152.052,77	€ 152.052,77	COMPLETATO
LOMSMSM54	C86F05000020005	COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.084.440,00	€ 1.084.440,00	COMPLETATO
LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.502.491,15	€ 2.502.491,15	COMPLETATO
LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONEGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.015.000,00	€ 2.015.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.296,62	€ 127.296,62	COMPLETATO
LOMSMSM58	F28G03000000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 190.620,00	€ 190.620,00	COMPLETATO
LOMSMSM59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.029.504,27	€ 1.029.504,27	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' 'CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 127.749,84	€ 127.749,84	COMPLETATO
LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 61.856,20	€ 61.856,20	COMPLETATO
LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 871.105,33	€ 871.105,33	COMPLETATO
LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 136.500,00	€ 136.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 135.413,36	€ 135.413,36	COMPLETATO
LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 384.914,01	€ 384.914,01	COMPLETATO
LOMSMSM66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 178.222,36	€ 178.222,36	COMPLETATO
LOMSMSM67	C32J04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' 'CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 93.807,08	€ 93.807,08	COMPLETATO
LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.534,45	€ 58.534,45	COMPLETATO
LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 58.585,44	€ 58.585,44	COMPLETATO
LOMSMSM69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.305.500,00	€ 1.305.500,00	COMPLETATO
LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.093.300,00	€ 1.093.300,00	COMPLETATO
LOMSMSM71	J89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 51.726,86	€ 51.726,86	COMPLETATO
LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 304.665,34	€ 304.665,34	COMPLETATO
LOMSMSM73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
LOMSMSM75	B33J04000040007	"FORMAZIONE DI NUOVA OPERA DI PRESA E SISTEMAZIONE DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE" (COMUNE DI PEZZAZE)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 175.601,59	€ 175.601,59	COMPLETATO
LOMSMSM76	F23D08000020002	"ADEGUAMENTO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA, RIFACIMENTO COPERTURA E INFISSI" (COMUNE DI GRAVEDONA)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 210.534,86	€ 210.534,86	COMPLETATO
LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 102.897,47	€ 102.897,47	COMPLETATO
LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - V° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 182.975,00	€ 182.975,00	COMPLETATO
LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 87.800,75	€ 87.800,75	COMPLETATO
LOMSNSN04	D16F05000070000	COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.098.000,00	€ 1.098.000,00	COMPLETATO
LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 496.200,00	€ 496.200,00	COMPLETATO
LOMSNSN06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 200.000,00	€ 200.000,00	COMPLETATO
LOMSZS202	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.428.000,00	€ 1.428.000,00	COMPLETATO
LOMSZS204	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
LOMSZS205	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.930.000,00	€ 1.930.000,00	COMPLETATO
LOMSZS206	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.656.000,00	€ 1.656.000,00	COMPLETATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
 RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2021

Allegato 2: Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

CODICE LOCALE PROGETTO	CUP	TITOLO PROGETTO	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CICLO DI PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA D'ORIGINE	PROGRAMMA D'ORIGINE	MACROAREA	RISORSE FSC ASSEGNATE	RISORSE FSC IMPIEGATE	STATO DI ATTUAZIONE
LOMSZS207	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	ORD	INTESA LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.628.000,00	€ 1.628.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000030480644	E81110000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.558.604,16	€ 1.558.604,16	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000027130221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUE 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 8.654.751,10	€ 8.654.751,10	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 725.596,50	€ 725.596,50	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 391.211,88	€ 391.211,88	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 600.280,99	€ 600.280,99	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037416329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 224.672,02	€ 224.672,02	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 423.148,45	€ 423.148,45	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 449.062,30	€ 449.062,30	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 729.615,12	€ 729.615,12	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 437.248,35	€ 437.248,35	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000013469272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 217.040.000,00	€ 217.040.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000029891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1A LOTTO - 2A STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 25.911.586,00	€ 25.911.586,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE A COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-000000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALENTI SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 10.280.384,68	€ 10.280.384,68	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 6.398.091,31	€ 6.398.091,31	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 608.533,14	€ 608.533,14	COMPLETATO
1LOLOMBGFE0-00000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2007-2013	ORD	PAR LOMBARDIA	CENTRO-NORD	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	COMPLETATO