



REGIONE LOMBARDIA
PIANO SVILUPPO E COESIONE

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023
(approvata dal Comitato di Sorveglianza il 20 maggio 2024 ai sensi art.4, lettera ii
delibera CIPESS 2/2021)

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	3
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	3
4. GENESI DEL PIANO.....	3
5. PSC – QUADRO D’INSIEME (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI).....	7
5.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO	7
5.2. OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO	10
5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA’ DEL PRIMO TRIENNIO	11
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	12
6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	12
6.2. AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	13
6.3. SEZIONE ORDINARIA.....	17
6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID	18
6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020).....	18
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL’EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19
8. QUADRO DELLE ECONOMIE	19
9. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	19
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	19
11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE.....	19
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV	20
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI	21
14. VALUTAZIONE	21
15. COMITATO DI SORVEGLIANZA	21
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	21
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	21
18. ASSISTENZA TECNICA.....	22
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	22
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	22
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	28
22. ALLEGATI.....	28

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

ID_CODICE PIANO	PSCLOMBARDIA
TITOLO DEL PIANO	PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELIBERA CIPESS	CIPESS N. 31 DEL 29 APRILE 2021
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	REGIONE LOMBARDIA

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con DGR n. XI/5719 del 15 dicembre 2021 ed è il **Dirigente protempore della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione**, incardinata presso la Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza. Per le funzioni e le competenze dell'Autorità si rimanda al Si.Ge.Co. del PSC, approvato nella sua ultima versione con DDS n. 11314 del 27 luglio 2023.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'Organismo di Certificazione del PSC è il **Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari**, incardinata presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Per le funzioni e le competenze dell'Organismo si rimanda al Si.Ge.Co del PSC, approvato con DDS n. 11314 del 27 luglio 2023.

4. GENESI DEL PIANO

Il PSC di Regione Lombardia è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la **programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia (di seguito FSC) relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020** e contiene, altresì, le risorse individuate nell'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" (Accordo) siglato con il Governo il 16 luglio 2020 al fine di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 come una delle fonti finanziarie per la copertura dei costi sostenuti per l'emergenza sanitaria, economica e sociale dovuta al Covid-19, ed in particolare per la copertura di spese emergenziali anticipate dallo Stato per un importo fino a 362 milioni di euro.

Con delibera del CIPE n. 42 dell'8 settembre 2020 sono state assegnate a Regione Lombardia risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al fine di assicurare la copertura finanziaria agli interventi fuoriusciti dai Programmi Operativi del FESR e FSE 2014-2020 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.

Con delibera del CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 è stato approvato in prima istanza il Piano Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia con la previsione della Sezione Speciale per un importo complessivo pari

a 362 milioni di euro la cui copertura è stata garantita dalla delibera del CIPE 42/2020 e nell'ambito della quale sono confluiti gli interventi de-programmati dal POR FESR ed FSE 2014-2020.

Il PSC approvato in prima istanza dal CIPESS con Delibera n. 31 del 29 aprile 2021 è stato riprogrammato dal Comitato di Sorveglianza nel 2022, come descritto dettagliatamente nel paragrafo 4 della Relazione Annuale di attuazione del 2022.

Nel corso del 2023 il PSC di Regione Lombardia è stato oggetto di una **ricognizione da parte del DPCoe** sull'effettivo **conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti** ai sensi del citato DL n. 34/2019. Gli esiti di tale ricognizione, descritti nel dettaglio al paragrafo 12, hanno portato ad un taglio di risorse pari a euro 317.200,00 nell'ambito dell'Area Tematica "Capacità amministrativa".

Al 31 dicembre 2023 il PSC ha, pertanto, la seguente articolazione:

- **Sezione ordinaria**, per un valore di 832,9 milioni di euro;
- **Sezione speciale (1 e 2)**, per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro.

Di seguito si riporta un prospetto che elenca gli Strumenti di programmazione d'origine, con i relativi importi assegnati e il numero dei progetti finanziati dal FSC della Sezione ordinaria.

Nella versione del PSC al 31 dicembre 2023, si segnalano i seguenti scostamenti rispetto al numero dei progetti e al valore del Piano riportati nella Relazione al 31 dicembre 2022:

- Complessivamente i progetti sono **568** in diminuzione rispetto ai **570** presenti nella RAA 2022;
- Le risorse FSC del Piano sono pari a **832,95 milioni di euro**, in diminuzione di euro **317,2 mila euro** rispetto al valore presente nella RAA 2022.

Tali scostamenti sono il risultato dell'esito della ricognizione sullo stato di avanzamento delle OGV da parte del DPCoe decritta al paragrafo 12.

Tabella 1 - Sezione ordinaria. Elenco degli strumenti attuati suddivisi per ciclo di programmazione

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D'ORIGINE		RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE - LOMAL	40,40	203
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE – NAVIGLI - LOMAR	4,04	18
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTOINTEGRATIVO - LOMBE	2,54	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO – LOMDS	31,62	66
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITA' AEROPORTO DI MALPENSA - LOMMA	0,94	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – METADISTRETTI - LOMMD	5,83	10
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA - LOMRC	7,77	20

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D'ORIGINE		RISORSE FSC ASSEGNATE (Mln €)	N. PROGETTI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATAB DELLE RISORSE IDRICHE – LOMRI	0,10	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA - LOMRS	8,38	5
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE – LOMSI	3,62	9
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMSK	5,00	8
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - LOMSL	31,01	39
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - PRIMO ATTO INTEGRATIVO - LOMSM	31,56	81
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMSN	2,18	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO - LOMSO	8,41	3
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO - LOMSX	6,69	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA - LOMSZ	10,00	6
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - LOMTF	66,13	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - ATTO INTEGRATIVO - LOMTG	44,62	1
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO - LOMTH	45,38	1
TOTALE INTESA 2000-2006			356,22	481
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA		284,33	20
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA		190,99	60
VALORE DEL PSC PER INTERVENTI			831,54	561
	AREA TEMATICA CAPACITA' AMMINISTRATIVA		1,41	7
VALORE COMPLESSIVO DEL FSC			832,95	568

Con particolare riferimento ai **trasferimenti** delle risorse degli interventi confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC di Regione Lombardia, si segnala che l'Organismo di Certificazione in data 16 ottobre 2023 ha

inoltrato domanda di pagamento di una quota intermedia pari a **10,95 milioni di euro**. La stessa quota è stata riconosciuta e trasferita dal MEF il successivo 24 novembre. Pertanto, al 31 dicembre 2023 sono stati complessivamente trasferiti dall'Amministrazione centrale a Regione Lombardia **680,36 milioni di euro** così suddivisi tra i diversi cicli di programmazione:

- **per la programmazione 2000-2006** sono stati trasferiti **352,25 milioni di euro** rispetto ai 356,22 milioni di euro totali;
- **per la programmazione 2007-2013** sono stati trasferiti **284,33 milioni di euro**, pari all'interno importo consolidato delle risorse FSC nell'ambito del Programma Attuativo Regionale;
- **per la programmazione 2014-2020** sono stati trasferiti **43,78 milioni di euro**, di cui 32,83 milioni di euro a titolo di anticipazione e 10,95 milioni di euro a titolo di rimborso dei costi realizzati dai Beneficiari, a fronte di un importo rideterminato per la Programmazione 2014-2020 e per l'Area Capacità amministrativa di complessivi 192,40 milioni di euro.

Nell'Allegato A della presente relazione è riportato l'elenco dei progetti del PSC, lo strumento di programmazione d'origine, le Aree tematiche e i Settori di intervento cui afferiscono, il costo pubblico, la quota FSC ammessa e lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2023. I progetti identificati come "conclusi" sono quelli confluiti nella Relazione finale di chiusura parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021, mentre per quelli "aperti" è presente una specifica rispetto allo stato di attuazione procedurale risultante dai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda invece **le Sezioni speciali**, si riportano, di seguito gli interventi e le relative risorse assegnate.

Tabella 2 . Sezione speciale 1. Risorse FSC contrasto effetto COVID

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,40
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	11,47
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	2,28
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00
FSE	Politiche sociali	16,55
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	36,00
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00
TOTALE		142,40

Tabella 3 - Sezione speciale 2. Risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,40
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20
FESR	interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbrate	20,00
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.	50,80
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00
TOTALE		219,60

Con riferimento alle Sezioni speciali di cui sopra si ritiene opportuno ricordare quanto segue.

La Delibera CIPE 42/2020 al punto 1.2 prevede che: *“In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall’Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 362,00 milioni di euro”.*

A seguito della chiusura degli esercizi contabili 2020-2021 e 2021-2022, nei quali le Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR 2014-2020 hanno certificato le spese alla Commissione Europea al 100% a valere su risorse comunitarie, risulta certificato complessivamente a valere sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 un importo pari a 252.270.871,69 € per spese anticipate dallo Stato a seguito dell'emergenza Covid-19.

Le risorse rimborsate dall’Unione Europea pari 252,3 milioni di euro confluiranno nel Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia, istituito con Delibera CIPESS 41/2021, determinando, contestualmente una riduzione delle Sezioni Speciali del PSC.

5. PSC – QUADRO D’INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1. PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

Di seguito si riporta il piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria - suddiviso in Aree tematiche e Settori di intervento.

Si evidenzia che il 74,3% delle risorse corrispondono a interventi chiusi, confluiti nella Relazione di Chiusura

Parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021.

Tabella 4 - Piano finanziario del PSC – Sezione ordinaria

	Parte PSC attiva (Mln€)	Parte PSC chiusa (Mln€)	Totale PSC - sezione ordinaria (Mln€)
Area tematica Ricerca e innovazione			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	0,00	15,15	15,15
Settore di intervento Strutture di ricerca	81,49	8,38	89,87
Totale Area	81,49	23,53	105,02
Area tematica Digitalizzazione			
Settore di intervento Tecnologie e servizi digitali	0,00	17,67	17,67
Settore di intervento Connettività digitale	6,69	0,99	7,68
Totale Area	6,69	18,66	25,35
Area tematica Competitività imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	0,00	8,41	8,41
Totale Area	0,00	8,41	8,41
Area tematica Ambiente e risorse naturali			
Settore di intervento Rischi e adattamento climatico	14,56	61,15	75,71
Settore di intervento Risorse idriche	10,00	0,11	10,11
Settore di intervento Bonifiche	5,00	0,00	5,00
Totale Area	29,56	61,26	90,82
Area tematica Cultura			
Settore di intervento Patrimonio e paesaggio	0,00	6,52	6,52
Settore di intervento Attività culturali	0,00	2,50	2,50
Totale Area	0,00	9,02	9,02
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Trasporto stradale	73,36	57,23	130,59
Settore di intervento Trasporto ferroviario	19,67	384,38	404,05
Totale Area	93,03	441,61	534,64
Area tematica Riqualificazione urbana			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	1,86	45,91	47,77
Totale Area	1,86	45,91	47,77
Area tematica Istruzione e formazione			
Settore di intervento Strutture educative e formative	0,00	10,51	10,51
Totale Area	0,00	10,51	10,51
Area tematica Capacità amministrativa			
Settore di intervento Assistenza tecnica	1,41	0,00	1,41
Totale Area	1,41	0,00	1,41
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	214,04	618,91	832,95

Nelle seguenti Tabelle 5 e 6 sono riportate le iniziative della Sezione speciale 1 e 2.

Tabella 5 - Piano finanziario del PSC – Sezione speciale 1

	Parte PSC attiva (Mln€)	Parte PSC chiusa (Mln€)	Totale PSC - sezione speciale 1 (Mln€)
Area tematica Competitività delle imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	52,70	0,00	52,70
Totale Area	52,70	0,00	52,70
Area tematica Energia			
Settore di intervento Efficienza energetica	4,45	0,00	4,45
Settore di intervento Energia Rinnovabile	13,75	0,00	13,75
Totale Area	18,20	0,00	18,20
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Trasporto aereo	10,00	0,00	10,00
Totale Area	10,00	0,00	10,00
Area tematica Sociale e salute			
Settore di intervento Servizi socio assistenziali	25,50	0,00	25,50
Totale Area	25,50	0,00	25,50
Area tematica Istruzione e formazione			
Settore di intervento Educazione e formazione	36,00	0,00	36,00
Totale Area	36,00	0,00	36,00
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	142,40	0,00	142,40

Tabella 6 - Piano finanziario del PSC – Sezione speciale 2

	Parte PSC attiva (Mln€)	Parte PSC chiusa (Mln€)	Totale PSC - sezione speciale 2 (Mln€)
Area tematica Ricerca e innovazione			
Settore di intervento Ricerca e sviluppo	3,00	0,00	3,00
Totale Area	3,00	0,00	3,00
Area tematica Competitività imprese			
Settore di intervento Industria e servizi	10,40	0,00	10,40
Settore di intervento Turismo e ospitalità'	17,00		17,00
Totale Area	27,40	0,00	27,40
Area tematica Energia			
Settore di intervento Efficienza energetica	18,40	0,00	18,40
Totale Area	18,40	0,00	18,40
Area tematica Trasporti e mobilità			
Settore di intervento Mobilità Urbana	20,00	0,00	20,00
Totale Area	20,00	0,00	20,00
Area tematica Riqualificazione urbana			
Settore di intervento Edilizia e spazi pubblici	50,80	0,00	50,80
Totale Area	50,80	0,00	50,80
Area tematica Lavoro e Occupabilità			
Settore di intervento Sviluppo dell'occupazione	100,00	0,00	100,00
Totale Area	100,00	0,00	100,00
Tutte le Aree tematiche rilevanti			
Totale	219,60	0,00	219,60

5.2.OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

I principali obiettivi strategici del PSC, con riferimento ai progetti aperti della Sezione ordinaria, sono perseguiti principalmente attraverso la realizzazione di azioni previste nell'ambito delle seguenti principali Aree tematiche:

- **Ricerca e innovazione:** nell'ambito di quest'Area è previsto un unico intervento relativo all'attuazione del nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, inserito all'interno del più ampio progetto per la valorizzazione e riqualificazione dell'ex sito Expo attraverso la realizzazione di MIND (Milano Innovation District).
- **Trasporti e mobilità:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità regionale, alla costruzione di nuovi tracciati in variante e alla riqualificazione strutturale di alcuni ponti stradali, nonché all'ammodernamento e al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria in concessione a Ferrovienord;
- **Ambiente e risorse naturali:** gli interventi finanziati nell'ambito di quest'Area sono finalizzati alla messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate, alla depurazione dei sistemi idrici integrati, nonché alle opere di difesa del suolo dalle valanghe e frane a protezione degli abitati e della viabilità esistente.

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato in monitoraggio al 31 dicembre 2023.

Tabella 7 – Indicatori di realizzazione del PSC per Area Tematica – Sezione ordinaria aperta

Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore programmato	Valore realizzato
Area tematica Ricerca e innovazione			
Superficie coperta	mq	30.000	-
Area tematica Ambiente e risorse naturali			
Popolazione beneficiaria di servizi /infrastrutture migliori (eccetto ICT)	n.	54.857	56.996
Superficie oggetto di intervento	mq	392.465	358.731
Area tematica Trasporti e mobilità			
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione	Km	6,2	5
Numero di azioni/progetti finanziati	n.	5	2
Estensione dell'intervento in lunghezza	metri	33.000	-
Lunghezza totale strade riqualificate	Km	50,16	51,53
Numero intersezioni, nodi, ponti realizzati/riqualificati	n.	36	21
Area tematica Capacità amministrativa			
Numero di azioni/progetti finanziati	n.	7	7

Si segnala che per alcuni indicatori i valori programmati sono differenti rispetto a quelli indicati nella RAA 2022 a causa della presenza di errori materiali nella RAA2022 e/o del definanziamento di alcuni progetti per il mancato raggiungimento delle OGV entro i termini previsti.

A seguito della conclusione di alcuni interventi nelle Aree Tematiche Ambiente e Trasporti e mobilità, si registrano i seguenti avanzamenti rispetto alla situazione a dicembre 2022:

- un aumento della popolazione beneficiaria delle opere finalizzate a colmare le lacune impiantistiche dei sistemi di collettamento e depurazione del servizio idrico integrato, responsabili delle alterazioni qualitative dei laghi, recettori degli scarichi, con addirittura un coinvolgimento di popolazione maggiore rispetto al valore programmato;
- un aumento della superficie interessata dalle opere di manutenzione straordinaria delle opere di difesa dei versanti valanghivi;
- un aumento di chilometri di strade e di nodi riqualificati.

Tabella 8 – Indicatori di risultato del PSC per Area Tematica – Sezione ordinaria aperta

Indicatore di risultato
Area tematica Ricerca e innovazione
Numero posti aule didattiche
Area tematica Ambiente e risorse naturali
Popolazione esposta a rischio frane
Aree bonificate su totale delle aree
Percentuale addizionale di popolazione raggiunta dagli interventi di depurazione
Area tematica Trasporti e mobilità
Riduzione dell'incidentalità
Diminuzione tempi di percorrenza nell'ora di punta
Aumento numero binari
Aumento vita utile binari
Numero di opere realizzate per la messa in sicurezza della linea ferroviaria
Area tematica Capacità amministrativa
Numero servizi di assistenza tecnica

5.3. PREVISIONE DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

Nella seguente Tabella 9 sono riportate le previsioni di spesa relativamente alla sola Sezione ordinaria nelle more della definitiva allocazione sul POC degli interventi previsti nelle Sezioni speciali.

Tabella 9 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

	Risorse trasferite al 31 dicembre 2023 (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2025	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2026 e successivi
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	680,37	65,34	25,48	61,76
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale PSC	680,37	65,34	25,48	61,76

(1) Sono riportate le risorse trasferite a Regione Lombardia al 31 dicembre 2023

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

In questo capitolo si descrive lo stato di attuazione del PSC esclusivamente per gli interventi relativi alla sezione ordinaria, non ancora conclusi (parte attiva) e pertanto non confluiti nella **Relazione finale di chiusura parziale** approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021. Si tratta di interventi relativi al ciclo di programmazione 2000-2006 e 2014-2020. Tutti i progetti relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 risultano chiusi.

La seguente Tabella 10 riporta il dettaglio della parte attiva della Sezione ordinaria del PSC, il cui valore al 31 dicembre 2023 è pari a 214,04 milioni di euro e rappresenta il 25,7% degli 832,95 milioni di euro di risorse complessive della Sezione ordinaria.

Per quanto riguarda invece gli interventi di entrambe le Sezioni speciali, si rimanda alle Tabella 2 per il dettaglio dello stato di attuazione degli stessi.

Tabella 10 – Sezione ordinaria. Dettaglio delle risorse assegnate, parte attiva

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE PARTE ATTIVA (Mln €)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	81,49
01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	81,49
02 – DIGITALIZZAZIONE	6,69
02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	6,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	29,56
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	14,56
05.02 - RISORSE IDRICHE	10,00
05.04 – BONIFICHE	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	93,03
07.01 - TRASPORTO STRADALE	19,67
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	73,36
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1,86
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1,86
12- CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	1,41
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1,41
TOTALE RISORSE RESIDUE	214,04

6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Le procedure di attivazione dei progetti della **Sezione ordinaria** del PSC si differenziano a seconda del periodo di programmazione a cui facevano originariamente riferimento.

Gli interventi della programmazione 2000-2006 sono stati avviati tramite la sottoscrizione, il 3 marzo 1999, dell'**Intesa Istituzionale di Programma** tra Regione Lombardia e Governo nazionale e, in riferimento alla parte attiva, sono stati attuati tramite i seguenti **Accordi di Programma Quadro**:

- APQ “Difesa del suolo e di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico” del 18 febbraio 2003 che include i progetti “I lotto opere idrauliche per area di laminazione” e “I lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)”;

- APQ “Infrastrutture per lo sviluppo locale in aree depresse” del 31 luglio 2002 che include i progetti “Asse dell’Oltrepo - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS.SS 413 “Romana” e 496 “Virgiliana”, “I stralcio di connessione tra la SS.CC. “Cortesa e Palazzina”, “Raccordo stradale tra la SS.42 del Tonale e della Mendola e l’ospedale Valle Camonica in Comune di Esine”, “Strada di raccordo in Comune di Premana”;
- APQ “Sviluppo locale – I Atto Integrativo” del 30 settembre 2004 che include il progetto “Realizzazione centro servizi polivalente della Val Fondra in Isola di Fondra”;
- APQ “Sicurezza” del 28 maggio 2004 che include il progetto “Realizzazione caserma dei carabinieri a Cardano al Campo”;
- APQ “Società dell’informazione – III Atto Integrativo” del 31 luglio 2008 che include il progetto “Infrastrutture della rete banda larga in Lombardia”.

Relativamente alla Programmazione FSC 2014-2020, Regione Lombardia e Governo nazionale hanno sottoscritto il 25 novembre 2016 il **Patto per la Regione Lombardia- Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale** (di seguito Patto). Il Patto individua le linee di sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione FSC 2014-2020, così come definite nell’ambito della Delibera CIPE n. 25/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”.

Gli interventi del Patto sono stati attuati mediante le seguenti modalità:

- **titolarità regionale:** nel caso in cui Regione Lombardia sia beneficiario;
- **regia:** mediante procedura concertativa o negoziale.

Per entrambe le modalità la Giunta regionale, con specifiche delibere, ha assegnato le risorse FSC ai beneficiari/soggetti attuatori e le Direzioni Generali competenti per specifica materia hanno stipulato apposite Convenzioni con questi ultimi per disciplinare obblighi reciproci, modalità e tempi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse.

Per quanto riguarda, invece, le **Sezioni speciali**, gli interventi sono stati avviati e attuati secondo le procedure previste dai Programmi Operativi dei Fondi Comunitari di provenienza. In base alle tipologie di azioni previste nell’ambito di ciascun asse prioritario dei POR sono state effettuate le seguenti procedure:

- Delibere di approvazione degli interventi e delle risorse e successivi dispositivi attuativi (bandi/avvisi) rivolti a soggetti pubblici, imprese, enti del Terzo settore, ATS/ASST, operatori accreditati iscritti negli appositi albi di Regione Lombardia;
- Sottoscrizione di Protocolli di Intesa con Enti pubblici, Convenzioni con Enti Privati e Accordi di Programma;
- Appalti precommerciari e stipula di Convenzioni attuative.

6.2.AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nella seguente **Tabella 11** viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei Settori di intervento della Sezione ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2023 e trasmessi in BDU nell’ambito del monitoraggio del VI bimestre del 2023.

Nel corso del 2023 hanno assunto particolare rilevanza gli avanzamenti dei due **interventi in salvaguardia ex comma 7 bis art. 44 DL 34/2019 dal raggiungimento delle OGV.**

1. Nuovo Campus universitario

Il 27 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano ha approvato in linea tecnica-economica il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Campus e il 29 giugno successivo ha sottoscritto il contratto di concessione con il Concessionario per la progettazione esecutiva, i lavori e la gestione della nuova sede, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Con verbale sottoscritto in data 29 giugno 2023 è stato dato avvio alla predisposizione del progetto esecutivo, da elaborare per stralci di tipologia di lavorazioni. La conclusione della progettazione esecutiva comprensiva di verifica e validazione è prevista per settembre 2024.

A seguito delle integrazioni e modifiche suggerite da ISTAT in sede di valutazione dell'operazione in PPP, in data 22 dicembre 2023, l'Università degli Studi di Milano e la Società di progetto Academo S.r.l., hanno sottoscritto il nuovo contratto di concessione.

2. Opere di difesa dal dissesto idrogeologico

In riferimento all'intervento per la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico in Comune di Cedegolo (BS) gestito dal Commissario straordinario, la firma del contratto per l'affidamento dei lavori è avvenuta il 22 marzo 2023, i lavori sono iniziati il 19 aprile 2023 e terminati il 02/02/2024.

Gli ulteriori avanzamenti avvenuti nel corso del 2023 riguardano invece le seguenti due Aree Tematiche:

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ

- sono iniziati i lavori interessanti 5 tratti stradali nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Mantova e Varese.
- sono conclusi i lavori per la riqualificazione della S.P. ex S.S. 234 in Comune di Orio Litta (Lodi),
- sono conclusi i collaudi su 4 opere per la messa in sicurezza di tratti stradali nelle Provincie di Como, Monza e Brianza, Mantova e Varese.

12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Si sono concluse le attività di Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità responsabile del PSC, dell'Organismo di Certificazione e della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche per la gestione del PSC.

Complessivamente, rispetto ai 75 interventi della parte attiva del PSC, si segnala che 54 sono conclusi o sono stati collaudati, 20 interventi sono in corso di esecuzione e solo un intervento è in fase di progettazione esecutiva (nuovo Campus universitario).

L'Allegato A riporta il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2023.

Tabella 11 – Sezione ordinaria. Avanzamento procedurale degli interventi aperti

Area tematica e Settore intervento	Contratto sottoscritto		Lavori/forniture in corso		Lavori/forniture conclusi		collaudo in corso/concluso		Totale progetti (n.)	Totale risorse FSC (Mln€)
	n. progetti	FSC (Mln€)	n. progetti	FSC (Mln€)	n. progetti	FSC (Mln€)	n. progetti	FSC (Mln€)		
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1	81,49	-	-	-	-	-	-	1	81,49
<i>01.02 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	1	81,49	-	-	-	-	-	-	1	81,49
02 - DIGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	-	-	1	6,69	1	6,69
<i>02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	-	-	-	-	-	-	1	6,69	1	6,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	-	-	4	15,47	1	1,31	19	12,77	24	29,55
<i>05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	-	-	2	8,83	-	-	5	5,72	7	14,55
<i>05.02 - RISORSE IDRICHE</i>	-	-	1	1,64	1	1,31	14	7,05	16	10,00
<i>05.04- BONIFICHE</i>	-	-	1	5	-	-	-	-	1	5,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	-	-	15	64,52	2	0,81	23	27,71	40	93,04
<i>07.01 - TRASPORTO STRADALE</i>	-	-	12	44,85	2	0,81	23	27,71	37	73,37
<i>07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	-	-	3	19,67	-	-	-	-	3	19,67
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	-	-	1	0,43	0	0	1	1,43	2	1,86
<i>08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	-	-	1	0,43	-	-	1	1,43	2	1,86
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	-	-	-	-	7	1,41	-	-	7	1,41
<i>12.02 - ASSISTENZA TECNICA</i>	-	-	-	-	7	1,41	-	-	7	1,41
Totale	1	81,49	20	80,42	10,00	3,53	44	48,6	75	214,04

Riguardo lo stato di avanzamento di entrambe le Sezioni speciali, si riportano di seguito lo stato di attuazione per ciascuna Misura attivata.

Tabella 12 – Sezione Speciale 1. Stato di attuazione degli interventi

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (MIn €)	STATO DI ATTUAZIONE
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	2,70	Chiuso
FESR	Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante	50,00	Chiuso
FESR	Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati	4,40	In corso
FESR	Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo	11,47	In corso
FESR	Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo	2,28	In corso
FESR	Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T	10,00	Chiuso
FSE	Politiche sociali - Sostegno alla locazione pubblica	16,55	Chiuso
FSE	Nidi Gratis – Bonus 2020-2021	4,00	Chiuso
FSE	Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021)	36,00	Chiuso
FSE	Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021	5,00	Chiuso
TOTALE		142,40	

Tabella 13 – Sezione Speciale 2. Stato di attuazione degli interventi

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (MIn €)	STATO DI ATTUAZIONE
FESR	Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP)	3,00	In corso
FESR	ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19	10,4	In corso
FESR	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta	17,00	In corso
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia	4,20	In corso
FESR	Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano	14,20	In corso
FESR	Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiate	20,00	In corso
FESR	Accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi ERP; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi;	50,80	In corso

POR DI PROVENIENZA	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RISORSE EX POR (Mln €)	STATO DI ATTUAZIONE
	- Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali.		
FSE	Politiche attive per il lavoro	100,00	In corso
TOTALE		219,60	

6.3.SEZIONE ORDINARIA

La seguente **Tabella 14** riporta l'avanzamento del PSC – Sezione ordinaria, parte attiva - in termini di impegni e di pagamenti, conformemente ai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che sono state **impegnate tutte le risorse FSC assegnate**, a seguito dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti; mentre il **46% delle risorse impegnate sono state liquidate** ai beneficiari/soggetti attuatori.

Tabella 14 - Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2023

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	COSTO PUBBLICO TOTALE (Mln€)	QUOTA FSC (Mln€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2023 (Mln€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2023 (Mln€)	IMPEGNI DEL 2023 (Mln€)	PAGAMENTI DEL 2023 (Mln€)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	174,78	81,49	81,49	13,00	-	-
<i>01.02 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	<i>174,78</i>	<i>81,49</i>	<i>81,49</i>	<i>13,00</i>	-	-
02 - DIGITALIZZAZIONE	27,99	6,69	6,69	6,69	-	-
<i>02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	<i>27,99</i>	<i>6,69</i>	<i>6,69</i>	<i>6,69</i>	-	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	32,01	29,55	29,55	20,40	0,33	2,62
<i>05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	<i>17,01</i>	<i>14,55</i>	<i>14,55</i>	<i>14,06</i>	<i>0,33</i>	<i>0,22</i>
<i>05.02 - RISORSE IDRICHE</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>5,18</i>	-	<i>2,40</i>
<i>05.04 - BONIFICHE</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,16</i>	-	-
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	126,18	93,04	93,04	55,93	-	21,86
<i>07.01 - TRASPORTO STRADALE</i>	<i>97,29</i>	<i>73,37</i>	<i>73,37</i>	<i>47,07</i>	-	<i>18,48</i>
<i>07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	<i>28,89</i>	<i>19,67</i>	<i>19,67</i>	<i>8,86</i>	-	<i>3,38</i>
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2,75	1,86	1,86	1,81	-	-
<i>08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	<i>2,75</i>	<i>1,86</i>	<i>1,86</i>	<i>1,81</i>	-	-
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1,56	1,41	1,41	1,41	-	0,04
<i>12.02 - ASSISTENZA TECNICA</i>	<i>1,56</i>	<i>1,41</i>	<i>1,41</i>	<i>1,41</i>	-	<i>0,04</i>
TOTALE	349,71	214,04	214,04	99,24	0,33	24,52

6.4. SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 1, in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2023, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2023. Complessivamente il livello di impegni resta stabile al 99% della quota FSC e risulta invariato rispetto all'annualità 2022 (140,98 milioni di euro). Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti, sono stati liquidati complessivamente **132,66 milioni di euro**, di cui **18,64 milioni di euro** nel 2023.

Tabella 15 – Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2023

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mln€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2023 (Mln€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2023 (Mln€)	IMPEGNI DEL 2023 (Mln€)	PAGAMENTI DEL 2023 (Mln€)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	52,70	52,70	52,70	-	12,00
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	52,70	52,70	52,70	-	12,00
04 – ENERGIA	18,15	17,28	8,96	-	6,57
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	4,40	4,40	2,77	-	0,72
<i>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</i>	13,75	12,88	6,19	-	5,85
07 – TRASPORTI	10,00	10,00	10,00	-	-
<i>07.04 – TRASPORTO AEREO</i>	10,00	10,00	10,00	-	-
10 - SOCIALE E SALUTE	25,55	25,00	25,00	-	0,07
<i>10.03 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	25,55	25,00	25,00	-	0,07
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	36,00	36,00	36,00	-	-
<i>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	36,00	36,00	36,00	-	-
TOTALE	142,40	140,98	132,66	-	18,64

6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 DL 34/2020)

Il prospetto di seguito riporta l'avanzamento del PSC – Sezione speciale 2 - in termini di impegni e di pagamenti cumulati alla data del 31 dicembre 2023, con anche il dettaglio dell'avanzamento nella singola annualità 2023. Complessivamente risultano impegnati **205,83 milioni di euro**, di cui **37,02 milioni di euro** nel corso dell'annualità 2023. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei pagamenti complessivamente sono stati liquidati **137,85 milioni di euro**, di cui **60,68 milioni di euro** nel 2023.

Tabella 16 - Sezione speciale 2. Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2023

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mln€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2023 (Mln€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2023 (Mln€)	IMPEGNI DEL 2023 (Mln€)	PAGAMENTI DEL 2023 (Mln€)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	3,00	3,00	1,97	-	0,85
<i>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</i>	3,00	3,00	1,97	-	0,85
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	27,40	26,49	15,55	-	8,01
<i>03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI</i>	10,40	10,40	3,83	-	0,57
<i>03.02 – TURISMO E OSPITALITA'</i>	17,00	16,09	11,72	-	7,44
04 – ENERGIA	18,40	18,40	2,76	-	-
<i>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</i>	18,40	18,40	2,76	-	-

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	QUOTA FSC (Mln€)	TOTALE IMPEGNI AL 31/12/2023 (Mln€)	TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2023 (Mln€)	IMPEGNI DEL 2023 (Mln€)	PAGAMENTI DEL 2023 (Mln€)
07 – TRASPORTI	20,00	20,00	4,01	-	-
07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,00	20,00	4,01	-	-
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	50,80	50,48	30,07	0,1	14,99
08.01 - EDILIZIA SPAZI PUBBLICI	50,80	50,48	30,07	0,1	14,99
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	100,00	87,46	83,49	37,01	36,83
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	100,00	87,46	83,49	37,01	36,83
TOTALE	219,60	205,83	137,85	37,02	60,68

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

La Delibera Cipess n. 86/2021 “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” ha radicalmente modificato i meccanismi di calcolo per le richieste di rimborso a valere sulle risorse del PSC, sezione ordinaria e sezione speciale, annullando le previsioni del **Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa** del PSC per il 2023 calcolate in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017. In virtù di tale novità normativa la compilazione della sezione in oggetto che prevede di giustificare lo scostamento rispetto al piano finanziario non è più pertinente.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso del 2023 sono maturate economie derivanti dalla minore spesa effettuata per un importo complessivo pari 82.498,28 euro a valere sui seguenti interventi: “Opere di messa in sicurezza dell’intersezione situata alla progr. km 27+280 sulla s.p. ex ss n. 671 della valle Seriana in comune di Ponte Nossa (BG.)”, area tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.01 Trasporto stradale; Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, area tematica 12 - Capacità Amministrativa – Settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica.

9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nel corso del 2023 non sono state accertate sanzioni a valere sugli interventi del PSC.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2023 non sono stati rilevati problemi significativi nell’attuazione degli interventi confluiti nel PSC.

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Nel corso del 2023 non sono state effettuate riprogrammazioni del PSC.

12.OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV

Come anticipato nella RAA 2022, la situazione descritta in merito al raggiungimento delle OGV ex art. 44 c.7, lettera b) DL34/19 poteva considerarsi consolidata solo a seguito degli esiti della verifica ufficiale del DPCoe. Tale verifica è stata effettuata dal DPCoe nel corso del 2023 e ha consolidato il seguente quadro attuativo:

- Conferma del raggiungimento delle OGV per 566 progetti per un importo complessivo pari a **751,13 milioni di euro**;
- Conferma della salvaguardia dal raggiungimento delle OGV entro il 30 giugno 2023 per i seguenti progetti con un importo complessivo pari a **82 milioni di euro**;
 - “Nuovo Campus universitario nell'Area Mind”, come già descritto al paragrafo 6.2, per il quale l'Università degli Studi di Milano (beneficiaria dell'intervento) ha aggiudicato la gara di project financing a dicembre 2020, il concessionario ha concluso la progettazione definitiva e la firma della concessione è avvenuta il 29 giugno 2023;
 - “Messa in sicurezza e riduzione del rischio da crollo massi in Comune di Cedegolo”, gestito dal Commissario straordinario, per il quale a dicembre 2022 è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori, iniziati ad aprile 2023.
- Defianziamento di 2 progetti e rimodulazione degli importi su altri 4 progetti inclusi nell'Area Capacità amministrativa per consentire la riduzione dell'importo complessivo di **317 mila euro**.

Di seguito si riporta il prospetto condiviso con il DPCoe con nostra comunicazione del 23 novembre 2023.

Tabella 17 - Esiti verifica OGV - PSC Regione LOMBARDIA - Sezione Ordinaria

		Risorse FSC (€)
Dotazione finanziaria sezione ordinaria PSC assegnata dal CIPES	Casistica	833.272.336,75
Esiti verifica OGV al 31/12/2022 - Interventi confermati	Interventi esonerati da verifica per disposizioni di legge	-
	Interventi esonerati da verifica in attesa di scadenza dei termini	-
	Interventi in salvaguardia ex comma 7ter art.44 DL34/19	330.000,00
	Interventi in salvaguardia ex comma 2bis, art.14 DL77/21	-
	Interventi con OGV al 31/12/2022	751.137.627,88
	Economie di programma	-
Esiti verifica OGV al 30/06/2023 - interventi confermati	Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 con OGV al 30/06/2023	81.487.508,87
Totale Risorse PSC confermate		832.955.136,75

Esiti verifica OGV al 31/12/2022 e al 30/06/2023 - Interventi da definanziare	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare	317.200,00
	Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 privi di OGV al 30/06/2023 da definanziare	-
Totale Risorse PSC da definanziare		317.200,00

Complessivamente a seguito dell'istruttoria ufficiale le risorse confermate nell'ambito della sezione ordinaria del PSC sono pari a **832,95 milioni di euro**

13.INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI

Nell'ambito delle sezioni speciali del PSC di Regione Lombardia non sono confluiti interventi oggetto di rendicontazione conclusa sui programmi comunitari.

14.VALUTAZIONE

Nel corso del 2023 non sono state effettuate attività inerenti alla valutazione del PSC.

15.COMITATO DI SORVEGLIANZA

Regione Lombardia ha istituito il **Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC** con propria **Delibera di Giunta n. XI/5605 del 30 novembre 2021**.

Nel corso del 2023 il CdS del PSC è stato convocato con procedura scritta conclusasi in data 18 maggio 2023, nell'ambito della quale è stata approvata la Relazione di attuazione annuale per l'anno 2022.

16.ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Nel 2023 sono state concluse le attività di migrazione dei dati relativi alla programmazione 2000-2006 dal sistema SGP al Sistema unitario nazionale di monitoraggio e sono proseguite le attività di convalidazione bimestrale in BDU dei dati relativi a tutti i progetti del PSC migrati.

Relativamente alle Sezioni speciali è proseguito il monitoraggio degli interventi che già erano presenti in BDU all'interno dei Programmi dei Fondi comunitari d'origine, mentre i dati relativi agli interventi non originariamente finanziati sui POR non sono ancora stati trasmessi in BDU, nelle more della migrazione degli stessi nel Programma Complementare.

17.ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per quanto riguarda le attività di controllo si segnala che le Direzioni competenti per materia effettuano **le verifiche amministrative sul 100%** della documentazione pervenuta dai Beneficiari in accompagnamento alle richieste di rimborso pervenute, sia a valere sulle risorse FSC, sia su quelle a valere sull' Accordo di "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto-legge n. 34/2020 e confluite nelle Sezioni speciali.

Nell’ambito del III aggiornamento del SIGECO con Decreto n. 11314 del 27/07/2023 è stata adottata dall’Autorità Responsabile del PSC la “Metodologia di campionamento per i controlli in loco” (Allegato 7). Sulla base di questa metodologia è stato estratto un campione di 4 interventi che saranno sottoposti a controllo in loco nel corso del 2024.

18.ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del 2023 si sono conclusi 3 incarichi di assistenza tecnica a valere sulle risorse FSC riguardanti il supporto all’Autorità responsabile del PSC, all’Organismo di Certificazione e alla Direzione competente che gestisce gli interventi di messa in sicurezza degli itinerari stradali.

19.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L’informazione e la pubblicizzazione del finanziamento degli interventi a valere sul FSC sono garantiti tramite **l’installazione di cartelli/targhe con la dicitura che evidenzia che l’intervento/servizio è stato cofinanziato con le risorse del FSC e con il logo istituzionale del FSC.**

In esito all’approvazione del PSC nel mese di dicembre 2021, è stato istituito un portale specifico per l’informazione e la pubblicità del Piano, reperibile al seguente link <https://www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC>, dove tutti gli stakeholder possono reperire informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del PSC.

Sul portale sono inoltre visibili i provvedimenti assunti da Regione per l’attuazione e gestione del PSC, la descrizione delle Misure attivate nelle singole Aree tematiche e le competenze di ciascuna Autorità e Organi coinvolti nell’attuazione e nella sorveglianza del PSC.

20.PROGETTI ESEMPLARI

Si illustrano di seguito nel dettaglio le informazioni relative al progetto: “Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l’Asse interurbano di Bergamo”

	<p>Area tematica 07 – Trasporti e mobilità</p> <p>Settore di intervento 07.01 – Trasporti stradali</p>	
<p>RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO</p>		
<p>Regione: Lombardia Provincia: Bergamo Comune: Bergamo</p>		
<p>CUP: H11B18000150002</p>		
<p>Costo complessivo: euro 29.500.000</p>		
<p>Risorse FSC: euro 29.500.000</p>		
<p>Data inizio lavori: 11/05/2022</p>	<p><i>I lavori sono quasi completati, a meno di alcune rifiniture delle opere già realizzate, ossia il completamento delle asfaltature e il montaggio delle barriere fonoassorbenti. Le rampe di svincolo sono state già tutte progressivamente aperte al traffico.</i></p>	

	<p><i>Il completamento delle opere è attualmente stimato entro fine aprile-inizio maggio 2024, con diversi mesi di anticipo sul cronoprogramma stabilito che prevedeva la fine lavori a ottobre 2025.</i></p>
<p>Soggetto programmatore: Regione Lombardia Soggetto beneficiario: Regione Lombardia che si avvale della società in house ARIA s.p.a. Soggetto attuatore: ARIA s.p.a. Soggetti realizzatori: Raggruppamento Suardi S.p.A. - Impresa Bergamelli S.r.l.</p>	
<p>DESCRIZIONE</p> <p><i>La rotonda ubicata sull'asse interurbana di Bergamo, in corrispondenza dello svincolo autostradale A4 della città di Bergamo, è attraversata da un consistente flusso di traffico proveniente e diretto essenzialmente verso l'autostrada, rappresentando la porta di accesso all'aeroporto di Orio al Serio e il punto di intersezione tra i flussi est-ovest e quelli in entrata e uscita dalla città. È stato necessario intervenire con una riqualificazione complessiva del nodo stradale per ridurre le criticità derivanti dalla frequenza e vicinanza dei punti di conflitto, anche per la conformazione del nodo stesso su tre livelli.</i></p> <p><i>In particolare, nel nodo in oggetto confluiscono le seguenti direttrici viarie:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>da sud, l'accesso all'autostrada A4 tramite il casello autostradale di Bergamo;</i>▪ <i>in attraversamento est-ovest, la SPexSS671 "Asse Interurbano";</i>▪ <i>da nord, via Autostrada, principale via di accesso al centro cittadino;</i>▪ <i>a nord-ovest, la Circonvallazione Paltriniano, che svolge anche la funzione di collegamento con la Val Seriana (SPexSS671) e la Val Brembana (SPexSS470).</i> <p><i>La campagna di indagine effettuata nel mese di marzo 2019 aveva permesso di rilevare un carico complessivo dei flussi di traffico in transito sul nodo pari a 13.750 veicoli nell'ora di punta del mattino e nell'ora di punta serale il carico veicolare risulta di 13.000 veicoli ora complessivi.</i></p> <p><i>In ragione dell'interesse regionale dell'intervento di riqualificazione dello svincolo autostradale, anche ai fini dell'accessibilità al sistema autostradale e aeroportuale, si è ritenuto di procedere con la stipula di specifica Convenzione il 6 aprile 2018 tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde S.p.A., Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, individuando in ILSpa (ora ARIA s.p.a.) la Stazione Appaltante della progettazione e realizzazione dell'intervento. La Provincia di Bergamo ha svolto il ruolo di autorità espropriante ed è gestore dell'infrastruttura.</i></p> <p><i>La superficie interessata dal progetto è di circa 60.000 mq e la lunghezza totale delle piste è di circa 5.500 metri. La suddivisione della piattaforma prevede 3 casistiche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. rampa di svincolo monodirezionale a singola corsia di larghezza complessiva pari a 6,00 m.</i><i>2. rampa di svincolo monodirezionale a due corsie di larghezza complessiva pari a 9,00 m.</i><i>3. rampa di svincolo bidirezionale di larghezza delle corsie di 9,00 m.</i>	

BENEFICI

L'intervento porterà un innalzamento dei livelli di sicurezza nei trasporti e la diminuzione dell'incidentalità attraverso la riduzione dei punti di conflitto tra le traiettorie e il miglioramento geometrico delle intersezioni, una migliore funzionalità della viabilità e degli svincoli esistenti ad essa connessi e l'innalzamento dei livelli di servizio lungo tutte le direttrici e le rampe di svincolo.

Situazione prima dell'intervento



Progetto



Alcune immagini del cantiere



Immagini dopo gli interventi





21.INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Sezione non applicabile al PSC di Regione Lombardia, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.

22.ALLEGATI

Allegato A. Sezione ordinaria – Stato di avanzamento degli interventi.

REGIONE LOMBARDIA. RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE AL 31/12/2023
ALLEGATO A. SEZIONE ORDINARIA - STATO AVANZAMENTO INTERVENTI

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALBG001	E73D01000000001	S.P. 61 - consolidamento frana a S.Andrea, Vilminore, Manna in comune di Vilminore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.520.701,25	1.520.701,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG002	DD51836	S.P. 24 - V.Brembilla; S.P. 25 - V.Taleggio consolidamento versante e regimazione in comune di Brembilla	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.109,91	141.109,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG003	DD51837	S.P. 33 - S.P. 27 - Bracca consolidamento smottamento in comune di Bracca	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.889,95	240.889,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG004	DD51838	S.P. 26 - S. Pellegrino-Dossena cedimento campo sportivo in comune di Dossena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 439.854,91	439.854,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG005	DD51839	S.P.27 - Valle Serina, sistemazione muro in loc. Zambila in comune di Bracca Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.837,16	240.837,16 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG006	E57H02000040005	S.P. 49 - S.P.49 bis - regimazione Valletta in comune di Bracca Serina e in comune di Gromo Gandellino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 487.824,80	487.824,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG007	DD51841	ripristini in loc. bivio Redivo Costa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.721,68	69.721,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG008	DD51842	sistemazione frana t. Dezzo presso cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.568,97	201.568,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG009	J37H02000140002	ripristino viabilita fraz. Ceresola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.043,32	128.043,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG010	DD51844	formazione difesa spondale F. Brembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 333.959,63	333.959,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG011	G14G0300010002	sistemazione frana loc. Caramondi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 510.694,14	510.694,14 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG012	DD51846	ripristino fognatura loc. Brembella	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.145.855,08	1.145.855,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG013	H98I01000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 161.120,88	161.120,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG014	DD51848	ripristino viabilita comunale e strada Riaga e sistemazione via de O	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.841,68	156.841,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG015	D72E02000010003	regimazione Valle del Tuf	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 354.722,60	354.722,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG016	E95H00000000002	sistemazione frana strada per Serina loc. Tribullina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 743.039,66	723.039,66 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG017	E28I01000000001	sistemazione acquedotto quarta Baita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 88.316,13	88.316,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG018	DD51852	sistemazione frana Sentira-Valsalogna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 363.321,44	363.321,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG019	C81E00000000005	manutenzione straordinaria edificio ex segheria	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.937,07	154.937,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG020	B17J01000000001	sistemazione frana Valle Torcola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.454,77	77.454,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG021	DD51855	regimazione Valle Scura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG022	DD51856	ripristino collettore fognario tratto Roncobello-Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.754,82	230.754,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG023	DD51857	regimazione idraulica Valle Monica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 158.370,83	158.370,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG024	DD51858	sistemazione strada via Mazzucotelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 123.795,54	123.795,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG025	DD51859	ripristino strada fraz. Gerro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 138.410,45	138.410,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG026	DD51860	ripristino strada collegamento Caprile Superiori	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 162.167,47	162.167,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG027	DD51861	sistemazione frana loc. Gioparia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.575,08	129.575,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG028	DD51862	sistemazione strada Sottochiesa-Pizzino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.934,29	39.934,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG029	DD51863	interventi urgenti ripristino strada fraz. Lizzola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.932,43	141.932,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG030	DD51864	sistemazione versanti strada in loc. Bortolotti e Ca Noa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.964,67	48.964,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG031	J82E02000010002	sistemazione versante su centro abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.389,61	124.389,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG032	DD51866	sistemazione frana loc. Closs	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.129,55	154.129,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBG033	DD51867	riparazione pile ponte vecchio e nuovo e briglia R. Traini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 105.919,74	105.919,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALBS001	DD51868	regimazione Rio Secco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.911,14	50.911,14 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS002	DD51869	consolidamento frana e sistemazione idraulica Ponte Sesa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.521.113,89	1.521.113,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS003	DD51870	ripristino muri di sostegno in loc. Astrio-Grom	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.164,64	72.164,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS004	DD51871	consolidamento versante in loc. Astrio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 101.555,86	101.555,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS005	DD51872	ripristino viabilità loc. Mezzarro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.933,70	154.933,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS006	DD51873	regimazione T. Re in loc. Pescarzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.468,53	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS007	DD51874	ricostruzione muri in loc. Piodari, Blegghen, sinaco, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 99.588,82	99.588,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS008	DD51875	ripristino strade: Cimbergo-Bernel, cimitero-loc.Figna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 167.292,93	167.292,93 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS009	DD51876	gabbionate e muri di sostegno in loc. Volano e Cavra	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.367,30	71.367,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS010	DD51877	ripristino viabilità e acquedotto in loc. Bondegno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.467,17	234.467,17 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS011	I84H0300000002	consolidamento versante loc. Ruc delle Lei	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 149.989,56	149.989,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS012	DD51879	ripristino viabilità loc. Sant'Antonio, ricostruzione muro S.Martino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.137,13	72.137,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS013	DD51880	consolidamento opere idrauliche	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.533,37	57.533,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS014	DD51881	ripristino viabilità loc. Vena	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.577,07	74.577,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS015	DD51882	regimazione T. Corne Marce	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.180,56	50.180,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS016	DD51883	consolidamento versante instabile su strada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 230.389,03	230.389,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS017	DD51884	ripristino viabilità loc. Frai	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 113.620,52	113.620,52 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS018	DD51885	ripristino acquedotto e fognature Nazio Inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.282,73	57.282,73 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS019	DD51886	consolidamento versanti e difese idrauliche loc. Furno Allione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.291.043,24	1.291.043,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS020	DD51887	consolidamento versanti, regimazione acque superficiali loc. via Miravalle e versante a monte	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 998.334,05	998.334,05 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS021	DD51893	Consolidamento versanti loc. fraz. Miravalle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 671.315,18	671.315,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS022	DD51895	Consolidamento strada loc. Mostone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.068,27	82.068,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS023	DD51909	Ripristino acquedotti e fognatura loc. Grumello e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 367.641,64	367.641,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS024	DD51914	Messa in sicurezza strada loc. Plonet	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 71.864,98	71.864,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS025	DD51917	consolidamento strada Piancamuno - Vissone e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 81.086,72	81.086,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS026	H35H0000000002	ripristino palazzetto polifunzionale e abbassamento falda	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 235.678,27	219.494,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS027	B94G0500000002	ripristino argine T. Prestello e Valle delle Valli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 637.824,27	637.824,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS028	B99J05000030002	ripristino viabilità via Madonna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 218.974,01	218.974,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS029	DD51982	Consolidamento loc. Piazza e Arvenino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.417,47	49.417,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS030	DD51987	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.152,58	70.152,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS031	DD51990	consolidamenti e ripristino viabilità loc. Fontanacce ed altro	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 221.736,70	221.736,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS032	DD51994	consolidamenti e ripristino viabilità strada per Malga	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.114,22	129.114,22 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS033	DD51985	Interventi urgenti per consolidamento versanti localita Frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 695.360,65	695.360,65 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS034	DD51993	Sistemazione strade acquedotti fognature localita Bollone Moerna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 180.282,37	180.282,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALBS035	DD52003	Consolidamenti e sistemazioni attraversamenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALCO001	G61B02000010002	Ripristino muri di sostegno su S.P. 1 in comune di Montemezzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.089,60	155.089,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO002	DD51889	Risezionamento Torrente Civagno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.528,51	35.528,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO003	DD51890	Regimazione idraulica Valle Camogge	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 154.937,07	154.798,73 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO004	D85H05000010002	Sistemazione smottamento su strada per fraz. Brenzio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 316.404,97	316.404,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO005	DD51892	Regimazione Valle di Consiglio loc. Poncia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.121,85	120.121,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO006	DD52000	Interventi di somma urgenza su corpo frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.496,56	102.496,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO007	DD52004	stabilizzazione sede stradale e consolidamento versante	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 74.761,78	74.761,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO008	G45E000000000002	stabilizzazione corpo frana in loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 249.654,59	249.654,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO009	E35H000000000001	difese trasversali e sottomurazione spalle ponte loc. Raggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 192.086,29	192.086,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO010/A	DD52209	ripristino strada Ghidolda per frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,25	48.144,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO011	E35H00000030001	regimazione valle Granosa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.410,84	66.410,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO012	E12E01000000002	consolidamento versante loc. Sora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.613,88	102.613,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO013	E35H00000010001	Ripristino difese valle Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 106.188,29	106.188,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALCO014/A	D47H02000130002	sistemazione parete e consolidamento strada loc. Bugiallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.616,62	69.616,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC001	B87H01000080002	S.P.63-di Morterone. Consolidamento e regimazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.553,62	89.553,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC002	DD51896	S.P. 66 di Vendrogno. Regimazione acque	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 234.317,55	234.317,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC003	DD51899	Ripristino danni tubazioni e captazioni acquedotto - localita Posallo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.577,27	76.577,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC004	DD51903	Sistemazione smottamenti localita Alpe Oro e Fontanon	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.197,84	52.197,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC005	DD51928	Interventi per ripristino acquedotto e viabilita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.151,60	93.151,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC006	DD51948	Ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.645,69	51.645,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC007	DD51949	STABILIZZAZIONE VERSANTI LOCALITA' BRUGNONE E LOCALITA' TORRE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.161,15	93.161,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC008	H49J01000000002	Sistemazione versante in crollo localita Giabbio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 343.566,96	335.696,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALLC009	E22B000000000002	Ripristino edificio di proprieta comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 56.623,85	56.623,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMI01	DD51922	Ripristino argini e sistemazione spondale - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 69.378,68	69.378,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMI02	DD51926	Ripristino argini e sistemazioni spondali - Lura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.254,82	103.254,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN01	G97H02000140002	interventi su S.P.n. 33 a Bagnolo S.Vito	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 141.126,53	141.126,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN02	DD51901	Ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN03	DD51902	Ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 82.633,10	82.633,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN04	DD51908	Ripristino argine golenale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.974,83	61.974,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN05	DD51898	Ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 182.293,91	182.293,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN06	DD51904	Ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.868,20	87.868,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN07	DD51905	ripristino strade in sommita arginale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 295.623,77	295.623,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN08	DD51911	interventi sulla viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 438.686,04	438.686,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALMN09	DD51924	RIPRISTINO FOGNATURA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.377,00	56.810,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV001	DD51907	INTERVENTI SU S.P. 207 VARZI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.703,55	148.703,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV002	DD51912	Interventi su SP 186 Brallo di Pergola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 589.435,20	589.435,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALPV003	DD51930	Interventi di ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.347,56	51.347,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV004	J31H0200000009	Riparazione viabilità e pulizia fossi ad Albaredo e Campospinoso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.937,63	155.969,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV005	DD51942	Ripristino funzionalità edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 129.263,34	129.263,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV006	H57E01000030002	Ripristino fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 94.634,61	94.634,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV007	DD51946	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 225.610,37	225.610,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV008	E75H0200000006	Formazione difese e svaso Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.472,18	118.472,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV009	E75H02000010006	Sistemazione e consolidamento versante in Loc. Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 479.964,38	479.964,38 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV010	DD51956	Ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.421,76	128.421,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV011	DD51959	Ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 116.467,22	116.467,22 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV012	DD51964	Formazione muro di sostegno Loc. Colleri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 61.144,42	61.144,42 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV013	DD51966	Rifacimento ponticelli e sistemazione raccordi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 60.602,36	60.602,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV014	DD51972	Protezione da caduta massi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 48.144,11	48.144,11 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV015	DD51976	Consolidamento muro piazzetta via Roma	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.389,96	52.389,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV016	DD51984	ripristino opere di presa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.257,32	41.257,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV017	DD51986	sistemazione strada comunale del Groppo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 40.133,40	40.133,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV018	DD51988	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.701,35	37.701,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV019	DD51991	ripristino alla rete fognaria e acquedottistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 201.238,28	201.238,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV020	DD51995	ripristino opere di presa acquedotto S.Eusebio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.532,61	100.532,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV021	DD51996	ripristino viabilità fraz. Canova ed edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.958,96	203.958,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV022	DD51998	riparazione lesioni municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 219.578,93	219.578,93 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV023	DD51999	ripristino fognatura loc. Spagna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.351,45	126.351,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV024	DD52001	risanamento dissesto franoso loc. Moriano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 231.772,21	231.772,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV025	DD52005	riparazione cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.347,47	97.347,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV026	DD52008	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 103.052,94	103.052,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV027	G14B01000920002	riparazione danni cimitero	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 232.072,29	232.072,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV028	DD52013	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 121.331,46	121.331,46 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV029	DD52015	ripristino tratti di fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.802,69	73.802,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV030	DD52016	consolidamento sponde T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 147.579,69	147.579,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV031	DD52017	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 155.490,89	155.490,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV032	DD52018	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 145.751,27	145.751,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV033	E85H0200000006	consolidamento sponde T. Versa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 146.096,56	146.096,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV034	C82I02000030002	ripristino cimitero fraz. Donelasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 122.306,59	122.306,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV035	DD52021	interventi di ripristino municipio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 127.864,76	127.864,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV036	C94G02000000001	consolidamento versante loc. Amista Rile	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 227.818,30	216.283,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV037	DD52023	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.351,45	50.351,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV038	DD52024	ripristino viabilità loc. Molino Cassano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 66.208,75	66.208,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALPV039	DD52025	sistemazione strada comunale Costa Mezzano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 83.062,50	83.062,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV040	E95H0100000006	ripristino difese e consolidamento briglie Torrente Staffora	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.484,45	148.484,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV041	DD52027	consolidamento versanti loc. Deگو	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 53.875,95	53.875,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV042	DD52028	ripristino fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 29.938,64	29.938,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV043	DD52029	ripristino viabilita comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 120.850,91	120.850,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV044	DD52030	ripristino alveo Rio Piazzolli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.997,58	46.997,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV045	E45H0100000006	formazione difese spondali Torrente Tidone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.220,55	25.220,55 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALPV046	DD52032	ripristino fognatura comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.812,39	37.812,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE01	E57H08000370001	S.P. n. 27 Valle Serina - Ricostruzione tombotto e consolidamento muri di sostegno spondali al km 27+650 in comune di Algua e consolidamento del corpo stradale al km 29+600 in comune di serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.286,01	166.286,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE02	E57H08000380001	S.P. n. 27 Intervento di riqualificazione del tratto stradale dal km 33+100 al km 34+200 in Comune di Serina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 390.618,44	390.618,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE03	E61C08000010001	Completamento interventi di riassetto idrogeologico nei comuni di Malonno e Sonico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 240.298,92	240.298,92 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE04	J69H08000130002	Completamento lavori di sistemazione e consolidamento versante in località Livelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.728,36	87.728,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALRE05	C29B08000080006	Sistemazione idrogeologica Valle Grande	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 23.245,86	23.245,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO001	DD51900	S.P.63 - Castione Andevenno - Triangia - Sondrio in Comune di Castione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 90.267,57	90.267,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO002	DD51906	S.P.63 Postalesio - Vendolo - Castione Andevenno in Comune di Postalesio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 410.686,30	410.686,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO003	DD51910	S.P.77 Marveggia - Spriana in Comune di Spriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 516.437,90	516.437,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO004	J94I02000000002	interventi urgenti su rete idrica locale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 372.000,00	361.519,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO005	DD51915	interventi urgenti per ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 12.560,33	12.560,33 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO006	DD51916	ripristino viabilita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 18.824,85	18.824,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO007	DD51918	ripristino viabilita in loc. varie, opere di drenaggio e canalizzazioni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 49.198,61	43.898,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO008	DD51919	interventi urgenti per regimazione idraulica Torrente Soverna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 593.925,43	593.925,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO009	DD51920	regimazione idraulica Torrente Bavarone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 73.551,84	73.551,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO010	DD51921	consolidamento versante Fontanelle, Ravione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.227,26	258.227,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO011	DD51923	ripristino viabilita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 165.949,64	165.949,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO012	DD51925	ripristino viabilita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 196.253,62	196.253,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO013	DD51927	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 46.752,03	41.304,81 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO014	DD51929	ripristino viabilita	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 286.303,90	286.303,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO015/A	B12C02000010002	ripristino acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.600,24	14.600,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO016	G88B01000000001	regimazione idraulica e consolidamento Torrente Madrasco loc. Forni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.118,76	258.118,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO017	DD51936	consolidamento versante loc. Spiaz	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.068,37	126.068,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO018	DD51939	ripristino viabilita Valmadrera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.476,78	51.476,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO019	DD51941	Frane in Val Grosina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 537.598,85	516.437,97 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO020	DD51944	ripristino viabilita-strada Val Grosina, Mortirolo,Val Valeriana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 365.325,47	353.294,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAL	LOMALSO021	DD51945	dissesto in loc.Pendeggio - Via Patrioti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 251.582,06	251.582,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO022	DD51947	smottamento in loc. Prada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 156.915,49	156.915,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO023	DD51955	frana loc. Era sponda destra torrente Roasco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 252.064,51	252.064,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO024	DD51957	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 258.228,45	258.228,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO025	DD51961	esondazione e smottamenti Val Grande Rovinaccio e altri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 89.798,88	89.798,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO026	DD51963	ripristino viabilità loc. Selvegrandi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 57.559,46	57.559,46 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO027	DD51969	Valle di Campasc, Selva Piana e Caregno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 257.607,47	257.607,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO028	F45H03000000002	regimazione idraulica Torrenti Ronco,Valgellone, Colmegna e Valgel Gatto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.303.397,77	2.303.397,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO029	F45C03000000002	ripristino acquedotti e fognature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 87.550,74	87.550,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO030	F45H0000010002	vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 335.592,06	186.668,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO031	DD51977	regimazione idraulica Cagnoletti, Val Valdone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 307.760,81	307.760,81 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO032	DD51978	ripristino viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 360.103,58	360.103,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO033	DD51979	ripristino viabilità in loc. varie e ripristino acquedotto in loc. Volta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.635,50	38.635,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO034	DD51980	ripristino strada Vervio Rogobello, viabilità loc. varie	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.191,57	102.191,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALSO035	H97H02000120001	ripristino viabilità Trivigno Mortirolo in Comune di Mazzo in Valtellina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 246.662,80	246.662,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA01	DD51932	RIPRISTINO EROSIONE SCARPATA S.P. 34 A SUMIRAGO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 76.325,05	76.325,05 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA02	DD51937	riparazione fognatura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.913,62	35.913,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA03	C77H0000030002	Riparazione strada per S. Michele e acquedotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 50.896,70	43.434,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA04	DD51960	ripristino viabilità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 39.099,61	39.099,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA05	H34G0000010002	regimazione T. Valle del Drago	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 128.367,67	128.367,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA06	DD51931	Risanamento versante loc. Sartirana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 77.575,43	77.575,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA07	DD51935	Ripristino edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 38.557,94	38.557,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA08	DD51940	Consolidamento sponde Torrente S.Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 93.653,34	93.653,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA09	DD51951	Consolidamento sponde Torrente Grantorella	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 203.557,28	77.468,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA10	H57B02000010002	ripristino viabilità comunale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 54.397,72	54.397,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA11	DD51962	Riparazione danni edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.282,83	41.282,83 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA12	DD51967	riparazione edifici pubblici	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 62.956,10	62.956,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA13	DD51970	interventi su fognature e acquedotti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 118.764,00	118.764,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA14	DD51971	consolidamento dissesto T. Riale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.740,41	68.740,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAL	LOMALVA15	E94B03000030001	Consolidamento sponda F. Ticino, loc. Mulini di Muzzi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 135.063,94	135.063,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR001	J33D06000160001	RIQUALIFICAZIONE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 576.990,75	495.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR002	I39H07000060001	Opere connesse alla mobilità sostenibile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 159.208,52	143.287,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR003	D51B07000030006	Creazione del collegamento ciclabile tra il territorio del Comune di Robecchetto con Induno ed i Comuni vicini di Castano e Buscate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 192.638,53	134.846,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR004	D51B07000020006	Realizzazione piste ciclabili e adeguamento banchine delle strade comunali per il raggiungimento del Naviglio Grande in località Padregnana	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 295.696,73	266.127,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMAR	LOMARAR005	B19D07000020007	Area per attività ricreative in fregio al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 520.631,08	353.636,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR006	J11D06000020001	I Navigli di Leonardo - trasporti e comunicazioni pulite	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 608.878,30	547.990,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR007	D96D07000060005	Riqualificazione alzaia Naviglio Grande - Tratto da Ponte Naviglio a Strada per Albairate	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 165.119,82	148.607,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR008	E83J07000030001	Ristrutturazione complesso villa Annoni - Porticato aia per manifestazioni	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 499.794,61	449.815,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR009	D51B07000040006	Creazione di un ponte ciclopedonale in attraversamento al Naviglio Grande	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 373.911,49	316.050,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR10	H41B07000000007	Ripristino e riqualificazione del sentiero ciclopedonale e dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.983,59	215.085,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR11	H41B07000010007	Sistemazione e riqualificazione urbana di area in zona Santa Maria in Binda	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 248.584,71	223.726,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR12	J67G07000000009	Intervento di riqualificazione delle sponde del Naviglio Garnde - Fase 1 - Fase 2 - Opere di completamento	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 239.995,70	215.996,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR13	J68F07000000005	Recinzione a protezione del Parco di Palazzo Archinto lungo la sponda destra del Naviglio	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 29.603,68	26.643,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR15	B44J07000000002	Approdo Darsena - Approdo dello Scodellino - Comune di MI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 52.446,98	36.900,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR16	E82J08000100001	Piano strategico per la valorizzazione dell'area dei Navigli Lombardi	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	250.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR17	E82J08000090001	Banca dati georeferenziate per la valorizzazione degli insediamenti di qualità	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 123.000,00	123.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR18	E81I07000040001	Azioni di sistema	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 27.774,98	27.774,98 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMAR	LOMARAR19	H46G09000070002	Opere di completamento relative ai lavori di ripristino, sistemazione e riqualificazione urbana dell'area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda e del sentiero ciclopedonale lungo l'alzaia	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 72.793,40	65.514,06 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMBE	LOMBECS3	D33G04000030006	RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO PO IN POLIRONE (MN)	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 2.782.000,00	2.540.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/A	H72E03000030001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franoso in località Bueggio in comune di Vilminore di Scalve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 178.888,60	178.888,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/B	H42E03000060001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali- Sistemazione movimento franoso in località Corgnola in comune di Schilpario	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 299.947,63	299.947,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/C	H72E03000020001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Sistemazione movimento franoso in località Valnotte fraz. Taveno in comune di Vilminore di Scalve	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 199.520,28	199.520,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/D	H42E03000050001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali- Lavori di manutenzione delle opere di S.I.F. esistenti lungo l'alveo del F. Dezzo ed affluenti	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 669.899,99	669.899,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG/02/E	H52E03000020001	Sistemazione Val di Scalve e T. Dezzo e frane sui bacini laterali - Opere di manutenzione arginature esistenti e svasamento alveo del F. Dezzo in comune di Angolo Terme	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 148.830,30	148.830,30 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG01	B12E02000620001	Sistemazione val Geru	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 499.920,35	499.920,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG03	G57H04000270002	Sistemazione frane varie e Val Lizzola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 826.268,57	809.046,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG04	DD52161	Ripristino fognatura e difesa spondale in loc. Orbrembo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 31.027,68	31.027,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG05	DD52162	Sistemazione frana Pascoletto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.414,40	35.414,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG06	B22E03000030002	Sistemazione frana loc. Baresi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.473,28	24.473,28 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBG07	DD52163	Regimazione idraulica a monte dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 276.870,63	258.228,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSB01	H93J04000020002	Regimazione idraulica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 472.426,87	472.426,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS02	B17E03001160002	Sistemazione frane bacino T. Barbarano e sponda in Comune di Salo'	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.064.920,08	1.064.920,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS03	H44G0400030002	Stabilizzazione e protezione versanti a seguito di incendio boschivo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 250.000,00	250.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS04	J52E03000000002	Sistemazione frana in loc. San Giovanni	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 75.773,84	75.773,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS05	J52E03000010002	Sistemazione versante sovrastante la strada Angelo-Padone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 14.364,56	14.364,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS06	DD52167	Sistemazione versante loc. Piodari, Bleghen, Sinaco, Morandino	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.265,10	100.265,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS07	F14G0400020002	drenaggi e consolidamento versante Diga Poja	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 41.250,95	41.250,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS08	D55H05000000002	Ripristino versante e regimazione frana loc. S.Sisto Pole	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 124.815,36	124.815,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS09	DD52172	Ripristino versante e regimazione frana in loc. Montevalzell	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.070,48	68.070,48 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS10	DD52173	Sistemazione corsi d'acqua T. Val Vedetta, Re di Gianico	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 25.822,84	25.822,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS11	D14G03000000002	Ricostruzione muro di sostegno frana loc Ronco Inferiore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.302,40	37.302,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS12	DD52174	CONSOLIDAMENTI CON INGEGNERIA NATURALISTICA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.956,13	70.956,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS13	J32I04000010002	Briglie e consolidamenti loc poja presso malga lencino tolle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 204.047,40	204.047,40 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS14	E92E03000000002	Regimazione idraulica T. RE e Zazza	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 72.699,41	72.699,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS15	E94G03000000002	sistemazione rio palada	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 277.810,96	277.810,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSBS16	B11H04000180002	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del F. Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.455.013,68	1.455.013,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS001	G56D0400020001	Difese passive da caduta massi in loc. Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 520.575,66	520.575,66 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS002	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive per crolli a difesa dell'abitato e della viabilità principale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 185.715,53	184.764,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS003	E25H03000000002	protezione spondale in loc Lami da Pida	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 36.140,95	36.140,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS004	E27J03000030002	sistemazione strada drenaggio muri	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 16.518,80	16.518,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS005	F85N05000040002	Ripristino difese valle Piana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 51.144,09	51.144,09 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS006	DD52207	svaso alveo T. fraz. Bellera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 22.199,57	22.199,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS007	E35H0000020001	Ripristino difese valle dei Mulini	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 91.856,10	91.856,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDS008	E25H05000050002	Completamento consolidamento della frana in località Catasco - Garzeno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.042.849,50	498.409,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL01	C35H03000000002	Sistemazione frana Bedoleso, Torrenti Perlino e Inganna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.310.918,13	1.310.918,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL02	B27H03000240002	S.P. 66 di Vendrogn. Ulteriori interventi di regimazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 97.874,68	97.874,68 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL03	DD52193	Interventi d.s. loc. Subiale- ingegneria naturalistica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 32.303,18	32.303,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSL04	H48B03000000002	Difesa spondale Valle Marcia	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 68.619,08	68.619,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSMI02	G65H04000000009	Sistemazione bacino T. Guisa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 750.000,00	750.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSMI04	DD52199	Ripristino difese spondali T. Garbogera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 95.766,63	95.766,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSMI05	DD52200	Ripristino argini e sistemazioni spondali - T. Seveso	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 166.550,54	154.937,07 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSMI06	B82E04000020002	I lotto opere idrauliche per area di laminazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 8.500.000,00	8.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2000-2006	LOMDS	LOMDSMI07-A	B39H1000020002	I lotto - Vasca di laminazione delle piene sul Torrente Bozzente in Comune di Nerviano (MI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 4.807.797,45	2.359.510,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMDS	LOMDSMN01	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 a Sermide	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 582.465,36	582.465,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSMN02/A	B29G03000010001	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Mincioz - Lavori di realizzazione e ripristino argini F. Po nei comuni di Quistello, Quingentole e Pieve di Coriano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 647.562,45	647.562,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMDS	LOMDSMN02/B	B3480300060002	Realizzazione e ripristino argini fiumi Po e Mincio - Lavori per la realizzazione degli argini di salvaguardia dell'abitato di Portolo in Comune di San Benedetto Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.694.242,89	1.694.242,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV01	DD52201	Riparazione argini rogge Bovina e Caldera	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 34.941,86	34.941,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV02	DD52202	Interventi di difesa del suolo fraz. Musanta (esondazione F.Po)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 52.459,24	52.459,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV03	D64G03000000001	Sistemazione T. Versa, frana in frazione Crocetta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 298.789,26	298.789,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV04	DD52204	Svaso Rio Paolone e Fontanelle	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 24.911,96	24.911,96 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV05	E95H03000010006	Formazione difese e svaso T. Staffora loc. San Ponzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 157.705,49	157.705,49 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV06	DD52177	Interventi urgenti per ripristino viabilità comunale, pulizia fossi e spurgo tombature	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.332,61	63.332,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSPV07	B99G03000020001	Realizzazione ed adeguamento argini fiume Po	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 2.465.719,87	2.465.719,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE01	B83B08000040004	Sistemazione idraulica (aree di deposito materiale e laminazione, difese spondali) del Fiume Oglio a protezione degli abitati	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.548.675,76	563.675,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE02	J48H03000010002	Realizzazione di difese passive da crolli a difesa dell'abitato	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 63.953,69	55.235,87 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE03	G97H04000160003	Riparazione pile ponte su S.P. 34 - Monitoraggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 37.500,29	37.500,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSRE10	E73B12000190005	Monitoraggio frana di Pal e sistemazione confluenza Torrente Val Rabbia e fiume Oglio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.234.882,23	1.234.882,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO01	H93C04000020002	Regimazione idraulica Rio Caspoggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 175.860,60	175.860,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO02	DD52179	Regimazione idraulica Valle dei Martinelli	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 35.000,00	35.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO03	DD52180	Regimazione idraulica Roggia del Paduel	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 70.000,00	70.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO04	DD52181	Interventi urgenti per pulizia alvei Fossi al piano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 100.000,00	100.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO05	E35H03000000002	Regimazione Valli Arteggian - Ruinal - Era - Luna	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 126.903,42	126.903,42 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO06	F45H00000000002	Vallo paramassi in loc. Cava Beola	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 197.845,95	197.845,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSO07	J98H00000000001	Ripristino opere di difesa del suolo - Le Prese	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 102.822,32	102.822,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMDS	LOMDSVA01	E85H05000050001	Sistemazione frana	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 596.141,67	596.141,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMA	LOMMAT177 A	DD51684	Malpensa Express - Opere connesse alla linea ferroviaria: nuova strada di collegamento Legnano-Rescaldina, tra la via Saronnese (SS527) e via Olona di Rescaldina (tratto terminale sud della Var. SP 19 di Varese)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 939.951,56	939.951,56 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4006	E45G07000040001	ATI Microsystems - Area MD ICT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 492.266,65	492.266,65 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4052	E75G07000100001	ATI FTR - Area MD Moda	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 654.299,91	654.299,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4140	E45G07000030001	ATI RDE Company Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 855.226,13	855.226,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4161	E15G07000030001	ATI Industria Termoplastica Pavese - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 849.999,15	849.999,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4248	E98C07000030008	ISORES S.r.l.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 278.511,00	236.339,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4249	E35G07000050001	ATI FCL Pensotti Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 445.739,18	445.739,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4261	E15G07000040001	ATI Gimap Snc - Area MD Design	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 418.729,76	418.729,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4321	E85G07000040001	ATI Kemind - Area MD Nuovi materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 941.687,50	941.687,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4345	E85G07000060001	ATI Optotec Spa-Area Md Biotecnologie	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 503.503,64	503.503,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMMD	LOMMDr001.4420	E25G07000000001	ATI PCR Srl - Area MD Nuovi Materiali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 428.835,13	428.835,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMRC	LOMRCp01	E83B05000010001	FOOD FOR LIVE -ruolo delle produzioni tipiche nella prevenzione delle malattie degenerative, infettive e cardiovascolari: approccio integrato e multidisciplinare attraverso attività di ricerca, trasferimento tecnologico e dimostrazione	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 447.000,00	447.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp010	E81105000020001	MARTE DUE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 288.604,77	288.604,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp011	E83B05000020001	ICT per lo sviluppo e la promozione territoriale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 440.047,50	440.047,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp012	E33B05000050001	Sviluppare la filiera dell'innovazione per la competitività delle PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 400.132,80	400.132,80 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp013	E33B05000070001	AHH - AT HOME HOSPITAL : Progetto di sperimentazione della TV digitale terrestre (DVB - T) nell'ambito dell'informazione ospedaliera	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 295.571,08	295.571,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp014	E85I05000030001	UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI E USO RAZIONALE DI ENERGIA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE MONTANE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 469.765,84	469.765,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp015	E33B05000060001	TRIZ- Innovazione sistematica per le PMI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 429.170,41	429.170,41 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp016	E35I05000020001	Sistema di monitoraggio e controllo stradale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 343.957,85	343.957,85 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp017	E93B05000010001	OLTRETIPICO:Processi scientifici innovativi di caratterizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 293.537,21	293.537,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp018	E33B05000020001	sistemi di mappatura tridimensionale dei sottoservizi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 392.674,88	392.674,88 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp019	E33B05000040001	TECNOBIM Studio di nuove tecnologie per veicoli bimodali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 495.238,78	495.238,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp02	E71I05000010001	Hi SPIN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 264.874,78	264.874,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp020	E93B05000000001	Sviluppo di Biotecnologie a supporto della certificazione di filiera per prodotti DOP: il caso del Salame di Varzi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.823,52	296.823,52 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp03	E33B05000030001	Sviluppo tecnologico di un biosensore optoelettronico per la stimolazione e l'analisi dell'attività elettrofisiologica e biosintetica di reti neuronali in vitro	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 500.000,00	500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp04	E35I05000010001	I Neuroprostani A4/J4 come possibili marker molecolari di gravi patologie neurodegenerative	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 499.995,00	499.995,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp05	E33B05000010001	O.R.A.SAFE - Obiettivo Ricerca nella filiera Agroalimentare per la valorizzazione dei prodotti tipici locali: qualità e sicurezza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 432.003,67	432.003,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp06	E33B05000000001	INOPACK: Film polimerici innovativi con proprietà modulate funzionali al mantenimento della qualità dei prodotti alimentari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 498.884,50	498.884,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp07	E91I05000030001	Metalaboratorio specializzato sulle tecniche di imballaggi "attivi" per il settore alimentare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 296.822,64	296.822,64 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp08	E31I05000010001	Ricerca e analisi di tecnologie ecocompatibili nel settore automotive e loro trasferimento mediante rete di assistenza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 489.894,35	489.894,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRC	LOMRCp09	E83B05000000001	Progetto RADON: sviluppo dell'attività di ricerca sperimentale sulle radiazioni ionizzanti naturali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 186.628,24	186.628,24 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRI	LOMRI044	C35C05000160009	Nuovo collettore fognario a servizio della zona industriale di Cesano Maderno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.202.680,91	108.344,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNAO/IFP/1	B16I01000040008	Interfaccia fascio-paziente - strumentazione di diagnostica medica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNAO/IFP/3	B16I01000060008	Interfaccia fascio-paziente - sistema di posizionamento del paziente e verifica del movimento	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.000.000,00	4.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSLE/CRP1	I31D08000040004	Potenziamento del Centro di Ricerca e Prove sui Nuovi Materiali - Parte immobiliare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 346.800,00	346.800,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMRS	LOMRSLE/CRP2	E31D09000010002	Potenziamento Centro di Ricerca e Prova sui Nuovi Materiali - Attrezzature e assistenza tecnica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 237.071,35	233.200,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMRS	LOMRSNIG/CCSD1	C49H06000050006	Centro di chirurgia sperimentale e didattica - Padiglione Mariani n.11 - Intervento infrastrutturale	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 4.251.633,53	2.800.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO1/10	F13H05000030002	C.M. Valle Imagna (SISCoTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 572.254,57	404.495,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO1/21	D99C04000000002	A.C. Arconate-Allargamento (SISCoTEL e Centri di Servizio Territoriale)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 136.674,52	21.759,79 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO2	F67B04000050002	Sistema informativo Territoriale Integrato per la gestione dei serizi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 3.584.307,76	2.199.416,58 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/1	G96C05000110005	Rete wireless Comunità Montana Valle Camonica	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 545.600,00	252.793,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/2	F87D05000030008	Rete wireless Comunità Montana Valle Imagna	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 266.297,20	128.403,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/3	E46C05000010002	Rete wireless Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 264.200,00	169.823,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/4	DD53224	Rete wireless Comunità Montana Alpi Lepontine	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 291.054,00	158.651,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/5	J83H04000000005	Rete wireless Comunità Montana Valle Sabbia	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 249.598,80	149.874,60 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSI	LOMSISIO3/6	J38D05000070002	Rete wireless Comunità MontanaValganna e Valmarchirolo	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	€ 207.500,00	131.084,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI01	DD53267	TELEMACO - TELEMEDICINA AI PICCOLI COMUNI LOMBARDI (2°implementazione)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 900.000,00	450.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI02	G36I07000010004	INFRASTRUTTURA ICT PER SERVIZI TECNOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI DESIO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 1.121.524,53	560.762,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI03	DD53273	USO DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 219.196,38	99.943,63 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI04	J33H05000010005	PROGETTO ISAC - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 6.657.884,62	1.000.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI05	E39C05000030003	SBL - ESTENSIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 991.173,23	495.586,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI06	DD53271	CRS-SISS - ESTENSIONE NELL'ASL DI BRESCIA E NELL'ASL VALCAMONICA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 4.616.601,01	1.631.146,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI07	DD53272	I-CAST - L'INTEGRAZIONE DELLE ICT NELLA CATENA DEL VALORE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA TESSILE-ABBIGLIAMENTO	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 996.752,00	432.081,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSK	LOMSKI2SI08	B13H06000010002	UNA RETE INNOVATIVA A SERVIZIO DELLE COMUNITA' LOCALI E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON L'ALTO MILANESE - Comune capofila Parabiago	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	€ 463.644,99	328.841,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0001	G41B04000110003	Prolungamento della SP 47 di Rovigo in territorio mantovano da Correggioli ad Ostiglia in connessione con la SS 12 "Abetone - Brennero" e la SP 80 "Roncoferraro-Ostiglia" di Mantova	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 5.009.631,92	3.506.742,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0002	G41B05000010003	Asse dell'Oltrepo - Tangenziale sud di Quistello di collegamento tra le ex SS.SS 413 "Romana" e 496 "Virgiliana", l'stralcio di connessione tra la SS.CC. "Cortesa e Palazzina".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	3.551.799,90	338.343,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSL	LOMSL0003	G95C02000000007	Collettore fognario Castelseprio - Cairate Lotto 19 - Stralcio 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 928.303,92	315.541,90 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0004	G34E04000060005	Impianto di depurazione di Olgiate Olona - Terza linea - Primo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.876.222,77	1.438.111,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0005/a1	F34E03000030017	Unita' fitodepurazione impianto S.Antonino Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.885.204,13	844.121,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0005/a2	F34E03000030007	Unita' di abbattimento spinto colore e tensioattivi impianto di depurazione di S.Antonino Ticino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.498.417,19	1.180.276,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0006	J57H01000060005	Consolidamento statico e strutturale del viadotto di Cairate sulla SP 12 Cairate - Cassano M. "di Manigunda" - 1? lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 765.052,58	382.526,29 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0010	G57H05000250001	Miglioramento Viabilità S.S. 340 Regina - Primo Lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.293.460,21	1.043.641,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0011	H61B02000050005	Pista ciclabile Gandellino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 309.874,40	123.950,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSL	LOMSL0012	D21B02000170005	Strada carrale Grobbia-Dudello-Valtorta in località Pigiolotta-Dudello	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 384.772,51	269.332,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0013	F51B02000160005	Realizzazione nuova strada carrale Ornica	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 661.064,00	462.745,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0014	B77H02000180005	Percorsi rurali e ciclabili Vilminore di Scalve	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 322.475,00	226.208,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0015	H21B02000140005	Nuova strada carrale Piazzolo Forcella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 634.107,76	443.876,13 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0016	E22C02000000001	Strada interprovinciale Foppolo Tartano - Studio di fattibilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 215.364,00	215.364,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0017	I11B04000040007	Collegamento SS.234-SS.10 stradella	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 8.645.670,11	3.175.410,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0018	I88I02000000008	Potenziamento delle dorsali di adduzione e aumento dei volumi di compenso e riserva sulla rete idrica dell'acquedotto Valli Versa e Scuropasso	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 158.826,53	158.826,53 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0019	G61B02000030002	Raccordo stradale tra la SS.42 "del Tonale e della Mendola" e l'ospedale Valle Camonica in comune di Esine	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.633.399,41	1.265.320,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSL	LOMSL0020	G41B02000060002	Primo lotto funzionale collegamento SS.42-SS.39 in variante all'abitato di Edolo	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.201.745,25	1.539.893,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0021	G91B02000150002	Realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento tra la linea ferroviaria al km 73+800 e la SS 42 "del Tonale e della Mendola" al km 115+150 in comune i Sonico localita "Ponte Dazza"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 914.450,95	604.576,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0022	H39C04000000002	Ammodernamento e adeguamento impianto funiviario Moggio- Piani di Artavaggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.341.000,00	1.515.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0023	J71B04000310005	Strada Morteruccio-Bonetto-Saltarino	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.492.486,19	1.018.880,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0024	C17H04000140002	Lavori di ripristino e messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria della strada da Tremenico a Lavadee-Roccoli Lorla	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 626.382,14	427.518,02 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0025	E23D05000010002	Lavori per la messa in sicurezza strada comunale per Noceno	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 435.301,78	297.472,74 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0026	I31B00000090006	Realizzazione percorsi ciclopedonali in Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 584.147,70	398.692,17 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0027	H49J05000000004	Adeguamento strada di accesso al PIP - loc. Giabbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 280.616,45	191.576,72 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0028	J61B99000000003	SP.12 "Inveruno-Legnano" - riqualifica ai fini della sicurezza del tronco stradale compreso tra Busto Garolfo e Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.140.609,09	567.880,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0029	B31B02000030005	Rotatoria SS 33 del Sempione e vie grandi e Filarete	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 321.898,30	176.977,79 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0030	E71B01000220006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra il corso Sempione e la via Lampugnani	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 156.374,49	85.970,78 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0033/a	E71B03000050006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (1° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 810.728,46	445.694,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0033/b	E71B03000060006	Risoluzione dei problemi viabilistici all'incrocio tra C.so Sempione e V.le Toselli (2° lotto) - Comune di Legnano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 493.236,02	271.154,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0034/a	G91B04000210006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 275.290,00	120.482,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0034/b	G96G05000000006	Rotatoria all'incrocio della SS.33 e via I maggio - 2° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 241.170,00	163.448,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0035	G57H05000260001	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Secondo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.622.391,34	1.622.391,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0036/a	G51B05000060002	Miglioramento Viabilità S.S.340 Regina - Terzo lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 570.451,89	570.451,89 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0037	C15C04000010001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale della Valle Brembana - depuratore e collettamento 2° lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.831.658,16	3.831.658,16 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0038	G11B04000250001	Intervento infrastrutturale integrato per lo sviluppo locale in aree depresse aderenti al patto territoriale Valle Brembana - acquedotto 2° lotto	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 506.171,03	506.171,03 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSL	LOMSL0040	D27H06000040006	Messa in sicurezza della strada Valtorta-Piani di Ceresola-Bobbio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 603.276,72	411.557,21 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	LOMSL0041	I94E06000140006	Lavori di completamento e potenziamento viabilità urbana nel Comune di Colico	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 655.377,27	255.571,70 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM01	I27B03000080006	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 194.000,00	63.426,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM02	G75C03000000006	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE "ALTA VALLE SERIANA" COMUNI DI GROMO, VALGOGGIO, GANDELLINO, VALBONDIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 5.076.118,52	3.299.477,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM03	H64F05000000004	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI UN MASSO SULLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' GROMO S. MARINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 90.380,16	72.144,26 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM04	G54C04000060002	PARCHEGGIO ED AREE VERDI ZONA CENTRO SPORTIVO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT, PALAZZIANA SERVIZI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 968.625,50	823.331,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM05	I72I04000080006	POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA PAPA LUCIANI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 41.921,69	25.146,92 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06a	I72B04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 67.492,77	52.819,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06b	I77C04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI COMPLEMENTARI -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 39.029,00	30.544,10 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM06c	I77G04000010005	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "STALA MARSA" AD USO CENTRI SERVIZI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO -	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 137.311,03	107.459,61 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM07	I65F04000020007	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CAPTAZIONE E ADDUZIONE DI NUOVE FONTI PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 440.710,94	232.641,91 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM08	B72G04000010001	AMPLIAMENTO PALESTRA E RIQUALIFICA AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX VILLA VIGANO' ORA SCUOLA MEDIA SUPERIORE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 430.000,00	365.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM09	H77C04000000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A SERVIZIO DEI COMUNI DI BRANZI, ISOLA DI FONDRÀ, VALLEVE, FOPPOLO E CARONA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 227.500,00	182.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM10	H98D05000040001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIALMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM11	H92I05000010001	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - 2° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.000,00	378.250,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM12	H98I05000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAPTAZIONI, BACINI DI RACCOLTA E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 309.649,80	191.825,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM13	E92E04000000002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI MONITORAGGIO NELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE 267/1998 COMPRESA FRA IL CIMITERO, LA PALESTRA E LA ZONA SOTTOSTANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.192.000,00	1.013.200,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM14	E22E04000020005	RISTRUTTURAZIONE DEPANDANCE EX ALBERGO DALMINE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI PRIMO SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 694.394,16	483.090,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM15	E29I04000010005	RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMPLESSO PEGHERA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.009.838,44	711.171,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM16	G22F05000020005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI POLIVALENTE DELLA VAL FONDRÀ IN ISOLA DI FONDRÀ	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 500.000,00	425.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM17	C81E00000000005	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SEGHERIA PIANETTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 445.063,15	233.708,37 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM18	G92B05000070002	ADEGUAMENTO SALE POLIVALENTI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA ED ATTREZZATURE VARIE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.000,00	195.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM19	E85C03000010007	COLLETTAMENTO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DEPURATORE FRAZIONE SANTA CROCE (1° LOTTO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 407.773,60	199.907,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM20	B84C03000000005	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' 'CAMERLU'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 212.075,92	65.218,23 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM21	E32J05000020002	RISANAMENTO FUNZIONALE E STATICO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE (CINEMA ORATORIO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.388,74	230.680,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM22	J85F05000040002	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' 'S. SIMONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 136.445,51	80.771,25 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM23	F92J05000070006	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO CINEMA-TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 220.000,00	187.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM24e	H38I00000000004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - 5° LOTTO - APPRONTAMENTO NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO A ZOANNO E PONTE DI LEGNO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 247.156,81	154.777,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM24k	H35F05000050004	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO (EX LOTTI 1-2-3-4).	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.342.599,40	755.222,32 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM25	C58D05000010008	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LOCALITA' LAVONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 898.838,78	629.187,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM26	B58C04000020005	ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE, BIBLIOTECA E LABORATORI, DIDATTICI PER LA MINIERA MARZOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 169.957,77	126.762,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM27	F25H05000020005	OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI VERSANTE VIA FORNO FUSORIO - VIA CAMPO SPORTIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 271.495,80	221.540,57 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29a	B15F03000000001	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 1: REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI POZZI PILOTA E DI DUE NUOVI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.646,30	42.609,19 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29b	B15F03000000011	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 2: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEI POZZI IN LOCALITA' 'GERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.634,18	40.178,67 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM29c	B15F03000000021	POTENZIAMENTO E CAPTAZIONE RETE IDRICA - PROGETTO 3: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' MONTECUCCO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 240.000,00	98.765,43 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM30	E71D05000000004	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO CONODI REAMOL E PANORAMA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 485.798,67	412.387,50 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM31	E78G05000000004	REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLISPORTIVO IN LOCALITA' 'PIANEZZE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.318.307,85	1.028.712,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM32	F19G00000000001	COMPLESSO POLIVALENTE LOCALITA' 'GREVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 484.956,47	387.965,18 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM33	I89G03000020004	TRASFORMAZIONE LOCALI EX MUNICIPIO IN MENSA SCOLASTICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.000,00	127.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM34a	J45F05000010005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 1° LOTTO FUNZIONALE - ACQUEDOTTO LAVENO-SOMMAPRADA-SUCCINVA, CON RICAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CRISTINA E COLLEGAMENTO AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ESISTENTE, CON POMPAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 180.760,20	89.919,69 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM34b	J45F05000020005	CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON ELIMINAZIONE SORGENTI INADEGUATE ED INQUINATE: 2° LOTTO FUNZIONALE - CAPTAZIONE DELLA SORGENTE LANICO CON CONNESSIONE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE IN LOCALITA' 'PONTE DEL FERRO E COLLEGAMENTO DA VILLA A SOMMAPRADA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 154.950,00	77.080,31 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM35	D12J05000010006	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 213.691,31	159.908,82 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM36	I38C05000000004	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA E SPAZI ESPOSITIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI VICOLO SONVICO DA ADIBIRSI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 108.793,60	80.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM37	I32G05000010002	ADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 172.000,00	120.400,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM38	G62C04000000004	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.496,93	69.981,39 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM39	E14C05000020002	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEGLI ALPINI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 250.000,00	200.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM40	C45C04000050001	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI SOMADINO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.185,96	50.354,54 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM41	B22D05000030002	CANALETTA DI GRONDA DRENANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 238.574,68	202.788,48 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM42	H35F04000000006	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PIANI DI ARTAVAGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 318.000,00	175.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM43	G71B99000000005	COMPLETAMENTO RETI IDRICHE ADDUTIVE E DISTRIBUTIVE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 173.729,24	66.223,51 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM44	G72G03000000005	LAVORI DI ADATTAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALI ED IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SCUOLA ELEMENTARE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 230.443,35	106.286,94 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM45	E68I04000020002	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 134.472,00	134.472,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM46	D11J05000120006	REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI LAVA - MALONNO (BS)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 89.623,35	62.736,35 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM47	D64E03000030004	COSTRUZIONE DI NUOVO TRONCO DI FOGNATURA TRATTO DUGALE LAVACOLLO-STAZIONE FS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 163.945,42	81.972,71 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM48	D48G04000020001	AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.114,00	68.921,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM49	D45C04000080001	FOGNATURA E SERVIZIO DI ZONE PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAE E RICONVERSIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN STAZIONE DI RILANCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 590.000,00	246.059,99 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM50	D63D00000000004	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 100.060,09	50.030,04 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM51	D65F01000000004	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - 1° STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.010.862,04	206.582,76 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM52	D62D04000010001	PULIZIA IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.601.026,20	1.360.872,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM53	C57F04000010002	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BORRONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 219.500,00	152.052,77 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM54	C86F05000020005	COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.549.200,00	1.084.440,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM55	H55C04000080004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - II° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.849.986,39	2.502.491,15 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM56	H55C04000070004	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA VALLE BARDONAGGIA - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 3.100.000,00	2.015.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM57	D34C05000000002	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICO-SPORTIVA LOCALITA' BRALELLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 149.760,73	127.296,62 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM58	F28G03000000001	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO - I° LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 317.700,00	190.620,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM59	D62B01000000001	RECUPERO DELL'EX STABILIMENTO "NUOVO ICE" IN POMETO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA ALTERNATIVA ALLA RESIDENZIALITA' PERMANENTE PER ANZIANI MINI ALLOGGI PROTETTI E COMUNITA' ALLOGGIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.430.764,07	1.029.504,27 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM60	B44E05000040002	RISANAMENTO DI UN VERSANTE FRANOSO IN FRAZIONE SANT'ALBANO CON RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LE LOCALITA' 'CASA SAINO E CA' DEL GALLO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 150.293,92	127.749,84 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM61	H98H02000000005	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA DON BOSCO E SISTEMAZIONE VIABILITA' - 2° TRATTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 103.180,02	61.856,20 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM62	F42G04000020005	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLE CON FORMAZIONE AULE DIDATTICHE, CENTRO ANZIANI E CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.024.829,80	871.105,33 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM63	C74C03000000008	OPERE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' "AL PIANO"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 195.000,00	136.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM64	C74E03000090008	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E APPROVVIGIANAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE: RIATTIVAZIONE POZZO IN LOCALITA' "AL PIANO" CAUSA INQUINAMENTO DELLE ACQUE SORGIVE A MONTE DELL'ABITATO DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 216.613,36	135.413,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM65	H35F04000020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E TRONCHI DI COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE NERE E SEPARAZIONE RETE MISTA ED INTEGRAZIONE RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 650.000,00	384.914,01 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM66	I13D04000000005	LAVORI DI COLLETTAZIONE FOGNARIA DI FONDOVALLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALMARTINA - II INTERVENTO FUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 284.322,36	178.222,36 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM67	C32J04000010005	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' 'CARA'	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 110.361,27	93.807,08 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM68a	DD53263	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.557,41	58.534,45 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM68b	DD53264	RIFACIMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 97.642,40	58.585,44 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM69	D71J05000050006	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO EX TRAFILERIA PUCCIONI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.865.000,00	1.305.500,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM70	I62G01000020004	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA E. FERMI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.594.303,00	1.093.300,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM71	J89J04000000004	AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE STATALE 233 - MOLINAZZO - PASCOLI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 129.317,16	51.726,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM72	J15C05000020005	SISTEMAZIONE IDRAULICA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DEL TERRITORIO RICADENTE NEL BACINO DEL TORRENTE DOVRANA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 624.665,34	304.665,34 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM73	B71J05000000003	SOTTOPASSI COMUNALI IN COMUNE DI SERGNO: - SOTTOPASSO DI STAZIONE - SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO ALLA METROTRANVIA (VIA MILANO)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM75	B33J04000040007	"Formazione di nuova opera di presa e sistemazione di filtrazione e potabilizzazione" (Comune di Pezzaze)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 175.601,59	175.601,59 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSM	LOMSMSM76	F23D08000020002	"Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi" (Comune di Gravedona)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 364.575,31	210.534,86 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN01	G21B03000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 240.309,49	102.897,47 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN02	C69D04000080005	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - v' STRALCIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 281.500,00	182.975,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN03	B49D07000130009	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 114.972,11	87.800,75 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN04	D16F05000070000	COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.249.907,36	1.098.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN05	J73G07000040005	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI PALLAVOLO CON ANNESSI SPOGLIATOI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.180.000,00	496.200,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSN	LOMSNSN06	F89J06000020005	RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FRAZIONI GAZZANE E PIAZZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	329.996,86	200.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO001	G53G07000070009	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 5.524.570,57	5.434.303,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO002	E54D07000000009	RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE EX GRAND HOTEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 2.303.610,83	1.500.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSO	LOMSOSO003	E53D07000060002	AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	€ 1.500.000,00	1.474.598,95 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSX	LOMSXSX-0	B84C09000080003	INFRASTRUTTURE DELLA RETE BANDA LARGA IN LOMBARDIA	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	€ 27.988.430,00	6.688.430,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ01	B88J04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A CARDANO AL CAMPO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.147.906,88	1.428.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ02	B42G05000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SAMARATE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 1.838.750,29	1.428.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ04	D78J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A NERVIANO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.398.400,00	1.930.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ05	D78J04000010001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A RESCALDINA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.350.000,00	1.930.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ06	B26F04000020001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A SEVESO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.776.188,66	1.656.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSZ	LOMSZSZ07	D68J04000000001	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VERANO BRIANZA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 2.100.000,00	1.628.000,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTF	LOMTFTF01	E30I01000000003	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 108.303.364,00	66.130.826,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTG	LOMTGTG	E40B06000010008	Atto Integrativo APQ Potenziamento Servizio Ferroviario Regionale	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 44.614.557,00	44.614.557,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMTH	LOMTHTH	E40B06000000008	SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 83.336.000,00	45.375.876,00 €	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2000-2006	LOMSL	SL0046	H11B12000600006	Strada di raccordo in comune di Premana	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 920.002,69	630.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-0000000000030480644	E81J10000250009	START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	8.291.229,00	1.558.604,16	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000027130221	F32G10000030001	REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUE 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1.786.540,30	1.400.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000034827239	E49C10000020001	INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	23.509.031,60	8.654.751,10	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037196326	D32D08000050006	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE CICLOPEDONALE AD ANELLO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	725.596,50	725.596,50	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037198321	D33J08000130006	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE CON ANNESSO ARCHIVIO STORICO DEL LAGO D'IDRO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	391.211,88	391.211,88	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037408739	F71B10000090002	RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	600.280,99	600.280,99	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037416329	F78F12000130002	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DEL TURISMO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	224.672,02	224.672,02	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037417434	F73D10000020002	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	423.148,45	423.148,45	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLMBGFE0-00000000000037418205	F75G10000010002	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI NEGATIVI DELLE SPIAGGE A LAGO DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	449.062,30	449.062,30	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000037418872	F79D10000010002	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CREAZIONE DI STRUTTURA DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL PIAN D'ONEDA	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	729.615,12	729.615,12	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000037419757	F79D10000020002	REALIZZAZIONE DI SPAZIO MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI STORICO CULTURALI LOCALI NELL'AREA DI PIAZZA MERCATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, CON RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRCOSTANTE IN BAGOLINO FRAZ. PONTE CAFFARO	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	437.248,35	437.248,35	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000015291003	E89D09000100003	OLTRE IL PALCOScenICO - NEXT 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000015343354	E89D09000110003	MUSIC ACROSS 2009	06 - CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	1.500.000,00	1.500.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000029891163	E71B03000070001	TANGENZIALE SUD DI BERGAMO - 1Â° LOTTO - ZÂ° STRALCIO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	45.928.656,30	25.911.586,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000030138096	J31B07000060007	REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE ÂZ COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	55.108.035,60	2.500.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000013469272	E40B06000000008	ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO RL - TSR	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	217.040.000,00	217.040.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000030140762	E41C07000000002	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	45.300.000,00	10.280.384,68	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000015327613	H19D09000170004	REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL' AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	7.439.697,00	6.398.091,31	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000024914236	H19D09000180002	FORNITURA MODULI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA CITTA' DI L'AQUILA	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	776.982,60	608.533,14	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2007-2013	2007LO002FA006-P.A.R. FAS LOMBARDIA	1LOLOMBGEFO-00000000000036692002	B23B10000360002	AMPLIAMENTO EDIFICIO SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZ. CASE NUOVE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	3.500.703,30	3.500.000,00	CONCLUSO AI FINI DELLA PRIMA RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1485185	G48E18000200004	NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'AREA MIND	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	€ 174.782.425,00	81.487.508,87 €	APERTO-PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO588822	H44H17000960002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FERMANEVE INSTALLATE NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	379.151,16 €	379.151,16 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO596398	C57B17000160002	COMPLETAMENTO OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A MONTE DEGLI ABITATI DI PIAMBORNO E COGNO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 574.200,75	574.200,75 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO601028	G84H17001080002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE OPERE DIFESA ATTIVA VALANGA DI TRABUCHELLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 785.000,00	785.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO603244	B94H16001180002	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA ATTIVA NEL SITO VALANGHIVO VALLECETTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 1.618.000,00	1.618.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO622771	F87B17000070002	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO STRADA PER GREVO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 334.500,00	330.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1031826	G52E14000010009	SEPARAZIONE DI RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RILANCIO AL DEPURATORE IN PIAZZA ITALIA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 419.497,67	419.497,67 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO759947	G97B16000440009	COLLETTORE ANFO-PONTE CAFFARO AL DEPURATORE DI SABBIO CHIESE - DISMISSIONE DEPURATORE PONTE CAFFARO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.638.634,67	1.638.634,67 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO762359	I33H18000050007	REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO LOCALITA' PIAZZO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 76.726,48	76.726,48 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO773417	G35H16000000009	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELLANO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 446.303,79	446.303,79 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO788740	I73H18000000007	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOCALITA' LENNO - COMPRESORIO AVEDO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 226.796,88	226.796,88 €	APERTO-COLLAUDO

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789073	I53H18000030007	DISATTIVAZIONE TERMINALI FOGNARI IN AMBIENTE (FG01320501 E FG01320502) CON REALIZZAZIONE TRATTI FOGNATURA ACQUE CHIARE E NERE - LOC. SAN FEDELE INTELVI - ZONA 1 (VIA LORIA, S. LIBERATA E GAGGIONE - PIAZZA XXV APRILE - VIA PIGHINI) - ZONA 2 (VIA GAGGIONE - VIA LORIA) - ZONA 3 (ZONA PASSEGGERI - C.R.I. - VIA MONTE GENEROSO - CANTINONE) - ZONA 4 (VIA F.LLI FERRARI)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 711.231,31	711.231,31 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789244	I93H18000020007	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA VAL CAVARGNA, VIA PER NAGGIO, VIA STATALE REGINA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 223.793,11	223.793,11 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789425	I33H18000030007	CONDOTTE FOGNARIE NELLA FRAZIONE PIAZZA GRANDE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 614.187,70	614.187,70 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789573	I23H18000030007	OPERE FUNZIONALI ALLA DISMISSIONE DEL TERMINALE DI FOGNATURA N. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. SANTA MARIA E VESBIO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 278.702,22	278.702,22 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789754	I79E18000040007	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANO LUNGO LA VIA DIAZ	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 108.745,49	108.745,49 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797361	G85H16000000009	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 953.974,36	953.974,36 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797550	G95H16000000009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IN LOCALITA' MONTEGGIOLO	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.309.957,42	1.309.957,42 €	APERTO-LAVORI CONCLUSI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797629	G66B17000010009	REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E DI CIVENNA - LOTTO A) - ALTRI STRALCI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.413.700,74	1.413.700,74 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO821623	I13H18000020007	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN VIA S. ELIA - MAESTRI CAMPIONESI - AQUILEIA - CAMNAGO VOLTA SUPERIORE - SILVA - REZIA (FG01307520 E FG01307526)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 149.824,71	149.824,71 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO822858	F49E17000030005	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO (COMUNI DI LAVENA PONTE TRESA, BRUSIMPIANO, PORTO CERESIO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 1.092.423,10	1.092.423,10 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO953479	I33H18000040007	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. LANZO D'INTELVI IN FRAZIONE SCARIA, IN VIA BATTISTI/GOLDONI, VIA SIGHIGNOLA, VIALE POLETTI, VIA PIZZARERA	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 335.500,35	335.500,35 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LOFSC48_1	H15C19000000001	EX SIN CERRO A LAMBRO (10 LOTTO)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	€ 5.000.000,00	5.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1015924	G83D18000100002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 235 E 498 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 725.596,33	725.596,33 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1015987	I17H18000920002	TANGENZIALE CASTEGGIO-VOGHERA. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.470.000,00	1.470.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1018194	I97H18001000002	SP EX SS N. 596 DEI CAIROLI. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.116.000,00	1.116.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1027712	I27H18000710002	SP EX SS N. 412 "VAL TIDONE" E SP EX SS N. 461 "DEL PENICE". MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.217.018,17	1.217.018,17 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1049865	H42C18000220001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLA SP 40 "BINASCHINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	307.716,87 €	307.716,87 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1115552	G23D18000090002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 234 E 415 E TRATTE LIMITROFE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	768.495,73 €	768.495,73 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1116585	G13D18000150002	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPPCR EX SS N. 45BIS, SSPPCR N. 11.33 E TRATTE LIMITROFE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 720.938,01	720.938,01 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1167377	F51B14000840001	VARIANTE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA IN COMUNE DI TRESORE BALNEARIO. PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.665.000,00	1.665.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1179947	H17H18000650003	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS N. 470 "DELLA VALLE BREMBANA" IN LOCALITA' DENOMINATA PONTESECCO NEI COMUNI DI BERGAMO E PONTERANICA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.400.000,00	3.400.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413687	J31B19000130002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA COLOMBO IN COMUNE DI MORNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413703	J31B19000140002	SP N. 17 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI PRATI IN COMUNE DI VERGIATE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1413751	J27H19000290001	POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI CRITICI LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE SP 1, SP 3, SP 36, SP 233, SP 20, SP 57	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	550.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1424055	J77H19000290001	INDAGINI STRUTTURALI SU ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO (PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA) E SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 900.000,00	900.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1506803	B87H19001780002	RIQUALIFICAZIONE DELLA SP EX SS N. 35 A MILANO - MEDA (MONZA) - LAVORI DI RISANAMENTO DEI PONTI POSTI ALLE PK 136+818 E 137+580	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1569603	J87H19000420002	MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI DEI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NEI COMUNI DI CUVEGLIO (SS394/SP45), MERCALLO (SS629), BIANDRONNO (SP36/SP18), ANGERA A MONVALLE (SP69)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 500.000,00	499.701,52 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1799444	F97H19000000001	COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO STRADALE SULLA S.S. N. 36 IN LOCALITA PIONA - PROGETTAZIONE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 200.000,00	200.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO763378	D34E15001060002	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE" DAL KM 33+000 AL KM 34+000 IN COMUNE DI ORIO LITTA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.318.877,09	1.318.877,09 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO764600	J17H17000470005	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. KM 27+280 SULLA S.P. EX SS N. 671 DELLA VALLE SERIANA IN COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 980.000,00	980.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO782302	C67H17000450005	S.P. N. 197 RIFACIMENTO PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFIGNA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	195.686,63 €	195.686,63 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO789450	H61B18000060002	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI IN COMUNE DI VIADANA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 350.000,00	350.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO793096	H11B18000150002	RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADE A4 E DELLA CONNESSIONE CON L'ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 29.500.000,00	29.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO794494	B87H18001100002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 MONZESE	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.500.000,00	2.500.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO797075	B97H18001850002	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 13 DIR "MONZA - MELZO"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.388.815,27	1.388.815,27 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO802842	H61B18000070009	SP N. 45 BIS COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON SP VII - I LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.700.000,00	1.500.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO807581	G31B18000070002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVO CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA INTERNAZIONALE RFI MILANO-CHIASSO LUNGO LA SP N. 34 IN COMUNE DI CANTU' LOCALITA' ASNAGO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 2.300.000,00	2.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810072	G47H17001330002	SP EX SS N. 62 "DELLA CISA" RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL PO IN ZONA GOLENALE IN COMUNE DI MOTTEGGIANA E BORGOFORTE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 404.504,07	294.504,07 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO810382	G61B17000460006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP EX SS N. 10 "PADANA INFERIORE" E LA SP N. 1 "ASOLANA" NEL COMUNE DI CURTATONE.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.000.000,00	750.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTI Lomb-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO820190	G61B18000080006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA SP EX SS N. 35 "DEI GIOVI".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	700.000,00 €	APERTO-COLLAUDO

Ciclo di programmazione	Codice Programma d'origine	Codice locale progetto	CUP	Titolo progetto	Area tematica PSC	Settore di intervento PSC	Costo pubblico complessivo	Costo ammesso FSC - FN01	Stato di avanzamento del progetto al 31/12/2023 *
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO821531	G17H18000260005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - VIADOTTO DI MERONE COSP 41 "VALASSINA"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 550.000,00	470.148,19 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO845281	G61B17000280006	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. N.482 NEL COMUNE DI MANTOVA (LOCALITA' FORMIGOSA).	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 1.450.000,00	700.000,00 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO848568	G47H17001340005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN BARCHÈ DI TORRE D'OGGIO LUNGO LA SP N. 57 "MANTOVA SAN MATTEO VIADANA".	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 700.000,00	576.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO973556	H92C18000060001	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' PER IL PONTE DELLA BECCA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	504.470,41 €	504.470,41 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO2294768	I31B11000530007	VARIANTE ALLA S.S. N. 42 IN COMUNE DI VERDELLO (BERGAMO) - 1° LOTTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 10.530.000,00	9.175.349,33 €	APERTO-COLLAUDO
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO3545463	B81B03000220004	VARIANTE ALLA SS N 639 NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E CALOLZIOCORTE. LOTTO SAN GEROLAMO - PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	€ 3.431.250,00	3.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE FORNITURA
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133489	E87J18000170002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-COMO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 9.000.000,00	9.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133504	E97I17000080002	RINNOVO ARMAMENTO - LINEA SARONNO-VARESE - TRATTA SARONNO-MALNATE LOTTO 1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 14.889.440,70	5.670.802,13 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
2014-2020	2016PATTILOMB-PATTO REGIONE LOMBARDIA	6LO1133589	E37J18000070002	CONSOLIDAMENTO PONTE FERROVIARIO SUL FIUME TICINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 5.000.000,00	5.000.000,00 €	APERTO-ESECUZIONE LAVORI
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424755	G49B22000000002	Sviluppo e gestione Piattaforma Bandi online - 225B4	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 120.000,00	120.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424754	G49J21013550002	Evoluzione sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - 215B8	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 260.000,00	260.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424748	E41C19000350003	Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo eCoesione (FSC) 2014-2020 - 19504	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 90.000,00	90.000,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424745	E41C17018000003	Sviluppo Bandi PRS e FSC - 2017 - 17513	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 100.000,00	10.600,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424744	E41F18000140002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 156.241,00	156.241,00 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424743	E44C18000230002	Assistenza tecnica per gli interventi compresi nel patto per la Regione Lombardia - programmazione FSC 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 330.203,33	€ 330.163,33	APERTO-CHIUSURA FORNITURA
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		4424741	E41F18000150002	Assistenza tecnica a supporto dell'Autorita' di Gestione per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	€ 508.300,80	444.674,24 €	APERTO-CHIUSURA FORNITURA